Счет-фактура № 52 от 8 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО "АВАН Курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011264, Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042814, от 16.11.2012

ИИК поставщика: KZ29319A010000460261, в банке АО "БТАБАНК", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): допсоглашение № 2013/0080СД2 от 25.10.13. к договору № 2013/0080С от 12.04.13.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011264, ТОО "АВАН Курылыс",Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960840000483, АО "Алатау Жарык Компаниясы",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960840000483, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

ИИК получателя: KZ756010131000042634, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии "Кенсай"- ПС "Ерменсай"	работ	1	27 633 774,11	27 633 774,11	12%	3 316 052,89	30 949 827,00	0	
Всего по счету:					**27 633 774,11**		**3 316 052,89**	**30 949 827,00**		

Руководитель: Шалманов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нуркалыкова Ж. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВАН-Курылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Востановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии КЛ 220 кв "Кенсай-Ерменсай"

Наименование обьекта: Востановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии КЛ 220 кв "Кенсай-Ерменсай"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ул.Центральная								
1.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	44,11	140,40	--	6193	--	1,00	44
					32,40	--	1429	--	--	--
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	77,19	235,20	235,20	18155	18155	--	--
					--	47,04	--	3631	0,99	76
3.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	519,76	42,17	40,26	21921	20926	0,01	7
					1,86	10,92	967	5675	0,04	19
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями0самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	909,59	235,20	235,20	213936	213936	--	--
					--	47,04	--	42787	0,99	899
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	м3	317,75	1862,91	88,50	591940	28122	0,17	55
					25,66	14,00	8152	4449	0,05	16
6.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с	т	1094,90	4178,11	201,51	4574612	220633	0,23	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением укладчиков асфальтобетона			41,58	66,44	45526	72750	0,23	250
7.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	6,80	7116,93	5613,03	48395	38169	8,56	58
					1503,90	1830,60	10227	12448	8,14	55
8.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	6,80	40165,51	407,51	273125	2771	0,70	5
					--	169,13	--	1150	0,70	5
9.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг люков	м3	45,54	563,19	234,06	25648	10659	2,14	97
					329,13	5,62	14989	256	0,02	1
10.	Е0146-34-2	Разборка бетона вокруг колодцев	м3	5,60	3354,21	1494,32	18784	8368	11,41	64
					1859,89	664,47	10415	3721	2,69	15
11.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	123,41	28,18	--	3478	--	0,14	17
					6,50	--	803	--	--	--
12.	Е010333-А30-1	Перевозка груза автомобилями - самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	123,41	235,20	235,20	29026	29026	--	--
					--	47,04	--	5805	0,99	122
13.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	123,41	40,14	--	4954	--	0,19	24
					9,26	--	1143	--	--	--
14.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	35,00	234,88	34,00	8221	1190	1,26	44
					200,88	12,96	7031	454	0,07	2
15.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	35,00	331,20	42,50	11592	1488	1,57	55
					251,10	16,20	8788	567	0,08	3
16.	Е0106-1-1	Омоноличивание люков бетоном	м3	5,60	5318,77	66,01	29785	370	1,35	8
					195,75	24,93	1096	140	0,12	1
17.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия люков	м2	116,90	1204,19	26,73	140769	3125	1,73	202
					275,24	11,21	32176	1310	0,04	5
		Итого по разделу: Ул.Центральная								6020534
		Раздел: Ул.Желтоксан								
18.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в	м3	5,00	140,40	--	702	--	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы с выгрузкой			32,40	--	162	--	--	--
19.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,75	235,20	235,20	2058	2058	--	--
					--	47,04	--	412	0,99	9
20.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,60	42,17	40,26	3231	3084	0,01	1
					1,86	10,92	142	836	0,04	3
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	134,00	235,20	235,20	31517	31517	--	--
					--	47,04	--	6303	0,99	132
22.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	м3	93,00	1862,91	88,50	173251	8231	0,17	16
					25,66	14,00	2386	1302	0,05	5
23.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	172,80	4178,11	201,51	721977	34821	0,23	40
					41,58	66,44	7185	11482	0,23	40
24.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,08	7116,93	5613,03	7686	6062	8,56	9
					1503,90	1830,60	1624	1977	8,14	9
25.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	1,08	40165,51	407,51	43379	440	0,70	1
					--	169,13	--	183	0,70	1
26.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг люков	м3	3,90	563,19	234,06	2196	913	2,14	8
					329,13	5,62	1284	22	0,02	0
27.	Е0146-34-2	Разборка бетона вокруг колодцев	м3	0,48	3354,21	1494,32	1610	717	11,41	5
					1859,89	664,47	893	319	2,69	1
28.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,58	28,18	--	298	--	0,14	1
					6,50	--	69	--	--	--
29.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,58	235,20	235,20	2488	2488	--	--
					--	47,04	--	498	0,99	10
30.	С01031-А2	Разгрузка мусора строительного при	т	10,58	40,14	--	425	--	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-2	автомобильных перевозках			9,26	--	98	--	--	--
31.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	3,00	234,88	34,00	705	102	1,26	4
					200,88	12,96	603	39	0,07	0
32.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	331,20	42,50	994	128	1,57	5
					251,10	16,20	753	49	0,08	0
33.	Е0106-1-1	Омоноличивание люков бетоном	м3	0,48	5318,77	66,01	2553	32	1,35	1
					195,75	24,93	94	12	0,12	0
34.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия люков	м2	10,02	1204,19	26,73	12066	268	1,73	17
					275,24	11,21	2758	112	0,04	0
		Итого по разделу: Ул.Желтоксан								1007135
		Раздел: Ул.Ладушкина								
35.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия люков	м2	89,90	1204,19	26,73	108256	2403	1,73	155
					275,24	11,21	24744	1008	0,04	4
36.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,07	7116,93	5613,03	498	393	8,56	1
					1503,90	1830,60	105	128	8,14	1
37.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,07	40165,51	407,51	2812	29	0,70	0
					--	169,13	--	12	0,70	0
38.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	57,00	4178,11	201,51	238152	11486	0,23	13
					41,58	66,44	2370	3787	0,23	13
39.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,36	7116,93	5613,03	2562	2021	8,56	3
					1503,90	1830,60	541	659	8,14	3
40.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,36	40165,51	407,51	14460	147	0,70	0
					--	169,13	--	61	0,70	0
41.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг люков	м3	32,52	563,19	234,06	18315	7612	2,14	70
					329,13	5,62	10703	183	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0146-34-2	Разборка бетона вокруг колодцев	м3	4,00	3354,21	1494,32	13417	5977	11,41	46
					1859,89	664,47	7440	2658	2,69	11
43.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	88,15	28,18	--	2484	--	0,14	12
					6,50	--	573	--	--	--
44.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	88,15	235,20	235,20	20733	20733	--	--
					--	47,04	--	4147	0,99	87
45.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	88,15	40,14	--	3539	--	0,19	17
					9,26	--	817	--	--	--
46.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	25,00	234,88	34,00	5872	850	1,26	31
					200,88	12,96	5022	324	0,07	2
47.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	25,00	331,20	42,50	8280	1063	1,57	39
					251,10	16,20	6278	405	0,08	2
48.	Е0106-1-1	Омоноличивание люков бетоном	м3	4,00	5318,77	66,01	21275	264	1,35	5
					195,75	24,93	783	100	0,12	0
49.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия люков	м2	83,50	1204,19	26,73	100550	2232	1,73	144
					275,24	11,21	22983	936	0,04	4
50.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	179,00	122,85	--	21990	--	0,77	137
					122,85	--	21990	--	--	--
51.	Е0169-19-3	Очистка бортовых камней	шт	179,00	1,69	--	303	--	0,01	2
					1,69	--	303	--	--	--
52.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	25,35	28,18	--	714	--	0,14	3
					6,50	--	165	--	--	--
53.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,35	235,20	235,20	5962	5962	--	--
					--	47,04	--	1192	0,99	25
54.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную под бордюр	м3	7,16	560,52	--	4013	--	3,57	26
					560,52	--	4013	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	7,16	140,40	--	1005	--	1,00	7
					32,40	--	232	--	--	--
56.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	12,53	235,20	235,20	2947	2947	--	--
					--	47,04	--	589	0,99	12
57.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,37	1260,67	100,89	6770	542	0,85	5
					123,75	38,25	665	205	0,18	1
58.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	179,00	435,96	6,63	78037	1187	0,70	125
					108,68	1,76	19454	314	0,01	1
		Итого по разделу: Ул.Ладушкина								682947
		Раздел: Котеджный городок "Асемтау"								
		Раздел: Ул.Булакты								
86.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	м3	152,00	1862,91	88,50	283162	13453	0,17	26
					25,66	14,00	3900	2128	0,05	7
87.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	240,38	4036,71	201,51	970344	48439	0,23	55
					41,58	66,44	9995	15972	0,23	55
88.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,50	7116,93	5613,03	10675	8420	8,56	13
					1503,90	1830,60	2256	2746	8,14	12
89.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	1,50	40165,51	407,51	60248	611	0,70	1
					--	169,13	--	254	0,70	1
		Итого по разделу: Ул.Булакты								1324430
		Раздел: Ул.Горная долина								
90.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг люков	м3	3,90	563,19	234,06	2196	913	2,14	8
					329,13	5,62	1284	22	0,02	0
91.	Е0146-34-	Разборка бетона вокруг колодцев	м3	0,48	3354,21	1494,32	1610	717	11,41	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				1859,89	664,47	893	319	2,69	1
92.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,58	28,18	--	298	--	0,14	1
					6,50	--	69	--	--	--
93.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,58	235,20	235,20	2488	2488	--	--
					--	47,04	--	498	0,99	10
94.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,58	40,14	--	425	--	0,19	2
					9,26	--	98	--	--	--
95.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	3,00	234,88	34,00	705	102	1,26	4
					200,88	12,96	603	39	0,07	0
96.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	331,20	42,50	994	128	1,57	5
					251,10	16,20	753	49	0,08	0
97.	Е0106-1-1	Омоноличивание люков бетоном	м3	0,48	5318,77	66,01	2553	32	1,35	1
					195,75	24,93	94	12	0,12	0
98.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия люков	м2	10,02	1204,19	26,73	12066	268	1,73	17
					275,24	11,21	2758	112	0,04	0
		Итого по разделу: Ул.Горная долина								23335

Раздел:

2800м

==========

99.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг люков	м3	7,81	563,19	234,06	4399	1828	2,14	17
					329,13	5,62	2571	44	0,02	0
100.	Е0146-34-2	Разборка бетона вокруг колодцев	м3	0,96	3354,21	1494,32	3220	1435	11,41	11
					1859,89	664,47	1785	638	2,69	3
101.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,16	28,18	--	596	--	0,14	3
					6,50	--	138	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	21,16	235,20	235,20	4977	4977	--	--
					--	47,04	--	995	0,99	21
103.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,16	40,14	--	849	--	0,19	4
					9,26	--	196	--	--	--
104.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	6,00	234,88	34,00	1409	204	1,26	8
					200,88	12,96	1205	78	0,07	0
105.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	6,00	331,20	42,50	1987	255	1,57	9
					251,10	16,20	1507	97	0,08	1
106.	Е0106-1-1	Омоноличивание люков бетоном	м3	0,96	5318,77	66,01	5106	63	1,35	1
					195,75	24,93	188	24	0,12	0
107.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия люков	м2	20,04	1204,19	26,73	24132	536	1,73	35
					275,24	11,21	5516	225	0,04	1

Итого по разделу: 46676

2800м

Раздел: Ул.Кожабергенова

108.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	91,17	28,18	--	2570	--	0,14	12
					6,50	--	593	--	--	--
109.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	159,55	235,20	235,20	37526	37526	--	--
					--	47,04	--	7505	0,99	158
110.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1157,50	42,17	40,26	48817	46602	0,01	15
					1,86	10,92	2153	12639	0,04	43
111.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2025,63	235,20	235,20	476428	476428	--	--
					--	47,04	--	95286	0,99	2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	337,00	122,85	--	41400	--	0,77	258
					122,85	--	41400	--	--	--
113.	E0169-19-3	Очистка бортовых камней	шт	337,00	1,69	--	570	--	0,01	4
					1,69	--	570	--	--	--
114.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	47,72	28,18	--	1345	--	0,14	7
					6,50	--	310	--	--	--
115.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	47,72	235,20	235,20	11224	11224	--	--
					--	47,04	--	2245	0,99	47
116.	E0101-164-3	Доработка грунта вручную под бордюр	м3	13,48	560,52	--	7556	--	3,57	48
					560,52	--	7556	--	--	--
117.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	13,48	140,40	--	1893	--	1,00	13
					32,40	--	437	--	--	--
118.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	23,59	235,20	235,20	5548	5548	--	--
					--	47,04	--	1110	0,99	23
119.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	10,11	1260,67	100,89	12745	1020	0,85	9
					123,75	38,25	1251	387	0,18	2
120.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	337,00	435,96	6,63	146919	2235	0,70	235
					108,68	1,76	36625	592	0,01	2

Итого по разделу: Ул.Кожабергенова 794540

Раздел: Ул.Оспанова

121.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	17,00	28,18	--	479	--	0,14	2
					6,50	--	111	--	--	--
122.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	29,75	235,20	235,20	6997	6997	--	--
					--	47,04	--	1399	0,99	29
123.	E0101-17-	Разработка грунта 3 группы с	м3	487,00	42,17	40,26	20539	19607	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,86	10,92	906	5318	0,04	18
124.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	79,00	122,85	--	9705	--	0,77	61
					122,85	--	9705	--	--	--
125.	E0169-19-3	Очистка бортовых камней	шт	79,00	1,69	--	134	--	0,01	1
					1,69	--	134	--	--	--
126.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	561,06	235,20	235,20	131962	131962	--	--
					--	47,04	--	26392	0,99	554
127.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,19	28,18	--	315	--	0,14	2
					6,50	--	73	--	--	--
128.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11,19	235,20	235,20	2631	2631	--	--
					--	47,04	--	526	0,99	11
129.	E0101-164-3	Доработка грунта вручную под бордюр	м3	3,16	560,52	--	1771	--	3,57	11
					560,52	--	1771	--	--	--
130.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	3,16	140,40	--	444	--	1,00	3
					32,40	--	102	--	--	--
131.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5,53	235,20	235,20	1301	1301	--	--
					--	47,04	--	260	0,99	5
132.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,37	1260,67	100,89	2988	239	0,85	2
					123,75	38,25	293	91	0,18	0
133.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м	79,00	435,96	6,63	34441	524	0,70	55
					108,68	1,76	8586	139	0,01	0
		Итого по разделу: Ул.Оспанова								213706

Раздел: Ул.Олимпийская

134.	E0127-20-	Разборка бортовых камней на	м	329,00	122,85	--	40418	--	0,77	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетонном основании								
					122,85	--	40418	--	--	--
135.	Е0169-19-3	Очистка бортовых камней	шт	329,00	1,69	--	556	--	0,01	4
					1,69	--	556	--	--	--
136.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	46,58	28,18	--	1313	--	0,14	6
					6,50	--	303	--	--	--
137.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	46,58	235,20	235,20	10956	10956	--	--
					--	47,04	--	2191	0,99	46
138.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную под бордюр	м3	13,16	560,52	--	7376	--	3,57	47
					560,52	--	7376	--	--	--
139.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	13,16	140,40	--	1848	--	1,00	13
					32,40	--	426	--	--	--
140.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	22,89	235,20	235,20	5384	5384	--	--
					--	47,04	--	1077	0,99	23
141.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	9,87	1260,67	100,89	12443	996	0,85	8
					123,75	38,25	1221	378	0,18	2
142.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	329,00	435,96	6,63	143431	2182	0,70	230
					108,68	1,76	35756	578	0,01	2
143.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	41,58	388,22	--	16142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ул.Олимпийская								239866

ИТОГО:		10353170	1601879	3419
		524415	377762	4927

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1089801
Всего накладных расходов:	1089801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						11442971		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						686578		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12129549		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						27091935		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						541839		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27633774		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3316053		
		Итого с НДС						30949827		

Принял:

Сдал: