Форма КС-3

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №382-09-41 от 20.03.2019 года

Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "ALEM KENCE" по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 99/1

КЦ "Онтустик"

Подп.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	206 078,00	206 078,00	206 078,00							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	230 807,36	230 807,36	230 807,36							24 729,36
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	230 807,36	230 807,36	230 807,36				в т.ч. НДС			24 729,36
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	23 080,74	23 080,74	23 080,74							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	207 726,62	207 726,62	207 726,62							

К оплате: 207 726,62(двести семь тысяч семьсот вдвадцать шесть тенге, 62 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО "Казахтелеком"

Директор ТУМС

_____ Табатчиков А.П.

Заместитель директора ТУМС

по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Генеральный директор

_____ Каимов У.К.

Форма КС-2
Заказчик: РДГ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Дэговор №382-06-41 от 20.03.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "ALEM KENCE" по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 99/1
КЦ "Онтустик"

Акт
о выполненных работ за апрель месяц 2019 г.

Сметная стоимость	211,306	тыс.тнг
Сметная заработная плата	73,029	тыс.тнг
Нормативная трудоемкость	0,059	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы										
1	Ц13-100902-0101 1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км		0,133	239752,59	61174,22	31887,09	8136,17	3627,92	16162,65	51893,73
						151300,80	17482,13	20123,01	2325,12		3843,98	
2	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		72	333,69	173,79	24025,95	12513,19	90,68	11066,74	37900,10
						158,64	54,84	11422,08	3948,39		2807,41	
3	СНакладная №397 от 15.02.2019 года ТОО Альянс	Кабель ТППЭнЗ 10х2х0,4	м		205	182,14	–	37339,29	–	37339,29	–	40326,43
						–	–	–	–		2987,14	
4	Ц13-100902-0421 1310-0902-0421 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0902 ВУ п.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Муфта сущ. развет. муфты на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах.	шт.		1	27197,71	5196,73	27197,71	5196,73	1060,50	16496,91	47190,19
						20940,48	1971,90	20940,48	1971,90		3495,57	
5	Е11-460301-0103 1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие		1	1009,72	436,81	1009,72	436,81	11,32	724,92	1873,41
						561,59	301,42	561,59	301,42		138,77	
6	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	м3 заделки		0,0002	100523,27	791,28	20,10	0,16	6,75	11,15	33,76
						65993,42	380,74	13,20	0,08		2,50	
7	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		11	609,09	40,83	6700,00	449,18	1350,98	3628,56	11154,85
						445,44	12,71	4899,84	139,83		826,29	

8	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	11	128,00	–	1408,00	–	1408,00	–		1520,64
					–	–	–	–		112,64		
9	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4969,08	1421,47	4969,08	1421,47	374,80	2672,77		8253,19
					3172,80	539,38	3172,80	539,38		611,35		
10	ССчет-фактура№90000000079 от 20.11.2018г.	Коробка телефонная распределительная КРТМ 10х2	шт	1	3660,71	–	3660,71	–	3660,71	–		3953,57
					–	–	–	–		292,86		
11	Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной 190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	1	2779,11	54,58	2779,11	54,58	70,14	1922,59		5077,84
					2654,40	15,86	2654,40	15,86		376,14		
12	ССчет-фактура№90000000079 от 20.11.2018г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	1	1970,54	–	1970,54	–	1970,54	–		2128,18
					–	–	–	–		157,64		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**211305,88**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**63787,39**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**28208,30**				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**9241,97**				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**50971,61**			
		- Накладные расходы	тенге							**52686,29**		
		- Сметная прибыль	тенге							**15652,29**		
		- Накладные расходы	тенге							**52686,29**		
		- Сметная прибыль	тенге							**15903,58**		

ИТОГО по смете:		тенге			211 305,88
Минус превышение от договорной стоимости		тенге			- 5 227,88
ИТОГО		тенге			206 078,00
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			0,00
ИТОГО по смете:		тенге			206078,00
НДС 12%		Тенге			24 729,36
ИТОГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге			230 807,36
В т.ч. Оборудование Подрядчика с НДС		Тенге			-

SAP	Материал Заказчика	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
					0,00
	Итого по материалу Заказчика				0,00
	НДС 12% (материал Заказчика)				0,00
	Всего по материалу Заказчика				0,00

Всего по смете СМР и материал Заказчика без НДС 206 078,00
Всего по смете СМР и материал Заказчика с НДС 230 807,36

ЗАКАЗЧИК:
Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО"Казахтелеком"
Директор ГУМС
_____ Тлоатчиков А.П.

Заместитель директора ГУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС _____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС _____ Тогизбаев Е.А.

Инженер 1кат.ОПАД ЦПиС _____ Ахаева Д.А.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Калтаев М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Vista Project"
_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	У.н.	3112578

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №382-06-41 от 20.03.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "ALEM KENCE" по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 99/1
КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за апрель 2019 года

По объекту: Прокладка медной сети для ТОО "ALEM KENCE" по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 99/1

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	Примечание
1	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4	км	0,119	0,133	
2	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 в п/э трубе	м кабеля	75	72	
3	Прокладка кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 в канализации (Запас на монтаж муфты 100х2)	м	1	0	
4	Муфта сущ. развет. муфты на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах.	шт.	1	1	
5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	1	1	
6	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	м3 заделки	0,0002	0,0002	
7	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	11	11	
8	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	1	
9	Ящик протяжной 190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	0	1	
	Материалы Подрядчика				
№п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	проект	факт	Примечание
1	Кабель ТППэпЗ 10х2х0,4	м	195	205	
2	Коробка телефонная распределительная КРТМ 10х2	шт	1	1	
3	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	11	11	
4	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	0	1	

Заказчик:
Ведущий инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Калтаев М.Б.
Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project