АКТ
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Основание: *Договор № 187-43-15 от 20.10.2015 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Строительство площадки для временного складирования оборудования УКПГ-3 и автодороги L=700м обслуживания площадки*

Сумма договорной цены: 26 080 182 тенге

Выполнено до:

Выполнено за месяц: **октябрь 2015г.** **100%** **26 080 182 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		1. Устройство автодороги к площадке									
1	Е1-145-1	Планировка территории механизированным способом	м2	6920		0,01		69,20		6605,39	457 093
2	Е1-33-6	Устройство глиняного корыта дороги	м3	373	0,00383	0,0203	1,43	7,57	1768	8257	65 045
3	Е27-21-1	Устройство дорожной одежды из ЩПГС толщ. 220 мм	м2	3780	0,08	0,025	302,40	94,50	1768	6605	1 158 889
4	Е1-130-2 Е1-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками за 6 проходов	м3	1205		0,01025		12,35		6134	75 757
5	Е 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1205	0,0122	0,0122	14,70	14,70	1768	6605	123 099
6	Е1-145-1	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом	м2	1492		0,01		14,92		6605	98 552
7	Е22-8-8	Укладка металлической трубы Ø325 мм	м	14,0	0,504	0,185	7,06	2,59	1768	8847	35 388
8	Е22-12-11	Наружная гидроизоляция трубы битумно-полимерной мастикой	м	14,0	0,236	0,205	3,30	2,87	1768	6605	24 799
		2. Устройство площадки из ж/б плит									

1	Е27-36-2 к=0,6	Демонтаж дорожных ж/б плит 2х6 м	м3	348,0	0,768	0,168	267,26	58,65	1768	8847	991 420
2	Ед-расценка	Перевозка и погрузка дорожных ж/б плит 2х6 м на расстояние 10 км	тн	835,2		0,29		242,21		6605	1 599 878
3	Ед-расценка	Перевозка и погрузка дорожных ж/б плит 2х6 м на расстояние 5 км	тн	714,24		0,29		207,13		6605	1 368 172
4	Е8-3-1	Устройство основания из ПГС для монтажа ж/б плит толщ.10см	м3	322	0,85	0,18	273,70	57,96	1768	6605	866 783
5	Е27-36-2	Монтаж дорожных ж/б плит 2х6 м	м3	644,0	1,28	0,2809	824,32	180,90	1768	8847	3 057 827
6	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	1962		0,29		569,10		6605	3 759 101
		Итого :									**13 681 805**
		Стоимость материалов									9 604 073
		Итого :									**23 285 877**
		НДС 12%									2 794 305
		Всего:									**26 080 182**

Расход материалов

Таблица №2

№ пп	Наименование материалов (оборудования)	Ед. изм.	Расход (кол-во)	Стоимость ед. изм., тенге	Стоимость всего, тенге
1	Щебень 20-40 мм	тн	664	8 357	5 545 035
2	Песчано-гравийная смесь	тн	1299	2 829	3 673 911
3	Труба метал д-325мм	кг	726,88	449,5	326 733
4	Битумная мастика	кг	80,65	724,0	58 394
	Итого:				**9 604 073**

Генеральный директор _____ Х. Вендель

Производственный директор _____ Санатов А.Т.

"_____" _____ 2015 г.

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В. Думчев