Заказчик: ТОО "Востокцветмет"
070004, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Александра Протозанова, д.121, БИН 140740012829 ИИК KZ836010151000202733
АО "Народный Банк Казахстана", Кбе17, БИК HSBKKZKX
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74. РНН 181600048588, ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: "Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Времменный поверхностный склад породы на промышленной площадке
Договор № Д1635-190950-004138

Справка №5
о стоимости выполненных работ за март 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт № 9	79899999	27095725	3962098	2537032	900265	12098
НДС 12%	9588001			304444		
Итого с НДС 12%	89488000			2841476		

Заказчик:

Директор по снабжению
ТОО "Востокцветмет" Нурпеисов Н.З.

Финансовый директор ТОО "ВЦМ" Быкова М.Ю.

Директор по кап.строительству Непрокин Д.Ю.

Подрядчик:

ТОО "Беки"

Директор ТОО "Беки" Сагадиев А.С.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО Беки"

Наименование объекта: "Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Времменный поверхностный склад породы на промышленной площадке бетонно-закладочного комплекса Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса

Договор № Д1635-190950-004138 от 07.09.2016г.

Акт №9

приемки выполненных работ за март 2017г.

(локальная смета 4-1-1)

Наружное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-8	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 4 группы для стоек и столбов	14,04	659,25	–	9256	–	10459	3,56	50
		м3 грунта		659,25	–	9256	–	113	–	–
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	11,929	190,58	–	2273	–	2568	1,38	16
		м3 грунта		190,58	–	2273	–	113	–	–
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	13	1534,11	878,23	19943	11417	10273	3,06	40
		опора		506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13

4 30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	13	19100		248300				
	шт								
5 1-7-30	Кронштейны для подвески светильников оцинкованные	0,1056	139600		14742				
	т								
6 1-7-52	Узел крепления кронштейна оцинкованный	12	540		6480				
	шт								
7 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	12	21545,38	1411,25	258545	16935	7218	2,01	24
	светильник								
			333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
8 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	24	53,87	12,24	1293	294	794	0,18	4
	м шин заземления								
			29,25	2,25	702	54	105	0,01	–
9 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01478	45800		677				
	т								
10 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
	шт								
			227	2,3	2724	28	95	0,013	–
11 80-1-1(пл)	Выключатель автоматический 16А	12	80		960				
	шт								
12 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	289	0,1	2
	м кабеля								
			19,7	0,5	296	8	95	0,003	–
13 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	100	23,2	2,1	2320	210	1596	0,1	10
	м кабеля								
			16,5	0,3	1650	30	95	0,002	–

14 16-1-3277	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвБбШв 5х16-1 ГОСТ 16442-80	0,1224	142467		17438				
	км								
15 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	29	66,8	18,1	1937	525	664	0,12	3
	м кабеля								
			20,3	3,8	589	110	95	0,022	1
16 16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,02448	26000		636				
	1000м								
17 16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0051	47500		242				
	1000м								
18 Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,186	5096,44	752,81	948	140	862	24,4	5
	км линии								
			4140	276,75	770	51	105	1,35	–
19 Е33-111-2	Добавлять к расценке 33-108-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	53	83,45	9,2	4423	488	3507	0,34	18
	опора								
			58,5	4,5	3101	239	105	0,02	1
20 99-1-1(пл)	Провод самонесущий алюминиевый сечение 5х16мм СИП-2К=1,020;	189,72	225		42687				
	м								
21 Ц8-82-1	Зажим	26	85,4	0,2	2220	5	1751	0,4	10
	шт								
			70,9	–	1843	–	95	–	–
22 99-1-2(пл)	Зажимы анкерные	5	350		1750				
	шт								
23 99-1-3(пл)	Зажимы ответвительные	21	180		3780				
	шт								
24 99-1-4(пл)	Лента крепежная из нержавеющей стали (50м)	12	6400		76800				
	шт								
25 99-1-5(пл)	Скрепы из нержавеющей стали	7	20		140				

		шт								
26	99-1-6(пл)	Бугель из нержавеющей стали	5	32		160				
		шт								
27	99-1-7(пл)	Комплект промежуточной подвески	7	1050		7350				
		шт								
28	99-1-8(пл)	Кронштейн анкерный	5	425		2125				
		шт								
29	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
30	99-1-9(пл)	Ящик управления уличным освещением	1	14500		14500				
		шт								
31	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
32	80-1-2(пл)	Выключатель автоматический 25 А	1	80		80				
		шт								
33	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,013	–
34	80-1-3(пл)	Пускатель	1	490		490				
		шт								
35	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	2	750,2	13,2	1500	26	522	2	4
		шт		272	2,3	544	5	95	0,013	–
36	80-1-4(пл)	Кнопка управления	2	95		190				
		шт								

37 Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
	шт		288	2,3	288	2	95	0,013	–
38 18-1-105	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые (ТУ16-642,046-86), тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 3	1	952		952				
	шт								
39 Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
	шт		85,5	–	86	–	95	–	–
40 80-1-5(пл)	Арматура светосигнальная	1	100		100				
	шт								
41 Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	2	688,6	22,6	1377	45	664	2	4
	шт		347	2,3	694	5	95	0,013	–
42 18-3-42	Блок зажимов	2	333		666				
	шт								
43 Ц8-317-4	Реле сигнальное	2	3104,1	34,1	6208	68	3224	10	20
	шт		1688	9	3376	18	95	0,053	–
44 80-1-6(пл)	Фотореле	2	1300		2600				
	шт								
45 Ц11-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	8	20,37	–	163	–	139	0,09	1
	м		19,22	–	154	–	90	–	–
46 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,002	28900		58				

		1000м				
47	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,004	83600	334	
		1000м				
48	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,002	10001	20	
		км				
		Всего прямые затраты			**765588**	**30496**	**232**
					39791	**6655**	**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			690885		
		оборудования, тенге			4420		
		Накладные расходы, тенге			48350		
		- заработная плата, тенге			7253		
		- трудоемкость, чел-ч			24		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			48571		
		Всего			**862509**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3 %)			25743		
		- сметная заработная плата, тенге			11842		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			72		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8581		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3432		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**900265**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**2487286**		
		- материалы, тенге			1890952		
		- оборудование, тенге			12098		
		- сметная заработная плата, тенге			212265		

Налог (2 %)	49746
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2537032**
НДС (12 %)	304444
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2841476**

Заказчик:

Начальник Артемьевской шахты
Болтаков Е.А. _____

Ведущий инженер ОСП СДКС
ТОО "Востокцветмет"
Калиев К.Д. _____

Начальник БЗК
Бугубаев Н.К._____

Начальник ФДО
Садыбекова А.К._____ за расценки

Начальник ОСП
Никишин В.И. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"
Сагадиев А.С. _____

Технадзор:

Эксперт ТОО "ЮВПЭК-Астана"
Анпилогов Н.С._____