Заказчик: ТОО "Востокцветмет"
070004, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Александра Протозанова, д.121, БИН 140740012829 ИИК KZ836010151000202733
АО "Народный Банк Казахстана", Кбе17, БИК HSBKKZKX
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74. РНН 181600048588, ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: "Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Времменный поверхностный склад породы на промышленной площадке бетонно-закладочного комплекса Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса"
Договор № Д1635-190950-004138

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №1, 2	25437844	7313727		25437844	7313727	
НДС 12%	3052541			3052541		
Итого с НДС 12%	28490385			28490385		

Заказчик:

Директор по снабжению
ТОО "Востокцветмет" Нурпеисов Н.З.

Финансовый директор ТОО "ВЦМ" Быкова М.Ю.

Директор по кап.строительству Непрокин Д.Ю.

Подрядчик:

ТОО "Беки"

Директор ТОО "Беки" Сагадиев А.С.

Эксперт тех. надзор
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Ниязов Н.С.

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

"Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: "Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Времменный поверхностный склад породы на промышленной площадке бетонно-закладочного комплекса Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса

Договор № Д1635-190950-004138 от 07.09.2016г.

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-1)

Временный поверхностный склад породы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство противофильтрационного экрана								
6	30-8-92	Песок природныйК=1,020; *м3*	2290,92	1050		2405466				
7	30-8-111	ГлинаК=0,440; *м3*	988,24	599		591956				
9	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 5-10 ммК=0,180; *м3*	242,64	1660		402782				
10	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 10-20 ммК=0,090; *м3*	121,32	1440		174701				
11	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм *м3*	1348	1080		1455840				
		Всего прямые затраты				**5030745**	–			–
						–	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	5030745
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	301845
Всего	**5332590**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3 %)	159978
- сметная заработная плата, тенге	73590
- нормативная трудоемкость, чел-ч	448
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53326
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21330
Командировочные расходы	75980
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5643204**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**15214623**
- материалы, тенге	13769149
- сметная заработная плата, тенге	405749
Налог (2 %)	304292
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15518915**
НДС (12 %)	1862270
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17381185**

Заказчик:

Начальник Артемьевской шахты
Болтаков Е.А. _____

Ведущий инженер ОСП СДКС
ТОО "Востокцветмет"
Калиев К.Д. _____

Начальник БЗК
Бугубаев Н.К._____

Начальник ФДО
Садыбекова А.К._____ смотр за расценки

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"
Сагадиев А.С. _____

Эксперт тех. надзор
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Николаев И.Ф.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

"Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: "Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Времменный поверхностный склад породы на промышленной площадке бетонно-закладочного комплекса Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса

Договор № Д1635-190950-004138 от 07.09.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П9-6-1	Гравий - погрузка для устройства временного поверхностного склада ktрм1=10;	21067	21,4	21,4	450834	450834	315584	–	–
		т		–	14,98	–	315584	100	0,3146	6628
2	П9-6-1	Гравий - погрузка для устройства съезда ktрм1=10;	1132	21,4	21,4	24225	24225	16957	–	–
		т		–	14,98	–	16957	100	0,3146	356
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза ktрм1=10;	22199	32,3	32,3	717028	717028	143406	–	–
		т		–	6,46	–	143406	100	0,1357	3012
		Всего прямые затраты				**1192087**	**1192087**			**–**
						–	**475947**			**9996**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	475947
- заработная плата, тенге	71392
- трудоемкость, чел-ч	238

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	100082
Всего	**1768116**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3 %)	53043
- сметная заработная плата, тенге	24400
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17681
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7072
Командировочные расходы	1760947
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3606859**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**9724440**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1632599
Налог (2 %)	194489
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9918929**
НДС (12 %)	1190271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11109200**

Заказчик:

Начальник Артемьевской шахты
Болтаков Е.А. _____

Ведущий инженер ОСП СДКС
ТОО "Востокцветмет"
Калиев К.Д. _____

Начальник БЗК
Бугубаев Н.К._____

Начальник ФДО
Садыбекова А.К._____ за расценки

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"
Сагадиев А.С. _____

Эксперт сек. надзора
ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____