Заказчик: ТОО "Востокцветмет"
070004, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Александра Протозанова, д.121, БИН 140740012829 ИИК KZ836010151000202733
АО "Народный Банк Казахстана", Кбе17, БИК HSBKKZKX
Подрядчик: ТОО "Беки"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74. РНН 181600048588, ИИК KZ738560000000072205 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: "Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Времменный поверхностный склад породы на промышленной площадке
Договор № Д1635-190950-004138

Справка №3
о стоимости выполненных работ за январь 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №5,6	65845600	22007355		7621425	2771408	
НДС 12%	7901472			914571		
Итого с НДС 12%	73747072			8535996		

Заказчик:

Директор по снабжению
ТОО "Востокцветмет" Нурпеисов Н.З.

Финансовый директор ТОО "ВЦМ" Быкова М.Ю.

Директор по кап.строительству Непрокин Д.Ю.

Подрядчик:

ТОО "Беки"

Директор ТОО "Беки" Сагадиев А.С.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

"Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: "Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Времменный поверхностный склад породы на промышленной площадке бетонно-закладочного комплекса Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса

Договор № Д1635-190950-004138 от 07.09.2016г.

Акт №5

приемки выполненных работ за январь 2017г.

(локальная смета 2-1-1)

Временный поверхностный склад породы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда								
1	Е11-1-1	Уплотнение грунта	135	42,26	2,62	5705	354	1910	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1419	134	123	0,0048	1
2	Е11-2-4	Устройство подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из дробленной пустой породы фракции не более 20мм	67,3	2399,4	–	161480	–	43955	3,24	218
		м3 подстилающего слоя		531	–	35736	–	123	–	–
3	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	40,4	1611	–	65084	–	26386	3,24	131
		м3 подстилающего слоя		531	–	21452	–	123	–	–

Раздел 2 Устройство противофильтрационного экрана

4	Е11-1-1	Уплотнение грунта	899	42,26	2,62	37992	2355	12716	0,0681	61
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	9448	890	123	0,0048	4
5	Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	449	1080	–	484920	–	581540	6,8	3053
		м3 подстилающего слоя								
				1053	–	472797	–	123	–	–
8	Е11-2-4	Устройство защитного слоя с уплотнением трамбовками из дробленой пустой породы	270	531	–	143370	–	176345	3,24	875
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	143370	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**898551**	**2709**			**4347**
						684222	**1024**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				211619				
		Накладные расходы, тенге				842852				
		- заработная плата, тенге				126428				
		- трудоемкость, чел-ч				421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104484				
		Всего				**1845887**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3 %)				55377				
		- сметная заработная плата, тенге				25473				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				155				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18459				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7384				
		Командировочные расходы				835784				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2762891**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**7449023**
- материалы, тенге	579201
- сметная заработная плата, тенге	2362004
Налог (2 %)	148980
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7598003**
НДС (12 %)	911760
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8509763**

Заказчик:

Начальник Артемьевской шахты
Болтаков Е.А. _____

Ведущий инженер ОСП СДКС
ТОО "Востокцветмет"
Калиев К.Д. _____

Начальник БЗК
Бугубаев Н.К._____

Начальник ФДО
Садыбекова А.К._____

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"
Сагадиев А.С. _____

Технадзор:

Эксперт ТОО "ЮВПЭК-Астана"
Анпилогов Н.С._____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО Беки"

Наименование объекта: "Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Временный поверхностный склад породы на промышленной площадке бетонно-закладочного комплекса Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса

Договор № Д1635-190950-004138 от 07.09.2016г.

Акт №6

приемки выполненных работ за январь 2017г.

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-72-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л.с.), за 1 проход	674	0,88	0,88	593	593	19	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,03	–	20	97	0,00007	–
5	Е1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	53	18,64	17,87	988	947	217	0,00533	–
		м2 спланированной поверхности		0,77	3,46	41	183	97	0,0113	1
6	Е1-72-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л.с.), за 1 проход	780	0,88	0,88	686	686	22	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,03	–	23	97	0,00007	–
7	Е1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	40	18,64	17,87	746	715	164	0,00533	–
		м2 спланированной поверхности								

			0,77	3,46	31	138	97	0,0113	–
8	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	245	10,14	10,14	2484	2484	857	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,61	–	884	97	0,0123	3
		Всего прямые затраты				**5497**	**5425**			**–**
						72	**1248**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1279				
		- заработная плата, тенге				192				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				407				
		Всего				**7183**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3 %)				215				
		- сметная заработная плата, тенге				99				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				72				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29				
		Командировочные расходы				1018				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8517**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**22963**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				4686				
		Налог (2 %)				459				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**23422**				

НДС (12 %)	2811
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26233**

Заказчик:

Начальник Артемьевской шахты
Болтаков Е.А. _____

Ведущий инженер ОСП СДКС
ТОО "Востокцветмет"
Калиев К.Д. _____

Начальник БЗК
Бугубаев Н.К._____

Начальник ФДО
Садыбекова А.К._____ за расчетами

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"
Сагадиев А.С. _____

Технадзор:

Эксперт ТОО "ЮВПЭК-Астана"
Анпилогов Н.С._____