А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Основание: Договор № А17-105-00 от 15.03.2017 г.

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *"ЧНГКМ. Система сбора сырья от добывающей скважины № 57 на манифольд площадки удаленного пункта сбора (УПС) "ВОСТОК"*

Сумма договорной цены: **174 901 900 тенге**

Выполнено до:

Выполнено за месяц: **май 2017г.** 100% **174 901 900 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ				
1	**РАЗДЕЛ . ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ОБВАЛОВАНИЕ 3 ШТ**				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	27,000	503,00	13 581,00
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,810	3 538,92	2 866,53
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	23,310	79,00	1 841,49
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	48,000	300,07	14 403,36
5	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,810	2 233,66	1 809,26
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	48,000	1 149,82	55 191,36
7	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	1,500	77,28	115,92
8	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	1,500	140,18	210,27
9	ОСНОВАНИЕ ИЗ ПГС	М3	3,825	6 053,78	23 155,71
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ	12,000	20 032,65	240 391,80
11	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	15,180	1 038,81	15 769,14
12	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	15,180	1 038,81	15 769,14
13	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	1,750	120 578,01	211 011,52
14	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ СО СТОИМОСТЬЮ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	1,750	487 315,24	852 801,67

15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГР ТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	96,090	2 042,59	196 272,47
16	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВ ХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	96,090	809,71	77 805,03
17	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ Т. 10 СМ	М3	0,900	6 053,78	5 448,40
18	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПТ 30-15-14 СО СТОИМОСТЬЮ 2 ШТ НА КАЖДЫЙ ПЕРЕХОД	М3	3,780	67 330,40	254 508,91
2	**РАЗДЕЛ. МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД БЛОК БАПР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ БАПР**				
19	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	3,900	6 434,40	25 094,16
20	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	3,900	79,00	308,10
21	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,500	6 053,78	3 026,89
22	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	ШТ	12,000	18 988,40	227 860,80
23	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	13,200	2 387,47	31 514,60
24	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СО СТОИМОСТЬЮ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,214	847 974,97	181 466,64
25	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	18,000	3 757,60	67 636,80
26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	18,000	809,71	14 574,78
27	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	30,070	436,73	13 132,47
28	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,930	3 538,92	3 291,20
29	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	31,000	79,00	2 449,00
30	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	47,000	77,28	3 632,16
31	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	47,000	140,18	6 588,46
32	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	24,800	6 053,78	150 133,74
33	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	94,000	1 824,95	171 545,30
34	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПД 30-15 - 17 СО СТОИМОСТЬЮ 7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554,29
35	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	22,000	6 490,75	142 796,50
36	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	М3	0,260	78 393,43	20 382,29
37	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОД ПРИЯМКИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,000	6 434,40	6 434,40
38	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПРИЯМКОВ	М3	0,500	171 357,25	85 678,63
39	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,150	2 825,87	8 901,49
40	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ Т. 50 ММ	М2	5,290	3 965,73	20 978,71
41	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА	Т	0,027	463 185,81	12 506,02

42	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	26 106,66
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА ПО ГОСТ				
43	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50Х63,5 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,070	2 742 765,00	191 993,55
44	МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ	ШТ	2,000	60 819,00	121 638,00
45	МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ	ШТ	1,000	136 193,00	136 193,00
46	МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	ШТ	1,000	164 818,00	164 818,00
47	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА 10Х15 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ШТ 1	СТЫК	2,000	3 500,00	7 000,00
48	ПРИВАРКА ОТВОДА 40Х3,5 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ШТ 4	СТЫК	8,000	4 500,00	36 000,00
49	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	12,530	3 757,60	47 082,73
50	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	12,530	809,71	10 145,67
51	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	50,000	1 456,80	72 840,00
52	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	50,000	5 247,60	262 380,00
53	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И АЛЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	4,000	10 089,60	40 358,40
3	**РАЗДЕЛ. ПЛОЩАДКА 4,5Х12 ПОД ПЕЧЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С УЗЛОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**				
	ПЛОЩАДКА				
54	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	60,140	436,73	26 264,94
55	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1,860	3 538,92	6 582,39
56	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	62,000	79,00	4 898,00
57	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	95,000	77,28	7 341,60
58	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	95,000	140,18	13 317,10
59	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	35,500	6 053,78	214 909,19
60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	142,500	1 824,95	260 055,38
61	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПД 30-15-17 СО СТОИМОСТЬЮ 12 ШТ	М3	9,180	67 330,40	618 093,07
62	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	33,000	6 490,75	214 194,75
63	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,113	847 974,97	95 821,17

64	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	22,000	3 757,60	82 667,20
65	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	22,000	809,71	17 813,62
	ПРИЯМОК				
66	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	4,000	3 538,92	14 155,68
67	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 1 20М	М3	4,000	299,26	1 197,04
68	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	М3	0,400	2 568,70	1 027,48
69	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	459,93
70	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2	1,050	3 965,73	4 164,02
71	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА	Т	0,028	463 185,81	12 969,20
72	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,650	171 357,25	111 382,21
73	ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,070	332 578,36	23 280,49
74	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	5,900	2 825,87	16 672,63
4	**РАЗДЕЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБВЯЗКА ПЕЧИ ПОДОГРЕВА ПО ГОСТ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА**				
75	МОНТАЖ . ШАРОВОГО КРАНА ПОЛНОПРОХОДНОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ	ШТ	1,000	136 193,00	136 193,00
76	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ (3 ТРОЙНИКА)	СТЫК	9,000	15 112,80	136 015,20
77	ПРИВАРКА ОТВОДА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ (6 ОТВОДОВ)	СТЫК	9,000	10 429,20	93 862,80
78	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,3 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	1,000	904 612,50	904 612,50
79	ПРИВАРКА ОТВОДА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ (4 ОТВОДА)	СТЫК	8,000	4 500,00	36 000,00
	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА 108Х4 -57-3 2 ШТ				
80	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	СТЫК	2,000	10 429,20	20 858,40
81	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	СТЫК	2,000	4 500,00	9 000,00
82	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100Х6 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ПО ОПОРАМ 1 ОЧЕРЕДИ	КМ	0,100	5 832 366,00	583 236,60
83	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50Х63,5 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ПО ОПОРАМ 1 ОЧЕРЕДИ	КМ	0,020	2 742 765,00	54 855,30
84	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	6,000	3 757,60	22 545,60
85	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	100,000	1 456,80	145 680,00
86	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	100,000	5 247,60	524 760,00
87	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	20,000	1 456,80	29 136,00
88	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	20,000	4 448,40	88 968,00

89	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 6[illegible] ММ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И АЛЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ [illegible] ММ	КОМПЛ	4,000	10 089,60	40 358,40
90	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 80-200 ММ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И И АЛЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	3,000	14 139,60	42 418,80
91	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	648,000	3 538,92	2 293 220,16
92	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	648,000	79,00	51 192,00
93	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,100	6 053,78	6 659,16
94	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	1,065	847 974,97	903 093,34
95	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	45,000	3 757,60	169 092,00
96	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	45,000	809,71	36 436,95
97	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 110 КМ	Т	80,000	8 091,54	647 323,04
98	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	КМ	110,000	708,50	77 935,00
5	**РАЗДЕЛ . ПЛОЩАДКА ПОД ЗАМЕРНУЮ УСТАНОВКУ (ЗУ)**				
	ПЛОЩАДКА				
99	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	60,140	436,73	26 264,94
100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1,860	3 538,92	6 582,39
101	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	62,000	79,00	4 898,00
102	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	95,000	77,28	7 341,60
103	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	95,000	140,18	13 317,10
104	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	35,500	6 053,78	214 909,19
105	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	142,500	1 824,95	260 055,38
106	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПД 30-15 СО СТОИМОСТЬЮ	М3	9,180	67 330,40	618 093,07
107	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	33,000	6 490,75	214 194,75
108	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,112	847 974,97	94 973,20
109	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	22,000	3 757,60	82 667,20
110	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	22,000	809,71	17 813,62
	ПРИЯМОК				

111	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШ Х ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСА	М3	4,000	3 538,92	14 155,68
112	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 1 20М	М3	4,000	299,26	1 197,04
113	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	М3	0,400	2 568,70	1 027,48
114	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	459,93
115	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2	1,050	3 965,73	4 164,02
116	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА	Т	0,028	463 185,81	12 969,20
117	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,650	171 357,25	111 382,21
118	ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,070	332 578,36	23 280,49
119	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	5,900	2 825,87	16 672,63
6	**РАЗДЕЛ.ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА И КАМЕРЫ ПРИЕМКИ СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
120	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	27,740	436,73	12 114,89
121	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,860	3 538,92	3 043,47
122	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	28,600	79,00	2 259,40
123	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	44,000	77,28	3 400,32
124	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	44,000	140,18	6 167,92
125	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	26,400	6 053,78	159 819,79
126	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	81,000	1 824,95	147 820,95
127	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т СО СТОИМОСТЬЮ -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554,29
128	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	22,000	6 490,75	142 796,50
129	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,108	847 974,97	91 581,30
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				
130	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 246,70
131	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	94,80
132	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	300,07	120,03
133	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893,46
134	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	459,93
135	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	171 357,25	85 678,63

136	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 910,86
137	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173,13
138	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ПОД ОПОРЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	ШТ	3,000	18 988,40	56 965,20
139	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	12,000	1 019,69	12 236,28
140	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	4,500	2 042,59	9 191,66
141	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	4,500	809,71	3 643,70
7	**РАЗДЕЛ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМКИ ОУ ANSI ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА**				
142	МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	Т	0,392	409 412,90	160 489,86
143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10,000	11 501,00	115 010,00
144	СВАРКА СТЫКА ТРУБЫ -1"	СТЫК	19	3 361,80	63 874,20
145	СВАРКА СТЫКА ТРУБЫ -2"	СТЫК	38	7 815,60	296 992,80
146	СВАРКА СТЫКА ТРУБЫ -3"	СТЫК	4	9 236,50	36 946,00
147	СВАРКА СТЫКА ТРУБЫ -4"	СТЫК	79	16 660,80	1 316 203,20
148	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2,000	9 193,60	18 387,20
149	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 80 ММ	ШТ	1,000	9 193,60	9 193,60
150	ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	6,000	13 650,00	81 900,00
	МОНТАЖ 1 ПЕРЕХОДА Д=63-100				
151	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА Д=63 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 63 ММ	ШТ	1,000	5 452,20	5 452,20
152	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА Д=100 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,000	5 452,20	5 452,20
	МОНТАЖ 1 ТРОЙНИКА Д=63-100				
153	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=100 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,000	5 452,20	10 904,40
154	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=63 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 63 ММ	ШТ	1,000	5 452,20	5 452,20
155	МОНТАЖ КОНЦЕВОГО ЗАТВОРА , ДИАМЕТР -100 ММ	ШТ	1,000	14 483,30	14 483,30
156	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ	ШТ	2,000	9 126,00	18 252,00
157	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2,000	9 126,00	18 252,00
158	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ	ШТ	4,000	9 126,00	36 504,00
159	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	7,580	3 757,60	28 482,61
160	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	7,580	809,71	6 137,60
161	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57-5М, 100- 12 М,159-2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	19,000	1 456,80	27 679,20

162	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВ ОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗО. ЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	5,000	4 448,40	22 242,00
163	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	12,000	5 247,60	62 971,20
164	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	2,000	6 440,40	12 880,80
165	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,000	8 614,80	17 229,60
166	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	7,000	10 089,60	70 627,20
167	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	3,000	14 139,60	42 418,80
168	ИЗОЛЯЦИЯ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,000	15 435,60	30 871,20
169	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,500	1 770,77	13 280,77
170	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,500	1 770,77	13 280,77
171	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 4	Т	7,500	4 550,00	34 125,00
172	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	КМ	110,000	708,50	77 935,00
8	**РАЗДЕЛ . ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
173	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	75,660	436,73	33 042,99
174	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	2,340	3 538,92	8 281,07
175	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	78,000	79,00	6 162,00
176	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	25,000	77,28	1 932,00
177	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	25,000	140,18	3 504,50
178	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,800	6 053,78	77 488,38
179	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,520	63 219,35	159 312,76
180	АРМИРОВАНИЕ ПЛИТ	Т	0,030	463 185,81	13 895,57
181	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	Т	0,010	429 686,44	4 296,86
182	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,075	332 578,36	24 943,38
183	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 М3 СО СТОИМОСТЬЮ	Т	2,000	2 096 271,60	4 192 543,20

184	ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ НА СВАРКЕ МЕТАЛЛ[illegible]СКИХ БУНКЕРОВ(МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ РЕЗЕРВУАРА)	Т	0,040	299 024,68	11 960,99
185	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НАДРЕНАЖНУЮ ЕМКОСТЬ ДИАМ. 1400 ММ	КМ	0,006	72 522 350,0	413 377,40
186	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НА 30М	М3	75,660	300,07	22 703,30
187	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	2,340	2 233,66	5 226,76
188	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	78,000	1 149,82	89 685,96
189	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	М	18,000	514,57	9 262,26
190	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	ШТ	2,000	2 210,30	4 420,60
191	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,072	847 974,97	61 054,20
192	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	1,600	3 757,60	6 012,16
193	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,600	809,71	1 295,54
194	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДКИ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ И ОП1	М3	2,600	63 219,35	164 370,31
195	АРМИРОВАНИЕ ПЛИТ	Т	0,050	463 185,81	23 159,29
196	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ (ОП-1)	Т	0,010	429 686,44	4 296,86
	ПРИЯМОК				
197	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	4,000	3 538,92	14 155,68
198	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 1 20М	М3	4,000	299,26	1 197,04
199	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	М3	0,400	2 568,70	1 027,48
200	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	459,93
201	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2	1,050	3 965,73	4 164,02
202	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА	Т	0,028	463 185,81	12 969,20
203	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,790	171 357,25	135 372,23
204	ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,040	139 724,56	5 588,98
205	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	5,900	2 825,87	16 672,63
206	ЛИСТ ПВ 510900Х900 ММ 50Х50Х5 4,4 М	Т	0,020	192 853,80	3 857,08
9	**РАЗДЕЛ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ГОСТ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА**				
207	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,005	725 515,00	3 409,92
208	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 50Х3,5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,005	2 017 250,00	10 086,25
209	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	786 506,50	1 730,31
210	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 89Х5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,002	3 213 600,00	6 427,20
211	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	846 606,00	1 269,91

212	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 100Х6 ММ СТОИМОСТЬ				
213	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 50 ММ С ОТВОД 3 ШТ	КМ	0,002	4 985 760,00	9 971,52
214	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 89 ММ ОТВОД 2 ШТ	Т	0,002	5 152 204,20	10 304,41
215	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	Т	0,005	2 990 000,00	14 950,00
216	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	Т	0,003	2 470 000,00	7 410,00
217	ПРИВАРКА ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	2,000	2 730,00	5 460,00
218	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 89 ММ	ШТ	1,000	2 730,00	2 730,00
219	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,000	5 460,00	10 920,00
220	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 89 ММ	ШТ	2,000	5 460,00	10 920,00
221	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,000	5 460,00	10 920,00
	МОНТАЖ 2 ПЕРЕХОДОВ Д=89-100-1 ШТ Д=50Х-1 ШТ	ШТ	1,000	5 460,00	5 460,00
222	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ				
223	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 89 ММ	ШТ	1,000	2 730,00	2 730,00
224	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,000	5 460,00	5 460,00
225	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2,000	5 460,00	10 920,00
226	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	ШТ	2,000	164 818,00	329 636,00
227	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ОГНЕВЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	1,000	3 250,00	3 250,00
228	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	ШТ	1,000	113 650,00	113 650,00
229	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	Т	8,000	4 191,54	33 532,30
230	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	КМ	110,000	708,50	77 935,00
231	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	1,200	2 233,66	2 680,39
232	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,200	1 149,82	1 379,78
233	УСТАНОВКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ПОД ОПОРУ	М3	0,300	6 053,78	1 816,13
234	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	ШТ	7,000	121 414,06	849 898,42
235	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	М2	7,700	2 387,47	18 383,52
236	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОР СО СТОИМОСТЬЮ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	0,250	173 340,43	43 335,11
237	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	Т	0,250	674 634,54	168 658,64
238	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	10,500	3 757,60	39 454,80
239	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	М2	10,500	809,71	8 501,96
240	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	КМ	0,027	5 832 366,00	157 473,88
241	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	Т	0,003	2 470 000,00	7 410,00
242	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	9,180	3 757,60	34 494,77
		М2	9,180	809,71	7 433,14

243	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57-5М, 1 12 М,159-2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ.	М	27,000	1 456,80	39 333,60
244	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	27,000	5 247,60	141 685,20
245	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА /80 КГС/СМ2/, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	КМ	0,027	1 004 900,00	27 132,30
10	**РАЗДЕЛ. АМБАР ДЛЯ ОТЖИГА ПРОДУКТОВ ПРОДУВКИ 1 ШТ**				
246	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 60 М	М3	525,000	504,40	264 810,00
247	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3	525,000	38,98	20 464,50
248	АМБАР ДЛЯ ОТЖИГА ПРОДУКТОВ ПРОДУВКИ С ОБВАЛОВАНИЕМ ИЗ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА - 1 ШТ	М3	1 200,000	2 060,06	2 472 072,00
249	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО РОЗЖИГА И КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ	К-Т	1,000	32 500,00	32 500,00
11	**РАЗДЕЛ . МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ANSI ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА ПО ОПОРАМ И ПОДЗЕМНО (ГКС, ДРЕНАЖА, СБРОС НА СППК, СБРОС НА АМБАР АВАРИЙНОГО ОТЖИГА)**				
250	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	2,500	6 434,40	16 086,00
251	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	2,500	79,00	197,50
252	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,200	6 053,78	1 210,76
253	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ	М3	3,000	121 414,06	364 242,18
254	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	6,600	2 387,47	15 757,30
255	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ . МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,229	847 974,97	194 186,27
256	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	9,600	3 757,60	36 072,96
257	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	9,600	809,71	7 773,22
258	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100Х6 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ СБРОС НА АМБАР АВАРИЙНОГО ОТЖИГА	КМ	0,110	846 606,80	93 126,75
259	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ СБРОС ОТ ПЛОЩАДКИ ПУСКА СКРЕБКА И ПЕЧИ К ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ	КМ	0,050	725 515,70	36 275,79
260	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	58,800	3 757,60	220 946,88
261	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	58,800	809,71	47 610,95
262	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50,100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	160,000	1 456,80	233 088,00
263	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	160,000	5 247,60	839 616,00
264	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	320,000	436,73	139 753,60

265	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАН[illegible]ТХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОС/ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТК[illegible]ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	16,000	3 538,92	56 622,72
266	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ВЫСОТУ 0,4 М	М3	80,000	3 538,92	283 113,60
267	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	328,000	300,07	98 422,96
268	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	328,000	1 149,82	377 140,96
269	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС, ДИАМЕТР 80 ММ НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ	М	80,000	799,92	63 993,28
270	УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ	ШТ	1,000	19 500,00	19 500,00
12	**РАЗДЕЛ. МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД БЛОК ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ**				
271	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	30,070	436,73	13 132,47
272	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,930	3 538,92	3 291,20
273	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	31,000	79,00	2 449,00
274	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	47,000	77,28	3 632,16
275	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	47,000	140,18	6 588,46
276	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	24,800	6 053,78	150 133,74
277	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	94,000	1 824,95	171 545,30
278	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПД 30-15-17 СО СТОИМОСТЬЮ 7 шт	М3	5,355	67 330,40	360 554,29
279	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	М3	0,390	78 393,43	30 573,44
280	МОНТАЖ БЛОКА ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ	ШТ	1,000	4 052 912,00	4 052 912,00
13	**РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА**				
281	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА	ШТ	1,000	66 671,00	66 671,00
14	**РАЗДЕЛ. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ**				
282	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 20 М -	М3	126,000	186,74	23 529,24
283	ПОДГОТОВКИ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 100ММ	М2	956,000	450,30	430 486,80
284	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 200ММ	М2	793,000	5 041,81	3 998 155,33
285	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ПРОПИТАННОГО БИТУМОМ ТОЛЩ. 60ММ	М2	646,000	3 342,94	2 159 539,24
286	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ ПГС ТОЛЩ. 150ММ	М2	264,000	1 252,98	330 786,72
287	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ	М2	106,000	10 468,97	1 109 710,82
15	**РАЗДЕЛ. УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ГКС ИЗ ТРУБ ГФК ДУ 100 (4 ") ANSI 600 8RD 100 БАР -2,46 КМ .**				
288	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	0,000	302,86	8 344 398,72
289	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	693 002,500	436,73	2 821 275,80

290	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАН[illegible]ЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСА[illegible] /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТ[illegible].Х МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	500,000	3 538,92	1 769 460,00
291	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ВЫСОТУ 0,4 М	М3	105 600,000	3 538,92	3 482 297,28
292	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	587 902,500	300,07	1 793 218,32
293	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	693 502,500	1 149,82	8 002 747,20
294	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ	М	264 000,000	796,14	1 958 504,40
295	ГИДРОИСПЫТАНИЕ .ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ	М	264 000,000	678,66	1 669 503,60
296	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	264 000,000	153,80	378 348,00
297	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА. ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	Т	15,990	4 191,54	67 022,69
298	ПРИВАРКА ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,000	193 334,00	386 668,00
299	ПРИВАРКА АДАПТОРА FIBER CLASS. (4 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,000	80 000,00	160 000,00
300	УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ НА СКВ. № 57 И УПС "ВОСТОК"	ШТ	2,000	19 500,00	39 000,00
16	**РАЗДЕЛ. ЗАЩИТА ПЛИТАМИ ПРОХОДА ПОД ДОРОГОЙ 3 ШТ**				
301	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ Т. 100 СМ	М3	40,500	450,30	18 237,15
302	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ 3Х1,5Х0,14 3 ШТ НА 1 ПЕРЕХОД	М3	5,670	67 330,40	381 763,37
17	**РАЗДЕЛ . ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ № 57 . КАБЕЛИ ПОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК**				
303	МОНТАЖ ОБЩЕГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПЛОЩАДКА СКВАЖИНЫ)	К-Т	1,000	805 303	805 303
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА (ТРАНШЕИ) ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 300М.,				
	-МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ(ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40Х4) ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 320М.,				
	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ D16ММ. В КОЛИЧЕСТВЕ 12ШТ. ДЛИННОЙ 3,5М. КАЖДЫЙ,				
	СТОЕК ПОЖАРООБНАРУЖЕНИЯ, ГАЗООБНАРУЖЕНИЯ(ПВ 3- 25 ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ),				
	-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ,				
	-ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА				
304	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КИП И А (ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ).	К-Т	1,000	408 994	408 994
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА (ТРАНШЕИ) ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 70М.,				
	-МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ(ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40Х4) ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 40М.,				
	- МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ D16ММ. В КОЛИЧЕСТВЕ 8ШТ. И ДЛИННОЙ 3М. КАЖДЫЙ				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТИПА ПВ 3-25 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 35М.(В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 25Х8-2ШТ.),				
	-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ,				

	- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПВ 3- 25 НА ИЗОЛИРОВАННУЮ Ш В ШКАФУ АВТОМАТИКИ				
	-ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА				
	-ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА				
305	СКВАЖИН ГКС ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ВЫПОЛНЯЕТЬСЯ В ЛОТКАХ КАБЕЛЯМИ ВВГ-	К-Т	1,000	880 079	880 079
	ДЛЯ СКВАЖИН ГКС ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ТРАС ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ЛОТКАХ,В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТИПА ПВ 3-25				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОКИ В КОЛИЧЕСТВЕ 25-23ШТ.НА РАССТОЯНИИ 2.5 МЕТРА,				
	-УСТАНОВКА СТОЕК С КРОНШТЕЙНАМИ И КОНСОЛЯМИ НА Ж/Б БЛОКИ,				
	-СВАРОЧНЫЕ,ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЕК ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА,				
	-МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ 200Х80 70 МЕТРОВ (+ КРЫШЕК) ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ, + РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА(ДЛЯ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ)				
	-МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ 50Х50 70 МЕТРОВ (+ КРЫШЕК) ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ				
	ДЛЯ МОНТАЖА ДАННОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ ЛОТКОВЫХ ТРАС ПРЕДУСМОТРЕТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЛТОВ,ГАЕК,И Т.Д.				
306	К РАБОТАМ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ ОТНОСИТСЯ :	к-т	1,000	330 772	330 772
	-МОНТАЖ ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ 8BTV2-CT ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 50М.,				
	-МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, 2 ШТ				
	-МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ 3ШТ.,				
	-ТЕСТ КАБЕЛЕЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ,				
	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ВБбШВ 3Х2,5 -64М.				
307	МОНТАЖ, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЛНИПРИЕМНИКОМ НА БАЗЕ СВ 164.	К-Т	1,000	352 688	352 688
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ :				
	- БУРЕНИЕ ЯМЫ ГЛУБИНОЙ 2,5 М. ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОРЫ,				
	- СБОРКА МОЛНИЕОТВОДА И УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРОВ,				
	- УСТАНОВКА ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЖЕКТОРАМИ НА ОПОРУ,				
	-ОБВЯЗКА ПРОЖЕКТОРОВ И ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ,				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ДО КТПН : ВБбШВ 5Х16-93М,				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ДО ВВОДНОГО ЩИТА БЛОКБОКСА КИПИА, ВБбШВ 5Х4-10М, ВБбШВ 3Х2,5-18 М,				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОТ КТПН ДО МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 60- 70М.,				
	-МОНТАЖ ЛОТКОВОЙ ТРАССЫ ОТ МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДО БЛОКБОКСА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 20М. ЛОТОК 100Х50				
	-МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ТРУБ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В КТПН 2М D32 .,				
	-УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ 75М.,				
	-УСТАНОВКА МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ,				

	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЛНИЕОТВОДА ОТ ОБЩЕГО КОНТУ[illegible] ЗАЗЕМЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ				
18	**РАЗДЕЛ. СИСТЕМА АСУ ТП НА ПЛОЩАДКЕ СКВАЖИНЫ И ВЫКИДНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ПРИБОРЫ И КАБЕЛИ ПОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК:**				
308	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ МАНОМЕТРАЛЬНУЮ СТОЙКУ ВОЗЛЕ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ СКВАЖИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА 3-Х ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ (4-20МА) И 3-Х МАНОМЕТРОВ В КОМПЛЕКТЕ С ВИНТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯТРУБНОГО, ЗАТРУБНОГОИ МЕЖКОЛОННОГО ДАВЛЕНИЯ.КРЕПЛЕНИЕ МАНОМЕТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ФОНТАННОЙ АРМАТУРЕ (ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ ДЛИНЫ ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКИ, ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ)	ШТ	1,000	377 269	377 269
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ :				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОКИ В КОЛИЧЕСТВЕ 2ШТ.НА РАССТОЯНИИ 2.0 МЕТРА,				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СТОЙКИ НА Ж/Б БЛОКИ ,				
	-СВАРОЧНЫЕ,ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-ПОКРАСКА СТОЙКИ,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЕК ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
309	МОНТАЖ ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ.	к-т	1,000	382 207	382 207
	К РАБОТАМ ПО МОНТАЖУ ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ ОТНОСИТСЯ :				
	-ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ ОТ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДО ТОЧЕК ОТБОРА ПАРАМЕТРОВ,				
	-ОПРЕССОВКА ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ,				
	-УТЕПЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ПОСЛЕ МОНТАЖА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ.				
310	ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА.	К-Т	1,000	504 000,00	504 000,00
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-МОНТАЖ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ,				
	-МОНТАЖ ТЕПЛОВЫХ,ДЫМОВЫХ ДАТЧИКОВ,				
	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ КАБЕЛЕМ КВББШВ 4Х1-28М, RE-2X(st)H 1X2X0,75-17M, КСПВ-1Х4Х0,5-4М				
311	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ СТОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИБОРОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ	ШТ	2,000	407 308	814 615,20
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОКИ В КОЛИЧЕСТВЕ 2ШТ.,				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2-Х СТОЕК,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-УСТАНОВКА СТОЕК НА Ж/Б БЛОКИ,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЕК ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ RE-2X(st)HSWAN 4X2X0,75-66 M, RE-2X(st)HSWAN 1X2X0,75-50 M ОТ СТОЙКИ ДО КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И РАСКЛЮЧЕНИЕ.				
312	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ СТОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ	ШТ	2,000	339 592	679 184,80
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				

	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОКИ В КОЛИЧЕСТ ?ШТ.,				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2-Х СТОЕК,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-УСТАНОВКА СТОЕК НА Ж/Б БЛОКИ,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЕК ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КВББШВ 4Х1-89 М, RE-2X(st)HSWAN 4X2X0,75-65M ОТ СТОЙКИ ДО КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И РАСКЛЮЧЕНИЕ.				
313	СИГНАЛИЗАЦИИ (ГАЗООБНАРУЖЕНИЕ, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)	ШТ	1,000	381 562	381 562
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОК В КОЛИЧЕСТВЕ 1ШТ.				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1Й СТОЙКИ,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-УСТАНОВКА СТОЙКИ НА Ж/Б БЛОК,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЙКИ ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ RE-2X(st)HSWAN 1X2X0,75-3M ОТ СТОЙКИ ДО КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И РАСКЛЮЧЕНИЕ.				
314	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ СТОЙКУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИБОРОВ ГАЗООБНАРУЖЕНИЯ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 1-Н ПРИБОР НА МЕТАН, 1-Н ПРИБОР НА СЕРОВОДОРОД).	ШТ	1,000	417 040	417 040
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОК В КОЛИЧЕСТВЕ 1ШТ.				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1Й СТОЙКИ,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-УСТАНОВКА СТОЙКИ НА Ж/Б БЛОК,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЙКИ ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ СТОЙКИ ДО КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И РАСКЛЮЧЕНИЕ RE-2X(st)HSWAN PI MF 4X2X0,75-62 M, RE-2X(st)HSWAN 1X2X0,75-60 M.				
315	МОНТАЖ ПОЛЕВЫХ ПРИБОРОВ:	к-т	1,000	573 104	573 104
	-МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ГАЗООБНАРУЖЕНИЯ 2-А ШТ. (устанавливаются на стойке в комплекте с коробкой по ПДК на H2S тип ССС-903 и на CH4 тип СГОЭС компании «Электростандарт-Прибор»),				
	-МОНТАЖ СВЕТО-ЗВУКОВЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ 2-А ШТ.(устанавливаются на стойке в комплекте с коробкой, тип ВС-3-24Вкомпания ООО «Сенсорс» -красный и желтый),				
	-МОНТАЖ РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 2-А ШТ.(устанавливаются на стойках в комплекте с коробкой , тип ИПРЭС взрывозащищенный),				
	-МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ 2-А ШТ.(устанавливаются на стойке, предусмотреть утепление приборов теплоизоляционным материалом, тип "Wika" 233.50.160 (PI)),				
	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА В КОМПЛЕКТЕ С ВИНТЕЛЬНЫМ БЛОКОМ 3-И ШТ. .(устанавливаются на камере пуска очистного устройства, предусмотреть утепление приборов теплоизоляционным материалом, тип"Wika" 233.50.160(PI)).				

	-МОНТАЖ БИМИТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТ ТИПА"WIKA" В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОКАРМАНОМ - 1-а шт. (устанавливается на выкидной линии, предусмотреть утепление прибора теплоизоляционным материалом),				
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НАКОНЕЧНИКИ, СТЯЖКИ, ПРОВОД ПВ, И Т.Д)				
	ПЛОЩАДКА ВХОДНОГО МАНИФОЛЬДА НА УПС "ВОСТОК"				
19	**РАЗДЕЛ.ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА И КАМЕРЫ ПРИЕМКИ СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) . ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
316	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	27,740	436,73	12 114,89
317	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,860	3 538,92	3 043,47
318	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	28,600	79,00	2 259,40
319	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	44,000	77,28	3 400,32
320	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	44,000	140,18	6 167,92
321	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	26,400	6 053,78	159 819,79
322	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	81,000	1 824,95	147 820,95
323	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т СО СТОИМОСТЬЮ -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554,29
324	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	22,000	6 490,75	142 796,50
325	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,108	847 974,97	91 581,30
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				
326	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 246,70
327	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	94,80
328	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	300,07	120,03
329	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893,46
330	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	459,93
331	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	171 357,25	85 678,63
332	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 910,86
333	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173,13
334	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ПОД ОПОРЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	ШТ	3,000	18 988,40	56 965,20
335	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	12,000	1 019,69	12 236,28
336	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	4,500	2 042,59	9 191,66

337	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	4,500	809,71	3 643,70
20	**РАЗДЕЛ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМКИ ОУ Д=100 ИЗ ТРУБ ПО ГОСТ. ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА**				
338	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100Х6 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,012	5 832 366,00	69 988,39
339	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,050	2 742 765,00	137 138,25
340	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ СБРОС ОТ ПЛОЩАДКИ ПУСКА СКРЕБКА И ПЕЧИ К ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ	КМ	0,002	10 237 943,00	20 475,89
341	МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 159 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	Т	0,392	409 412,90	160 489,86
342	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ. 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10,000	11 501,00	115 010,00
343	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2,000	935 817,00	1 871 634,00
344	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 80 ММ	ШТ	1,000	2 203 941,00	2 203 941,00
345	ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	6,000	904 612,50	5 427 675,00
	МОНТАЖ 1 ПЕРЕХОДА Д=63-100				
346	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА Д=63 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 63 ММ	ШТ	1,000	7 500,00	7 500,00
347	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА Д=100 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,000	7 500,00	7 500,00
	МОНТАЖ 1 ТРОЙНИКА Д=63-100				
348	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=100 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,000	11 360,00	22 720,00
349	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=63 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 63 ММ	ШТ	1,000	11 360,00	11 360,00
350	МОНТАЖ КОНЦЕВОГО ЗАТВОРА , ДИАМЕТР -100 ММ	ШТ	1,000	3 036 797,90	3 036 797,90
351	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ	ШТ	2,000	111 547,00	223 094,00
352	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2,000	137 003,00	274 006,00
353	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ	ШТ	4,000	111 547,00	446 188,00
354	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	7,580	3 757,60	28 482,61
355	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	7,580	809,71	6 137,60
356	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57-5М, 100- 12 М,159-2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	19,000	1 456,80	27 679,20
357	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	5,000	5 247,60	26 238,00
358	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	12,000	5 247,60	62 971,20
359	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	2,000	7 075,20	14 150,40
360	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,000	8 614,80	17 229,60

361	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	7,000	10 089,60	70 627,20
362	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	3,000	14 139,60	42 418,80
363	ИЗОЛЯЦИЯ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,000	15 435,60	30 871,20
364	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,500	1 770,77	13 280,77
365	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,500	1 770,77	13 280,77
366	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 4	Т	7,500	8 091,54	60 686,54
367	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	КМ	110,000	708,50	77 935,00
21	**РАЗДЕЛ . МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГОСТ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА ПО ОПОРАМ (НГС,ГКС,"ВД" ,ТЕСТ, ДРЕНАЖА, СБРОС С СППК НА УПС "ВОСТОК")**				
368	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	10,000	6 434,40	64 344,00
369	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	10,000	79,00	790,00
370	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	8,000	6 053,78	48 430,24
371	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ	М3	12,000	121 414,06	1 456 968,72
372	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	25,000	2 387,47	59 686,75
373	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	1,944	847 974,97	1 648 463,34
374	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	96,000	3 757,60	360 729,60
375	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	96,000	809,71	77 732,16
376	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,019	37 802 632,00	718 250,01
377	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,019	25 207 342,00	478 939,50
378	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,003	16 524 755,00	49 574,27
379	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,046	10 237 943,00	470 945,38
380	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100Х6 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,066	5 832 366,00	384 936,16
381	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,033	4 000 106,00	132 003,50
382	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ СБРОС ОТ ПЛОЩАДКИ ПУСКА СКРЕБКА И ПЕЧИ К ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ	КМ	0,013	2 742 765,00	35 655,95
	МОНТАЖ 1 ПЕРЕХОДА Д=250-300				
383	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА Д=250 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 250 ММ	ШТ	1,000	10 000,00	10 000,00

384	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА Д=300 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 300 ММ				
385	СТОИМОСТЬ ПЕРЕХОДА Д=250-300	ШТ	1,000	12 000,00	12 000,00
	МОНТАЖ 1 ПЕРЕХОДА Д=250-300	ШТ	2,000	21 400,00	42 800,00
386	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА Д=250 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 250 ММ				
387	ПРИВАРКА ПЕРЕХОДА Д=300 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 300 ММ	ШТ	1,000	10 000,00	10 000,00
388	СТОИМОСТЬ ПЕРЕХОДА Д=250-300	ШТ	1,000	12 000,00	12 000,00
	МОНТАЖ 2 ОТВОДОВ Д=50	ШТ	1,000	115 000,00	115 000,00
389	ПРИВАРКА ОТВОДА Д=50 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ				
390	СТОИМОСТЬ ОТВОДА Д=50	ШТ	4,000	2 730,00	10 920,00
	МОНТАЖ 2 ОТВОДОВ Д=80	ШТ	2,000	5 000,00	10 000,00
391	ПРИВАРКА ОТВОДА Д=80 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ				
392	СТОИМОСТЬ ОТВОДА Д=80	ШТ	4,000	5 460,00	21 840,00
	МОНТАЖ 34 ОТВОДОВ Д=100	ШТ	2,000	4 500,00	9 000,00
393	ПРИВАРКА ОТВОДА Д=100 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ				
394	СТОИМОСТЬ ОТВОДА Д=100	ШТ	68,000	7 268,00	494 224,00
	МОНТАЖ 6 ОТВОДОВ Д=150	ШТ	34,000	8 400,00	285 600,00
395	ПРИВАРКА ОТВОДА Д=150 К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ				
396	СТОИМОСТЬ ОТВОДА Д=150	ШТ	12,000	7 268,00	87 216,00
	МОНТАЖ 7 ТРОЙНИКОВ Д=80Х150	ШТ	6,000	36 000,00	216 000,00
397	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=150				0,00
398	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=80	ШТ	14,000	7 268,00	101 752,00
399	СТОИМОСТЬТРОЙНИКА Д=80 Х150	ШТ	7,000	5 460,00	38 220,00
	МОНТАЖ 1 ТРОЙНИКА Д=150	ШТ	7,000	30 407,00	212 849,00
400	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=150				
401	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д=150	ШТ	3,000	7 268,00	21 804,00
	МОНТАЖ 1 ТРОЙНИКА Д=200Х250	ШТ	1,000	38 570,00	38 570,00
402	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=200				
403	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=250	ШТ	2,000	7 800,00	15 600,00
404	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д=200Х250	ШТ	1,000	10 000,00	10 000,00
	МОНТАЖ 1 ТРОЙНИКА Д=200Х300	ШТ	1,000	76 500,00	76 500,00
405	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=200				
406	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=300	ШТ	2,000	7 800,00	15 600,00
407	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д=200Х300	ШТ	1,000	12 000,00	12 000,00
	МОНТАЖ 4 ТРОЙНИКОВ Д=100Х300	ШТ	1,000	115 340,00	115 340,00
408	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=100				
409	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=300	ШТ	8,000	5 460,00	43 680,00
410	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д=100Х300	ШТ	4,000	12 000,00	48 000,00
	МОНТАЖ 4 ТРОЙНИКОВ Д=100Х250	ШТ	1,000	125 800,00	125 800,00

411	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=100	ШТ	8,000	5 460,00	43 680,00
412	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=250	ШТ	4,000	10 000,00	40 000,00
413	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д=100Х250	ШТ	1,000	125 800,00	125 800,00
	МОНТАЖ 18 ТРОЙНИКОВ Д=100				
414	ПРИВАРКА ТРОЙНИКА Д=100	ШТ	54,000	5 460,00	294 840,00
415	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д=100	ШТ	18,000	25 200,00	453 600,00
416	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ С ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКОЙ СО СТОИМОСТЬЮ ДУ=80	ШТ	7,000	123 090,00	861 630,00
417	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ С ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКОЙ СО СТОИМОСТЬЮ ДУ=100	ШТ	2,000	123 090,00	246 180,00
418	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ С ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКОЙ СО СТОИМОСТЬЮ ДУ=150	ШТ	2,000	156 343,00	312 686,00
419	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ С ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКОЙ СО СТОИМОСТЬЮ ДУ=250	ШТ	1,000	293 422,00	293 422,00
420	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ С ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКОЙ СО СТОИМОСТЬЮ ДУ=300	ШТ	1,000	330 000,00	330 000,00
421	ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ (КЛИНОВАЯ С ЗАГЛУШКОЙ)	ШТ	1,000	1 121 343,00	1 121 343,00
422	ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200 ММ(КЛИНОВАЯ С ЗАГЛУШКОЙ)	ШТ	2,000	2 618 600,00	5 237 200,00
423	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2,000	164 818,00	329 636,00
424	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	22,000	904 612,50	19 901 475,00
425	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ	ШТ	4,000	1 061 500,00	4 246 000,00
426	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	392,000	3 757,60	1 472 979,20
427	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	392,000	809,71	317 406,32
428	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50,100 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	112,000	1 456,80	163 161,60
429	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	46,000	1 748,40	80 426,40
430	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	3,000	2 119,20	6 357,60
431	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	19,000	6 259,20	118 924,80
432	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	19,000	7 824,00	148 656,00
433	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	112,000	5 247,60	587 731,20
434	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	46,000	6 440,40	296 258,40
435	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ200 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	3,000	7 075,20	21 225,60
436	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	19,000	7 778,40	147 789,60

437	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВ ОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗО ЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	19,000	9 723,00	184 737,00
438	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,000	10 089,60	20 179,20
439	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	34,000	14 139,60	480 746,40
440	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	7,000	15 435,60	108 049,20
441	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	2,000	26 346,10	52 692,20
21	**РАЗДЕЛ . ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ТРУБОПРОВОДЫ 3 ШТ**				
442	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	1,170	120 578,01	141 076,27
443	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т	1,170	487 315,24	570 158,83
444	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	64,060	2 042,59	130 848,32
445	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	64,060	809,71	51 870,02
22	**РАЗДЕЛ . ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ УПС "ВОСТОК" КАБЕЛИ ПОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК**				
446	МОНТАЖ ОБЩЕГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ПЛОЩАДКА СКВАЖИНЫ)	К-Т	1,000	867 250	867 250
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА (ТРАНШЕИ)				
	-МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ(ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ)				
	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ D16ММ. ДЛИННОЙ 3,5М. КАЖДЫЙ,				
	СТОЕК ПОЖАРООБНАРУЖЕНИЯ, ГАЗООБНАРУЖЕНИЯ(ПВ 3- 25 ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ),				
	-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ,				
	-ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА				
447	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КИП И А (ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ).	К-Т	1,000	440 455	440 455
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА (ТРАНШЕИ)				
	-МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ(ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40Х4)				
	- МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ D16ММ. ДЛИННОЙ 3М. КАЖДЫЙ				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТИПА ПВ 3-25 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 35М.(В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 25Х8-2ШТ.),				
	-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ,				

	- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПВ 3- 25 НА ИЗОЛИРОВАННУЮ ШИ В ШКАФУ АВТОМАТИКИ				
	-ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА				
	-ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА				
448	МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ВЫПОЛНЯЕТЬСЯ В ЛОТКАХ КАБЕЛЯМИ ВВГ-5Х2,5 И ВББШВ 3Х2,5-55,М	К-Т	1,000	947 778	947 778
	ДЛЯ СКВАЖИН ГКС ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ТРАС ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ЛОТКАХ,В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТИПА ПВ 3-25				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОКИ .НА РАССТОЯНИИ 2.5 МЕТРА,				
	-УСТАНОВКА СТОЕК С КРОНШТЕЙНАМИ И КОНСОЛЯМИ НА Ж/Б БЛОКИ,				
	-СВАРОЧНЫЕ,ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЕК ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА,				
	-МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ 200Х80 (+ КРЫШЕК) ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ. + РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА(ДЛЯ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ)				
	-МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ 50Х50 (+ КРЫШЕК) ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ				
	ДЛЯ МОНТАЖА ДАННОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ ЛОТКОВЫХ ТРАС ПРЕДУСМОТРЕТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЛТОВ,ГАЕК,И Т.Д.				
449	К РАБОТАМ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ ОТНОСИТСЯ :	к-т	1,000	356 216	356 216
	-МОНТАЖ ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ 8BTV2-CT				
	-МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК,				
	-МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ				
	-ТЕСТ КАБЕЛЕЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ,				
	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ВББШВ 3Х2,5				
23	**РАЗДЕЛ. СИСТЕМА АСУ ТП НА ПЛОЩАДКЕ УПС ПРИБОРЫ И КАБЕЛИ ПОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК:**				
450	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ МАНОМЕТРАЛЬНУЮ СТОЙКУ ВОЗЛЕ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ СКВАЖИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА 3-Х ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ (4-20МА) И 3-Х МАНОМЕТРОВ В КОМПЛЕКТЕ С ВИНТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯТРУБНОГО, ЗАТРУБНОГОИ МЕЖКОЛОННОГО ДАВЛЕНИЯ.КРЕПЛЕНИЕ МАНОМЕТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ФОНТАННОЙ АРМАТУРЕ (ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ ДЛИНЫ ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКИ, ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ)	к-т	1,000	377 269	377 269
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ :				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОКИ.НА РАССТОЯНИИ 2.0 МЕТРА,				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СТОЙКИ НА Ж/Б БЛОКИ ,				
	-СВАРОЧНЫЕ,ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-ПОКРАСКА СТОЙКИ,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЕК ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
451	МОНТАЖ ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ.	к-т	1,000	382 207	382 207
	К РАБОТАМ ПО МОНТАЖУ ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ ОТНОСИТСЯ :				

.	-ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЛИ ОТ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДО ТОЧЕ ОТБОРА ПАРАМЕТРОВ,				
	-ОПРЕССОВКА ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ,				
	-УТЕПЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ПОСЛЕ МОНТАЖА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ.				
452	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ СТОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИБОРОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ	к-т	1,000	407 308	407 308
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОКИ				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2-Х СТОЕК,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-УСТАНОВКА СТОЕК НА Ж/Б БЛОКИ,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЕК ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ RE-2X(st)HSWAN 4X2X0.75. RE-2X(st)HSWAN 1X2X0,75- ОТ СТОЙКИ ДО КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И РАСКЛЮЧЕНИЕ.				
453	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ СТОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ	к-т	1,000	339 592	339 592
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОКИ В КОЛИЧЕСТВЕ				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2-Х СТОЕК,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-УСТАНОВКА СТОЕК НА Ж/Б БЛОКИ,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЕК ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КВББШВ 4X1, RE-2X(st)HSWAN 4X2X0,75 ОТ СТОЙКИ ДО КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И РАСКЛЮЧЕНИЕ.				
454	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ СТОЙКУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИБОРОВ СВЕТОЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ГАЗООБНАРУЖЕНИЕ, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)	к-т	1,000	381 562	381 562
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОК .				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1Й СТОЙКИ,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				
	-УСТАНОВКА СТОЙКИ НА Ж/Б БЛОК,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЙКИ ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ RE-2X(st)HSWAN 1X2X0,75 ОТ СТОЙКИ ДО КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И РАСКЛЮЧЕНИЕ.				
455	ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ СТОЙКУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИБОРОВ ГАЗООБНАРУЖЕНИЯ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕТАН, НА СЕРОВОДОРОД).	к-т	1,000	417 040	417 040
	В ДАННЫЕ РАБОТЫ ВХОДИТ:				
	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД Ж/Б БЛОК В КОЛИЧЕСТВЕ .				
	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЙКИ,				
	-СВАРОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ,				

	-УСТАНОВКА СТОЙКИ НА Ж/Б БЛОК,				
	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТОЙКИ ОТ ОБЩЕГО КОНТУРА.				
	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ СТОЙКИ ДО КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И РАСКЛЮЧЕНИЕ RE-2X(st)HSWAN PI MF 4X2X0,75-62 M, RE-2X(st)HSWAN 1X2X0,75-60 M.				
456	МОНТАЖ ПОЛЕВЫХ ПРИБОРОВ:	к-т	1,000	573 104	573 104
	-МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ГАЗООБНАРУЖЕНИЯ . (устанавливаются на стойке в комплекте с коробкой по ПДК на H2S тип ССС-903 и на CH4 тип СГОЭС компании «Электростандарт-Прибор»),				
	-МОНТАЖ СВЕТО-ЗВУКОВЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ .(устанавливаются на стойке в комплекте с коробкой, тип ВС-3-24Вкомпания ООО «Сенсорс» -красный и желтый),				
	-МОНТАЖ РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ.(устанавливаются на стойках в комплекте с коробкой , тип ИПРЭС взрывозащищенный),				
	-МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ .(устанавливаются на стойке, предусмотреть утепление приборов теплоизоляционным материалом, тип "Wika" 233.50.160 (PI)),				
	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА В КОМПЛЕКТЕ С ВИНТЕЛЬНЫМ БЛОКОМ . .(устанавливаются на камере пуска очистного устройства, предусмотреть утепление приборов теплоизоляционным материалом, тип"Wika" 233.50.160(PI)).				
	-МОНТАЖ БИМИТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ТИПА"WIKA" В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОКАРМАНОМ - . (устанавливается на выкидной линии, предусмотреть утепление прибора теплоизоляционным материалом),				
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НАКОНЕЧНИКИ, СТЯЖКИ, ПРОВОД ПВ, И Т.Д)				
1	**ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ:**				
2	ОПОРА СВ-164 С МОЛНИЕПРИЕМНИКОМ	ШТ.	1	348 920	348 920
3	ПРОЖЕКТОРА СВЕТОДИОДНЫЕ	ШТ.	2	83850	167 700
4	ПОЛОСА 40 x 4	М.	800	877,5	702 000
5	ЭЛЕКТРОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ø 16	М	100	422,5	42 250
6	ЛОТОК 200 x 50	М	160	4205,5	672 880
	ЛОТОК 50 x 50	М	160	2987,4	477 984
	СТОЙКИ, ПОЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ				246 800
	Ж/Б БЛОКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ	ШТ.	74	18 720	1 385 280
	Итого стоимость в тенге, без учета НДС				**156 162 410,75**
	НДС 12%				18 739 489,29
	ВСЕГО:				**174 901 900**

Начальник ДРПС _____ Кульбаев А.Е.

Производственный директор _____ Санатов А.Т.

" _____ 2017 г.

Гл. инженер _____ Кардонский В.Г.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

19.05.17 L. Hartmann