Организация: РДТ «Алматытелеком» **БИН** **151141016493**

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1607/40 31 » 10 17 ж./г.
Для _____ үшін
Қолы/подпись _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»
Б.Б. Мустахитов
«07» ноября 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

п.Балпык би 07.11.2017 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Вед.специалист участка ПиП РСР - Амиреев У.А.
- Нач. Коксуского ЛТЦ - Бесбаев А.Е.

- От подрядчика
Директор ТОО «KazCentexGroup» - Базаров Ж.Ж.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 36».** №СПП элемента О.17.24.001, УН - 2688294
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «KazCentexGroup».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1607/40 от 31.10.2017г. на сумму **1 319 550,00** тенге с НДС.
Срок выполнения работ – с 31.10.2017 года по 07.11.2017 года
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **1 318 831,00 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «KazCentexGroup» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 36»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Амиреев У.А. _____ Бесбаев А.Е.

Подрядчик _____ Базаров Ж.Ж.

Счет-фактура № 00000000010 от 8 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 08.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140012119, 080400, Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, ул. Жибек Жолы, строение 193,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 1003188, от 30.10.2015

ИИК поставщика: KZ13826A1KZTD2023217, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1607/40 от 31.10.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

государство, регион, области, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140012119, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",080400, Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, ул. Жибек Жолы, строение 193

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151141016493, Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151141016493, 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

ИИК получателя: KZ929261802I9T414000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п. Балпык би, ул. Мырзабекова 36	усл	1	1 177 527,68	1 177 527,68	12%	141 303,32	1 318 831,00		
Всего по счету:					1 177 527,68		141 303,32	1 318 831,00		

Руководитель: Бидайбеков А. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74 — 151141016493

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",080400, Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, ул. Жибек Жолы, строение 193 — 061140012119

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №1607/40 от 31.10.2017 г.

Номер документа	Дата составления
10	08.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п. Балпык би, ул. Мырзабекова 36			усл	1	1 318 831,00	1 318 831,00
				Итого	1	x	1 318 831,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2017

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74 — 151141016493

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",080400, Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, ул. Жибек Жолы, строение 193 — 061140012119

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор строительного подряда №1607/40 от 31.10.2017 г.

Номер документа	Дата составления
10	08.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п. Балпык би, ул. Мырзабекова 36			усл	1	1 318 831,00	1 318 831,00
				Итого	1	x	1 318 831,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2017

М.П.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО «KazCentexGroup»

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Наименование: Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 36

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1607/40 от 31.10.2017г.
за ноябрь 2017 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них	по стоимости оборудования без НДС	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				монтаж оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт гражданских сооружений технологического назначения (ОБ)										
Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 36	1318831	1318831	1177527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141303	1318831
Всего по стройке										**1318831**
аванс-15%		0,00								**0,00**
резерв-10%		131883,10								131883,10
подлежит к оплате:										**1186947,90**

Заказчик :

Административный директор РДТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком" Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком" Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «KazCentexGroup»: Базаров Ж.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **РДТ "Алматытелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KazCentexGroup»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здание ЛТЦ**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 36**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1607/40 от 31.10.2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Шахта								
1	12-120103-0203 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью до 5 м2 с земли и лесов**	7,8	354,26	0,23	2763	2	1355	0,31	2
		м2		262,80	0,09	2050	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*173,72*		*1355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,24*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
2	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	13,26	109,36	--	1450	--	940	0,14	2
		м		109,36	--	1450	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*70,90*		*940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*191*				
		Сметная стоимость				*2581*				
3	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	12,22	606,58	21,68	7412	265	4733	0,70	9
		м2		584,91	12,05	7148	147	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*387,34*		*4733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,51*		*972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13117*				
4	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,22	606,33	25,30	7409	309	2831	0,41	5
		м2 стяжки		319,32	13,29	3902	162	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*231,68*		*2831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,04*		*819*				
		Сметная стоимость				*11059*				
5	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	12,22	147,37	8,62	1801	105	160	0,01	--
		м2 стяжки		7,89	4,39	96	54	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,06*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*157*				
		Сметная стоимость				*2117*				
6	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	12,22	3148,46	83,15	38474	1016	9904	1,23	15
		м2 покрытия		1057,04	47,95	12917	586	60,9	0,06	1
		Накладные расходы -		*810,51*		*9904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,72*		*3870*				
		Сметная стоимость				*52249*				
7	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 примен	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	13,26	501,83	10,57	6654	140	2221	0,26	4
		м		232,81	3,99	3087	53	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*167,47*		*2221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,54*		*710*				
		Сметная стоимость				*9585*				
8	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	35,99	637,80	3,93	22954	141	8933	0,45	16
		м2 окрашиваемой поверхности		394,77	1,98	14208	71	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*248,21*		*8933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,88*		*2551*				
		Сметная стоимость				*34438*				
9	12-120101-0704 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	12,3	479,53	2,64	5898	32	2030	0,28	3
		м2		239,91	1,40	2951	17	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*165,01*		*2030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,56*		*634*				
		Сметная стоимость				*8562*				
10	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	13,54	512,84	2,55	6944	35	2283	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		263,18	1,29	3563	17	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*168,61*		*2283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,52*		*738*				
		Сметная стоимость				*9965*				
11	12-120103-0211 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	0,6344	642,10	0,19	407	--	243	0,74	--
		м2		588,42	0,09	373	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*383,45*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,04*		*52*				
		Сметная стоимость				*702*				
12	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	6,5	1998,11	10,08	12988	66	7242	1,95	13
		м2		1696,61	5,61	11028	36	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1114,16*		*7242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,98*		*1618*				
		Сметная стоимость				*21848*				
13	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	6,5	3529,80	23,12	22944	150	6709	1,75	11
		м2 поверхности облицовки		1576,84	17,37	10249	113	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1032,15*		*6709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,96*		*2372*				
		Сметная стоимость				*32025*				
14	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	1,56	3148,46	83,15	4912	130	1264	1,23	2
		м2 покрытия		1057,04	47,95	1649	75	60,9	0,06	--
		Накладные расходы -		*810,51*		*1264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,72*		*494*				
		Сметная стоимость				*6670*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			143011	2391			87
			Тенге			74672	1333			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			143011				
		Накладные расходы -	Тенге			50848				
		Сметная прибыль -	Тенге			15509				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			209368				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			209368				

РАЗДЕЛ 2. КСУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	12-120103-0203 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью до 5 м2 с земли и лесов	4,32	354,26	0,23	1530	1	750	0,31	1
		м2		262,80	0,09	1135	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*173,72*		*750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,24*		*182*				
		Сметная стоимость				*2463*				
16	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	10,26	3148,46	83,15	32303	853	8316	1,23	13
		м2 покрытия		1057,04	47,95	10845	492	60,9	0,06	1
		Накладные расходы -		*810,51*		*8316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,72*		*3250*				
		Сметная стоимость				*43868*				
17	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 примен	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	12,37	501,83	10,57	6208	131	2072	0,26	3
		м		232,81	3,99	2880	49	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*167,47*		*2072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,54*		*662*				
		Сметная стоимость				*8942*				
18	12-110101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	4,659	2272,04	10,08	10585	47	6018	2,27	11
		м2		1970,54	5,61	9181	26	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1291,74*		*6018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,10*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17932*				
19	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	0,23	3990,83	17,46	918	4	512	3,85	1
		м2		3390,53	9,71	780	2	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*2225,56*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*497,31*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
20	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	33,36	637,80	3,93	21277	131	8280	0,45	15
		м2 окрашиваемой поверхности		394,77	1,98	13170	66	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*248,21*		*8280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,88*		*2365*				
		Сметная стоимость				*31922*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**10,16**	**512,84**	**2,55**	**5210**	**26**	**1713**	**0,30**	**3**
		м2		**263,18**	**1,29**	**2674**	**13**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***168,61***		***1713***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***54,52***		***554***				
		Сметная стоимость				***7477***				
22	**12-120103-0211 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**	**2,3634**	**642,10**	**0,19**	**1518**	**--**	**906**	**0,74**	**2**
		м2		**588,42**	**0,09**	**1391**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***383,45***		***906***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,04***		***194***				
		Сметная стоимость				***2618***				
23	**12-120103-0213 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**1,2**	**598,31**	**0,19**	**718**	**--**	**426**	**0,63**	**1**
		м2		**544,63**	**0,09**	**654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***355,06***		***426***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,27***		***92***				
		Сметная стоимость				***1236***				
24	**12-120101-0904 РСНБ РК 2015**	**Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (подоконная доска)**	**0,814**	**787,78**	**2,64**	**641**	**2**	**358**	**0,79**	**1**
		м2		**671,40**	**1,40**	**547**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***440,30***		***358***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98,25***		***80***				
		Сметная стоимость				***1079***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**80909**	**1196**			**50**
			Тенге			**43255**	**651**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80909**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29352**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8821**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119081**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**119081**				
		РАЗДЕЛ 3. Котельная и охрана								
25	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**19,79**	**109,36**	**--**	**2164**	**--**	**1403**	**0,14**	**3**
		м		**109,36**	**--**	**2164**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***70,90***		***1403***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,42***		***285***				
		Сметная стоимость				***3852***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	19,9	606,58	21,68	12071	431	7708	0,70	14
		м2		584,91	12,05	11640	240	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*387,34*		*7708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,51*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
27	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	19,9	606,33	25,30	12066	504	4610	0,41	8
		м2 стяжки		319,32	13,29	6354	264	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*231,68*		*4610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,04*		*1334*				
		Сметная стоимость				*18011*				
28	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	19,9	147,37	8,62	2933	172	260	0,01	--
		м2 стяжки		7,89	4,39	157	87	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,06*		*260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*255*				
		Сметная стоимость				*3448*				
29	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	19,9	3079,08	65,71	61274	1308	15750	1,22	24
		м2 покрытия		1047,16	31,63	20838	629	60,9	0,04	1
		Накладные расходы -		*791,48*		*15750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,64*		*6162*				
		Сметная стоимость				*83186*				
30	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	20,25	498,45	1,42	10094	29	3613	0,27	5
		1м		253,64	0,71	5136	14	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*178,42*		*3613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,15*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**100601**	**2443**			**55**
			Тенге			**46290**	**1236**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**100601**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33345**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10716**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**144662**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**144662**				
		РАЗДЕЛ 4. АТС (ЛАЗ)								
31	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	0,876	4672,42	20,95	4093	18	2336	4,62	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4068,64	11,65	3564	10	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*2666,47*		*2336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*587,11*		*514*				
		Сметная стоимость				*6943*				
32	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	6,548	2339,45	12,10	15319	79	8741	2,34	15
		м2		2035,93	6,73	13331	44	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1334,89*		*8741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,95*		*1925*				
		Сметная стоимость				*25985*				
33	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	74,24	717,54	4,71	53270	350	21985	0,54	40
		м2 окрашиваемой поверхности		473,72	2,38	35169	177	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,13*		*21985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,09*		*6020*				
		Сметная стоимость				*81275*				
34	12-120101-0704 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (обшивка отопительной трубы)	4,18	402,68	3,17	1683	13	802	0,34	1
		м2		287,89	1,69	1203	7	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*191,80*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,56*		*199*				
		Сметная стоимость				*2683*				
35	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	11,92	34,65	--	413	--	268	0,05	1
		м		34,65	--	413	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*22,46*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,57*		*54*				
		Сметная стоимость				*735*				
36	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	41,5	107,02	2,35	4442	97	2853	0,14	6
		1м2		104,68	1,31	4344	54	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*68,74*		*2853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*584*				
		Сметная стоимость				*7878*				
37	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	41,5	2858,39	22,10	118623	917	15834	0,53	22
		м2		430,15	11,48	17851	477	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*381,54*		*15834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*10757*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*145213*				
38	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	25,25	298,87	0,85	7547	22	2174	0,12	3
		м плинтусов		119,01	0,43	3005	11	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*86,11*		*2174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,80*		*778*				
		Сметная стоимость				*10499*				
39	12-170101-1802 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные. Смена**	12	139,63	--	1676	--	1086	0,17	2
		шт.		139,63	--	1676	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*1086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,41*		*221*				
		Сметная стоимость				*2983*				
40	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	12	695,78	--	8349	--	301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,05*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,67*		*692*				
		Сметная стоимость				*9342*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**			215414	1497			94
			Тенге			80557	779			1
Стоимость монтажных работ -			Тенге			8349				
		Накладные расходы -	Тенге			301				
		Сметная прибыль -	Тенге			692				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9342				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207065				
		Накладные расходы -	Тенге			56078				
		Сметная прибыль -	Тенге			21051				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			284194				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			293536				
РАЗДЕЛ 5. КРОСС										
41	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	1	1947,98	96,60	1948	97	1231	2,35	2
		шт		1851,38	45,03	1851	45	59,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1231,25*		*1231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,34*		*254*				
		Сметная стоимость				*3434*				
42	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Снятие дверных полотен**	1,7	339,57	--	577	--	374	0,44	1
		м2		339,57	--	577	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*220,13*		*374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*76*				
		Сметная стоимость				*1027*				
43	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	1,7	2252,32	135,63	3829	231	2310	2,06	3
		м2		2002,90	59,33	3405	101	59,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*1358,70*		*2310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,88*		*491*				
		Сметная стоимость				*6630*				
44	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	1,7	26905,64	--	45740	--	1647	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*968,60*		*1647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2229,94*		*3791*				
		Сметная стоимость				*51178*				
45	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 примен в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 (кодовый)**	1	5039,79	--	5040	--	181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,43*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,70*		*418*				
		Сметная стоимость				*5639*				
46	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	1	4345,58	--	4346	--	156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,44*		*156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,16*		*360*				
		Сметная стоимость				*4863*				
47	12-060101-1803 РСНБ РК 2015	**Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной**	1	1401,18	3,63	1401	4	764	1,39	1
		коробка		1164,09	1,81	1164	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*764,30*		*764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,24*		*173*				
		Сметная стоимость				*2339*				
48	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	0,73	2875,58	46,51	2099	34	1021	2,47	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2254,48	25,87	1646	19	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1398,14*		*1021*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*341,90*		*250*				
		Сметная стоимость				*3369*				
49	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**0,682**	**4672,42**	**20,95**	**3187**	**14**	**1819**	**4,62**	**3**
		м2		**4068,64**	**11,65**	**2775**	**8**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*2666,47*		*1819*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*587,11*		*400*				
		Сметная стоимость				*5406*				
50	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**6,153**	**2339,45**	**12,10**	**14395**	**74**	**8214**	**2,34**	**14**
		м2		**2035,93**	**6,73**	**12527**	**41**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*1334,89*		*8214*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*293,95*		*1809*				
		Сметная стоимость				*24417*				
51	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**69,08**	**717,54**	**4,71**	**49568**	**325**	**20456**	**0,54**	**37**
		м2 окрашиваемой поверхности		**473,72**	**2,38**	**32725**	**164**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*296,13*		*20456*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*81,09*		*5602*				
		Сметная стоимость				*75626*				
52	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков (ригель), подготовленным под окраску**	**1,11**	**565,99**	**3,07**	**628**	**3**	**223**	**0,36**	**--**
		м2		**315,82**	**1,54**	**351**	**2**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*200,55*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*61,32*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				
53	12-120103-0211 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**	**1,9292**	**759,83**	**0,23**	**1466**	**--**	**887**	**0,89**	**2**
		м2		**706,10**	**0,11**	**1362**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*459,75*		*887*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*97,57*		*188*				
		Сметная стоимость				*2541*				
54	12-120103-0213 РСНБ РК 2015	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**4,2**	**707,27**	**0,23**	**2971**	**1**	**1788**	**0,76**	**3**
		м2		**653,55**	**0,11**	**2745**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*425,68*		*1788*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*90,64*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	23,15	34,65	--	802	--	520	0,05	1
		м		34,65	--	802	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*22,46*		*520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,57*		*106*				
		Сметная стоимость				*1428*				
56	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	41,03	107,02	2,35	4391	96	2821	0,14	6
		1м2		104,68	1,31	4295	54	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*68,74*		*2821*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*577*				
		Сметная стоимость				*7788*				
57	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм**	41,03	989,41	20,43	40595	838	11205	0,43	18
		м2		371,76	4,62	15253	190	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*273,09*		*11205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,00*		*4144*				
		Сметная стоимость				*55944*				
58	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	41,03	2858,39	22,10	117280	907	15654	0,53	22
		м2		430,15	11,48	17649	471	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*381,54*		*15654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*10635*				
		Сметная стоимость				*143569*				
59	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	23,15	298,87	0,85	6919	20	1994	0,12	3
		м плинтусов		119,01	0,43	2755	10	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*86,11*		*1994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,80*		*713*				
		Сметная стоимость				*9625*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**307180**	**2645**			**119**
			Тенге			**101882**	**1107**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**252055**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71280**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**25867**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**349202**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**55125**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1984**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4569**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**61678**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**410880**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**847116**	**10172**			**404**
			Тенге			**346656**	**5106**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8349**				
		Накладные расходы -	Тенге			**301**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9342**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**783642**				
		Накладные расходы -	Тенге			**240903**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**81964**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1106508**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**55125**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1984**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4569**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**61678**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1177528**				
			НДС (12%)			141303				
		Итого стоимость ремонтно-строительных работ				1318831				

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК: Административный директор
РДТ «Алматытелеком филиала АО «Казахтелеком»: Б.Б. Мустахитов

Начальник уч.ПиПРСР ЦЭХО Ибраев Ж.Т.

Вед.спец. уч.ПиПРСР ЦЭХО Амиреев У.А.

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «KazCentexGroup»: Базаров Ж.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Здание ЛТЦ

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Общестроительные работы на Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 36

Наименование объекта - Капитальный ремонт помещений АТС, КРОСС, КСУ, шахты в Коксуйском ЛТЦ в п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 36

Основание:

Составлен в ценах на 1.07.2017г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	404,011035	858,04	346656
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,8439467	873,68	(5106)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**346656**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,290393	3514,19	1020,5
2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,504565	12,43	68,42
3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,6615067	11,73	42,95
4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,04764	1994,1	95
5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0473513	3295,49	156,05
6	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,574405	893,97	513,5
7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01212	36,3	0,44
8	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,09516	16,8	1,6
9	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,4338283	1505,21	5168,63
10	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,320375	53,62	17,18
11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,364789	1893,17	2583,78
12	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0855401	2393,74	204,76

1	2	3	4	5	6	7
13	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,96944	151,72	298,8
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**10172**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**5106**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0004151	1445,49	0,6
2	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2911	11758,72	3422,96
3	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,982872	12828,81	12609,08
4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,604322	13246,24	8004,99
5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,03139	13054,48	409,78
6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00085	205870,68	174,99
7	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2,4926	547,74	1365,3
8	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,041265	232312,21	9586,36
9	21-100502-1902	Пенка монтажная	шт.	0,25	933,81	233,45
10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0578	319,08	18,44
11	21-130803-1001	Ветошь	кг	1,4207622	84,66	120,28
12	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,185066	162,18	354,37
13	21-130816-3426	Мусор строительный	т	3,377974	--	--
14	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,18776	381,75	453,43
15	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,342624	365,57	125,25
16	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,151101	133342,36	20148,16
17	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	484,5732	79,11	38334,59
18	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	19,2118	154,47	2967,65
19	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	84,1806	2244,67	188957,67
20	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	51,3188	1708,07	87656,1
21	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,60894	2323,97	1415,16
22	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	46,3388	222,36	10303,9
23	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	3,60364	333,81	1202,93
24	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	3,503156	367,47	1287,3
25	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,674838	83,41	139,7
26	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	148,9582	38,43	5724,46
27	22-050103-9901	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	229,768	68,81	15810,34

1	2	3	4	5	6	7
28	22-050103-9902	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	131,296	66,17	8687,86
29	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	48,884	149,31	7298,87
30	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,7	26905,64	45739,59
31	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4345,58	4345,58
32	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	12	695,78	8349,36
33	21-090404-0305 примен	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 (кодовый)	шт.	1	5039,79	5039,79
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**490288**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**847116**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**243188**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**1090304**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**87224**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**1177528**
			НДС (12%)			141303
Итого стоимость ремонтно-строительных работ						1318831

Директор ТОО «KazCentexGroup»: Базаров Ж.Ж.