Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "05" декабря 2014 г. с. Жетыбай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от **"05" декабря 2014 г. № 239**
Акимата Каракиянского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Туркменбаев Ө - Заместителя Акима Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Қоштаев А - представитель Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
Қылаубаева Г - и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Исмагулов Ш - исполнитель объязанности директора ГКП «Турмыс-Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **Бимырзаев И - ТОО «АЙКОМ ltd»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Бижикенов К - директор ТОО «Жастар-Плюс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) не имеется
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Аймышев Н – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Каракиянского района, капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Нугманов А – аким села Жетыбай
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кешкінбай М – директор ТОО «Caspian Expert Company» технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция электролинии в микрорайонах Мынбаева, Алиева, Калманбета и Мунайши в поселке Жетыбай»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **село Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **"05" август 2014 г. №165 акима села Жетыбай Каракиянского района**
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **от «15» сентябрь 2014г. №408 Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **Бимырзаев И – ТОО «АЙКОМ ltd»**
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями не имеется
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Жастар-Плюс»**
(наименование организации)

выполнившим **рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями нет
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **типовой рабочий проект (РП) ДГП «Мангистаугосэкспертиза» №15-0251/14**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от **"19" июнь 2014 г. №544.**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2014 года;**

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2014 года;**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.**3**:

по норме или по проекту организации строительства **3 мес** ;

фактически **3 мес**.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Проектно-сметная документация

2. Заключение рабочей комиссии

3. Исполнительно-техническая документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается полная реконструкция внутри поселковых ВЛ-0,4 кВ с организацией уличного освещения в микрорайонах Мынбаева, Алиева,

Калмамбет и Мунайши и установка новых КТП в мкр.Калмамбет, Мынбаева и Мунайши-1.

Потребителями электроэнергии являются существующие здания в микрорайонах Мынбаева, Алиева, Калмамбет и Мунайши.

Для распределения электроэнергии к потребителям от КТПГ проектом предусматривается строительство внутри поселковой распределительной сети электроснабжения, в виде пятипроводной ВЛ-0,4 кВ с организацией уличного освещения. ВЛ-0,4 выполнена с использованием ж/б опор СВ-95, СВ-105 и алюминиевого провода марки А. ВЛ-0,4 кВ разрабатывается на основании ТП 3.407.1-136.1 «Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ». Суммарная протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 11 км.

Для передачи электроэнергии от РУ-0,4 кВ КТПН к концевым опорам ВЛ-0,4 кВ используются бронированные кабели с алюминиевыми жилами марки АВВБ-1 сечением 4х95 и 1х50 кв. мм. Для питания потребителей микрорайонов Калмамбет, Мынбаева и Мунайши-1 напряжением 0,4 кВ проектом предусмотрена установка новых трансформаторных подстанций типа КТПН-400/6/0,4 ХЛ1 и КТПН-250/6/0,4 ХЛ1. Подстанции представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки с трансформаторами мощностью 250 и 400 кВА и предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 10 кВ и преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ.

Трансформаторные подстанции оборудованы фидерами управления наружным освещением.

Для защиты от перенапряжений электрооборудования и электросетей в соответствующих местах электроустановок устанавливаются разрядники.
На ВЛ-0,4 кВ подлежат заземлению все металлические траверсы и оборудование, установленное на опорах. Для заземления в стойках СВ-95 и СВ 105-5 предусмотрены заземляющие проводники, выполненные из стальных стержней Ø12мм, приваренных к закладным деталям стойки.

Проект предусматривает защитные меры электробезопасности в объёме, предусмотренном главой 1.7. и 7.3. ПУЭ РК. Для защиты персонала от поражения электрическим током проект предусматривает мероприятия по занулению, защитному заземлению. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат надёжному заземлению и присоединяются к сети заземления. Для заземления используется специально проложенный проводник электропроводки, полоса заземления 25х4 и заземляющее устройство. Заземляющее устройство, прокладываемое подземно, выполняется из горизонтальных стальных заземлителей (-40х4), прокладываемых в траншее на глубине 0.5÷1м, и вертикальных стальных электродов (круг 16), устанавливаемых до глубины 5м, выполненного с наружной стороны здания. Соединение частей заземления выполнить сваркой, для защиты от коррозии сварные швы в земле покрыть битумным лаком, а на поверхности – краской, устойчивой к химическим воздействиям.Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и

спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 58544,54 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 45370,8 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5243,64 тыс. тенге, прочих работ 7930,1 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 55910944,04 тыс. тенге, в том числе:

а) стоимость строительно-монтажных работ 55612068,6 тыс. тенге;

б) стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5243,64 тыс.тенге;

в) стоимость прочих затраты (в том числе автор.надзор,тех.надзор) 293631,8 тыс.тенге;

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Реконструкция электролинии в микрорайонах Мынбаев, Алиев, Калманбет, Мунайшы в поселке Жетыбай»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Туркменбаев Ә.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Коштаев А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Қылаубаева Г.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бимырзаев И.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бижикенов К.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Аймышев Н.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нугманов А.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Исмагулов Ш.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Көшкінбай М.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)