ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

с.Карбулак « 28 » августа 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(наименование организации-заказчика назначившей рабочую комиссию)
приказом от « 26» августа 2014 г. № 191
в составе:
председателя-представителя заказчика Руководитель отдела ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» - Даулбаев Ж.М.
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии-представителей:
генерального подрядчика директор ТОО «АвтЭко» директор – Абилкаиров Д.Н.
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных (монтажных) организаций _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации Глава к/х «Каир-А» Каиров А.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика представитель ТОО «Инженерное проектирование» –гл.инженер Булайчиков Ю.Г.
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Руководитель Алгинского районного управления по защите прав потребителей - Шагалбаев Б.К.
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов чрезвычайных ситуаций ст. инженер Алгинского районного отдела ЧС– Умаров А.Х.
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора организаций: Аким Карабулакского с/о Бердалин Т.Д.
Инженер по техническому надзору ИП «Нагиметов Ерлан Ашубаевич» - Нагиметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

13. Генеральным подрядчиком ТОО «АвтЭко»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта «Строительство ВЛ-0,4 кВ к/х «Каир-А» с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
14. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим «Строительство ВЛ-0,4 кВ к/х «Каир-А» с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области»
(виды работ)
и его субподрядными организациями _____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившими _____
(виды работ)
15. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Инженерное проектирование» частное
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
16. Строительство осуществлялось по проекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ к/х «Каир-А» с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области»
17. Проектно-сметная документация утверждена ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" №148 от 4 июля 2014 г.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2014 г. ; окончание работ сентябрь 2014 г.
(месяц и год) (месяц и год)
18. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Рабочий проект «Строительство ВЛ-0,4 кВ к/х «Каир-А» с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области»; Исполнительная документация; ТУ ТОО «Энергосистема»
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
19. Здание, сооружение имеет следующие показатели: протяженность линии ВЛ-0,4 кВ 370 м.; количество опор СВ-105, 14 штук ; Протяженность кабельной линии 0,4 кВ – 46 м.
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)
20. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются

дующими данными: Линия ВЛ-0,4 кВ выполнена на железобетонных опорах по серии 3.407.1-136 с подвеской проводов марки АС 4х35.Изоляторы приняты марки ШФ20.заземление опор ВЛ-0,4 кВ, согласно типовой серии 3.407-150.Общая протяженность ВЛ-0,4 кВ-360 м.Общее количество опор ВЛ-0,4 кВ-14 шт.Прокладка кабельной линии 04 кВ марки АВБбШв сечением 4х16 мм^2 от КТП-10/0,4 кВ «ТПКЛ-203» мощностью 400 кВ до проектируемой опоры №1 ВЛ-0,4 кВ и от концевой опоры №14 до здания крестьянского хозяйства «Каир-А»

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

21. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц; фактически _____ единиц;

22. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

23. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в Приложении №1 к заключению рабочей комиссии.

24. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 2,292 млн.тенге в том числе строительно-монтажных работ 1,532 млн.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге.

Решение рабочей комиссии «Строительство ВЛ-0,4 кВ к/х «Каир-А» с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области»

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии: _____ Даулбаев Ж.М.

Члены рабочей комиссии:

_____ Абилкаиров Д.Н.

_____ Бердалин Т.Д.

_____ Шагалбаев Б.К.

_____ Умаров А.Х.

_____ Нагиметов Е.А.

_____ Каиров А.Б.