Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик: КГУ "Казахско-турецкий лицей для одаренных детей"

ФОРМА 4

Поставщик: ТОО «Торгтехника»

ф 2в

**АКТ**

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За август 2013 г.

НА Текущий ремонт кровли и актового зала КГУ"Казахско-турецкий лицей для одаренных детей "

К договору № 227 от 29 июля 2013г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге | | Общая стоимость, Тенге | | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Кровля | | | | | | | | |
| 1 | Е0153-18-1 | -Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 | 4 | 16097,76 | 474,95 | 64391 | 1900 | 22672 | 35,39 | 142 |
| | | | 1099 | 5258,25 | 78,75 | 21033 | 315 | 106,2 | 0,43 | 2 |
| | | | | 374,07 | 19,93 | 411107 | 21898 | 299752 | 0,28 | 307 |
| 2 | Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/до 40мм/ м2 | | 221,75 | 7,45 | 243705 | 8188 | 119 | 0,04 | 40 |
| 3 | Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Бикрост м2 | 269 | 761,92 | 22,91 | 204957 | 6163 | 11775 | 0,16 | 43 |
| | | | | 28,21 | 8,58 | 7588 | 2307 | 119 | 0,04 | 11 |
| 4 | Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2 | 132,8 | 739,16 | 1,55 | 98161 | 206 | 27940 | 1,12 | 148 |
| | | | | 176,21 | 0,59 | 23401 | 78 | 119 | - | - |
| | | Актовый зал | | | | | | | | |
| 5 | Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках шт | 1 | 4661,95 | 2,59 | 4662 | 3 | 515 | 2,89 | 3 |
| | | | | 476,1 | 0,99 | 476 | 1 | 108 | 0,5 | 1 |
| 6 | Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт | 1 | 2965,12 | - | 2965 | - | 188 | 1,09 | 1 |
| | | | | 174,4 | - | 174 | - | 108 | 0,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0121-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт | 3 | 197,73 | - | 593 | - | 101 | 0,2 | 1 |
| | | | | 31,05 | - | 93 | - | 108 | - | - |
| 8 | Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт | 4 | 342,93 | - | 1372 | - | 146 | 0,22 | 1 |
| | | | | 33,9 | - | 136 | - | 108 | - | - |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 9 | Е0146-22-1 | -Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3 | 0,2362 | 12473,83 | 154,03 | 2947 | 36 | 556 | 14,63 | 3 |
| | | | | 2295 | 58,5 | 542 | 14 | 100 | 0,28 | - |
| 10 | Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2 | 1,89 | 299,86 | 2,45 | 567 | 5 | 250 | 0,7 | 1 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 237 | 1 | 105 | 0,03 | - |
| 11 | Е0161-2-9 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2 | 40 | 568,34 | 33,79 | 22734 | 1352 | 12669 | 1,95 | 78 |
| | | | | 329,54 | 5,62 | 13182 | 225 | 94,5 | 0,03 | 1 |
| 12 | Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2 | 185,24 | 370,5 | 4,29 | 68632 | 794 | 16810 | 0,52 | 97 |
| | | | | 84,79 | 1,64 | 15707 | 303 | 105 | 0,01 | 1 |
| 13 | Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2 | 18,41 | 668,68 | 7,65 | 12313 | 141 | 3200 | 0,93 | 17 |
| | | | | 162,6 | 2,9 | 2994 | 53 | 105 | 0,01 | - |
| 14 | Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 203,66 | 428,37 | 2,63 | 87240 | 535 | 16203 | 0,45 | 91 |
| | | | | 74,78 | 0,99 | 15230 | 201 | 105 | - | 1 |
| 15 | Е0169-11-2 | -Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов м2 | 185,24 | 60,17 | - | 11146 | - | 10031 | 0,38 | 70 |
| | | | | 60,17 | - | 11146 | - | 90 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Потолок | | | | | |
| 16 | Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2 | 105,23 | 450,49 | 4,93 | 47403 | 518 | 13180 | 0,64 | 67 |
| | | | | 117,43 | 1,86 | 12356 | 196 | 105 | 0,01 | 1 |
| 17 | Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 105,23 | 449,76 | 2,91 | 47327 | 306 | 10443 | 0,56 | 59 |
| | | | | 93,41 | 1,1 | 9830 | 116 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | | | | Полы | | | | | |
| 18 | Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2 | 181,85 | 276,87 | 5,43 | 50350 | 987 | 3151 | 0,08 | 15 |
| | | | | 12,06 | 2,03 | 2194 | 368 | 123 | 0,01 | 2 |
| 19 | Е0111-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2 | 75,95 | 1922,08 | 13,79 | 145982 | 1047 | 10709 | 0,69 | 52 |
| | | | | 109,46 | 5,18 | 8313 | 393 | 123 | 0,03 | 2 |
| | | | | | Установка мебели и инвентаря | | | | | |
| 20 | СПрайс | -Установка жалюзи.Вертикальные, специализированные, с шелковой нитью, тройное плетение, пылеотталкивающеее, солнцезащитные(блэкаут)професс иональные.Размер, цвет, качество согласовывается с заказчиком.Монтаж включен в стоимость. шт | 3 | 22391,4 | - | 67174 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | СПрайс | -Шитье и установка штор под заказ, размер , цвет, качество по согласовывается с заказчиком шт | 3 | 49261,08 | - | 147783 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1499805 | 35890 | | | 1197 |
| | | | ---- | | | 388337 | 12759 | | | 63 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 9592 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8710 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 880 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 951 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 143 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 633 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 11175 | - | - | | 7 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1023 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1275256 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 562451 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 400216 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 289459 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | 459341 | - | - | | 230 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 68901 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 104076 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1838672 | - | - | | 1484 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 469117 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 214957 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12897 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 227855 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2077703 | - | - | | 1491 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 470140 | - | | - |
| | | С инд.перехода на цены 2013г.(1731/775) | Тенге | | | 4 640 650 | | | | |
| | | Налоги,сборы,обязательные платежи 2% | Тенге | | | 92 813 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 4 733 463 | | | | |

**Заказчик:**

КГУ «Казахско-турецкий лицей для одаренных детей»

Директор _____

**Поставщик:**

ТОО «Торгтехника»

Директор _____ К.К.Конусбаев

Поставщик: ТОО «Торгтехника»
БИН 950440000308, Костанайская область, г. Рудный, ул. Дзержинского, д 22,
ИИК KZ818560000005254092, в банке АО «Банк Центр Кредит», БИК KCJBKZKX

Заказчик: КГУ «Казахско-турецкий лицей для одаренных детей» Управления образования акимата Костанайской области
БИН 940840000380, г. Костанай, ул. Герцена, 31,
ИИК KZ240070102KSN3901000, а банке ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», БИК KKMFKZ2A

ф 2в

**АКТ**
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь 2013 г.
НА Текущий ремонт кровли и актового зала КГУ"Казахско-турецкий лицей для одаренных детей "

К договору № 227 от 29 июля 2013г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге | % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| | | | | | Кровля | | | | | | | | |
| 1 | Е0112-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м | 132,8 | 710,41 | 4,66 | | 94342 | 619 | | 7392 | | 0,27 | 35 |
| | | | | 45,02 | 1,75 | | 5979 | 232 | | 119 | | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Бикрост м2 | 300 | 761,92 | 22,91 | | 228577 | 6874 | | 13132 | | 0,16 | 48 |
| | | | | 28,21 | 8,58 | | 8463 | 2573 | | 119 | | 0,04 | 13 |
| | | | | | Актовый зал | | | | | | | | |
| 3 | Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м | 100 | 85,1 | - | | 8510 | - | | 3074 | | 0,17 | 17 |
| | | | | 28,46 | - | | 2846 | - | | 108 | | - | - |
| | | | | | Полы | | | | | | | | |
| 4 | Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 31,35 | 983,15 | 6,13 | | 30822 | 192 | | 2683 | | 0,44 | 14 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | | 2109 | 72 | | 123 | | 0,01 | - |
| 5 | Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м | 70 | 125,78 | 0,2 | | 8804 | 14 | | 1610 | | 0,1 | 7 |
| | | | | 18,61 | 0,09 | | 1302 | 6 | | 123 | | - | - |
| 6 | Е0169-18-1 | -Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2 | 257,8 | 6,08 | - | | 1567 | - | | 1411 | | 0,05 | 12 |
| | | | | 6,08 | - | | 1567 | - | | 90 | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Установка мебели и инвентаря | | | | |
| | | | 24 | 7178,68 | - | 172288 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | СПрайс | -Установка театральных кресел с логотипом(размер 830х620х560мм),Сиденье:каркас массив дерево, фанера, металл,наполнитель пенеполиуретан, ткань гобелен,Подлокотник:каркас металл, массив дерево фанера, ткань гобелен,Спинка:массив дерево, фанера,Наполнитель пенополиуретан, ткань гобелен,опоры металлич.Цвет-красный. шт | 3 | 24800,72 | - | 74402 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | СПрайс | -Театральные кресла VIP кожа, металлический каркас шт | 1 | 22391,4 | - | 22391 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | СПрайс | -Установка жалюзи.Вертикальные, специализированные, с шелковой нитью, тройное плетение, пылеотталкивающеее, солнцезащитные(блэкаут)професс иональные.Размер, цвет, качество согласовывается с заказчиком.Монтаж включен в стоимость. шт | 4 | 157151,71 | 17,71 | 628607 | 71 | 1809 | 1,9 | 8 |
| | | | | 346,5 | 6,75 | 1386 | 27 | 128 | 0,03 | - |
| 10 | Е0120-40-1 | -Установка кассетных кондиционеров для охлаждения больших помещений, 12,5 кВт шт | 1 | 49261,08 | - | 49261 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | СПрайс | -Шитье и установка штор под заказ, размер , цвет, качество по согласовывается с заказчиком шт | | | | | | | | |
| | | | | | | Исключить из сметы | | | | |
| | | | | | | Кровля | | | | |
| 12 | Е0153-18-1 | -Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 | 2 | -16097,76 | -474,95 | -32196 | -950 | -11336 | -35,39 | -71 |
| | | | | -5258,25 | -78,75 | -10517 | -158 | 106,2 | -0,43 | -1 |
| 13 | Е0158-2-1 | -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2 | 224,2 | -58,05 | -2,02 | -13014 | -453 | -13529 | -0,17 | -39 |
| | | | | -56,03 | -0,32 | -12561 | -72 | 107,1 | - | -1 |
| 14 | Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/до 40мм/ м2 | 224,2 | -374,07 | -19,93 | -83867 | -4467 | -61150 | -0,28 | -63 |
| | | | | -221,75 | -7,45 | -49717 | -1670 | 119 | -0,04 | -8 |
| 15 | Е0112-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м | 60,56 | -710,41 | -4,66 | -43022 | -282 | -3371 | -0,27 | -16 |
| | | | | -45,02 | -1,75 | -2727 | -106 | 119 | -0,01 | -1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Бикрост м2 | 224,2 | -761,92 | -22,91 | -170823 | -5137 | -9814 | -0,16 | -36 |
| | | | | -28,21 | -8,58 | -6325 | -1923 | 119 | -0,04 | -9 |
| 17 | Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2 | 58,61 | -739,16 | -1,55 | -43322 | -91 | -12331 | -1,12 | -66 |
| | | | | -176,21 | -0,59 | -10328 | -34 | 119 | - | - |
| | | | | | | Актовый зал | | | | |
| 18 | Е0146-22-1 | -Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3 | | | | Стены | | | | |
| | | | 0,2363 | -12473,83 | -154,03 | -2947 | -36 | -556 | -14,63 | -3 |
| | | | | -2295 | -58,5 | -542 | -14 | 100 | -0,28 | - |
| 19 | Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2 | 1,89 | -299,86 | -2,45 | -567 | -5 | -250 | -0,7 | -1 |
| | | | | -125,24 | -0,56 | -237 | -1 | 105 | -0,03 | - |
| | | | | | | Потолок | | | | |
| 20 | Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2 | 44,27 | -450,49 | -4,93 | -19943 | -218 | -5545 | -0,64 | -28 |
| | | | | -117,43 | -1,86 | -5198 | -82 | 105 | -0,01 | - |
| 21 | Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 44,27 | -449,76 | -2,91 | -19911 | -129 | -4393 | -0,56 | -25 |
| | | | | -93,41 | -1,1 | -4135 | -49 | 105 | -0,01 | - |
| | | | | | | Полы | | | | |
| 22 | Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2 | 8,47 | -276,87 | -5,43 | -2345 | -46 | -147 | -0,08 | -1 |
| | | | | -12,06 | -2,03 | -102 | -17 | 123 | -0,01 | - |
| 23 | Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 8,47 | -983,15 | -6,13 | -8327 | -52 | -725 | -0,44 | -4 |
| | | | | -67,28 | -2,31 | -570 | -20 | 123 | -0,01 | - |
| 24 | Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м | 21,85 | -125,78 | -0,2 | -2748 | -4 | -502 | -0,1 | -2 |
| | | | | -18,61 | -0,09 | -407 | -2 | 123 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Установка мебели и инвентаря | | | | | |
| | СПрайс | -Установка театральных кресел с логотипом(размер 830x620x560мм),Сиденье:каркас массив дерево, фанера, металл,наполнитель пенеполиуретан, ткань гобелен,Подлокотник:каркас металл, массив дерево фанера, ткань гобелен,Спинка:массив дерево, фанера,Наполнитель пенополиуретан, ткань гобелен,опоры металлич.Цвет-красный. шт | 200 | -7178,68 | - | -1435737 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Добавить в смету Актовый зал | | | | | |
| | E0121-18-16 | -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках шт | 2 | 4661,95 | 2,59 | 9324 | 5 | 1031 | 2,89 | 6 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 476,1 | 0,99 | 952 | 2 | 108 | 0,5 | 1 |
| | E0121-22-1 | -Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт | 1 | 197,73 | - | 198 | - | 34 | 0,2 | - |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 31,05 | - | 31 | - | 108 | - | - |
| | | | | | Стены | | | | | |
| | E0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2 | 156,17 | 370,5 | 4,29 | 57861 | 670 | 14172 | 0,52 | 82 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 84,79 | 1,64 | 13242 | 256 | 105 | 0,01 | 1 |
| | E0115-64-5 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2 | 11,77 | 668,68 | 7,65 | 7870 | 90 | 2045 | 0,93 | 11 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 162,6 | 2,9 | 1914 | 34 | 105 | 0,01 | - |
| | E0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 137,75 | 428,37 | 2,63 | 59007 | 362 | 10959 | 0,45 | 62 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 74,78 | 0,99 | 10302 | 136 | 105 | - | 1 |
| | | | | | Потолок | | | | | |
| | C11011-651 | -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2 | 41,2 | 1674,1 | - | 68973 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Полы | | | | | |
| | E0111-33-2 | -Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2 | 4,15 | 1922,08 | 13,79 | 7977 | 57 | 585 | 0,69 | 3 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 109,46 | 5,18 | 454 | 21 | 123 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Установка мебели и инвентаря | | | | | |
| 33 | СПрайс | -Установка театральных кресел(размер 830х620х560мм),Сиденье:каркас массив дерево, фанера, металл,наполнитель пенеполиуретан, ткань гобелен,Подлокотник:каркас металл, массив дерево фанера, ткань гобелен,Спинка:массив дерево, фанера,Наполнитель пенополиуретан, ткань гобелен,опоры металлич.Цвет-красный. шт | 200 | 6909,99 | - | 1381997 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | СПрайс | -Шитье и установка чехлов с логотопом на театральные кресла шт | 200 | 1571,88 | - | 314375 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | СПрайс | -Шитье и установка штор под заказ, размер , цвет, качество по согласовывается с заказчиком шт | 1 | 49261,08 | - | 49261 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/с замком/ м2 | 1,6 | 4786,52 | 31,37 | 7658 | 50 | 314 | 0,9 | 1 |
| | | | | 151,65 | 11,86 | 243 | 19 | 120 | 0,14 | - |
| 37 | Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м | 20 | 85,1 | - | 1702 | - | 615 | 0,17 | 3 |
| | | | | 28,46 | - | 569 | - | 108 | - | - |
| 38 | Е0121-24-1 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене(Щиток ЩРВ-18, С40) шт | 1 | 6027,55 | 31 | 6028 | 31 | 439 | 2,3 | 2 |
| | | | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1413033 | -2836 | | | -43 |
| | | | Тенге | | | -51611 | -756 | | | -3 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 25761 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 20932 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 4807 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5191 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 779 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1857 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 32810 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5585 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 130425 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 136304 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -58587 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 68973 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | -14119 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -69347 | - | - | | -35 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -10402 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3665 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 64744 | - | - | | -119 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -68989 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 628607 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 627150 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1413 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1809 | - | - | | 1 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 271 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37825 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 668240 | - | - | | 9 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1684 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 628240 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37694 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 665934 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1431772 | - | - | | -77 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -61719 | - | | - |

С инд.перехода на цены 2013г.(1731/775) Тенге 3 197 938

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% Тенге 63 959

Итого: Тенге 3 261 897

**Заказчик:**

КГУ «Казахский гимназический лицей для одаренных детей»

Директор

25.09.2013г

Тех.надзор

**Поставщик:**

Директор

ТОО «Торгтехника» К.К.Конусбаев

Поставщик: ТОО «Торгтехника»
БИН 950440000308, Костанайская область, г. Рудный, ул. Дзержинского, д 22,
ИИК KZ818560000005254092, в банке АО «Банк Центр Кредит», БИК KCJBKZKX

Заказчик: КГУ «Казахско-турецкий лицей для одаренных детей» Управления образования акимата Костанайской области
БИН 940840000380, г. Костанай, ул. Герцена, 31,
ИИК KZ40070102KSN3901000, а банке ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», БИК KKMFKZ2A

ФОРМА 4

ф 2в

**АКТ № 1**
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль 2013 г.

НА Текущий ремонт кровли и актового зала КГУ"Казахско-турецкий лицей для одаренных детей "

К договору № 227 от 29 июля 2013г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. эксплуатация машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. эксплуатация машин | Накладные расходы % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | | | Кровля | | | | | | |
| 1 | Е0158-2-1 | -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 1099 | 58,05 | 2,02 | 63791 | 2220 | 66320 | 0,17 | 191 | | |
| | | м2 | | 56,03 | 0,32 | 61571 | 352 | 107,1 | - | 3 | | |
| 2 | Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Бикрост | 530 | 761,92 | 22,91 | 403819 | 12144 | 23200 | 0,16 | 84 | | |
| | | м2 | | 28,21 | 8,58 | 14951 | 4545 | 119 | 0,04 | 22 | | |
| | | | | | | Актовый зал | | | | | | |
| 3 | Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 150 | 85,1 | - | 12765 | - | 4611 | 0,17 | 26 | | |
| | | м | | 28,46 | - | 4269 | - | 108 | - | - | | |
| 4 | Ц0108-596-1 | -Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт | 2 | 11515,8 | 23,6 | 23032 | 47 | 508 | 1,57 | 3 | | |
| | | шт | | 263 | 4,2 | 526 | 8 | 95 | 0,02 | - | | |
| 5 | Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках | 15 | 4661,95 | 2,59 | 69929 | 39 | 7729 | 2,89 | 43 | | |
| | | шт | | 476,1 | 0,99 | 7142 | 15 | 108 | 0,5 | 8 | | |
| 6 | Е0121-18-1 т.ч. | -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп | 5 | 2965,12 | - | 14826 | - | 942 | 1,09 | 5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | устанавливаемых на штырях шт | | 174,4 | - | 872 | - | 108 | 0,2 | 1 |
| | | | | | Стены | | | | | |
| 7 | Е0156-11-2 | -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт | 1 | 698,67 | 30,35 | 699 | 30 | 725 | 4,5 | 4 |
| | | | | 668,32 | 2,93 | 668 | 3 | 108 | 0,19 | - |
| 8 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную простых стен от известковой окраски с земли и лесов м2 | 177,22 | 25,7 | - | 4555 | - | 4304 | 0,18 | 32 |
| | | | | 25,7 | - | 4555 | - | 94,5 | - | - |
| 9 | Е0153-1-4 | -Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев м2 | 60,84 | 106,75 | 22,17 | 6495 | 1349 | 5797 | 0,61 | 37 |
| | | | | 84,58 | 3,65 | 5146 | 222 | 108 | 0,03 | 2 |
| 10 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из гипсовых плиток м2 | 124,4 | 133,16 | 23,58 | 16566 | 2933 | 13371 | 0,74 | 92 |
| | | | | 109,58 | 4,16 | 13632 | 518 | 94,5 | 0,02 | 3 |
| | | | | | Потолок | | | | | |
| 11 | Е0146-39-6 | -Разборка подвесных потолков из плит акмигран м2 | 187,96 | 100,85 | 6,78 | 18956 | 1274 | 18164 | 0,59 | 110 |
| | | | | 94,07 | 2,57 | 17681 | 483 | 100 | 0,01 | 2 |
| 12 | С11011-651 | -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2 | 152,57 | 1674,1 | - | 255425 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Полы | | | | | |
| 13 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2 | 181,85 | 17,38 | 0,93 | 3161 | 169 | 3340 | 0,11 | 21 |
| | | | | 16,45 | 0,14 | 2991 | 25 | 110,7 | - | - |
| 14 | Е0157-2-12 | -Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит 1м2 | 75,95 | 16,89 | 0,87 | 1283 | 66 | 1359 | 0,11 | 8 |
| | | | | 16,02 | 0,14 | 1217 | 11 | 110,7 | - | - |
| 15 | Е0157-2-1 | -Разборка дощатого покрытия полов 1м2 | 75,95 | 51,33 | 4,89 | 3899 | 371 | 3974 | 0,34 | 26 |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 3527 | 63 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 16 | Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 150,5 | 983,15 | 6,13 | 147963 | 922 | 12882 | 0,44 | 66 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 10125 | 348 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | | | | Установка мебели и инвентаря | | | | | |
| 17 | СПрайс | -Установка театральных кресел с логотипом(размер 830х620х560мм),Сиденье:каркас массив дерево, фанера, металл,наполнитель пенополиуретан, ткань гобелен,Подлокотник:каркас металл, массив дерево фанера, ткань гобелен,Спинка:массив дерево, фанера,Наполнитель пенополиуретан, ткань | 176 | 7178,68 | - | 1263448 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гобелен,опоры металлич.Цвет-красный. шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2310609 | 21565 | | | 750 |
| | | | Тенге | | | 148874 | 6592 | | | 44 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 120551 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 107656 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 12832 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13789 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2068 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8060 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 142401 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 14900 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 926609 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 513641 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 142634 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 255425 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 153436 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 23015 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 64803 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1144800 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 784 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 165650 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 1263448 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 75807 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 1339255 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2626456 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 878 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 180550 | - | | - |

| | | |
|---|---|---|
| С инд.перехода на цены 2013г.(1731/775) | Тенге | 5 866 314 |
| Налоги,сборы,обязательные платежи 2% | Тенге | 117 326 |
| Итого: | Тенге | 5 983 640 |

**Заказчик:**

КГУ «Казахско-турецкий лицей для одаренных детей»

Исполняющий обязанности директора Узганбаев А. П.

**Поставщик:**

ТОО «Торгтехника»

Директор К.К.Конусбаев