Заказчик: ГККП "Детский сад № 4 акимата г.Костаная
отдела образования акимата города Костаная" ФОРМА 4

Подрядчик: ТОО «Торгтехника»

АКТ ф 2В
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За июль- август 2012 г.

НА Текущий ремонт кровли

К договору № 64 от 11 июля 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Кровля														
1	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	1200	29,02	27	2,02	0,32	34824	32400	2424	384	35112	107,1	0,17	-	209 3
2	E0112-4-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	160	17,15	15,66	1,49	0,56	2744	2506	239	90	3088	119	0,09	-	15 -
3	E0158-20-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Разборка цементной стяжки м2	1200	27,72	27,72	-	-	33264	33264	-	-	35626	107,1	0,17	-	205 -
4	E0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	1200	24,75	7,2	0,22	0,09	29694	8640	264	108	10410	119	0,04	-	54 -
5	E0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки м2	1200	245,96	69,3	14,18	2,23	295150	83160	17016	2676	91930	107,1	0,43	0,01	513 15
6	E0112-1-1	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике м2	1200	516,05	25,88	-	-	619256	31056	-	-	36957	119	0,15	-	175 -
7	E0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	160	495,52	39,15	3,73	1,4	79284	6264	597	224	7721	119	0,23	0,01	37 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-21-1	-Демонтаж водосточных воронок	3	186,3	-	559	-	715	1,03	3
	К=0,4	1воронка		186,3	-	559	-	128	-	-
	К=0,4									
	К=0,4									
9	Е0158-27-2	-Ремонт и установка воронок водосточных	3	124,17	0,31	373	1	233	0,45	1
		1шт		72,45	-	217	-	107,1	-	-
10	Е0161-22-1	-Ремонт штукатурки парапетов, вентщахт	65	1214,57	-	78947	-	55834	4,67	304
	прим.	м2		908,98	-	59084	-	94,5	-	-
11	Е0169-17-2	-Приготовление битумных мастик вручную	9,5	2848,5	-	27061	-	24355	18,9	180
		т		2848,5	-	27061	-	90	-	-
12	С01031-А26-1	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	25	27,1	-	678	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	25	81,5	81,5	2038	2038	408	-	-
		Т		-	16,3	-	408	100	0,34	9
					Исключить из сметы					
14	Е0158-20-1	-Разборка цементной стяжки	535	-27,72	-	-14830	-	-15883	-0,17	-92
	К=0,4	м2		-27,72	-	-14830	-	107,1	-	-
	К=0,4									
	К=0,4									
15	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	535	-245,96	-14,18	-131588	-7586	-40986	-0,43	-229
		м2		-69,3	-2,23	-37076	-1193	107,1	-0,01	-7
16	С01031-А26-1	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	4,44	-27,1	-	-120	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,44	-81,5	-81,5	-362	-362	-72	-	-
		Т		-	-16,3	-	-72	100	-0,34	-2
					Добавить в смету					
18	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /свесов/ из листовой оцинкованной стали(280м х 0,65м, толщ.0,45мм)по парапетным плитам	182	809,27	1,55	147288	282	38292	1,12	203
		м2		176,21	0,59	32071	107	119	-	1
19	Е0106-11-1 прим.	-Установка анкеров (крепление парапетных плит)	0,064	48011,06	536,06	3073	34	3204	289	18
		1т		47475	202,5	3038	13	105	0,99	-
20	СЦена рыночн.	-Стоимость элементов крепления(дюбель-пары)	595	20,12	-	11974	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1219305	14946			1597
			Тенге			267414	2744			21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1218746	-	-		-
		Материалы -	Тенге			794922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	269599	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11974	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			129491	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			286227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42934	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90298	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1595270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1759
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	312533	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			559	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	559	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			715	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	666	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1596620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1762
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313199	-		-

С инд.перехода на цены 2012г.(1618/775)	Тенге	3 333 330
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	66 670
Итого:	Тенге	3 400 000

Заказчик:
Директор

ГККП «Детский сад №4» акимата г.Костаная
Отдела образования г.Костаная

от 20.08.2012г.

Белкева Т.В.

Поставщик:
Директор

ТОО «Торгтехника»

К.К.Конусбаев

Тех. надзор Семенов Г.П.

Семенов Г.П.