Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.24.003/02-01, с/г 600000077990	у.н.: 2727126

Подр

«Казақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӘТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1788 «18» 10 2016 ж./г.
Для _____ үшін
Қолы/подпись _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Раздыков Ш.П.
«28» 12 _____2016г.

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» о готовности к приемке построенного объекта:

«Строительство сетей FTTH в ЖК "Тенгиз Тауэрс", пятна 3, 4.»

в составе проекта: «Развитие ШПД 2016г. в РДТ «Алматытелеком» в эксплуатацию

г.Алматы

« ___»_____2016 года

Комиссия, назначенная Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П. приказом от №885/п от «15» апреля 2016г в составе:
Председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика):
Табатчиков А.П. - Зам.генерального директора – Технический директор РДТ «Алматытелеком».
Заместитель председателя Комиссии: Ревенко В.А. – заместитель технического директора.
Члены Комиссии:
Ертаев Б.Б. – технический контролер ОВК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Наумов А.А. – начальник ОЭСТ СЭ и РСТ,
Жумабаев С.К. – начальник ЦТО ЛКС,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУ и П,
Ниетов Т.А. – начальник ЦП и С,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКР и С ЦП и С,
Убиниязов Б.У.- начальник ЦОКЛСАД «Оңтүстік»,
Представитель проектировщика: Берикбосынов А.М. – начальник ОПАД ЦПиС.
Представитель подрядчика: Майкотова А.М. - Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD».

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD», предъявлены к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенного объекта: «Строительство сетей FTTH в ЖК "Тенгиз Тауэрс", пятна 3, 4.»
входящего в состав проекта: «Развитие ШПД 2016г. в РДТ "Алматытелеком». Договор 1788/36 от 18.10.2016г.

2. Строительство произведено на основании РОФ №462 от 01.09.2016г.

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD» выполнившим:
1) Прокладку оптического кабеля по зданию.
2) Монтаж оптической муфты.
3) Установка ОРК со сплиттерами.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦП и С РДТ «Алматытелеком».

5. Строительство осуществлялось по проекту: **Заказ 1826/2016**
6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» 25.08.2016г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18.10.2016 года
окончание работ 21.12.2016 года
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 60 рабочих дней, фактически 40 рабочих дней.

8. Комиссии представлена исполнительная документация, согласно Приложению А.1 (опись документов).

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	Шт.	128	128	128	128

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Проложен и смонтирован ОК-16	м	230	151
Проложен и смонтирован ОК-4	м	140	140
Проложен и смонтирован ОК-2	м	178	178
Установка и монтаж муфты оптической А8 (16 волокон)	шт	1	1
Установлен ОРК 1х16 со сплиттером 1х16	шт.	8	8
Установка сплиттера 1х2 с разъемами и SC/APC на ODF	шт	4	4
Монтаж протяжных коробок ПРК размерами 140х190х55мм КП-308	шт	23	39
Монтаж коробки с ответвленными размерами 190х240х70мм КП-309	шт	2	7

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
_____
_____
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, все мероприятия выполнены.
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 1 415 690,00 тенге в т.ч. НДС, 1 264 008, 93 тенге без НДС.
Договорная стоимость: 1 410 670,00 тенге в т.ч. НДС, 1 259 526,79 тенге без НДС. В том числе:
Строительно-монтажных работ: 1 366 203,00 тенге в т.ч. НДС, 1 219 824,11 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 44 467,00 тенге в т.ч. НДС, 39 702, 68 тенге без НДС.

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство сетей FTTH в ЖК "Тенгиз Тауэрс", пятна 3, 4.»
входящий в состав проекта: «Развитие ШПД 2016г. в РДТ "Алматытелеком» Договор 1788/36 от 18.10.2016г. СПП элемент: I.16.TDE.24.003/02-01, с/г 600000077990, ун. номер 2727126
Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: 1 406 093,12 тенге в т.ч. НДС, 1 255 440,29 тенге без НДС. В том числе:
Строительно-монтажных работ: 1 366 203,00 тенге в т.ч. НДС, 1 219 824,11 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 39 890,12 тенге в т.ч. НДС, 35 616,18 тенге без НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Заместитель председателя Комиссии: _____ Ревенко В.А.

Члены комиссии: _____ Ертаев Б.Б.

_____ Ильясова А.А.

_____ Наумов А.А.

_____ Жумабаев С.К.

_____ Ковшова С.Е.

_____ Ниетов Т.А.

_____ Тогизбаев Е.А.

_____ Убиниязов Б.У.

Представитель проектировщика: _____ Берикбосынов А.М.

Представитель подрядчика: _____ Майкотова А.М.