Организация: РДТ «Алматытелеком» **БИН** **151141016493**

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1616/40 «02» 11 2017 ж./г.
Для БГЕС үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»

Б.Б. Мустахитов
«20» декабря 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

с. Кайнар 20.12.2017 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Вед.специалист участка ПиП РСР - Амиреев У.А.
- Нач. Райымбекского ЛТЦ - Устенбаев С.Т.

- От подрядчика
  Директор ТОО «KazCentexGroup» - Бидайбеков А.О.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Кайнар, ул. Журкабаева,1, Райымбекского ЛТЦ».**
№СПП элемента О.17.24.001. У.Н.- 2688106
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «KazCentexGroup».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1616/40 от 02.11.2017г. на сумму **4 281 618,88** тенге с НДС.
Срок выполнения работ – с 02.11.2017 года по 20.12.2017 года
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **4 237 250,00 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «KazCentexGroup» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Кайнар, ул. Журкабаева,1, Райымбекского ЛТЦ»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Амиреев У.А. _____ Устенбаев С.Т.

Подрядчик _____ Бидайбеков А.О.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "KazCentexGroup"

Наименование: Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Кайнар, ул. Журкабаева,1, Райымбекского ЛТЦ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1616/40 от 02.11.2017 г.
за декабрь 2017 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно			из графы 1					Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
		в отчетном месяце	СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемые объекты ОБ ТН										
Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Кайнар, ул. Журкабаева,1, Райымбекского ЛТЦ	4237250	4237250	3783259						453991	4237250
Всего по стройке										**4237250**
аванс-15%		0,00								**0**
резерв-10%		423725,00								423725
подлежит к оплате:										**3813525**

Заказчик :

Административный директор РДТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "KazCentexGroup" — Бидайбеков А.О.

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KazCentexGroup"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Кайнар, ул. Журкабаева,1, Райымбекского ЛТЦ**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Кайнар, ул. Журкабаева,1, Райымбекского ЛТЦ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1616/40** от **02.11.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	209,969	221,57	1,39	46524	292	29981	0,29	60
		м2 кровли		220,18	--	46231	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*142,79*		*29981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,15*		*6120*				
		Сметная стоимость				*82626*				
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	209,969	134,60	16,36	28262	3435	16778	0,15	32
		м2 кровли		118,24	4,35	24827	913	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*79,91*		*16778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*3603*				
		Сметная стоимость				*48643*				
3	12-080101-1403 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листов. Устройство**	209,969	322,06	4,75	67623	998	20057	0,17	36
		м2		134,54	2,54	28250	532	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*95,53*		*20057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,41*		*7014*				
		Сметная стоимость				*94695*				
4	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство обшивки из листовой оцинкованной стали слухового окна. Устройство**	2,2	2481,77	10,91	5460	24	1404	1,12	2
		м2 покрытия		935,76	3,19	2059	7	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*637,97*		*1404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,58*		*549*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7413*				
5	12-080101-1806 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным**	4,8	857,67	2,11	4117	10	501	0,14	1
		м		118,93	1,13	571	5	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*104,39*		*501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,96*		*369*				
		Сметная стоимость				*4987*				
6	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	1	2619,30	57,12	2619	57	814	1,29	1
		решетка		1137,24	12,40	1137	12	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*813,68*		*814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,64*		*275*				
		Сметная стоимость				*3707*				
7	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	209,969	640,72	18,72	134530	3930	75990	0,65	137
		м2 кровли		573,23	6,69	120360	1404	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*361,91*		*75990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,21*		*16842*				
		Сметная стоимость				*227362*				
8	21-100103-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012**	230,965	1397,12	--	322686	--	11617	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,30*		*11617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,79*		*26744*				
		Сметная стоимость				*361047*				
9	12-080101-1801 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство коньков**	42	1206,07	2,45	50655	103	9112	0,34	14
		м		282,12	1,31	11849	55	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,95*		*9112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,84*		*4781*				
		Сметная стоимость				*64548*				
10	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев для обшивки карниза. Установка**	0,283	69173,57	890,91	19576	252	4513	25,88	7
		м3 древесины в конструкции		21295,90	425,31	6027	120	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*15947,15*		*4513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6809,66*		*1927*				
		Сметная стоимость				*26016*				
11	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	**Карнизы. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 9 мм**	29,515	769,03	11,75	22698	347	14525	0,87	26
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		743,88	5,79	21956	171	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*492,12*		*14525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,89*		*2978*				
		Сметная стоимость				*40201*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	21-070509-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм**	30,253	782,14	--	23662	--	852	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,16*		*852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,82*		*1961*				
		Сметная стоимость				*26475*				
13	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Карниз. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	29,515	653,45	0,66	19287	20	3377	0,17	5
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		159,78	0,34	4716	10	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*114,43*		*3377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,43*		*1813*				
		Сметная стоимость				*24477*				
14	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	209,969	216,16	2,27	45387	477	5494	0,03	7
		м2 обработанной поверхности		28,65	1,03	6015	215	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*26,17*		*5494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,39*		*4070*				
		Сметная стоимость				*54952*				
15	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	4,77	6191,08	48,99	29531	234	3376	0,90	4
		м3 древесины в конструкции		760,41	22,10	3627	105	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*707,67*		*3376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,90*		*2633*				
		Сметная стоимость				*35539*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**822618**	**10179**			**333**
			Тенге			**277625**	**3551**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**819998**				
		Накладные расходы -	Тенге			**197577**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**81406**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1098981**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**814**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**275**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3708**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1102689**				
		РАЗДЕЛ 2.Тамбур								
16	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	3,9	840,32	116,50	3277	454	1737	0,91	4
		м2		723,81	64,79	2823	253	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*445,29*		*1737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,85*		*401*				
		Сметная стоимость				*5415*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев для установки дверного блока. Установка								
			0,011	69173,57	890,91	761	10	175	25,88	--
		м3 древесины в конструкции		21295,90	425,31	234	5	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*15947,15*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6809,66*		*75*				
		Сметная стоимость				*1011*				
18	11-100401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство								
			5,717	5836,90	67,47	33370	386	7253	1,93	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1680,09	28,59	9605	163	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1268,70*		*7253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,45*		*3250*				
		Сметная стоимость				*43873*				
19	11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Откосы дверных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами								
			9,8	862,37	4,28	8451	42	2289	0,36	4
		м откоса		325,10	1,74	3186	17	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*233,53*		*2289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,67*		*859*				
		Сметная стоимость				*11599*				
20	11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов								
			9,8	360,65	0,55	3534	5	1865	0,32	3
		м уголка		286,04	0,19	2803	2	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*190,31*		*1865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,08*		*432*				
		Сметная стоимость				*5831*				
21	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен								
			3,75	1895,90	113,03	7110	424	4248	1,71	6
		м2 проемов		1669,09	49,44	6259	185	59,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1132,93*		*4248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,31*		*909*				
		Сметная стоимость				*12267*				
22	21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой								
			3,75	35309,73	--	132411	--	4767	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271,15*		*4767*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2926,47*		*10974*				
		Сметная стоимость				*148152*				
23	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобяные изделия применительно								
			4	428,38	--	1714	--	62	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*142*				
		Сметная стоимость				*1918*				
24	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	2	3869,07	--	7738	--	279	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,29*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,67*		*641*				
		Сметная стоимость				*8658*				
25	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	1,95	1891,80	427,87	3689	834	1409	1,03	2
		м2 проемов		932,62	124,12	1819	242	59,8	0,13	--
		Накладные расходы -		*722,78*		*1409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,17*		*408*				
		Сметная стоимость				*5506*				
26	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 195-10П; внутренние СТ РК 943-92**	1,95	7914,63	--	15434	--	556	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,93*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,96*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17269*				
27	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Скобяные изделия применительно**	2	428,38	--	857	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*71*				
		Сметная стоимость				*959*				
28	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	1	3869,07	--	3869	--	139	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,29*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,67*		*321*				
		Сметная стоимость				*4329*				
29	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	15,635	2218,34	12,37	34684	193	11426	1,16	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 потолка		**1046,00**	**4,70**	**16354**	**74**	**59,8**	**--**	**--**
		Состав работ: 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты								
		Накладные расходы -		***730,80***		***11426***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***235,93***		***3689***				
		Сметная стоимость				***49799***				
30	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Перегородки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**11,434**	**475,48**	**2,55**	**5437**	**29**	**1722**	**0,27**	**3**
		м2 окрашиваемой поверхности		**233,83**	**1,29**	**2674**	**15**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***150,60***		***1722***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***50,09***		***573***				
		Сметная стоимость				***7732***				
31	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**15,635**	**512,84**	**2,55**	**8018**	**40**	**2636**	**0,30**	**5**
		м2 окрашиваемой поверхности		**263,18**	**1,29**	**4115**	**20**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***168,61***		***2636***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***54,52***		***852***				
		Сметная стоимость				***11507***				
32	**12-110101-0211 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**30,85**	**1578,09**	**10,08**	**48684**	**311**	**25972**	**1,47**	**45**
		м2		**1276,59**	**5,61**	**39383**	**173**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***841,87***		***25972***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***193,60***		***5972***				
		Сметная стоимость				***80628***				
33	**12-110101-0212 РСНБ РК 2015 К=2**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм**	**30,85**	**976,47**	**10,24**	**30124**	**316**	**13938**	**0,78**	**24**
		м2		**674,82**	**5,69**	**20818**	**176**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***451,81***		***13938***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***114,26***		***3525***				
		Сметная стоимость				***47587***				
34	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**30,85**	**637,80**	**3,93**	**19676**	**121**	**7657**	**0,45**	**14**
		м2 окрашиваемой поверхности		**394,77**	**1,98**	**12179**	**61**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***248,21***		***7657***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***70,88***		***2187***				
		Сметная стоимость				***29520***				
35	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные. Разборка**	**13,24**	**28,87**	**--**	**382**	**--**	**248**	**0,04**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		28,87	--	382	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*18,72*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,81*		*50*				
		Сметная стоимость				*680*				
36	12-070101-0405 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %**	15,635	1856,47	48,77	29026	762	12979	1,46	23
		м2		1222,22	24,41	19109	382	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*830,12*		*12979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,93*		*3360*				
		Сметная стоимость				*45365*				
37	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	15,635	1220,01	30,64	19075	479	4988	0,50	8
		м2 покрытия		420,18	15,88	6569	248	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*319,04*		*4988*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,12*		*1925*				
		Сметная стоимость				*25988*				
38	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	15,635	4226,45	18,42	66081	288	6009	0,44	7
		м2 покрытия		358,46	9,57	5604	150	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*384,35*		*6009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368,86*		*5767*				
		Сметная стоимость				*77857*				
39	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные. Устройство**	13,24	304,13	1,89	4027	25	768	0,09	1
		м плинтусов		73,65	0,95	975	13	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*58,01*		*768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,97*		*384*				
		Сметная стоимость				*5179*				
40	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	1,54	1429,85	116,50	2202	179	1196	1,65	3
		м2		1313,35	64,79	2023	100	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*776,77*		*1196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,53*		*272*				
		Сметная стоимость				*3670*				
41	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы оконые и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	2,701	2492,08	38,76	6731	105	3156	2,06	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1878,73	21,56	5074	58	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1168,56*		*3156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,85*		*791*				
		Сметная стоимость				*10678*				
42	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы оконные и дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	2,701	637,80	3,93	1723	11	670	0,45	1
		м2 окрашиваемой поверхности		394,77	1,98	1066	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*248,21*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,88*		*191*				
		Сметная стоимость				*2585*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**								
			1,54	2347,07	149,19	3614	230	1059	1,05	2
		м2 проемов		900,16	73,78	1386	114	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*687,88*		*1059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,80*		*374*				
		Сметная стоимость				*5047*				
44	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**								
			1,54	20452,36	--	31497	--	1134	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*736,28*		*1134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,09*		*2610*				
		Сметная стоимость				*35241*				
45	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**								
			1	2125,29	4,30	2125	4	204	0,24	--
		п/м		204,00	2,19	204	2	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*204,25*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,36*		*186*				
		Сметная стоимость				*2516*				
46	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов**								
			1	787,03	1,47	787	1	163	0,26	--
		м		218,66	0,79	219	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*162,69*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,98*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
47	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки оконные. Монтаж**								
			0,014	44396,96	2315,42	622	32	370	46,60	1
		т конструкций		39010,72	331,70	546	5	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*26420,37*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5665,39*		*79*				
		Сметная стоимость				*1071*				
48	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**								
			0,014	304506,93	--	4263	--	153	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10962,25*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25237,53*		*353*				
		Сметная стоимость				*4770*				
49	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки оконные. Окраска масляная, количество окрасок 2**								
			1,54	655,25	0,72	1009	1	528	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		561,77	0,37	865	1	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*342,73*		*528*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,84*		*123*				
		Сметная стоимость				*1660*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**542001**	**5284**			**191**
			Тенге			**166275**	**2463**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**394790**				
		Накладные расходы -	Тенге			**116140**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**40874**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**551805**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**147211**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5647**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12229**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**165086**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**716891**				
		РАЗДЕЛ 3.Вход								
50	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**14**	**80,43**	**0,09**	**1126**	**1**	**729**	**0,10**	**1**
		м2 кровли		**80,34**	**--**	**1125**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*52,08*		*729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,60*		*148*				
		Сметная стоимость				*2004*				
51	**12-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыльцо деревянное со ступенями, площадкой обшивкой потолка и перилами. Разборка**	**13**	**1342,38**	**2,24**	**17451**	**29**	**11295**	**1,72**	**22**
		м2 горизонтальной проекции		**1340,14**	**--**	**17422**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*868,86*		*11295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,90*		*2300*				
		Сметная стоимость				*31046*				
52	**11-100109-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыльца. Устройство**	**3,059**	**9913,84**	**957,60**	**30326**	**2929**	**18438**	**9,76**	**30**
		м2 горизонтальной проекции		**8704,16**	**448,94**	**26626**	**1373**	**59,8**	**0,48**	**1**
		Накладные расходы -		*6027,50*		*18438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,31*		*3901*				
		Сметная стоимость				*52665*				
53	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Крыльцо. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**5,485**	**575,29**	**2,98**	**3155**	**16**	**1609**	**0,54**	**3**
		м2 окрашиваемой поверхности		**478,78**	**1,51**	**2626**	**8**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*293,38*		*1609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,49*		*381*				
		Сметная стоимость				*5145*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**52059**	**2976**			**57**
			Тенге			**47799**	**1382**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52059**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32072**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90861**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			90861				
		РАЗДЕЛ 4.ФАСАД								
54	12-110102-0103 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	55	1762,33	0,26	96928	14	53014	1,71	94
		м2		1470,66	--	80886	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*963,89*		*53014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,10*		*11995*				
		Сметная стоимость				*161938*				
55	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	141,468	2042,00	2,95	288877	417	21641	0,15	21
		м2 окрашиваемой поверхности		138,54	1,42	19599	201	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*152,97*		*21641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,60*		*24841*				
		Сметная стоимость				*335359*				
56	12-110102-0103 РСНБ РК 2015	**Штукатурка цоколя по камню и бетону. Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	10,287	1762,33	0,26	18129	3	9916	1,71	18
		м2		1470,66	--	15129	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*963,89*		*9916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,10*		*2244*				
		Сметная стоимость				*30288*				
57	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	20,575	98,61	1,34	2029	28	642	0,05	1
		м2		48,98	0,24	1008	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*31,18*		*642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,38*		*214*				
		Сметная стоимость				*2884*				
58	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	20,575	81,07	1,34	1668	28	629	0,05	1
		м2		48,98	0,24	1008	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*30,55*		*629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,93*		*184*				
		Сметная стоимость				*2480*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**407632**	**489**			**135**
			Тенге			**117630**	**210**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**407632**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85841**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**39478**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**532950**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**532950**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную под отмостку**	1,833	2347,28	--	4303	--	2789	2,85	5
		м3 грунта		2347,28	--	4303	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1521,69*		*2789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,52*		*567*				
		Сметная стоимость				*7660*				
60	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	1,833	2547,27	1037,24	4669	1901	551	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		130,33	203,74	239	373	60,3	0,18	--
		Накладные расходы -		*300,40*		*551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,81*		*418*				
		Сметная стоимость				*5637*				
61	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,029	12810,31	1179,72	371	34	190	13,34	--
		т		11600,60	513,46	336	15	48,5	0,48	--
		Накладные расходы -		*6548,00*		*190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,66*		*45*				
		Сметная стоимость				*606*				
62	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	0,029	180575,04	--	5237	--	189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6500,70*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14966,06*		*434*				
		Сметная стоимость				*5860*				
63	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка. Устройство**	1,833	14739,38	843,31	27017	1546	2265	1,55	3
		м3		1188,98	214,19	2179	393	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1235,66*		*2265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1278,00*		*2343*				
		Сметная стоимость				*31625*				
64	41-010101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	11,423	1522,80	--	17395	--	626	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,82*		*626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,21*		*1442*				
		Сметная стоимость				*19463*				
65	41-010101-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	620,2689	32,67	--	20264	--	730	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,18*		*730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*1679*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22673*				
66	41-010201-1140 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 140 км**	**11,423**	**5688,39**	**--**	**64978**	**--**	**2339**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*204,78*		*2339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*471,45*		*5385*				
		Сметная стоимость				*72703*				
67	41-010301-1056 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 56 км**	**11,423**	**2230,75**	**--**	**25482**	**--**	**917**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*80,31*		*917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,88*		*2112*				
		Сметная стоимость				*28511*				
				Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**169717**	**3481**			**9**
			Тенге			**7057**	**781**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**169717**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10596**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14425**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**194737**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**194737**				
		РАЗДЕЛ 6.АТС								
68	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	**12,818**	**401,90**	**111,54**	**5152**	**1430**	**2563**	**0,39**	**5**
		м2		**290,36**	**62,03**	**3722**	**795**	**50,8**	**0,07**	**1**
		Накладные расходы -		*199,93*		*2563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,15*		*617*				
		Сметная стоимость				*8332*				
69	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки из плит ДВП**	**26,97**	**137,55**	**1,63**	**3710**	**44**	**2393**	**0,18**	**5**
		м2 подшивки		**135,92**	**0,90**	**3666**	**24**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*88,73*		*2393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,10*		*488*				
		Сметная стоимость				*6591*				
70	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**1,95**	**840,32**	**116,50**	**1639**	**227**	**868**	**0,91**	**2**
		м2		**723,81**	**64,79**	**1411**	**126**	**50,8**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*445,29*		*868*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,85*		*201*				
		Сметная стоимость				*2708*				
71	11-100401-0303 РСНБ РК 2015	**Зашивка дверного проема с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	**1,95**	**6186,41**	**80,97**	**12064**	**158**	**2911**	**2,32**	**5**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**2016,10**	**34,31**	**3931**	**67**	**59,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*1493,00*		*2911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*614,35*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16173*				
72	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**26,97**	**2430,01**	**14,84**	**65537**	**400**	**23426**	**1,39**	**38**
		м2 потолка		**1255,20**	**5,64**	**33853**	**152**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Состав работ: 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты								
		Накладные расходы -		*868,61*		*23426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,89*		*7117*				
		Сметная стоимость				*96081*				
73	12-110101-0211 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**55,043**	**1835,42**	**12,10**	**101027**	**666**	**55491**	**1,76**	**97**
		м2		**1531,90**	**6,73**	**84321**	**370**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*1008,14*		*55491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,49*		*12521*				
		Сметная стоимость				*169040*				
74	12-110101-0212 РСНБ РК 2015 К=2	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм**	**55,043**	**1113,48**	**12,28**	**61289**	**676**	**29727**	**0,93**	**51**
		м2		**809,78**	**6,83**	**44573**	**376**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*540,08*		*29727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,28*		*7281*				
		Сметная стоимость				*98298*				
75	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**55,043**	**717,54**	**4,71**	**39495**	**259**	**16300**	**0,54**	**30**
		м2 окрашиваемой поверхности		**473,72**	**2,38**	**26075**	**131**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*296,13*		*16300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,09*		*4464*				
		Сметная стоимость				*60258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**26,97**	**565,99**	**3,07**	**15265**	**83**	**5409**	**0,36**	**10**
		м2 окрашиваемой поверхности		**315,82**	**1,54**	**8518**	**42**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*200,55*		*5409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,32*		*1654*				
		Сметная стоимость				*22328*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**305177**	**3943**			**241**
			Тенге			**210069**	**2084**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**305177**				
		Накладные расходы -	Тенге			**139089**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**35541**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**479808**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**479808**				
		РАЗДЕЛ 7.Полы АТС								
77	12-070101-0405 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %**	**27,24**	**2110,67**	**58,52**	**57495**	**1594**	**27020**	**1,75**	**48**
		м2		**1466,67**	**29,29**	**39952**	**798**	**59,1**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*991,93*		*27020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,21*		*6761*				
		Сметная стоимость				*91276*				
78	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**27,24**	**1310,17**	**36,77**	**35689**	**1002**	**10278**	**0,59**	**16**
		м2 покрытия		**504,21**	**19,05**	**13735**	**519**	**60,9**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*377,31*		*10278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,00*		*3677*				
		Сметная стоимость				*49644*				
79	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**27,24**	**4301,82**	**22,10**	**117182**	**602**	**11809**	**0,53**	**14**
		м2 покрытия		**430,15**	**11,48**	**11717**	**313**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*433,50*		*11809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,83*		*10319*				
		Сметная стоимость				*139310*				
80	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтусы пластиковые. Устройство**	**19,3**	**319,24**	**2,27**	**6161**	**44**	**1312**	**0,11**	**2**
		м плинтусов		**88,38**	**1,13**	**1706**	**22**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*67,97*		*1312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*598*				
		Сметная стоимость				*8071*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**216527**	**3242**			**80**
			Тенге			**67110**	**1652**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**216527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50418**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**21356**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			288301				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			288301				
		РАЗДЕЛ 8.Дверные блоки АТС								
81	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	1,95	840,32	116,50	1639	227	868	0,91	2
		м2		723,81	64,79	1411	126	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*445,29*		*868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,85*		*201*				
		Сметная стоимость				*2708*				
82	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	1,95	2252,32	135,63	4392	264	2649	2,06	4
		м2 проемов		2002,90	59,33	3906	116	59,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*1358,70*		*2649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,88*		*563*				
		Сметная стоимость				*7605*				
83	21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	1,95	35309,73	--	68854	--	2479	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271,15*		*2479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2926,47*		*5707*				
		Сметная стоимость				*77039*				
84	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Скобяные изделия применительно**	2	428,38	--	857	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*71*				
		Сметная стоимость				*959*				
85	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	1	3869,07	--	3869	--	139	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,29*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,67*		*321*				
		Сметная стоимость				*4329*				
86	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	1,843	2875,58	46,51	5300	86	2577	2,47	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2254,48	25,87	4155	48	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1398,14*		*2577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,90*		*630*				
		Сметная стоимость				*8507*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**1,843**	**717,54**	**4,71**	**1322**	**9**	**546**	**0,54**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**473,72**	**2,38**	**873**	**4**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*296,13*		*546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,09*		*149*				
		Сметная стоимость				*2017*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**86233**	**586**			**11**
			Тенге			**10345**	**294**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12653**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6640**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1543**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20836**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**73580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2649**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6098**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**82327**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**103163**				
		РАЗДЕЛ 9.Окна АТС								
88	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**4,806**	**1429,85**	**116,50**	**6872**	**560**	**3733**	**1,65**	**8**
		м2		**1313,35**	**64,79**	**6312**	**311**	**50,8**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*776,77*		*3733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,53*		*848*				
		Сметная стоимость				*11454*				
89	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы оконые. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**4,31**	**2875,58**	**46,51**	**12394**	**200**	**6026**	**2,47**	**11**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**2254,48**	**25,87**	**9717**	**111**	**54,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*1398,14*		*6026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,90*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19894*				
90	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы оконные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**4,31**	**717,54**	**4,71**	**3093**	**20**	**1276**	**0,54**	**2**
		м2 окрашиваемой поверхности		**473,72**	**2,38**	**2042**	**10**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*296,13*		*1276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,09*		*350*				
		Сметная стоимость				*4719*				
91	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**4,806**	**2556,94**	**179,03**	**12289**	**860**	**3922**	**1,26**	**6**
		м2 проемов		**1080,19**	**88,53**	**5191**	**425**	**59,8**	**0,10**	**--**
		Накладные расходы -		*816,11*		*3922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,84*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17508*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	4,806	20452,36	--	98294	--	3539	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*736,28*		*3539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,09*		*8147*				
		Сметная стоимость				*109979*				
93	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	3,56	2166,95	5,16	7714	18	823	0,29	1
		п/м		244,80	2,63	871	9	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*231,30*		*823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,86*		*683*				
		Сметная стоимость				*9220*				
94	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов**	3,56	831,05	1,77	2959	6	681	0,31	1
		м		262,39	0,94	934	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*191,15*		*681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,78*		*291*				
		Сметная стоимость				*3931*				
95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки оконные. Монтаж**	0,0495	52662,19	2778,51	2607	138	1568	55,92	3
		т конструкций		46812,87	398,04	2317	20	60,9	0,37	--
		Накладные расходы -		*31682,34*		*1568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6747,56*		*334*				
		Сметная стоимость				*4509*				
96	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	0,0495	304506,93	--	15073	--	543	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10962,25*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25237,53*		*1249*				
		Сметная стоимость				*16865*				
97	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки оконные. Окраска масляная, количество окрасок 2**	4,932	767,75	0,86	3787	4	2025	0,78	4
		м2 окрашиваемой поверхности		674,12	0,44	3325	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*410,61*		*2025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,27*		*465*				
		Сметная стоимость				*6277*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**165080**	**1808**			**36**
			Тенге			**30709**	**893**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**162473**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22568**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**14803**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**199845**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2607**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1568**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**334**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4509**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**204354**				
		РАЗДЕЛ 10.ЭМР								
98	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**2**	**58,62**	**0,54**	**117**	**1**	**76**	**0,08**	**--**
		шт.		**58,08**	**0,30**	**116**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,86*		*76*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,72*		*15*				
		Сметная стоимость				*208*				
99	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**35**	**638,02**	**317,06**	**22331**	**11097**	**4498**	**0,14**	**5**
		м кабеля		**136,10**	**101,94**	**4764**	**3568**	**42,8**	**0,10**	**4**
		Накладные расходы -		*128,52*		*4498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,32*		*2146*				
		Сметная стоимость				*28975*				
100	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**2**	**420,74**	**2,82**	**841**	**6**	**384**	**0,41**	**1**
		шт.		**397,42**	**1,06**	**795**	**2**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*191,84*		*384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,01*		*98*				
		Сметная стоимость				*1323*				
101	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**2**	**263,22**	**--**	**526**	**--**	**19**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,48*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,82*		*44*				
		Сметная стоимость				*589*				
102	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель герметический. Монтаж оборудования**	**2**	**919,48**	**16,99**	**1839**	**34**	**773**	**0,82**	**2**
		шт.		**794,85**	**2,66**	**1590**	**5**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*386,72*		*773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,50*		*209*				
		Сметная стоимость				*2821*				
103	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**2**	**246,99**	**--**	**494**	**--**	**18**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8,89*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,47*		*41*				
		Сметная стоимость				*553*				
104	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	3	1949,36	586,07	5848	1758	1417	0,49	1
		шт.		479,25	428,06	1438	1284	42,8	0,51	2
		Накладные расходы -		*472,48*		*1417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,75*		*581*				
		Сметная стоимость				*7847*				
105	23-070106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой потолочные 4х18 LRS/U (4555) LED ГОСТ 55705-2013**	3	3840,52	--	11522	--	415	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,30*		*955*				
		Сметная стоимость				*12892*				
106	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	12	695,78	--	8349	--	301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,05*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,67*		*692*				
		Сметная стоимость				*9342*				
107	23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,035	60870,72	--	2130	--	77	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2191,35*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5044,97*		*177*				
		Сметная стоимость				*2383*				
108	23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	4	168,38	--	674	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,96*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
109	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная на стене**	2	579,00	--	1158	--	526	0,60	1
		шт		575,56	--	1151	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*262,93*		*526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,35*		*135*				
		Сметная стоимость				*1819*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**55830**	**12896**			**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**9853**	**4860**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**55713**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8452**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5133**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**69297**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**117**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**15**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**208**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**69506**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2822872**	**44883**			**1103**
			Тенге			**944473**	**18170**			**19**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**55713**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8452**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5133**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**69297**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2541143**				
		Накладные расходы -	Тенге			**661016**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**256173**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3458332**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**223397**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9864**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18661**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**251922**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**814**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**275**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3708**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3783259**				
		ИТОГО С НДС 12 %	**Тенге**		**453991**	**4237250**				

Заказчик:
Административный директор РДТ "Алматытелеком" филиала АО "Казахтелеком": Мустахитов Б.Б.

Начальник УПиПРСР ЦЭХО: Ибраев Ж.Т.

Ведущий специалист УПиПРСР: Амиреев У.А.

Подрядчик: Директор ТОО "KazCentexGroup" Бидайбеков А.О.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Здание АТС в с. Кайнар Райымбекского ЛТЦ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на общестроительные работы

Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Кайнар ул. Журкабаева,1,Райымбекского ЛТЦ

Основание:

Составлен в ценах на 1.04.2017г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1103,46126	855,92	944473
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,3835938	937,37	(18170)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**944473**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0355144	6328,1	224,74
2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1142072	3514,19	401,35
3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,12845	329,89	42,37
4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,0998	12,43	13,67
5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,533225	11,73	6,25
6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1622205	7527,77	1221,16
7	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,9658574	3556,26	3434,84
8	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5866	3701,23	2171,14
9	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,3350046	3295,49	4399,49
10	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,10704	3480,95	372,6
11	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,3228047	220,94	292,26
12	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,4616	2355,22	3442,39
13	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,4616	11,33	16,56
14	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,7288854	36,3	62,76
15	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0208504	3458,03	72,1
16	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,030094	24,54	0,74
17	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2,7495787	55,02	151,28
18	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,666472	100,79	67,17

1	2	3	4	5	6	7
19	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3877687	518,63	201,11
20	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	1,5264	1140,79	1741,3
21	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	8,2528	16,16	133,37
22	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5,889193	1505,21	8864,47
23	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,121275	86,34	10,47
24	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,9488	3615,47	7045,83
25	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26886	178,48	47,99
26	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,0938473	18,64	393,19
27	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,010276	185,77	1,91
28	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,1232663	1893,17	9699,21
29	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,10704	2393,74	256,23
30	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5761	47,09	27,13
31	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136524	17,05	2,33
32	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1499969	182,27	27,34
33	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,6213935	14,73	38,61
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**44883**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**18170**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0067806	1445,49	9,8
2	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,833	1379,69	2528,97
3	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,86966	10840,68	20268,39
4	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0020475	14374,36	29,43
5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	5,22446	13246,24	69204,45
6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,380722	13054,48	4970,13
7	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1660776	264780,29	43974,08
8	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	194188,93	54,37
9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,0001232	266905,39	32,88
10	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,029	180575,04	5236,68
11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0037614	205870,68	774,36
12	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0023768	295123,74	701,44
13	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	364,81	12,77
14	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	125,46	0

1	2	3	4	5	6	7
15	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,264	99,96	26,39
16	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00812	107,1	0,87
17	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0456	182,71	8,33
18	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,27025	66,3	17,92
19	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0011875	2742,31	3,26
20	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00056	281414,94	157,59
21	21-060902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	10,094	179,18	1808,64
22	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	28,962879	101,78	2947,84
23	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	121,995157	129,85	15841,07
24	21-060902-0903	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	м	9,898	21,16	209,44
25	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	27,69325	58,51	1620,33
26	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	27,69325	47,3	1309,89
27	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	75,8369	49,57	3759,24
28	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	6,8168	24,23	165,17
29	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1027378	38742,91	3980,36
30	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27342	38776,57	10602,29
31	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1338326	17494,2	19835,49
32	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,66885	32621,89	21819,15
33	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03528	32797,33	1157,09
34	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00156	26064,31	40,66
35	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00294	18594,85	54,67
36	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0078512	14406,73	14519,84
37	21-070503-0202	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88	м	8,51037	273,73	2329,54

1	2	3	4	5	6	7
38	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,4403263	73250,05	32253,92
39	21-070509-0506	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	м2	30,253	782,14	23662,08
40	21-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,346	20452,36	129790,68
41	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	4,56	1348,71	6150,12
42	21-100103-0505	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	230,965	1397,12	322685,82
43	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,4263	215,22	91,75
44	21-100501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	3,98684	483,48	1927,56
45	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,9212	555,88	512,08
46	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0214375	232312,21	4980,19
47	21-100502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,038335	1112,82	42,66
48	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,24632	933,99	7701,98
49	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,7275983	19878,63	14463,66
50	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0002575	22782,24	5,87
51	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003103	381819,66	118,5
52	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022219	395629,44	879,04
53	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	6,3694475	43,89	279,56
54	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	27,9701825	7,85	219,57
55	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	8,8752	182,66	1621,14
56	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	30,20696	24,49	739,77
57	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	1,4907799	4476,4	6673,33
58	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	1,059976	1011,84	1072,53
59	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,12895	346,53	44,69
60	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	31,280555	319,08	9981
61	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,084	45829,19	3849,65
62	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	636,20607	1,02	648,93
63	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0005367	235536,36	126,41
64	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00002	230682,68	4,61
65	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,09525	228,19	21,74
66	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,028575	91,13	2,6
67	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0131688	67003,8	882,36
68	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0207071	71016,41	1470,55
69	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0802519	774998,99	62195,12

1	2	3	4	5	6	7
70	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0001687	187968,66	31,71
71	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,069003	2685,66	185,32
72	21-130803-1001	Ветошь	кг	1,3510799	84,66	114,38
73	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,45825	6598,38	3023,71
74	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000064	1774323,66	11,27
75	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,368016	276,58	101,79
76	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	4,25182	108,14	459,79
77	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	12,692	80,69	1024,12
78	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0177	621,04	10,99
79	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,008575	1671,54	14,33
80	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	8,8752	270,38	2399,68
81	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,2958764	162,18	210,17
82	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000005	222237,6	0,11
83	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000889	208172,82	18,51
84	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,73125	190,47	139,28
85	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0635	304506,93	19336,19
86	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00035	2673,63	0,94
87	21-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,00023	2380172,04	547,46
88	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000175	3825786,34	669,51
89	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0007585	75443,28	57,23
90	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0306	355,85	10,89
91	21-130816-3301	Хомутик	шт.	3,06	818,86	2505,71
92	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	69,008	9,91	683,87
93	21-130816-3426	Мусор строительный	т	18,9815068	--	--
94	22-030201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	59,98385	422,03	25314,98
95	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,94	535,78	1575,19
96	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000197	350613,06	6,9
97	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0212202	1025842,65	21768,59
98	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,4312	187,95	81,04
99	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0193214	261189,5	5046,55
100	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002152	459492,2	98,88
101	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,174744	381,75	66,71
102	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0962915	133342,36	12839,73
103	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	295,16772	79,11	23350,72
104	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	16,23076	60,53	982,45
105	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	17,092315	131,02	2239,44
106	23-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	1	1424,94	1424,94
107	23-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	60870,72	2130,48

1	2	3	4	5	6	7
108	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,57	233,58	9480
109	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	11,22	833,88
110	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0306	905,76	22,89
111	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00728	361,08	27,72
112	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,06	32,64	2,63
113	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0029114	94370,15	99,88
114	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0130805	124,98	274,75
115	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	28,4473585	47,95	1,63
116	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	56,187474	6,13	1364,05
117	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	20,49758	48,98	344,43
118	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0008849	575926,68	1003,97
119	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,592112	334,15	509,66
120	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	1,37125	367,47	532
121	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	83,46612	367,47	503,89
122	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,19938	694,96	30671,3
123	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,1412276	120,36	2918,4
124	22-040301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,038335	580,03	17
125	22-040301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	274,44792	774,89	22,24
126	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,062	839,46	212666,95
127	22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,4933	2227,68	891,51
128	22-060101-0108	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	43,7325	3659,8	14464,99
129	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	32,8654	225,38	160052,2
130	23-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	4	168,38	7407,2
131	21-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,7	35309,73	673,52
132	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3869,07	201265,46
133	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	12	695,78	15476,28
134	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	246,99	8349,36
135	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	263,22	493,98
136	21-090404-0201	Скобяные изделия применительно	шт.	8	428,38	526,44
137	23-070106-0104	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой потолочные 4х18 LRS/U (4555) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	3	3840,52	3427,04
						11521,56

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**1689963**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 195-10П; внутренние СТ РК 943-92	м2	1,95	7914,63	15433,53
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**15434**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	41-010101-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,423	1522,8	17394,94
2	41-010101-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	620,2689	32,67	20264,18
3	41-010201-1140	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 140 км	т	11,423	5688,39	64978,48
4	41-010301-1056	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 56 км	т	11,423	2230,75	25481,86
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**128119**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2822872**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**680146**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**3503018**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**280241**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**3783259**

Директор ТОО "KazCentexGroup": Бидайбеков А.О.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KazCentexGroup» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 061140012119 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ