азчик: ГККП "Детский сад "Акбопе" отдел образования акимата Таласского района"

рядчик: ТОО "КазСтройПрогресс"

овор №30 от 04.11.2016 года

МЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущий ремонт здания детского сада "Акбопе" в с.Бостандык Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 5 декабря 2016 г

аименование бот и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно в тенге	за отчетный месяц в тенге без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				СМР фактический в тенге	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кущий ремонт ния детского да "Акбопе" в .Бостандык	1263891-00	1263891-00							151667-00	1415558-00
Итого к оплате	1263891-00	1263891-00							151667-00	1415558-00

азчик:
П "Детский сад "Акбопе" Отдела
мата Таласского района

оводитель Ганатарова В.Д.

Подрядчик:
ТОО "КазСтройПрогресс"

Директор Шубаев С.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Детский сад «Ақбөпе» отдела образования акимата Таласского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 30 от 04 ноября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здания детского сада «Ақбөпе» с.Бостандык Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 15 декабря 2016г

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базисных ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополн ит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	513 886,00	513 886,00							61 666,24	575 552,24
За отчетный месяц	513 886,00	513 886,00							61 666,24	575 552,24
К оплате										575 552,24

Заказчик:
ГККП «Детский сад «Ақбөпе» отдела образования акимата Таласского района»

Руководитель

Таластарова Д.Б.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шубаев С.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Детский сад «Ақбөпе» отдела образования акимата Таласского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 30 от 04 ноября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здания детского сада «Ақбөпе» с.Бостандык Таласского района Жамбылской области

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 декабря 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ЕО146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков листов	22,9	32,87	-	753	-	753	0,23	5		
		м2		32,87	-	753	-	100	-	-		
2	ЕО110-12-2	Замена основания без изоляционного слоя под штукатурку из драни	22,9	323,08	9,65	7399	221	1767	0,45	10		
		м2		67,79	3,66	1552	84	108	0,02	-		
3	ЕО110-7-2	Обшивка потолка сайдингом	22,9	40,56	5,4	929	124	844	0,21	5		
		м2		32,09	2,05	735	47	108	0,01	-		

4	С11011-580-Сайдинг	0,0234725	267800	-	6286	-	-	-	-
	1000 м2		-	-	-	-	-	-	-
5	ЕО110-36-1-Установка и крепление галтелей	23	83	0,32	1909	7	328	0,08	2
	м		11,79	0,11	271	3	120	-	-
6	ЕО111-36-1-Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	22,9	935,06	6,13	21413	140	1764	0,44	10
	м2		67,28	2,31	1541	53	110,7	0,01	-
7	ЕО160-1-5 -Демонтаж печей контромарок	2	19,03	2,87	38	6	30	0,11	-
	м3		16,16	0,45	32	1	90	-	-
8	ЕО146-22-1-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах	0,96	8366,87	154,03	8032	148	2259	14,63	14
	м3		2295	58,5	2203	56	100	0,28	-
9	ЕО115-51-1-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	8,4	246,89	2,45	2074	21	999	0,7	6
	м2		125,24	0,56	1052	5	94,5	0,03	-
10	ЕО118-2-6 -Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт/0,18 Гкал/ч/	1	12361,59	1911,15	12362	1911	9667	44,42	44
	котел		7675,66	715,53	7676	716	115,2	3,5	4
11	С ком.прил. -Отопительный котел Юнилюкс 36 кВт	1	55905,32	-	55905	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

12 С130801-48-Трубопроводы для отопления и водснабжения из стальных электросварных труб, 38х2мм	15	210	-	3150	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-
13 С130806-57-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,2мм	15	99	-	1485	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-
14 Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов	1,5	4357,14	44,71	6536	67	251	0,81	1
1кВт		128,46	16,75	193	25	115,2	0,08	-
15 Е0118-22-5-Установка кранов воздушных	1	66,28	-	66	-	31	0,14	-
компл		26,65	-	27	-	115,2	-	-
16 Е0112-10-1-Устройство снегозадержателя из оцинкованного стального листа толщиной 0,5мм	7,2	609,03	1,55	4385	11	1363	1,12	8
м2		176,21	0,59	1269	4	107,1	-	-
17 Е0110-7-2 -Обшивка ветровых сайдингом	39,2	40,56	5,4	1590	212	1445	0,21	8
м2		32,09	2,05	1258	80	108	0,01	-
18 С11011-580-Сайдинг	0,04018	267800	-	10760	-	-	-	-
1000м2		-	-	-	-	-	-	-
19 Е0112-9-2 -Устройство подвесных желобов	50,8	488,68	1,53	24825	77	2790	0,32	16
м		50,72	0,56	2576	29	107,1	-	-
20 Е0112-7-7 -Устройство наружного водостока	16	239,55	9,24	3833	148	3695	1,33	21
м		212,18	3,46	3395	55	107,1	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	173729	3093	150
	24533	1158	4

Стоимость общестроительных работ	173729
Накладные расходы	29755
Итого с накладными расходами	203484
Непредвиденные затраты 6%	12209
Итого с непредвиденными затратами	215693
Временные здания,сооружения 1,44%	3106
Итого	218799
Зимнее время 0,9%	1969
Затраты на выслугу лет,1%	2188
Дополнительные отпуска 0,4%	876
Итого с дополнительными затратами	223408
Всего в ценах 2001 года	223408
Перерасчет в текущие цены К=2,73677	611419
Итого с понижающим коэффициентом К-0,824	503810
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	10076
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	513886
НДС 12%	61666,24
ВСЕГО по акту	575552,24

Заказчик:
ГККП «Детский сад «Ақбөпе» отдела образования акимата Таласского района»

Руководитель

Танатарова Б.Е.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

Директор

Шубаев С.Н.

ФОРМА 2В

Заказчик: ГККП "Детский сад "Акбопе" отдел образования акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "КазСтройПрогресс"

Договор №30 от 04.11.2016 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущий ремонт здания детского сада "Акбопе" в с.Бостандык Таласского района Жамбылской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 5 декабря 2016 год

Соствлен(а) в ценах на 01.01.2001г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч.ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	263,2	48,37	4,36	12731	1148	12598	0,29	76
				44,01	0,68	11583	179	107,1	0,01	1
2	Е0158-6-4	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш с заменой до 70% м	184,24	468,69	2,74	86351	505	42874	1,33	245
				216,83	0,45	39949	83	107,1	0,01	1
3	Е0112-7-5	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	263,2	977,06	10,25	257162	2698	89568	1,97	518
				313,89	3,85	82617	1013	107,1	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			356244	4351			839
			Тенге			134149	1275			7
Стоимость общестроительных работ			Тенге			356244				
Накладные расходы -			Тенге			145040				
Итого с накладными расходами -			Тенге			501284				
Ненормируемые непредвиденные затраты -			Тенге			30077				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами -			Тенге			531361				
Временные здания и сооружения, 1,44% -			Тенге			7652				
Итого			Тенге			539013				
Зимнее время, 0,9% -			Тенге			4851				
Затраты на выслугу лет, 1% -			Тенге			5390				
Дополнительные отпуска, 0,4% -			Тенге			216				
Итого с дополнительными затратами -			Тенге			549470				
Всего в ценах 2001 года -			Тенге			549470				
В текущих ценах 2016 года, К-2,73677			Тенге			1503773				
Понижающий коэфицент, К-0,824			Тенге			1239109				
Налоги, сборы, обязательные платежи -			Тенге			24782				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами-			Тенге			1263891				
НДС 12%			Тенге			151667				
ВСЕГО К ОПЛАТЕ -			Тенге			1415558				

Заказчик:
ГККП "Детский сад "Акбопе" отдела образования акимата Таласского района"

Руководитель Б.Б.Тинатарова

Подрядчик:
ТОО "КазСтройПрогресс"

Директор Н.Шубаев