Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Казахстан, Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-63** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "RG Capital Invest",г.Алматы, ул.Таджикская, дом 8А** — **081140017629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №353 от 19.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
4	28.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ликвидации аварийной ситуации на КНС "Демонтаж устройство ограждения территории КНС -РВ-90"			Работа	1	2 352 803,57	2 352 803,57
				Итого	1	x	2 352 803,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия работ (услуг) 28.08.2017

М.П.

Форма № КС 3
Утверждена приказом ПредседателяАгенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы.
Подрядчик: ТОО ««RG Capital Invest»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Наименование строительства: **Работы по ликвидации аварийной ситуации на КНС. «Демонтаж и устройство ограждения территории КНС-РВ-90,г. Алматы»**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация правовая форма
		№ 353	19.07.2017	Код	

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из граф 3						Всего
				Из них		Стоимость прочих затрат на входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				СМР (в сметных базисных ценах2001 г)	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
		Тенге	Тенге						Тенге	Тенге
1.	**Работы по ликвидации аварийной ситуации на КНС «Демонтаж и устройство ограждения территории КНС-РВ-90**	2 352 803,57								2 352 803,57
	Итого:	**2 352 803,57**								**2 352 803,57**

Итого к оплате: 2 352 803,57 (два миллиона триста пятьдесят две тысячи восемьсот три) тенге,57 тыин.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су» **Н. Джарболов** **Подрядчик: ТОО «RG Capital Invest»»** **Р. Сулиманов**

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су» УЭ и КХ г. Алматы
Подрядчик: «RG Capital Invest»

Форма N 2в

Договор № 353 от 19 июля 2017 года

Наименование строительства и его адрес: Демонтаж и устройство ограждения территории КНС-РВ-90,г.Алматы, ул.Остроумова 8/3.

Наименование обьекта: Работы по ликвидации аварийной ситуации на КНС. « Демонтаж и устройство ограждения территории КНС-РВ-90,г.Алматы»

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Срезка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	29,25	339,63	304,47	9934	8906	0,04	1
					35,04	127,30	1025	3724	0,11	3
2.	41-010103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	51,19	612,34	--	31346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж ж/б плит 3х3м	м	75	1529,05	842,16	114678	63162	0,73	55
					686,88	338,76	51516	25407	0,32	24
4.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный /ж/б плиты/. Погрузка	Тенге за 1 тонну	33,75	79,00	--	2666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	41-010103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	60,75	612,34	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	11-090601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции ворот металлических	т конструкций	0,327	47085,02 / 44742,37	2342,66 / 995,79	15397 / 14631	766 / 326	49,26 / 1,22	16 / 0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								211221
		Раздел: Монтажные работы								
7.	11-010205 -0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,8	3415,16 / 3415,16	-- / --	6147 / 6147	-- / --	4,11 / --	7 / --
8.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование под стойки ж/б плит	м	1,8	14695,48 / 1121,77	681,64 / 185,92	26452 / 2019	1227 / 335	1,35 / 0,18	2 / 0
9.	11-070111 -0102 РСНБ РК 2015	Устройство ограждения из ж/б плит 3х3м	м	75	1986,25 / 858,60	1052,70 / 423,45	148969 / 64395	78953 / 31759	0,91 / 0,32	68 / 24
10.	21-041202 -9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м	33,75	29878,94 / --	-- / --	1008414 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	11-070107 -0101 РСНБ РК 2015	Закладные детали из стали круглой ф20мм. Установка	т стальных элементов	0,15	361454,98 / 184875,00	10063,48 / 1097,24	54218 / 27731	1510 / 165	170,00 / 1,07	25 / 0
12.	11-090601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции ворот металлических	т конструкций	0,327	79329,56 / 74570,61	3351,15 / 1422,56	25941 / 24385	1096 / 465	82,10 / 1,22	27 / 0
13.	21-090403 -0401 РСНБ РК 2015	Ворота распашные 4,8х2м	шт.	1,0	331923,90 / --	-- / --	331924 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	11-090701 -0103 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж стоек металлических	т конструкций	0,327	126339,54 / 93316,86	28182,12 / 9626,88	41313 / 30515	9216 / 3148	91,00 / 7,34	30 / 2
15.	23-010201	Трубы стальные электросварные	м	12	2067,49	--	24810	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0186 РСНБ РК 2015	прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	--
16.	21-050102 -0118 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,057	196489,69 --	-- --	11200 --	-- --	-- --	-- --
17.	21-050201 -0123 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм, ГОСТ 535-2005	т	0,146	166265,10 --	-- --	24275 --	-- --	-- --	-- --
18.	12-120103 -0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м	18,85	258,03 169,63	0,20 0,10	4864 3198	4 2	0,18 0,00	3 0
		Итого по разделу: Монтажные работы								1708527

ИТОГО:

	1919748	164840
	225562	65331

235
54

Накладные расходы :

На общестроительные работы	195633
На металломонтажные работы	62197
На сантехнические работы	943
Всего накладных расходов:	258772
Итого с накладными	2178521

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 8 %	174282,57
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2352803,57

Сдал: Директор ТОО «RG Capital Invest» Сулиманов Р.Т.

Принял: Начальник КНС Жунисбеков К.А.

Принял: Генеральный директор «ГКП на ПХВ «Тоспа Су» Джарболов Н.М.

Нач. КНС (Жунисбеков К.А.)