Утвержден
приказом Комитета
по делам строительства
от 26 июня 2002 г. №155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Баянаул «20» 02 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная ТОО «Алтай Полиметаллы», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №71527-1910-ТОО (ИУ)от 03.10.2007 г.
(наименование организации - заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом от «20» 11 2013 г. № 44

в составе:
председателя - представителя заказчика:
Директор ГОКа «Коктасжал» - Борамбаев М.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика:
Главный инженер ПК «Мехколонна № 59»- Линовицкий А.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Первый заместитель директора-главный инженер ГОКа «Коктасжал» - Уразгалиев Т.Х.
(фамилия, имя, отчество, должность)

технический надзор
Главный энергетик филиала ТОО «Алтай полиметаллы» - Ким В.Н
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно - эпидемиологической службы
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов пожарной инспекции
Начальник ОЧС Баянаульского района Павлодарской области – Ахметов Т.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов экологической инспекции
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора организации

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Баянаульского района Павлодарской области – Маненов С.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Субподрядной организации:
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1.Генеральным подрядчиком ПК «Мехколонна №59»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта
Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Центральная - ГПП 220/6 кВ ГРК «Коктасжал». Первая очередь.Баянаулский район Павлодарской области
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Центральная - ГПП 220/6 кВ ГРК «Коктасжал». Первая очередь. Баянаулский район Павлодарской области
(виды работ)

И его субподрядными организациями _____
_____
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

выполнившими _____
_____
(виды работ)

3.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями ТОО Фирма «АСУЭП» _____ _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту
0036-01
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5.Проектно-сметная документация утверждена
ТОО «Алтай Полиметаллы»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 0 2 » сентября 2011г.

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ октябрь 2011г. (месяц и год) окончание работ октябрь 2013г. (месяц и год)

7.Рабочей комиссии предоставлена следующая документация: проектная и исполнительная документация. Приложение № 1
(перечень документов или номер приложения к акту)

8.Здание, сооружение имеет следующие показатели: ВЛ 220кВ протяженностью-146261 метр

9.Технологические и архитектурно-строительные решение по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
ВЛ-220кВ выполнена на одностоячих опорах ПБ 220-1 свибрированными стойками СК26.1-2,3, повышенные стальные опоры П220-3 и У220-3+5, анкерно-угловые опоры стальные типа У220-3,У220-3+5, У220-3+9, У220-3+14, расщепленный сталеалюминевый провод марки 2Хас240/39. грозозонуетный мнопроволочный трос ТК-11-Г-1-т-р-1370(140), изоляторы типа ПС160л, ПСС2)ОБ,ПС70Е, протяженность ВЛ-220кВ-146 261 метр
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту 1 единиц
фактически 1 единиц:

11. Мероприятия по охране труда, обеспеченного взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении_____ к акту.

13.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____ **тенге** в том числе строительно-монтажных работ _____ **тенге** оборудования, инструменты и инвентаря _____ **тенге.**

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Центральная – ГПП 220/6 кВ ГРК «Коктасжал». Первая очередь.Протяженность 146261 метр

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии

Председатель рабочей комиссии _____ Борамбаев М.Б.

(подпись)

Члены комиссии _____ Линовицкий А.А

(подпись)

_____ Оразгалиев Т.Х.

(подпись)

_____ Ким В.Н.

(подпись)

_____ Ахметов Т.С.

(подпись)

_____ Маненов С.Б.

(подпись)

Приложение 1

Перечень предоставляемых документов:

1. Правоустанавливающие документы
2. Решение Акимата
3. Акт на землю
4. Архитектурно-планировочное задание
5. Рабочий проект Строительство одноцепной ВЛ 220кВ ПС 220/110/10кВ «Центральная» ГПП 220/6кВ ГРК «Коктасжал». Первая очередь.
6. Заключение ДГП «Павлодаргосэкспертиза»
7. Талон о приеме уведомления о начале деятельности по объекту «Строительство одноцепной ВЛ-220кВ ПС 220/110/10Кв «Центральная» - ГПП 220/6 кВ ГРК «Коктасжал».Первая очередь.
8. Акт экспертного обследования
9. Заключение энергетической экспертизы по обследованию
10. Разрешение госэнергонадзора
11. Исполнительно-техническая документация
12. Технические условия АО «KEGOC» №42-02-15/4229 от 23.07.2010г.