Форма 2в

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод.

Наименование объекта - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод.

**АКТ приемки выполненных работ №4 от 10 августа 2018 года**

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод.

ДОГОВОР № 180023 2018-04-10

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | 461,914 | 88,32 | 82,08 | 40796,47 | 37914,79 | 9891,95 | 0,01 | 4,10 |
| | | **м3 грунта** | | 6,24 | 22,44 | 2881,68 | 10367,36 | 59,1 | 0,02 | 8,91 |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество: на единицу | Количество: всего | Стоимость: на единицу | Стоимость: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,01 | 4,1000 | 702,540 | 2881,68 |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 8,9100 | | |
| 1.3 | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,02 | 8,9100 | | 37914,79 |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,42* | | *9892,00* | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *16,95* | | | *7830,00* |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,46* | | | *2062,00* |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,78* | | *4055,00* | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54743,00* | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 14,286 | 1162,68 | -- | 16610,11 | -- | 10937,07 | 1,54 | 22,00 |
| | | **м3 грунта** | | 1162,68 | -- | 16610,11 | -- | 59,1 | -- | -- |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,54 | 22,0000 | 754,990 | 16610,11 | | | |
| | *Накладные расходы -* | | *765,58* | | *10937,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *687,15* | | | | *9817,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *78,43* | | | | *1120,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *154,26* | | *2204,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *29751,00* | | | | |
| **11-010104-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **3500** | **24,26** | **24,26** | **84910,23** | **84910,23** | **18895,90** | **--** | **--** |
| | **м3 грунта** | | **--** | **7,09** | **--** | **24828,34** | **59,1** | **0,01** | **21,35** |
| № п/п | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 21,3500 | | | | | |
| 31-010101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 21,3500 | | 84910,23 | | | |
| | *Накладные расходы -* | | *5,40* | | *18896,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,19* | | | | *14674,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,21* | | | | *4222,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,37* | | *8304,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *112111,00* | | | | |
| **11-010104-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **220,92009** | **24,26** | **24,26** | **5359,54** | **5359,54** | **1192,71** | **--** | **--** |
| | **м3 грунта** | | **--** | **7,09** | **--** | **1567,17** | **59,1** | **0,01** | **1,35** |
| № п/п | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 1,3500 | | | | | |
| 31-010101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 1,3500 | | 5359,54 | | | |
| | *Накладные расходы -* | | *5,40* | | *1193,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,19* | | | | *926,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,21* | | | | *267,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,37* | | *524,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *7076,00* | | | | |
| **11-010102-0302 РСНБ РК 2015** | **Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **0,56991** | **112,16** | **106,60** | **63,92** | **60,75** | **18,04** | **0,01** | **0,00** |
| | **м3** | | **5,44** | **38,24** | **3,10** | **21,79** | **59,1** | **0,04** | **0,02** |
| № п/п | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,01 | 0,0039 | 788,020 | 3,10 | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,0199 | | | | | |
| 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,0028 | | 10,31 | | | |
| 31-010201-0104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3 | маш.-ч | 0,02 | 0,0085 | | 50,44 | | | |
| 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00 | 0,0000 | 2963,850 | 0,07 | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Накладные расходы -* | | *31,66* | | *18,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *25,81* | | | | *15,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,85* | | | | *3,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,51* | | *7,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *89,00* | | | | |
| 6 | **41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | | | | | | | |
| | | **0,911856** | **142,00** | **--** | **129,48** | **--** | **5,49** | **--** | **--** |
| | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | *Накладные расходы -* | | *6,02* | | *5,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,02* | | | | *5,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,84* | | *11,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *146,00* | | | | |
| 7 | **11-010102-0602 РСНБ РК 2015** | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | | | | | | | |
| | | **0,56991** | **15,67** | **13,22** | **8,93** | **7,53** | **2,70** | **0,00** | **0,00** |
| | **м3** | | **2,33** | **4,27** | **1,33** | **2,43** | **59,1** | **0,00** | **0,00** |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,00 | 0,0019 | 702,550 | 1,33 |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00 | 0,0021 | | |
| 7.3 | 33-010101-0101 | Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0000 | | 0,09 |
| 7.4 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00 | 0,0021 | | 7,44 |
| 7.5 | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00 | 0,0000 | 2963,850 | 0,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Накладные расходы -* | | *4,73* | | *3,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,90* | | | | *2,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,83* | | | | *0,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,63* | | *1,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *13,00* | | | | |
| 8 | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | | | | | | |
| | | **3720,92009** | **121,55** | **51,62** | **452274,41** | **192066,45** | **231650,31** | **0,11** | **401,86** |
| | **м3 уплотненного грунта** | | **69,93** | **22,76** | **260207,96** | **84684,47** | **59,1** | **0,03** | **97,67** |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,11 | 401,8600 | 647,510 | 260207,96 |
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 97,6700 | | |
| 8.3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,03 | 97,6700 | | 187581,26 |
| 8.4 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,11 | 390,7000 | | 4485,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Накладные расходы -* | | *62,26* | | *231650,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *54,78* | | | | *203831,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,48* | | | | *27819,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,70* | | *54714,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *738639,00* | | | | |
| 9 | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | | | | | | | |
| | | **10,101** | **2421,84** | **120,14** | **24462,99** | **1213,52** | **6141,50** | **1,02** | **10,30** |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **м3** | | **750,28** | **30,35** | **7578,59** | **306,52** | **62,1** | **0,04** | **0,35** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,02 | 10,3000 | 735,570 | 7578,59 | | | |
| 9.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,3535 | | | | | |
| 9.3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,3535 | | 1213,52 | | | |
| 9.4 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,10 | 11,1100 | 1410,380 | 15670,87 | | | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***608,01*** | | ***6142,00*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *484,77* | | | | *4897,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *123,24* | | | | *1245,00* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***242,39*** | | ***2448,00*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***33053,00*** | | | | |
| **10** | **11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **0,3367** | **230893,21** | **62604,56** | **77741,74** | **21078,95** | **43245,31** | **194,00** | **65,32** |
| | | **км трубопровода** | | **162422,62** | **20866,82** | **54687,70** | **7025,86** | **62,1** | **26,83** | **9,03** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 10.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 194,00 | 65,3200 | 837,230 | 54687,70 | | | |
| 10.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,83 | 9,0300 | | | | | |
| 10.3 | 31-060202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 24,60 | 8,2800 | | 19330,78 | | | |
| 10.4 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,32 | 0,1077 | | 313,26 | | | |
| 10.5 | 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 12,00 | 4,0400 | | 550,22 | | | |
| 10.6 | 31-060101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,39 | 0,4680 | | 567,38 | | | |
| 10.7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 0,1751 | | 317,32 | | | |
| 10.8 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,44 | 0,1481 | 215,220 | 31,88 | | | |
| 10.9 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 18,00 | 6,0600 | 320,630 | 1943,21 | | | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***128438,70*** | | ***43245,00*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *113822,74* | | | | *38324,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14615,96* | | | | *4921,00* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***28746,55*** | | ***9679,00*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***130666,00*** | | | | |
| **11** | **11-220901-0101 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | **19** | **884,95** | **18,12** | **16814,02** | **344,35** | **9453,67** | **0,88** | **16,72** |
| | | **задвижка или клапан** | | **702,00** | **8,67** | **13338,05** | **164,73** | **62,1** | **0,01** | **0,19** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,88 | 16,7200 | 797,730 | 13338,05 | | | |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,1900 | | | | | |
| 11.3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1900 | | 344,35 | | | |
| 11.4 | 21-130201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00 | 0,0152 | 179507,720 | 2728,52 | | | |
| 11.5 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,05 | 0,9500 | 424,320 | 403,10 | | | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***497,56*** | | ***9454,00*** | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *441,33* | | | | *8385,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *56,23* | | | | *1068,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,60* | | *2101,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *28369,00* | | | | |
| **11-220901-0103 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | **задвижка или клапан** | **11** | **1482,89** | **54,37** | **16311,76** | **598,09** | **8829,31** | **1,40** | **15,40** |
| | | | **1116,82** | **26,01** | **12285,04** | **286,11** | **62,1** | **0,03** | **0,33** |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,40 | 15,4000 | 797,730 | 12285,04 |
| 12.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,3300 | | |
| 12.3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,3300 | | 598,09 |
| 12.4 | 21-130201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00 | 0,0165 | 179507,720 | 2961,88 |
| 12.5 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,10 | 1,1000 | 424,320 | 466,75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Накладные расходы -* | | *802,66* | | *8829,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *709,70* | | | | *7807,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *92,97* | | | | *1023,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *182,84* | | *2011,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *27152,00* | | | | |
| **11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | **т фасонных частей** | **0,2317** | **949438,72** | **295452,13** | **219984,95** | **68456,26** | **70234,66** | **312,70** | **72,45** |
| | | | **312218,44** | **93866,90** | **72341,01** | **21748,96** | **62,1** | **94,30** | **21,85** |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 312,70 | 72,4500 | 998,460 | 72341,01 |
| 13.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,30 | 21,8500 | | |
| 13.3 | 31-060201-0501 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 21,3400 | | 67536,61 |
| 13.4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,5074 | | 919,64 |
| 13.5 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,0209 | 197175,180 | 4111,69 |
| 13.6 | 23-021199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1,00 | 0,2317 | 324022,380 | 75075,99 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Накладные расходы -* | | *303127,59* | | *70235,00* | | | | |
| | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *252179,00* | | | | *58430,00* | | |
| | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50948,59* | | | | *11805,00* | | |
| | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100205,30* | | *23218,00* | | | | |
| | *Сметная стоимость* | | | | *313437,00* | | | | |
| **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | | | | | | | | |
| | **шт.** | **1** | **866,07** | **527,50** | **866,07** | **527,50** | **368,45** | **0,41** | **0,41** |
| | | | **338,57** | **173,88** | **338,57** | **173,88** | **62,1** | **0,23** | **0,23** |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,41 | 0,4140 | 817,800 | 338,57 |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,23 | 0,2260 | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 31-060202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,22 | 0,2240 | | 522,78 | | | |
| 14.4 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0010 | | 2,91 | | | |
| 14.5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0010 | | 1,81 | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *368,45* | | *368,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *318,23* | | | | *318,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,21* | | | | *50,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,76* | | *99,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1333,00* | | | | |
| **15** | **23-020302-5918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **1** | **1207,08** | -- | **1207,08** | -- | **51,18** | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *51,18* | | *51,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *51,18* | | | | *51,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,66* | | *101,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1359,00* | | | | |
| **16** | **23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **45** | **1493,20** | -- | **67194,00** | -- | **2849,03** | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,31* | | *2849,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *63,31* | | | | *2849,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *124,52* | | *5603,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *75646,00* | | | | |
| **17** | **23-020103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80** | **22** | **834,51** | -- | **18359,22** | -- | **778,43** | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,38* | | *778,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *35,38* | | | | *778,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *69,59* | | *1531,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20669,00* | | | | |
| **18** | **23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **39** | **1002,41** | -- | **39093,99** | -- | **1657,59** | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,50* | | *1658,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,50* | | | | *1658,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,59* | | *3260,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44012,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11-221501-0201 РСНБ РК 2015 | **Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство** км трубопровода | 1,1227 | 19732,95<br>4152,70 | 5804,53<br>2298,02 | 22154,19<br>4662,24 | 6516,75<br>2579,99 | 5627,45<br>62,1 | 5,34<br>2,20 | 6,00<br>2,47 |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,34 | 6,0000 | 777,660 | 4662,24 |
| 19.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,20 | 2,4700 | | |
| 19.3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,32 | 1,4800 | | 4726,16 |
| 19.4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,88 | 0,9880 | | 1790,59 |
| 19.5 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,20 | 0,2245 | 13385,910 | 3005,67 |
| 19.6 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,0135 | 26042,380 | 350,85 |
| 19.7 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00 | 0,0003 | 26165,600 | 8,81 |
| 19.8 | 21-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 0,34 | 0,3817 | 19935,750 | 7609,83 |
| 19.9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00 | 0,0009 | 27,670 | 0,02 |
| | | ***Накладные расходы -*** | | *5012,43* | | *5627,00* | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4005,90* | | | *4497,00* |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1006,53* | | | *1130,00* |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *1979,63* | | *2223,00* | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | *30004,00* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | **Бетонная опора под задвижки. Устройство** м3 | 0,9 | 18115,62<br>3000,19 | 661,72<br>227,51 | 16304,06<br>2700,17 | 595,55<br>204,76 | 2159,92<br>48,5 | 3,94<br>0,23 | 3,55<br>0,21 |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,94 | 3,5500 | 761,470 | 2700,17 |
| 20.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,23 | 0,2056 | | |
| 20.3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0024 | | 8,34 |
| 20.4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,21 | 0,1890 | | 8,12 |
| 20.5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,0095 | | 30,14 |
| 20.6 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,20 | 0,1800 | | 523,34 |
| 20.7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,01 | 0,0099 | | 0,65 |
| 20.8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0138 | | 24,96 |
| 20.9 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,9180 | 13385,910 | 12288,27 |
| 20.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,40 | 0,3600 | 66,300 | 23,87 |
| 20.11 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00 | 0,0007 | 22601,920 | 16,27 |
| 20.12 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00 | 0,0018 | 26042,380 | 46,88 |
| 20.13 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,0062 | 26042,380 | 161,72 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00 | 0,0004 | 26165,600 | 11,77 | | | |
| 20.15 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 0,3330 | 196,560 | 65,45 | | | |
| 20.16 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,01 | 0,0050 | 6598,380 | 33,26 | | | |
| 20.17 | 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | 0,0062 | 14292,160 | 88,75 | | | |
| 20.18 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,02 | 0,0158 | 27,670 | 0,44 | | | |
| 20.19 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,50 | 0,4455 | 609,780 | 271,66 | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *2399,91* | | *2160,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1565,43* | | | | *1409,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *834,48* | | | | *751,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1641,24* | | *1477,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19941,00* | | | | |
| **21** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **21** | **866,07** | **527,50** | **18187,45** | **11077,50** | **7737,41** | **0,41** | **8,69** |
| | | **шт.** | | **338,57** | **173,88** | **7109,95** | **3651,56** | **62,1** | **0,23** | **4,75** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 21.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,41 | 8,6900 | 817,800 | 7109,95 | | | |
| 21.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,23 | 4,7500 | | | | | |
| 21.3 | 31-060202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,22 | 4,7000 | | 10978,38 | | | |
| 21.4 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0210 | | 61,06 | | | |
| 21.5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0210 | | 38,06 | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *368,45* | | *7737,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *318,23* | | | | *6683,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,21* | | | | *1055,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,76* | | *2074,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27999,00* | | | | |
| **22** | **11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **24,23** | **25183,75** | **5985,35** | **610202,14** | **145025,05** | **172041,87** | **8,86** | **214,68** |
| | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | **6981,86** | **2337,30** | **169170,40** | **56632,83** | **62,1** | **2,22** | **53,74** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 22.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,86 | 214,6800 | 788,020 | 169170,40 | | | |
| 22.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,22 | 53,7400 | | | | | |
| 22.3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,6058 | | 2079,26 | | | |
| 22.4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,40 | 33,9200 | | 108181,33 | | | |
| 22.5 | 31-010105-0601 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,7754 | | 173,32 | | | |
| 22.6 | 31-060101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,02 | 0,3877 | | 469,99 | | | |
| 22.7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 18,8300 | | 34121,15 | | | |
| 22.8 | 21-010201-0303 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,23 | 5,4800 | 2574,000 | 14095,17 | | | |
| 22.9 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,13 | 3,2200 | 13385,910 | 43137,30 | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 0,2423 | 16982,730 | 4114,92 | | | |
| 22.11 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00 | 0,0969 | 22601,920 | 2190,58 | | | |
| 22.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00 | 0,0027 | 26165,600 | 69,74 | | | |
| 22.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,08 | 1,9400 | 196,560 | 381,01 | | | |
| 22.14 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00 | 0,0075 | 27,670 | 0,21 | | | |
| 22.15 | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,12 | 2,9100 | 760,200 | 2210,36 | | | |
| 22.16 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06 | 1,5500 | 148194,010 | 229807,42 | | | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | *7100,37* | | *172042,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *5787,20* | | | | *140224,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1313,17* | | | | *31818,00* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *2582,73* | | *62580,00* | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | *844824,00* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1749036,76** | **575752,82** | | | **841,49** |
| | | | **Тенге** | | | **623915,90** | **214246,77** | | | **222,46** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1623182,47** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **423384,27** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **838162,68** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **129,48** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **598433,73** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 508068,68 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 90365,05 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **177729,30** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2399345,50** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1063,94** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **838162,68** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **125854,29** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **125854,29** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5336,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **10495,24** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **141685,75** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **2541031,25** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1063,94** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **838162,68** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **1749036,76** | **575752,82** | | | **841,49** |
| | | | **Тенге** | | | **623915,90** | **214246,77** | | | **222,46** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1623182,47** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **423384,27** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **838162,68** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **129,48** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **598433,73** | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 508068,68 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 90365,05 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 177729,30 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2399345,50 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1063,94 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 838162,68 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 125854,29 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 125854,29 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 5336,22 | | | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10495,24 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 141685,75 | | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 2541031,25 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1063,94 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 838162,68 | | | |
| | временные здания и сооружения 1% | Тенге | | | 25410,31 | | | | |
| | ИТОГО: | Тенге | | | 2566441,56 | | | | |
| | зимнее удорожание 2,2% | Тенге | | | 56461,71 | | | | |
| | итого в ценах 2017 года | Тенге | | | 2622903,27 | | | | |
| | итого в текущих ценах 2018 года КСН 1.06 | Тенге | | | 2780277,47 | | | | |
| | ценовая скидка 10823639 5603838 5606862 | Тенге | | | 1928547,00 | | | | |
| | НДС 12% | Тенге | | | 231425,64 | | | | |
| | всего по акту | Тенге | | | 2159972,64 | | | | |

**ПРИНЯЛ:**

Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Ашимов Ж.К.

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмурзиев Г.Б.

**СДАЛ:**

Директор ТОО "Элоим ЛТД" Плеханов А.А.