Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.24.003/02-01, с/г 600000077990	у.н.: 2727130

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____Раздыков Ш.П.
«___»_____2016г.

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» о готовности к приемке построенного объекта:

«Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: ул. Айманова, 71, ул. Айманова, 65 (ЖК "Алма Ата")»

в составе проекта: «Развитие ШПД 2016г. в РДТ «Алматытелеком»» в эксплуатацию

г.Алматы «___»_____2016 года

Комиссия, назначенная Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П. приказом от №885/п от «15» апреля 2016г в составе:
Председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика):
Табатчиков А.П. - Зам.генерального директора – Технический директор РДТ «Алматытелеком».
Заместитель председателя Комиссии: Ревенко В.А. – заместитель технического директора.
Члены Комиссии:
Ертаев Б.Б. – технический контролер ОВК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Наумов А.А. – начальник ОЭСТ СЭ и РСТ,
Жумабаев С.К. – начальник ЦТО ЛКС,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУ и П,
Ниетов Т.А. – начальник ЦП и С,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКР и С ЦП и С,
Каржауов М.М.- начальник ЦОКЛСАД «Шығыс»,
Представитель проектировщика: Берикбосынов А.М. – начальник ОПАД ЦПиС.
Представитель подрядчика: Майкотова А.М. - Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD».

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD», предъявлены к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенного объекта: «Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: ул. Айманова, 71, ул. Айманова, 65 (ЖК "Алма Ата")»
входящего в состав проекта: «Развитие ШПД 2016г. в РДТ «Алматытелеком»». Договор 1889/36 от 04.11.2016г.

2. Строительство произведено на основании РОФ №462 от 01.09.2016г.

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD» выполнившим:
1) Прокладку оптического кабеля по канализации и зданиям.
2) Монтаж оптических муфт.
3) Установка ОРК со сплиттерами.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦП и С РДТ «Алматытелеком».

5. Строительство осуществлялось по проекту: **Заказ 1830/2016**
6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» 25.08.2016г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.11.2016 года
окончание работ 21.12.2016 года
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 60 рабочих дней, фактически 40 рабочих дней.

8. Комиссии представлена исполнительная документация, согласно Приложению А.1 (опись документов).

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	Шт.	144	144	144	144

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Проложен и смонтирован ОК-48	м	345	385
Проложен и смонтирован ОК-24	м	255	248
Проложен и смонтирован ОК-16	м	184	184
Проложен и смонтирован ОК-8	м	184	168
Проложен и смонтирован ОК-4	м	99	199
Проложен и смонтирован ОК-2	м	890	875
Установка и монтаж муфты оптической А8 (48 волокон)	шт	1	1
Установка и монтаж муфты оптической А8 (24 волокна)	шт	1	1
Установка и монтаж муфты оптической А8 (16 волокон)	шт	1	1
Установка и монтаж муфты оптической А8 (8 волокон)	шт	1	1
Установлен ОРК 1х16 со сплиттером 1х8	шт.	18	18
Установка сплиттера 1х4 с разъемами и SC/APC на ODF	шт	5	5
Монтаж протяжных коробок ПРК размерами 140х190х55мм КП-308	шт	67	90
Монтаж коробки с ответвленными размерами 190х240х70мм КП-309	шт	8	12

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, все мероприятия выполнены.
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 4 778 850,00 тенге в т.ч. НДС, 4 266 830, 36 тенге без НДС.
Договорная стоимость: 4 771 681,00 тенге в т.ч. НДС, 4 260 429,46 тенге без НДС. В том числе:
Строительно-монтажных работ: 4 480 398,00 тенге в т.ч. НДС, 4 000 355,36 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 291 283,00 тенге в т.ч. НДС, 260 074,11 тенге без НДС.

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект: Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: ул. Айманова, 71, ул. Айманова, 65 (ЖК "Алма Ата"), входящий в состав проекта: «Развитие ШПД 2016г. в РДТ "Алматытелеком» Договор 1889/36 от 04.11.2016г. СПП элемент: СПП элемент: I.16.TDE.24.003/02-01, с/г 600000077990, ун. номер 2727130
Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: 4 742 209,27 тенге в т.ч. НДС, 4 234 115,42 тенге без НДС. В том числе:
Строительно-монтажных работ: 4 480 398,00 тенге в т.ч. НДС, 4 000 355,36 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 261 811,27 тенге в т.ч. НДС, 233 760,06 тенге без НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Заместитель председателя Комиссии: _____ Ревенко В.А.

Члены комиссии: _____ Ертаев Б.Б.

_____ Ильясова А.А.

_____ Наумов А.А.

_____ Жумабаев С.К.

_____ Ковшова С.Е.

_____ Ниетов Т.А.

_____ Тогизбаев Е.А.

_____ Каржауов М.М.

Представитель проектировщика: _____ Берикбосынов А.М.

Представитель подрядчика: _____ Майкотова А.М.