«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Карагандинского ТУМС
Центральной РДТ
_____ Лялин И.Ю.
«26 марта 2019 г.

АКТ

ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Караганда «26» марта 2019 г.

Приемочная комиссия, назначенная Директором Карагандинского ТУМС Центральной РДТ Лялиным И.Ю. приказом **№ 762 от 15.11.2018г.**
В составе:
Председатель комиссии **Лялин И.Ю.** – Директор Карагандинского ТУМС;
Зам. председателя комиссии **Рябов С.В.** – Заместитель директора Карагандинского ТУМС по эксплуатации сетей телекоммуникаций;
Члены комиссии:
Мищенко Г.А. – начальник СЭиРСТ Карагандинского ТУМС;
Сеймулдаев С.А. – технический контроллер СВТК Карагандинского ТУМС;
Есжанов С.Г. – начальник ЦТО МС-1 Карагандинского ТУМС;
Лагай Э.А. – начальник ОКРиС Карагандинского ТУМС;
Попова Т.И. – начальник ЦТУиП Карагандинского ТУМС;
Габидуллина Г.М . – ведущий инженер Б и ОТ СБиОТ;
Кадыров С.Е. – начальник Шахтинского ЛТЦ Карагандинского ТУМС.
Представитель подрядчика:
Фу Д.Ю. – директор ТОО «OLDIMAX».

Руководствуясь правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приёмку работ по объекту ***«Некапитализируемый капитальный ремонт кабельной канализации и подземных смотровых устройств г.Абай. Шахтинского ЛТЦ»*** и установила:

1. Работы выполнены ***ТОО «OLDIMAX», Фу Д.Ю., договор № 1073-45-ЗУ от 07.08.2018г.***

2. Объем выполненных работ:

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	
			по проекту	по факту
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (тротуар)	м3	0,532	0,6
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных (тротуар)	м3	1,596	1,8
3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (тротуар)	м2	12	13

4	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тротуар)	м2	12	13
5	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (тротуар)	м2	12	13
6	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	м3	7,0504	1,12
7	Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	м3	15,108	2,4
8	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	м2	113	18
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	113	18
10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	113	18
11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2	-	30
12	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей	переход	-	1
13	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншее	м3	29,57	44,623
14	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 с креплениями	м3	12,67	36,4928
15	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Восстановление. До 2-х отверстий. Производство работ вблизи действующих кабелей	канало-километр	0,281	0,1655
16	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Восстановление вводов в ККС. Более 2-х отверстий. Производство работ вблизи действующих кабелей	канало-километр	-	0,1055
17	Водоотлив из колодцев	м3	-	26
18	Чистка колодцев от ила и мусора. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	-	6,25
19	Колодцы. Устройство ввода труб. Производство работ вблизи действующих кабелей	канал	6	-
20	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	48	132
21	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет при площади котлована до 100 м2	м3	199,15	180,86
22	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3	85,27	77,59
23	Колодцы типовые железобетонные ККС-3. Разборка при переустройстве. Производство работ вблизи действующих кабелей	колодец	1	-
24	Колодцы типовые железобетонные ККС-4. Разборка при переустройстве. Производство работ вблизи действующих кабелей	колодец	-	1
25	Колодцы типовые железобетонные ККС-2. Разборка при			

	переустройстве. Производство работ вблизи действующих кабелей	колодец	17	16
26	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство. Производство работ вблизи действующих кабелей	колодец	12	10
27	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство. Производство работ вблизи действующих кабелей	колодец	-	2
28	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	1
29	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	-	4
30	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	187,7	192,302
31	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	80,5	94,748
32	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	99,28	99,4925
33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	99,28	99,4925
34	Консоль двухместная. Установка в колодцах	шт	12	92
35	Консоль трехместная. Установка в колодцах	шт	78	-
	Материал Заказчика			
1	Труба п/э 110м	м	281	281
2	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	шт	10	10
3	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	шт	7	7
	Материал Подрядчика			
1	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92, ККС-3	м3	12,36	12,36
2	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92, ККС-2	м3	3,1	3,1
3	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	17	20
4	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт	49	48
5	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	шт	20	19
6	Консоль ККс-2	шт	12	92
7	Консоль ККч-3	шт	78	-
8	Болт консольный	шт	90	92
9	Труба ПВХ Santec 110х3000 (12шт)	м	-	36

3. Оценка выполненных работ _____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего: _____5 901 942_____ тенге без учета НДС,

в том числе:

- строительно-монтажных работ ____5 901 942_____тенге без учета НДС.

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

всего: _____5 858 367_____тенге без учета НДС,

в том числе:

- строительно-монтажных работ ___5 858 367_____ тенге без учета НДС.

6. Недоделки и дефекты, выявленные в ходе приёмочной комиссии ***устранены***.

7. Линейное сооружение ***«Некапитализируемый капитальный ремонт кабельной канализации и подземных смотровых устройств г.Абай. Шахтинского ЛТЦ»*** принимается в эксплуатацию ***ЦТО МС.***

8. Приложения к акту

1. Справка о готовности капитально-отремонтированных сооружений к приемке;
2. Исполнительные схемы;
3. Акты скрытых работ;
4. Журнал производства работ.

Подписи:

Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** _____

Рябов С.В. _____

Члены комиссии: **Мищенко Г.А.** _____

Сеймулдаев С.А. _____

Есжанов С.Г. _____

Лагай Э.А. _____

Попова Т.И. _____

Габидуллина Г.М . _____

Кадыров С.Е. _____

Представитель подрядчика: **Фу Д.Ю.** _____

М.П.