Организация: РДТ «Алматытелеком» **БИН** **151141016493**

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1617/40 «21» 12 17 ж./г.
Для _____ үшін
Қолы/подпись _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ **Б.Б. Мустахитов**
«21» декабря 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

с.Сюмбе 21.12.2017 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Вед.специалист участка ПиП РСР - Амиреев У.А.
- Нач. Райымбекского ЛТЦ - Устенбаев С.Т.

- От подрядчика
Директор ТОО «KazCentexGroup» - Бидайбеков А.О.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с.Сюмбе ул.Ауэзова79, Райымбекского ЛТЦ».**
№СПП элемента О.17.24.001. У.Н.- 2688108
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «KazCentexGroup».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1617/40 от 02.11.2017г. на сумму **2 829 258,88** тенге с НДС.
Срок выполнения работ – с 02.11.2017 года по 21.12.2017 года
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **2 829 258,00 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «KazCentexGroup» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с.Сюмбе ул.Ауэзова79, Райымбекского ЛТЦ»** ремонтные работы выполнены в полном объеме.
После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Амиреев У.А. _____ Устенбаев С.Т.

Подрядчик _____ Бидайбеков А.О.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "KazCentexGroup"

Наименование: Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Сюмбе, ул. Ауэзова,79, Райымбекского ЛТЦ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1617/40 от 02.11.2017 г. за декабрь 2017 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неапитализируемые объекты ГС ТН										
Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Сюмбе, ул. Ауэзова,79, Райымбекского ЛТЦ	2829258	2829258	2526123						303135	2829258
Всего по стройке										**2829258**
аванс-15%		0,00								**0**
резерв-10%		282925,80								282926
подлежит к оплате:										**2546332**

Заказчик :

Административный директор РДТ "Алматытелеком" — Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком" — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком" — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "KazCentexGroup" — Бидайбеков А.О.

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KazCentexGroup"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Сюмбе, ул. Ауэзова,79, Райымбекского ЛТЦ**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Сюмбе, ул. Ауэзова,79, Райымбекского ЛТЦ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1617/40** от **02.11.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	87,3	221,57	1,39	19343	122	12465	0,29	25
		м2 кровли		220,18	--	19222	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*142,79*		*12465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,15*		*2545*				
		Сметная стоимость				*34353*				
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	87,3	134,60	16,36	11751	1428	6976	0,15	13
		м2 кровли		118,24	4,35	10323	380	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,91*		*6976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*1498*				
		Сметная стоимость				*20225*				
3	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила и стойки из брусьев и бревен	87,3	229,98	14,94	20077	1304	12429	0,27	24
		м2 кровли		215,04	3,97	18773	347	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*142,37*		*12429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,79*		*2600*				
		Сметная стоимость				*35107*				
4	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка стропил 20 шт	3,473	76583,21	1186,01	265974	4119	55266	25,42	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции		20737,88	497,61	72023	1728	59,8	0,46	2
		Накладные расходы -		*15912,98*		*55266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,70*		*25699*				
		Сметная стоимость				*346939*				
5	12-080101-1403 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листов. Устройство	87,3	322,06	4,75	28116	415	8339	0,17	15
		м2		134,54	2,54	11746	221	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*95,53*		*8339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,41*		*2916*				
		Сметная стоимость				*39372*				
6	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	87,3	640,72	18,72	55934	1634	31595	0,65	57
		м2 кровли		573,23	6,69	50043	584	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*361,91*		*31595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,21*		*7002*				
		Сметная стоимость				*94531*				
7	21-100103-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	96,03	1397,12	--	134165	--	4830	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,30*		*4830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,79*		*11120*				
		Сметная стоимость				*150115*				
8	12-080101-1801 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство коньков	9,5	1206,07	2,45	11458	23	2061	0,34	3
		м		282,12	1,31	2680	12	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,95*		*2061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,84*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14601*				
9	11-100102-0201 РСНБ РК 2015	Ветровые доски. Обшивка OSB	2,25	571,08	17,59	1285	40	595	0,46	1
		м2 ветровой доски		385,08	8,74	866	20	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*264,55*		*595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,85*		*150*				
		Сметная стоимость				*2031*				
10	21-070509-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	2,306	782,14	--	1804	--	65	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,16*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,82*		*149*				
		Сметная стоимость				*2018*				

А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ветровые доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	2,25	653,45	0,66	1470	1	257	0,17	--
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		159,78	0,34	359	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*114,43*		*257*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*61,43*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
12	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев для обшивки карниза. Установка	0,17008	69173,57	890,91	11765	152	2712	25,88	4
		м3 древесины в конструкции		21295,90	425,31	3622	72	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*15947,15*		*2712*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6809,66*		*1158*				
		Сметная стоимость				*15635*				
13	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Карнизы. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 9 мм	13,3	769,03	11,75	10228	156	6545	0,87	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		743,88	5,79	9894	77	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*492,12*		*6545*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*100,89*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18115*				
14	21-070509-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	13,63	782,14	--	10661	--	384	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,16*		*384*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,82*		*884*				
		Сметная стоимость				*11928*				
15	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Карниз. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	13,3	653,45	0,66	8691	9	1522	0,17	2
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		159,78	0,34	2125	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*114,43*		*1522*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*61,43*		*817*				
		Сметная стоимость				*11030*				
16	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Фронтоны. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	19,35	769,03	11,75	14881	227	9523	0,87	17
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		743,88	5,79	14394	112	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*492,12*		*9523*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*100,89*		*1952*				
		Сметная стоимость				*26356*				
17	21-070509-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	19,83	782,14	--	15510	--	558	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*28,16*		*558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,82*		*1285*				
		Сметная стоимость				*17354*				
18	11-150404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фронтон. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**19,35**	**665,75**	**0,72**	**12882**	**14**	**2357**	**0,18**	**4**
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		**172,02**	**0,37**	**3328**	**7**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*121,83*		*2357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16459*				
19	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	**87,3**	**216,16**	**2,27**	**18871**	**198**	**2284**	**0,03**	**3**
		м2 обработанной поверхности		**28,65**	**1,03**	**2501**	**90**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,17*		*2284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,39*		*1692*				
		Сметная стоимость				*22848*				
20	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**3,473**	**6191,08**	**48,99**	**21502**	**170**	**2458**	**0,90**	**3**
		м3 древесины в конструкции		**760,41**	**22,10**	**2641**	**77**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*707,67*		*2458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,90*		*1917*				
		Сметная стоимость				*25876*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**676367**	**10012**			**271**
			Тенге			**224540**	**3732**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**676367**				
		Накладные расходы -	Тенге			**163223**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**67167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**906757**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**906757**				
		РАЗДЕЛ 2.Окна								
21	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**8,64**	**1715,82**	**139,80**	**14825**	**1208**	**8054**	**1,98**	**17**
		м2		**1576,01**	**77,75**	**13617**	**672**	**50,8**	**0,09**	**1**
		Накладные расходы -		*932,13*		*8054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,84*		*1830*				
		Сметная стоимость				*24709*				
22	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**3,3**	**2875,58**	**46,51**	**9489**	**153**	**4614**	**2,47**	**8**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**2254,48**	**25,87**	**7440**	**85**	**54,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*1398,14*		*4614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,90*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	8,64	2556,94	179,03	22092	1547	7051	1,26	11
		м2 проемов		1080,19	88,53	9333	765	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*816,11*		*7051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,84*		*2331*				
		Сметная стоимость				*31475*				
24	21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	8,64	14726,08	--	127233	--	4580	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,14*		*4580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1220,50*		*10545*				
		Сметная стоимость				*142358*				
25	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	7,06	2166,95	5,16	15299	36	1633	0,29	2
		п/м		244,80	2,63	1728	19	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*231,30*		*1633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,86*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18286*				
26	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов**	7,06	831,05	1,77	5867	12	1350	0,31	2
		м		262,39	0,94	1852	7	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*191,15*		*1350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,78*		*577*				
		Сметная стоимость				*7794*				
27	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы оконные наружные и внутренние. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	3,3	619,44	4,71	2044	16	966	0,54	2
		м2 окрашиваемой поверхности		473,72	2,38	1563	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*292,60*		*966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,96*		*241*				
		Сметная стоимость				*3250*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			196849	2973			42
			Тенге			35533	1555			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196849				
		Накладные расходы -	Тенге			28247				
		Сметная прибыль -	Тенге			18008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			243104				

РАЗДЕЛ 3.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	15,3	324,32	15,53	4962	238	3152	0,40	6
		м2		308,79	8,64	4724	132	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*206,03*		*3152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,43*		*649*				
		Сметная стоимость				*8763*				
29	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	15,3	3721,67	39,38	56942	602	8335	0,75	12
		м2 покрытия		631,92	19,19	9668	294	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*544,78*		*8335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,32*		*5222*				
		Сметная стоимость				*70499*				
30	12-070101-0501 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые. Сплачивание со вставкой реек**	30,766	464,69	5,20	14297	160	9083	0,54	17
		м2		452,06	2,80	13908	86	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*295,23*		*9083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,79*		*1870*				
		Сметная стоимость				*25250*				
31	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	46,066	1310,17	36,77	60354	1694	17381	0,59	27
		м2 покрытия		504,21	19,05	23227	878	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*377,31*		*17381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,00*		*6219*				
		Сметная стоимость				*83954*				
32	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	46,066	4301,82	22,10	198168	1018	19970	0,53	24
		м2 покрытия		430,15	11,48	19815	529	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*433,50*		*19970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,83*		*17451*				
		Сметная стоимость				*235589*				
33	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтусы пластиковые. Устройство**	48,174	319,24	2,27	15379	109	3274	0,11	5
		м плинтусов		88,38	1,13	4257	55	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*67,97*		*3274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*1492*				
		Сметная стоимость				*20146*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**350102**	**3822**			**91**
			Тенге			**75601**	**1973**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**350102**				
		Накладные расходы -	Тенге			**61195**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**32904**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**444201**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**444201**				

РАЗДЕЛ 4.Внутренние работы

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-100403-0302 РСНБ РК 2015	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 75 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	5,814	5611,45	73,11	32625	425	8721	2,37	14
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		2064,11	30,90	12001	180	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1499,93*		*8721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,91*		*3308*				
		Сметная стоимость				*44653*				
35	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	45,36	2392,01	14,84	108501	673	39338	1,39	63
		м2 потолка		1255,20	5,64	56936	256	59,8	0,01	--
		Состав работ: 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты								
		Накладные расходы -		*867,24*		*39338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,74*		*11827*				
36	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Н52.1,2,5)	***Сметная стоимость***				*159666*				
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	45,36	475,74	2,45	21580	111	8942	0,36	16
		м2 окрашиваемой поверхности		315,82	1,23	14325	56	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*197,13*		*8942*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,83*		*2442*				
37	11-100404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	***Сметная стоимость***				*32963*				
		Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	101,6	2293,75	15,18	233045	1543	72802	1,14	116
		м2 стен (за вычетом проемов)		1017,68	5,64	103396	573	59,8	0,01	1
		Состав работ: 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты								
		Накладные расходы -		*716,55*		*72802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,82*		*24468*				
38	11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	***Сметная стоимость***				*330314*				
		Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	45,02	928,24	5,13	41790	231	12444	0,44	20
		м откоса		390,12	2,09	17563	94	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*276,40*		*12444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,37*		*4339*				
		Сметная стоимость				*58572*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**109,1**	**424,66**	**3,07**	**46331**	**334**	**19143**	**0,32**	**35**
		м2 окрашиваемой поверхности		**280,59**	**1,54**	**30612**	**168**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***175,46***		***19143***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***48,01***		***5238***				
		Сметная стоимость				***70712***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**483871**	**3318**			**264**
			Тенге			**234834**	**1327**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**483871**				
		Накладные расходы -	Тенге			**161388**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**51621**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**696880**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**696880**				
		РАЗДЕЛ 5.Дверные блоки								
40	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**4,52**	**840,32**	**116,50**	**3798**	**527**	**2013**	**0,91**	**4**
		м2		**723,81**	**64,79**	**3272**	**293**	**50,8**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		***445,29***		***2013***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***102,85***		***465***				
		Сметная стоимость				***6276***				
41	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**3**	**2252,32**	**135,63**	**6757**	**407**	**4076**	**2,06**	**6**
		м2 проемов		**2002,90**	**59,33**	**6009**	**178**	**59,8**	**0,06**	**--**
		Накладные расходы -		***1358,70***		***4076***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***288,88***		***867***				
		Сметная стоимость				***11700***				
42	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 219-85 - 1 шт ДС 188-87 - 1 шт СТ РК 943-92**	**3**	**28709,31**	**--**	**86128**	**--**	**3101**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1033,54***		***3101***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2379,43***		***7138***				
		Сметная стоимость				***96367***				
43	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Скобяные изделия применительно**	**4**	**428,38**	**--**	**1714**	**--**	**62**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15,42***		***62***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***35,50***		***142***				
		Сметная стоимость				***1918***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	2	3869,07	--	7738	--	279	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,29*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,67*		*641*				
		Сметная стоимость				*8658*				
45	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в деревянных стенах. Установка блоков**	1,71	3616,14	110,75	6184	189	1761	1,59	3
		м2 проемов		1396,88	55,29	2389	95	59,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*1029,84*		*1761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,68*		*636*				
		Сметная стоимость				*8581*				
46	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	1,52	1409,74	65,01	2143	99	1051	1,17	2
		м2 проемов		1005,37	29,21	1528	44	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*691,70*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,12*		*256*				
		Сметная стоимость				*3450*				
47	21-090102-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 20-9П внутренние СТ РК 943-92**	3,23	8869,64	--	28649	--	1031	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319,31*		*1031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*735,12*		*2374*				
		Сметная стоимость				*32055*				
48	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Скобяные изделия применительно**	4	428,38	--	1714	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*142*				
		Сметная стоимость				*1918*				
49	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	2	3869,07	--	7738	--	279	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,29*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,67*		*641*				
		Сметная стоимость				*8658*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**152562**	**1222**			**15**
			Тенге			**13197**	**610**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**133658**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13033**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11735**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158427**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18903**				
		Накладные расходы -	Тенге			**681**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1567**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21151**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**179578**				
		РАЗДЕЛ 6.ЭМР								
50	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**4**	**58,62**	**0,54**	**234**	**2**	**151**	**0,08**	**--**
		шт.		**58,08**	**0,30**	**232**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,86***		***151***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,72***		***31***				
		Сметная стоимость				***416***				
51	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**25**	**638,02**	**317,06**	**15950**	**7926**	**3213**	**0,14**	**4**
		м кабеля		**136,10**	**101,94**	**3403**	**2548**	**42,8**	**0,10**	**3**
		Накладные расходы -		***128,52***		***3213***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***61,32***		***1533***				
		Сметная стоимость				***20696***				
52	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**1**	**420,74**	**2,82**	**421**	**3**	**192**	**0,41**	**--**
		шт.		**397,42**	**1,06**	**397**	**1**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***191,84***		***192***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***49,01***		***49***				
		Сметная стоимость				***662***				
53	**23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**1**	**401,65**	**--**	**402**	**--**	**14**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,46***		***14***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33,29***		***33***				
		Сметная стоимость				***450***				
54	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель герметический. Монтаж оборудования**	**4**	**919,48**	**16,99**	**3678**	**68**	**1547**	**0,82**	**3**
		шт.		**794,85**	**2,66**	**3179**	**11**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***386,72***		***1547***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***104,50***		***418***				
		Сметная стоимость				***5643***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	246,99	--	988	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,89*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,47*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				
56	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	5	1949,36	586,07	9747	2930	2362	0,49	2
		шт.		479,25	428,06	2396	2140	42,8	0,51	3
		Накладные расходы -		*472,48*		*2362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,75*		*969*				
		Сметная стоимость				*13078*				
57	23-070106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	5	1422,59	--	7113	--	256	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,21*		*256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,90*		*590*				
		Сметная стоимость				*7959*				
58	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	5	695,78	--	3479	--	125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,05*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,67*		*288*				
		Сметная стоимость				*3893*				
59	23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,025	60870,72	--	1522	--	55	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2191,35*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5044,97*		*126*				
		Сметная стоимость				*1703*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**43534**	**10930**			**10**
			Тенге			**9608**	**4702**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**43299**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7800**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4088**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**55187**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**234**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			151				
		Сметная прибыль -	Тенге			31				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			417				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			55604				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			1903284	32275			693
			Тенге			593313	13899			15
Стоимость монтажных работ -			Тенге			43299				
		Накладные расходы -	Тенге			7800				
		Сметная прибыль -	Тенге			4088				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			55187				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1841082				
		Накладные расходы -	Тенге			427238				
		Сметная прибыль -	Тенге			181466				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2449786				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18903				
		Накладные расходы -	Тенге			681				
		Сметная прибыль -	Тенге			1567				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			21151				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			2526123				
ИТОГО С НДС 12 %			**Тенге**		303135	2829258				

Заказчик:

Административный директор РДТ "Алматытелеком" филиала АО "Казахтелеком": Мустахитов Б.Б.

Начальник УПиПРСР ЦЭХО: Ибраев Ж.Т.

Ведущий специалист УПиПРСР: Амиреев У.А.

Подрядчик: Директор ТОО "KazCentexGroup" Бидайбеков А.О.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Здание АТС в с. Сюмбе Райымбекского ЛТЦ

Объект номер - 721

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-721

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Сюмбе ул. Ауэзова,79,Райымбекского РПУТ

Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Сюмбе ул. Ауэзова,79,Райымбекского ЛТЦ

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.04.2017 г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	693,027297	856,12	593313
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,6506354	948,69	(13899)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**593313**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,4309024	11,73	5,05
2	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,76824	3556,26	2732,06
3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,622837	3295,49	5348,04
4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,08208	3480,95	285,72
5	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,54999	220,94	121,51
6	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,044	2355,22	2458,85
7	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,044	11,33	11,83
8	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,61965	55,02	34,09
9	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	2,544	1140,79	2902,17
10	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,0109344	16,16	64,82
11	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,8696124	1505,21	4319,37
12	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,980308	86,34	170,98
13	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,392	3615,47	5032,73
14	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,22272	178,48	39,75
15	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,6754038	18,64	292,19
16	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,245786	1893,17	8037,99
17	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,08208	2393,74	196,48

1	2	3	4	5	6	7
18	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,76446	182,27	139,34
19	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0744192	37,11	2,76
20	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,413212	14,73	79,74
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**32275**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**13899**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	13246,24	43,71
2	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,1419	13054,48	1852,43
3	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0444416	264780,29	11767,26
4	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00056	194188,93	108,75
5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1340012	205870,68	27586,93
6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0018023	295123,74	531,91
7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	364,81	9,12
8	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0706	182,71	12,9
9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	15,41523	66,3	1022,03
10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0004	281414,94	112,57
11	21-060902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	126,1774	179,18	22608,47
12	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	30,835728	101,78	3138,46
13	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	354,450304	129,85	46025,37
14	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	118,35384	19,38	2293,7
15	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	29,484	58,51	1725,11
16	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	29,484	47,3	1394,59
17	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	120,76104	49,57	5986,12
18	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	7,2576	24,23	175,85
19	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,141224	47466,1	6703,35
20	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6178898	38742,91	23938,85
21	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3665544	38776,57	14213,72
22	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	24469,03	352,35

	2	3	4	5	6	7
20	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47142	17494,2	8247,12
21	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,88259	40803,31	117619,21
22	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039996	32621,89	130,47
23	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0204096	32797,33	669,38
24	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001368	26064,31	35,66
25	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00152	21993,49	33,43
26	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017008	18594,85	31,63
27	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41904	14406,73	6037
28	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	9,234	271,34	2505,55
29	21-070503-0202	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88	м	7,5582	273,73	2068,91
30	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,4730978	73250,05	34654,44
31	21-070509-0506	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	м2	35,766	782,14	27974,02
32	21-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,64	14726,08	127233,33
33	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	7,06	1348,71	9521,89
34	21-100103-0505	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	96,03	1397,12	134165,43
35	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	11,985356	215,22	2579,49
36	21-100501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	3,02328	483,48	1461,7
37	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,23188	555,88	2352,42
38	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,023033	232312,21	5350,85
39	21-100502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,02907	1112,82	32,35
40	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,92716	933,99	10205,86
41	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,409887	19878,63	8147,99
42	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000189	22782,24	4,31
43	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001566	381819,66	59,79
44	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012942	395629,44	512,03

1	2	3	4	5	6	7
48	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	29,94612	43,89	1314,34
49	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	29,77884	7,85	233,76
50	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4,6056	30	138,17
51	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	6,5904	182,66	1203,8
52	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	41,1264	24,49	1007,19
53	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,61983	4476,4	2774,61
54	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	3,057398	1011,84	3093,6
55	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	37,7756012	319,08	12053,44
56	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,019	45829,19	870,75
57	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	264,519	1,02	269,81
58	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000407	235536,36	95,86
59	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006965	67003,8	466,68
60	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0111421	71016,41	791,27
61	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0433481	774998,99	33594,73
62	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0001163	187968,66	21,86
63	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,052326	2685,66	140,53
64	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,789186	84,66	66,81
65	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,8468	546,42	1009,13
66	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,279072	276,58	77,19
67	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	5,7888	108,14	626
68	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	17,28	80,69	1394,32
69	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0197	621,04	12,23
70	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,006125	1671,54	10,24
71	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	6,5904	270,38	1781,91
72	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,325184	162,18	214,92
73	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000001	222237,6	0,21
74	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00025	2673,63	0,67
75	21-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0001744	2380172,04	415,15
76	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000125	3825786,34	478,22
77	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0004388	75443,28	33,1
78	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,051	355,85	18,15
79	21-130816-3301	Хомутик	шт.	5,1	818,86	4176,19
80	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	97,36	9,91	964,84

1	2	3	4	5	6	7
81	21-130816-3426	Мусор строительный	т	4,33899	--	--
82	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	58,9302	385,13	22695,79
83	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	127,298	535,78	68203,72
84	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	2,59048	187,95	486,88
85	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002094	459492,2	96,22
86	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1021104	133342,36	13615,64
87	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	115,28552	79,11	9120,24
88	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	74,562124	60,53	4513,25
89	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	51,602212	131,02	6760,92
90	22-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,44064	104552,79	46070,14
91	23-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	60870,72	1521,77
92	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,55	233,58	595,63
93	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	11,22	11,44
94	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	905,76	46,19
95	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0052	361,08	1,88
96	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,1	32,64	166,46
97	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	290,40328	1,02	296,21
98	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,041708	124,98	5,21
99	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	67,269272	47,95	3225,56
100	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	90,99296	37,75	3434,98
101	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	167,709808	6,13	1028,06
102	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	27,9072	48,98	1366,89
103	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,007319	575926,68	4215,22
104	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,746	694,96	1213,4
105	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,076596	120,36	9,22
106	22-040301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,02907	580,03	16,86
107	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,828	839,46	695,07
108	22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,678	2227,68	17104,13
109	22-060101-0108	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	46,98732	3659,8	171964,19
110	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	48,65574	225,38	10966,03
111	23-070106-0107	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	5	1422,59	7112,95
112	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3869,07	15476,28
113	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	5	695,78	3478,9

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Здание АТС в с. Сюмбе Райымбекского ЛТЦ

Объект номер - 721

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-721

(локальная смета)

Наименование объекта - на Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Сюмбе ул. Ауэзова,79,Райымбекского РПУТ
Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Сюмбе ул. Ауэзова,79,Райымбекского ЛТЦ

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.04.2017 г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	693,027297	856,12	593313
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,6506354	948,69	(13899)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**593313**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,4309024	11,73	5,05
2	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,76824	3556,26	2732,06
3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,622837	3295,49	5348,04
4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,08208	3480,95	285,72
5	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,54999	220,94	121,51
6	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,044	2355,22	2458,85
7	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,044	11,33	11,83
8	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,61965	55,02	34,09
9	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	2,544	1140,79	2902,17
10	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,0109344	16,16	64,82
11	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,8696124	1505,21	4319,37
12	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,980308	86,34	170,98
13	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,392	3615,47	5032,73
14	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,22272	178,48	39,75
15	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,6754038	18,64	292,19
16	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,245786	1893,17	8037,99
17	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,08208	2393,74	196,48

1	2	3	4	5	6	7
18	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,76446	182,27	139,34
19	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0744192	37,11	2,76
20	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,413212	14,73	79,74
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**32275**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**13899**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	13246,24	43,71
2	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,1419	13054,48	1852,43
3	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0444416	264780,29	11767,26
4	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00056	194188,93	108,75
5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1340012	205870,68	27586,93
6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0018023	295123,74	531,91
7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	364,81	9,12
8	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0706	182,71	12,9
9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	15,41523	66,3	1022,03
10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0004	281414,94	112,57
11	21-060902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	126,1774	179,18	22608,47
12	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	30,835728	101,78	3138,46
13	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	354,450304	129,85	46025,37
14	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	118,35384	19,38	2293,7
15	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	29,484	58,51	1725,11
16	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	29,484	47,3	1394,59
17	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	120,76104	49,57	5986,12
18	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	7,2576	24,23	175,85
19	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,141224	47466,1	6703,35
20	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6178898	38742,91	23938,85
21	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3665544	38776,57	14213,72
22	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	24469,03	352,35

1	2	3	4	5	6	7
23	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47142	17494,2	8247,12
24	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,88259	40803,31	117619,21
25	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039996	32621,89	130,47
26	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0204096	32797,33	669,38
27	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001368	26064,31	35,66
28	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00152	21993,49	33,43
29	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017008	18594,85	31,63
30	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41904	14406,73	6037
31	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	9,234	271,34	2505,55
32	21-070503-0202	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88	м	7,5582	273,73	2068,91
33	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,4730978	73250,05	34654,44
34	21-070509-0506	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	м2	35,766	782,14	27974,02
35	21-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,64	14726,08	127233,33
36	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	7,06	1348,71	9521,89
37	21-100103-0505	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	96,03	1397,12	134165,43
38	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	11,985356	215,22	2579,49
39	21-100501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	3,02328	483,48	1461,7
40	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,23188	555,88	2352,42
41	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,023033	232312,21	5350,85
42	21-100502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,02907	1112,82	32,35
43	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,92716	933,99	10205,86
44	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,409887	19878,63	8147,99
45	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000189	22782,24	4,31
46	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001566	381819,66	59,79
47	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012942	395629,44	512,03

1	2	3	4	5	6	7
48	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	29,94612	43,89	1314,34
49	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	29,77884	7,85	233,76
50	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4,6056	30	138,17
51	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	6,5904	182,66	1203,8
52	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	41,1264	24,49	1007,19
53	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,61983	4476,4	2774,61
54	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	3,057398	1011,84	3093,6
55	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	37,7756012	319,08	12053,44
56	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,019	45829,19	870,75
57	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	264,519	1,02	269,81
58	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000407	235536,36	95,86
59	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006965	67003,8	466,68
60	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0111421	71016,41	791,27
61	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0433481	774998,99	33594,73
62	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0001163	187968,66	21,86
63	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,052326	2685,66	140,53
64	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,789186	84,66	66,81
65	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,8468	546,42	1009,13
66	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,279072	276,58	77,19
67	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	5,7888	108,14	626
68	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	17,28	80,69	1394,32
69	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0197	621,04	12,23
70	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,006125	1671,54	10,24
71	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	6,5904	270,38	1781,91
72	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,325184	162,18	214,92
73	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000001	222237,6	0,21
74	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00025	2673,63	0,67
75	21-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0001744	2380172,04	415,15
76	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000125	3825786,34	478,22
77	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0004388	75443,28	33,1
78	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,051	355,85	18,15
79	21-130816-3301	Хомутик	шт.	5,1	818,86	4176,19
80	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	97,36	9,91	964,84

1	2	3	4	5	6	7
81	21-130816-3426	Мусор строительный	т	4,33899	--	--
82	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	58,9302	385,13	22695,79
83	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	127,298	535,78	68203,72
84	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	2,59048	187,95	486,88
85	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	459492,2	96,22
86	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0002094	133342,36	13615,64
87	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,102104	79,11	9120,24
88	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	15,2852	60,53	4513,25
89	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4,56224	131,02	6760,92
90	22-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,60212 0,44064	104552,79	46070,14
91	23-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		60870,72	1521,77
92	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,025	233,58	595,63
93	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,55	11,22	11,44
94	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,02	905,76	46,19
95	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,051	361,08	1,88
96	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0052	32,64	166,46
97	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	5,1	1,02	296,21
98	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	90,40328	124,98	5,21
99	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,041708	47,95	3225,56
100	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	7,269272	37,75	3434,98
101	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	0,99296	6,13	1028,06
102	21-130809-9901	Лента бутиловая	т	7,709808	48,98	1366,89
103	21-130816-9902	Паста антисептическая	шт.	7,9072 0,007319	575926,68	4215,22
104	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	кг	1,746	694,96	1213,4
105	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,076596	120,36	9,22
106	22-040301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,02907	580,03	16,86
107	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,828	839,46	695,07
108	22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	м2	7,678 6,98732	2227,68	17104,13
109	22-060101-0108	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м		3659,8	171964,19
110	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	шт.	8,65574	225,38	10966,03
111	23-070106-0107	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	5	1422,59	7112,95
112	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3869,07	15476,28
113	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	5	695,78	3478,9

1	2	3	4	5	6	7
114	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	246,99	987,96
115	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	401,65	401,65
116	21-090404-0201	Скобяные изделия применительно	шт.	8	428,38	3427,04
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**1162919**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	21-090102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 20-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,23	8869,64	28648,94
2	21-090102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 219-85 - 1 шт ДС 188-87 - 1 шт СТ РК 943-92	м2	3	28709,31	86127,93
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**114777**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1903284**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**435719**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**2339003**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**187120**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**2526123**

Директор ТОО "KazCentexGroup": Бидайбеков А.О.

1	2	3	4	5	6	7
114	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	246,99	987,96
115	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	401,65	401,65
116	21-090404-0201	Скобяные изделия применительно	шт.	8	428,38	3427,04
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**1162919**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	21-090102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 20-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,23	8869,64	28648,94
2	21-090102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 219-85 - 1 шт ДС 188-87 - 1 шт СТ РК 943-92	м2	3	28709,31	86127,93
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**114777**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1903284**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**435719**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**2339003**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**187120**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**2526123**

Директор ТОО "KazCentexGroup": Базаров Ж.Ж.