Заказчик: Государственное учреждение "Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО "Целиндорстрой-1"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 14 августа 2013г
на средний ремонт автодороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 0-26
за август 2013 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм	Объем	Договорная цена, тенге	Общая стоимость	Выполнение				
						с начала строительства			за отчетный период	
						Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	Заделка трещин в а/б покрытия вручную	м	6 840	624,86	4 274 042	6 840	4 274 042	100%		
2	Ямочный ремонт	м2	380	3 189,67	1 212 075	380	1 212 075	100%		
3	Устранение просадок									
	- фрезерование а/б покрытия	м2	1 300	289,24	376 012	1 300	376 012	100%		
	- устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси, Н=5 см с розливом битума	м2	1 300	1 905,77	2 477 501	1 300	2 477 501	100%		
4	Устройство одиночной поверхностной обработки	м2	213 200	349,00	74 406 800	180 709	63 067 646	85%	31 469	10 982 886
5	Укрепление обочин естетсвенным щебнем	м2	124 800	196,00	24 460 800					
6	Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками									
	а) сплошной линией 0,1 м	км	54,20	39 200,00	2 124 640					
	б) прерывистой линией 0,1 при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	23,80	39 008,00	928 390					
	Всего по договорной цене				**110 260 260**		**71 407 276**			**10 982 886**

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора департамента КАД МТК РК
А. Окасов

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения
И.Стефан

Проверил
Гл. специалист отдела контроля качества и приемки работ
Л. Ястребова

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Целиндорстрой-1"
Кабылда Е.А.

Заказчик: *ГУ "Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Объект : *км 0-26 а/д "Жаксы-Есиль-Бузулук"*

Исполнитель : *ТОО "Целиндорстрой-1"*

Полная сметная стоимость работ *110 260 260 тенге*
Всего лимит финансирования на 2013 год *110 260 260 тенге*
в том числе по спецификам
специфика 159 *98 446 661* тенге
специфика 168 *11 813 599* тенге

АКТ № 3 от 14 августа 2013 года
выполненных работ за август 2013 года

Наименование работ	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненнх работ за отчетный период 2013 года с НДС (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.5-гр.6-гр.7) с НДС (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Жаксы-Есиль-Бузулук" км 0-26	3 307 807	60 424 390	10 982 886	71 407 276	55 590 438	2 142 218	3 570 364	10 104 256
ВСЕГО	**3 307 807**	**60 424 390**	**10 982 886**	**71 407 276**	**55 590 438**	**2 142 218**	**3 570 364**	**10 104 256**
в том числе								
специфика159	2 953 399	53 950 348	9 806 148	63 756 496	49 634 319	1 912 695	3 187 825	9 021 657
специфика 168	354 408	6 474 042	1 176 738	7 650 780	5 956 119	229 523	382 539	1 082 599

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК

А.А.Окасов

ИСПОЛНИТЕЛЬ :

Генеральный директор ТОО "Целиндорстрой-1"

Е. Кабылда