Форма КС-3
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №959-01-01.2 от 29.08.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "ESM GROUP.KZ" по адресу: г.Алматы ул.Полежаева 92А
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	243 326,79	243 326,79	243 326,79							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	272 526,00	272 526,00	272 526,00							29 199,21
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	272 526,00	272 526,00	272 526,00				в т.ч. НДС			29 199,21
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	27 252,60	27 252,60	27 252,60							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	245 273,40	245 273,40	245 273,40							

К оплате: 245 273,40 (двести сорок пять тысяч двести семьдесят три тенге, 40 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"
Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК_____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Генеральный директор
_____ Каимов У.К.

Форма КС-2
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №959-01-01.2 от 29.08.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "ESM GROUP.KZ" по адресу: г.Алматы ул.Полежаева 92А
КЦ "Солтустик"

Акт
о выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

Сметная стоимость	248,212	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	81,143	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,054	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	1		1143,43 682,67	449,46 331,54	1143,43 682,67	449,46 331,54	11,30	851,94 159,63	2154,99
2	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,0002		96551,64 62716,92	705,72 361,68	19,31 12,54	0,14 0,07	6,63	10,60 2,39	32,30
3	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10		418,02 314,07	103,95 49,28	4180,23 3140,70	1039,53 492,79	--	2616,11 543,71	7340,05
4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в метал. д.40мм трубе по фасаду зданию** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3		305,01 150,70	154,31 52,13	915,04 452,10	462,94 156,40	--	438,12 108,25	1461,42
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в п/э д.32мм трубе по фасаду зданию** *НР - 72%; СП - 8%*	м	63		305,01 150,70	154,31 52,13	19215,92 9494,10	9721,82 3284,44	--	9200,55 2273,32	30689,79
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в п/э д.32мм трубе по стене** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3		305,01 150,70	154,31 52,13	915,04 452,10	462,94 156,40	--	438,12 108,25	1461,42

7	Счет-фактура № ESF_990340000321_20190508_44166157 от 08.05.2019 года ТОО "Альянс	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	км	0,089	122321,43	--	10886,61	--	10886,61	--	11757,54
		СП - 8%			--	--	--	--		870,93	
8	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25 К=0,748	Сварка 2 ОВ в сущ.ОМ на ОК-8	муфта	1	15982,49	11631,20	15982,49	11631,20	3,09	5786,70	23510,73
		НР - 72%; СП - 8%			4348,20	3688,88	4348,20	3688,88		1741,54	
9	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5 К=0,484	Монтаж ОРК на 16 портов со сплиттером 1х8, сварка 2 ОВ	УССЛК	1	8332,87	5315,25	8332,87	5315,25	1,96	3048,29	12291,66
		НР - 72%; СП - 8%			3015,66	1218,08	3015,66	1218,08		910,49	
10	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	1	17663,00	--	17663,00	--	17663,00	--	19076,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1413,04	
11	Счет-фактура № ESF_990340000321_20190225_62475909 от 25.02.2019 года ТОО Альянс	Оптический сплиттер PLS 1x8, SC/APC - 1м	шт	1	8520,00	--	8520,00	--	8520,00	--	9201,60
		СП - 8%			--	--	--	--		681,60	
12	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда в шнур в ОПТС-3	м шнура	15	60,28	--	904,20	--	--	651,02	1679,64
		НР - 72%; СП - 8%			60,28	--	904,20	--		124,42	
13	Счет-фактура № ESF_990340000321_20190517_52962591 от 14.05.2019 года ТОО Альянс	Патчкорд SC/APC-SC/APC-15 м	шт	1	2901,79	--	2901,79	--	2901,79	--	3133,93
		СП - 8%			--	--	--	--		232,14	
14	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,942 К=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 2	кабель	1	5753,37	3623,84	5753,37	3623,84	--	2131,20	8515,33
		НР - 72%; СП - 8%			2129,53	830,46	2129,53	830,46		630,77	
15	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,935 К=0,25	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2 на кабеле ОК-8	участок	1	3541,55	2182,74	3541,55	2182,74	--	1338,50	5270,45
		НР - 72%; СП - 8%			1358,81	500,21	1358,81	500,21		390,40	
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											

16	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Прокладка п/э трубы д.32мм по стенам и колоннам с креплением скобами	м	66	658,37	44,16	43452,57	2914,64	7027,61	24816,16	73730,22
		НР - 72%; СП - 8%			507,73	14,49	33510,31	956,58		5461,50	
17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Прокладка мет. трубы д.40мм по фасаду здания с креплением скобами	м	3	660,62	44,16	1981,87	132,48	326,19	1128,01	3358,66
		НР - 72%; СП - 8%			507,73	14,49	1523,20	43,48		248,79	
18	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32мм	м	66	110,00	--	7260,00	--	7260,00	--	7840,80
		СП - 8%			--	--	--	--		580,80	
19	Счет-фактура № ESF_081240002456_20190924_68324277 от 11.09.2019 года ТОО IRON COMMERCE COMPANY	Труба d32x3(40)	м	3	1071,43	--	3214,29	--	3214,29	--	3471,43
		СП - 8%			--	--	--	--		257,14	
20	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140x190x55. Монтаж оборудования	шт.	1	1519,58	5,18	1519,58	5,18	--	1090,37	2818,75
		НР - 72%; СП - 8%			1514,40	--	1514,40	--		208,80	
21	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной 190x240x70. Монтаж оборудования	шт.	1	3086,92	58,12	3086,92	58,12	--	2193,76	5703,13
		НР - 72%; СП - 8%			3028,80	18,08	3028,80	18,08		422,45	
22	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость протяжных коробок 140x190x55 мм	шт.	1	1150,00	--	1150,00	--	1150,00	--	1242,00
		СП - 8%			--	--	--	--		92,00	
23	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость протяжных ящиков 190x240x70 мм	шт.	1	1150,00	--	1150,00	--	1150,00	--	1242,00
		СП - 8%			--	--	--	--		92,00	
				Устройство приямка							
24	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,38	4925,59	--	1871,72	--	--	1347,64	3476,92
		НР - 72%; СП - 8%			4925,59	--	1871,72	--		257,55	
25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,2	19220,07	--	3844,01	--	2538,67	1213,97	5462,62
		НР - 93%; СП - 8%			6526,70	--	1305,34	--		404,64	
26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,06	19082,73	11,68	1144,96	0,70	743,55	364,65	1630,38
		НР - 91%; СП - 8%			6678,50	--	400,71	--		120,77	
27	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,075	1965,05	--	147,38	--	50,15	77,78	243,17
		НР - 80%; СП - 8%			1296,36	--	97,23	--		18,01	

ИТОГО по смете:		тенге				**248211,52**
	Превышение сметной стоимости	Тенге				**-4884,73**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				**0,00**
ИТОГО по смете:		тенге				**243326,79**
НДС 12%		Тенге				**29 199,21**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге				**272 526,00**

SAP	Материал Заказчика	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
					0,00
	Итого по материалу Заказчика				**0,00**
	НДС 12% (материал Заказчика)				**0,00**
	Всего по материалу Заказчика				**0,00**

Всего по смете СМР и материал Заказчика без НДС **243 326,79**
Всего по смете СМР и материал Заказчика с НДС **272 526,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"
Заместитель директора-ГУМС
по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК_____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Инженер 1кат.ОПАД ЦПиС _____ Ахаева Д.А.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Калтаев М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Vista Project"

_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	У.н.	3142850

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №959-01-01.2 от 29.08.2019 года

Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "ESM GROUP.KZ" по адресу: г.Алматы ул.Полежаева 92А

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за октябрь 2019 года

По объекту: Прокладка ВОЛС для ТОО "ESM GROUP.KZ" по адресу: г.Алматы ул.Полежаева 92А

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	1	1	
2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3	0,0002	0,0002	
3	Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	10	10	
4	Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в канализации (Запас на ОМ)	м	6	8	
5	Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в метал. д.40мм трубе по фасаду зданию	м	3	3	
6	Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в п/э д.32мм трубе по фасаду зданию	м	0	63	
7	Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 в п/э д.32мм трубе по стене	м	63	3	
8	Прокладка бронированного оптического кабеля ОК-2 (Запас для ОРК)	м	2	2	
9	Сварка 2 ОВ в сущ.ОМ на ОК-8	муфта	1	1	
10	Монтаж ОРК на 16 портов со сплиттером 1х8, сварка 2 ОВ	УССЛК	1	1	
11	Прокладка патчкорда в шнур в ОПТС-3	м	15	15	
12	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 2	кабель	1	1	
13	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2 на кабеле ОК-8	участок	1	1	
14	Прокладка п/э трубы д.32мм по стенам и колоннам с креплением скобами	м	63	66	
15	Прокладка мет. трубы д.40мм по фасаду здания с креплением скобами	м	3	3	
16	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования	шт.	1	1	
17	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	1	1	
18	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3	0	0,380	
19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	0	0,200	
20	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0	0,060	
21	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2	0	0,075	
22	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0	0,190	
	Материалы Подрядчика				
23	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	км	0	0,089	
24	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	1	1	
25	Оптический сплиттер PLS 1х8, SC/APC - 1м	шт	1	1	
26	Патчкорд SC/APC-SC/APC-15 м	шт	1	1	
27	Стоимость протяжных коробок 140х190х55 мм	шт.	1	1	
28	Стоимость протяжных ящиков 190х240х70 мм	шт.	1	1	
29	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32мм	м	60	66	
30	Труба d32х3(40)	м	3	3	

Заказчик:
Ведущий инженер УКР и С, ЦП и С / _____ / Калтаев М.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project" / _____ / Каимов У.К.