Заказчик: **АО"Арселор Миттал Темиртау"**
Подрядчик: **ТОО "РемЭнергоМонтаж"**
Договор от 19.03.2018г. № Y 4841

Цех: **АГП. УПШ**
Объект: **ЦШНС. Очистка и антикоррозийная защита циклона.**

АКТ № 38

Приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

Ведущий бухгалтер:
Гарифуллина Т.О.

Смета № 1144-2017
Заявка № 2001578179
Заказ № 4100029545
Доп.соглаш.№ 1 от 15.01.2019г.

рег.№	1001764
цех	1002
группа	
участок	S 1002804
инв.№	100247

№ п.п.	№ ед.расч	Наименование работ	ед-ца изм.	выполнено работ с ___ по ___ кол-во	стоимость за ед-цу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		На один циклон				
1	69-12-1	Перестановка люльки	1 пер.	252	1,78	449
2	С2004-26	Монтажная люлька	час	449		
	13-52-1прим. Тч п3.52к=1,1	Гидропромыв водой под давлением внутри аппарата ф=6м с люлек	м2	320,3	0,032	10,11
4	4-64-1	Откачка воды	час	20	1,71	34
5	9р-270	Подготовка поверхности к работе (зачистка шероховатостей, выступов шлиф машинками)	м2	14	10,39	145
6	9р-277	Восстановление сварочных швов вертикальных катет 10мм	м	155	11,06	1 714
7	45р-143	Рыхление слежавшегося в монолит шлама отбойным молотком внутри циклона Ф=6м Н=23м	м3	170	10,2	1 734
8	1-164-2 к=1,15-мокр	Очистка вручную гидроциклона от шлама с погрузкой в емкости (150х10)	м3	170	1,771	301
9	014-06066	Наполнение мешков песком	т	5	0,42	2
10	014-06017	Укладка мешков с песком в контейнер	т	5	5,64	28
11	ЕНиР§1-17, п.2	Выгрузка емкостей в гидроциклон действующим краном /такелажник/ Н=23м(170+55)х1,5	100тн	0,05	12	0,6
12	014-06-001	Перенос мешков с песком на расстояние 30 с укладкой вокруг лотка для создания гидрозатвора	т	5	2,62	13
13	9р-150-1 к-0,6	Демонтаж переливного лотка 500х1200 из листа б=4 участками	тн	0,91	25,67	23
14	45р-143	Рыхление слежавшегося в монолит шлама отбойным молотком внутри обводного лотка циклона Н=2,5м	м3	55	10,2	561
15	1-164-2 к=1,15	Очистка вручную гидроциклона от шлама с погрузкой в емкости (150х10) находящейся внутри циклона	м3	55	1,771	97
16	ЕНиР§1-17, п.2	Разгрузка емкостей в автосамосвал действующим краном /такелажник/ Н=23м(170+55)х1,5	100тн	3,38	12	40,56
17	ССЦтаб.9-2	Вывоз мусора, шлама, снега автосамосвалом в отвал на расстояние 10 км клас груза 1	тн	338		-
18	13-52-1прим.к=1,1	Гидропромыв водой под давлением внутри аппарата ф=6м с люлек	м2	850	0,031570	26,83
19	4-64-1	Откачка воды	час	24	1,71	41
20	9р-270	Подготовка поверхности к работе (зачистка шероховатостей, выступов шлиф машинками) внутренней поверхности аппарата и лотка	м2	200	10,39	2 078
21	13-44-5 к=1,1-раб с люлек	Очистка сплошной металлической поверхности кварцевым песком с люлек, подмостей внутри аппарата и лотка	м2	850	0,286	243
22	13-44-9 к=1,1	Обеспыливание поверхности поверхности аппарата и лотка	м2	850	0,077	65
23	13-45-5 к=1,1	Обезжиривание поверхности уайт-спиритом поверхности аппарата и лотка	м2	850	0,044	37

24	13-16-9 к=2 к=1,1	Грунтовка металлической поверхности праймером в 2 слоя поверхности аппарата и лотка	м2	850	0,0484	-
25	13-36-3прим. к=1,1	Гуммирование из растворов с нанесение полимерного покрытия ХТ-2002 3 мм поверхности аппарата и лотка	м2	850	0,627	41
						533
		ИТОГО:				
		С условиями производства к=1,2	ч/ч			**8 219,94**
		Трудозатраты на 1 циклон составляют:	ч/м			9 863,93
		Коэффициент выполненных работ	60,4:120,8			60,4
		Стоимость работ:	0,5*26469267			0,5
		Материалы подрядчика:	0,5*36830733			13 234 633
		Стоимость работ на 2 г/циклона	**CW**	**1**		18 415 366
		Стоимость работ на 1 г/циклон	**CW**	**0,5**		63 300 000
		итого к оплате:	**тенге**			**31 650 000**
						31 650 000

Фактические сроки начала и окончания работ с 01.12.18.по 20.05.19г.

Услугами цеха не пользовались

СДАЛ:

Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж": Кулакова Н.А.

ПРИНЯЛ:

Начальник Аглоцеха Сорокин Н.С.

Мастер УПШ АГП: Глазебный В.М.

Начальник тех.бюро Кравченко Д.В.

Инженер по ремонтам АГП Писклова Т.Б.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник производственного отдела Филиппов В.Ф.

Договор от 19.03.2018г. № Y 4841

Заказ 4100029545

ДС №1 от 15.01.2019г.

форма № 6

Начальник Аглоцеха:

Сорокин Н.С. _____

"___" _____ мая 2019 г.

А К Т № 38

на израсходованные основные и вспомогательные материалы, конструкции, запасные части и детали подрядной организацией.

Дата выполнения — май, 2019г.

Наименование цеха, объекта — **ЦШНС. Очистка и антикоррозийная защита гидроциклона. АГП**

Сметы — № 1144-2017

Мы, нижеподписавшиеся:

От заказчика -

Мастер УПШ АГП _____ Глазебный В.М.

начальник тех. бюро

Инженер по ремонтам АГП _____ Кравченко Д.В.

Писклова Т.Б.

От подрядной организации-

Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж" _____ Кулакова Н.А.

инв.100247

№ п/п	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	ст-ть за ед.	сумма
5; 20	Круги шлифовальные	шт	43	738	31 586
10	Мешок	шт	250	50	12 500
21	Песок кварцевый	тн	27,2	35000	952 000
23	Уайт-спирит	кг	281	335	94 036
23	Ветошь	кг	43	85	3 640
24	Праймер ХТ-105	кг	893	2436	2 175 348
25	Полимерная композиция ХТ-2002	кг	3368	4466	15 041 488
25	Растворитель	кг	213	493	104 768
	Итого по заказу:	**тенге**			**18 415 366**

К оплате материал подрядчика: **К = 18 415 366: 36 830 733 =0,5**
0,5 * 36 830 733 = 18 415 366тг.

Форма № 03

Контракт № Y 4841 от19.03.2018г.
Заказ № 4100029545
ДС №1 от 15.01.2019г.
Смета 1144-2017

УТВЕРЖДАЮ :
Начальник Аглоцеха
Сорокин Н.С. _____
"____" мая 2019 г.

А К Т № 38

на израсходованные при ремонте материалы Заказчика

Наименование подрядной организации — ТОО " РемЭнергоМонтаж"
Дата выполнения ремонта — май 2019 года
Наименование объекта, цех — **ЦШНС. АГП**
Очистка и антикоррозийная защита гидроциклонов.
здание ЦШНС
Вид ремонта — *Текущий ремонт.*

Вид операции	Шифр цеха	Шифр приобъектного склада цеха	Инвентарный № объекта
	1002		100247

№	Наименование, сорт, размер	Номенкла-турный	Ед. измер.	кол-во	Цена		Сумма	
					учетная	отпуска	учетная	отпуска
13	Керосин	925	тн	0,006				
6	Электроды УОНИ 4	220883	кг	152				
9	Песок строительный	202107	м3	3,4				

Представители Заказчика :

Инженер по ремонтам АГП — Кравченко Д.В.

Мастер УПШ: — Писклова Т.Б.

Ведущий бухгалтер — Глазебный В.М.

Кладовщик — Гарифуллина Т.О.

От подрядной организации:

Ответственный исполнитель ТОО "РемЭнергоМонтаж" — Сарана Т.А.

Кулакова Н.А.

Форма № 01

Контракт № Y 4841 от 19.03.2018г.
ДС №1 от 15.01.2019г.
Заказ № 4100029545
Смета № 1144-2017

УТВЕРЖДАЮ :
Начальник Аглоцеха
Сорокин Н.С. _____
" ____ " мая 2019 г.

ПРИЕМО - СДАТОЧНЫЙ А К Т № 38

на передачу основных и вспомогательных материалов,
конструкций, запасных частей и деталей подрядной организации.

Наименование подрядной организации — ТОО " РемЭнергоМонтаж"
Дата выполнения ремонта — май 2019 года
Наименование объекта, цех — **ЦШНС. АГП**
Вид ремонта — **Очистка и антикоррозийная защита одного гидроциклона** *Текущий ремонт*

Вид	Шифр	Шифр приобъектного	Инвентарный №
	1002		100247

№№ п/п	Наименование, сорт, размер	Номенклатурный номер	Ед. измер.	Кол-во	Цена		Сумма	
					учетная	отпуска	учетная	отпуска
1	Керосин	925	тн	0,006				
2	Электроды УОНИ 4	220883	кг	152				
3	Песок строительный	202107	м3	3,4				

Представители Заказчика :

Мастер УПШ АГП: _____ Глазебный В.М.

Начальник тех.бюро _____ Кравченко Д.В.

Инженер по ремонтам АГП _____ Писклова Т.Б.

Бухгалтер _____ Гарифуллина Т.О.

ладовщик _____ Сарана Т.А.

От подрядной организации:
Ответственный исполнитель
ТОО "РемЭнергоМонтаж" _____ Кулакова Н.А.

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

ЦШНС. Очистка и антикоррозионная защита гидроциклона
(наименование работ)

выполненых в ***УПШ АГП***
(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе: "_____"_____ 2019г

представителя подрядной организации *Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.*
(фамилия, инициалы,должность)

представитель заказчика *Мастер УПШ АГП Глазебный В.М.*
(фамилия, инициалы,должность)

произвели осмотр работ,выполненных работ ***ТОО "РемЭнергоМонтаж"***
(наименование строительно-монтажной организации)

И составили акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предоставлены следующие работы *Очистка металлической поверхности кварцевым песком*
(наменование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации согласно Смете № 1144-2017
(наименование проектной организации, № чертежей)

3. При выполнении работ применены *песок кварцевый*
(наименование материалов,конструкций изделий со ссылкой на сертификаты или другие док-ты подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют(или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ***нет***
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы.№ чертежа и дата согласования)

5.Дата начала работ 01.12.2018г.

Дата окончания работ 20.05.2019г.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
Обеспыливание поверхности аппарата
(наименование работ и конструкций)

Представитель технического надзора заказчика:

Мастер УПШ АГП : Глазебный В.М.

Представитель строительно-монтажной организации:

Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

ЦШНС. Очистка и антикоррозионная защита гидроциклона
(наименование работ)

выполненых в ***УПШ АГП***
(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе: "_____"_____ 2019г

представителя подрядной организации
Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.
(фамилия, инициалы,должность)

представитель заказчика
Мастер УПШ АГП Глазебный В.М.
(фамилия, инициалы,должность)

произвели осмотр работ,выполненных работ ***ТОО "РемЭнергоМонтаж"***
(наименование строительно-монтажной организации)

И составили акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предоставлены следующие работы
Подготовка поверхности к работе (зачистка шероховатостей,выступов шлиф машинками)
(наменование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
согласно Смете № 1144-2017
(наименование проектной организации, № чертежей)

3. При выполнении работ применены *круги шлифовальные*
(наименование материалов,конструкций изделий со ссылкой на сертификаты или другие док-ты подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют(или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ***нет***
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы.№ чертежа и дата согласования)

5.Дата начала работ 01.12.2018г.
Дата окончания работ 20.05.2019г.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу): *Восстановление сварочных швов*
(наименование работ и конструкций)

Представитель технического надзора заказчика:

Мастер УПШ АГП: Глазебный В.М.

Представитель строительно-монтажной организации:

Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

ЦШНС. Очистка и антикоррозионная защита гидроциклона

(наименование работ)

выполненых в ***УПШ АГП***

(наименование и место расположения объекта)

"_____"_____ 2019г

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации

ДиректорТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.

(фамилия, инициалы,должность)

представитель заказчика

Мастер УПШ АГП Глазебный В.М.

(фамилия, инициалы,должность)

произвели осмотр работ,выполненных работ ***ТОО "РемЭнергоМонтаж"***

(наименование строительно-монтажной организации)

И составили акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предоставлены следующие работы

Обеспыливание металлической поверхности аппарата и лотка

(наменование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

согласно Смете № 1144-2017

(наименование проектной организации, № чертежей)

3. При выполнении работ применены

(наименование материалов,конструкций изделий со ссылкой на сертификаты или другие док-ты подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют(или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ***нет***

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы.№ чертежа и дата согласования)

5.Дата начала работ 01.12.2018г.

Дата окончания работ 20.05.2019г.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):

обесжиривание поверхности аппарата и лотка

(наименование работ и конструкций)

Представитель технического надзора заказчика:

Мастер УПШ АГП : Глазебный В.М.

Представитель строительно-монтажной организации:

Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

ЦШНС. Очистка и антикоррозионная защита гидроциклона
(наименование работ)

выполненых в ***УПШ АГП***
(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе: "_____"_____ 2019г

представителя подрядной организации
ДиректорТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.
(фамилия, инициалы,должность)

представитель заказчика
Мастер УПШ АГП Глазебный В.М.
(фамилия, инициалы,должность)

произвели осмотр работ,выполненных работ ***ТОО "РемЭнергоМонтаж"***
(наименование строительно-монтажной организации)

И составили акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предоставлены следующие работы
Грунтование металлической поверхности аппарата и лотка
(наменование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
согласно Смете № 1144-2017
(наименование проектной организации, № чертежей)

3. При выполнении работ применены *праймер ХТ-105*
(наименование материалов,конструкций изделий со ссылкой на сертификаты или другие док-ты подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют(или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ***нет***
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы.№ чертежа и дата согласования)

5.Дата начала работ 01.12.2018г.
Дата окончания работ 20.05.2019г.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
Гуммирование из растворов поверхности аппарата и лотка с нанесением полимерного покрытия
(наименование работ и конструкций)

Представитель технического надзора заказчика:

Мастер УПШ АГП: Глазебный В.М.

Представитель строительно-монтажной организации:

Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

ЦШНС. Очистка и антикоррозионная защита гидроциклона
(наименование работ)

выполненых в ***УПШ АГП***
(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе: "_____"_____ 2019г.

представителя подрядной организации *ДиректорТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.*
(фамилия, инициалы,должность)

представитель заказчика *Мастер УПШ АГП Глазебный В.М.*
(фамилия, инициалы,должность)

произвели осмотр работ,выполненных работ ***ТОО "РемЭнергоМонтаж"***
(наименование строительно-монтажной организации)

И составили акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предоставлены следующие работы *Обесжиривание поверхности аппарата и лотка*
(наменование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации согласно Смете № 1144-2017
(наименование проектной организации, № чертежей)

3. При выполнении работ применены *Уайт-спирит*
(наименование материалов,конструкций изделий со ссылкой на сертификаты или другие док-ты подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют(или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ***нет***
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы.№ чертежа и дата согласования)

5.Дата начала работ 01.12.2018г.

Дата окончания работ 20.05.2019г.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):

Грунтование металлической поверхности аппарата и лотка
(наименование работ и конструкций)

Представитель технического надзора заказчика:

Мастер УПШ АГП : Глазебный В.М.

Представитель строительно-монтажной организации:

Директор ТОО "РемЭнергоМонтаж" Кулакова Н.А.

Акт № 38

Расчет казахстанского содержания по договору на выполнение работ (услуг).

к Договору № Y 4841
от 19.03. 2018 г.

Цех: **АГП. УПШ**
Объект: **ЦШНС. Очистка и антикорозийная защита циклона.**

1. **Расчет казахстанского содержания в закупке товаров**

   К Ст=100%*(∑Сті*Кі)/S,i=1

2. **Расчет казахстанского содержания в договоре на поставку услуг**

$$КСр/у = 100\% * [\sum_{i=1}^{n} СТi*Ki+\sum_{j=1}^{m}(СДj-СТj-ССДj)*Rj] / S,$$

где:

n – общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и

i – порядковый номер закупки товара; i=1

СТi – стоимость приобретаемого подрядчиком или субподрядчиком i-

Кі = 1, если і-ый товар приобретается у отечественного товаропроизводителя;

Кі = 0, в иных случаях;

m – общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги),

j – порядковый номер договора;

СДj – стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных в рамках j-ого договора; СТj=0

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения

Rj – доля казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или

S – общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

1. К Ст=100%*(∑Сті*Кі)/S,i=100%*(17216836/31650000)=54,4%

2. КСр/у = 100% x [ΣСТi x Кi +Σ(СДj – СТj – ССДj) x Rj] / S=

100%*(54,4+(31650000-17216836)*1)/31650000)=45,6%

Исполнитель: Кулакова Н.А
телефон: 98-13-45
Дата заполнения : 30 мая 2019 г.

"Рем Энерго Монтаж"
БСН 000400037 78 БИН
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И ДОГОВОРОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-000640003779-20190522-58654763
2. Дата выписки 22.05.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носител
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000041
3. Дата совершения оборота 22.05.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000640003779
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рем Энерго Монтаж"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
РК, Карагандинская обл., г. Темиртау пр. Мира,35
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 1005415
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- C Экспедитор
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- I Доверитель
- B Комиссионер
- D Лизингодатель
- H Международный перевозчик

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК TSESKZKA
13. ИИК KZ659998HTB0000352288
15. Наименование банка Темиртауский ф-л АО "Цеснабанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 951140000042
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
АО "АрселорМиттал Темиртау"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
РК, Карагандинская обл., г. Темиртау пр. Республики, 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- B Комиссионер
- F Нерезидент
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000640003779
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Рем Энерго Монтаж"
25.3 Адрес отправки РК, Карагандинская обл., г. Темиртау пр. Мира,35
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 951140000042
26.2 Наименование АО "АрселорМиттал Темиртау"
26.3 Адрес доставки РК, Карагандинская обл., г. Темиртау пр. Республики, 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Y4841 Заказ 4100029545, акт 038 за 05.2019
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 19.03.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, Карагандинская обл., г. Темиртау пр. Республики, 1
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 40
32.2 дата 22.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Очистка и антикоррозийная защита циклона			тенге	1	13 234 633	13 234 633	0	0	13 234 633	12%	1 588 155,96	14 822 788,96			1	
2	6	Материалы подрядчика			CW	1	18 415 367	18 415 367	0	0	18 415 367	12%	2 209 844,04	20 625 211,04			1	
				Всего по счету				31 650 000			31 650 000		3 798 000	35 448 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
IR7J1gd6O1/xRt7/CsuidKbNAVBt0FTrm2HnUayrYxPqxZMA2xUdZ0KjFqlvLI+S3rFY4pCRhDu3VUokSS9hsQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Страпцева Маргарита Атанасовна