МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жылғы наурыз « 4 » Қызылорда қаласы.
(Обьектінің орналасқан жері)

«Мемсараптама» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы.
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы « 2 »наурыз № 26-Ө, 2015 жылғы 7 июль № 66-Ө шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік комиссиясы мына құрамда:

Төраға

Қ. Ансатбаев — Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

тапсырыс беруші

Б. Абдыкаликов — «Мемсараптама» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы директорының орынбасары
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

Комиссия мүшелері- өкілдер:

Б.Тайманов — Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет - құрылыс басқарма инспекциясы бөлімінің басшысы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

П. Шамұратов — Қызылорда қаласының саулет және құрылысы бөлімінің басшысы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

бас мердігер

А. Рашев — «Қазалы Құрылыс» ЖШС-нің директоры
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

бас жобалаушы

М. Амруллин — «Проект Сервис» ЖШС-нің директоры
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

С. Өмірзақов — Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департамент бастығы ө.қ.қ полковнигі
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

басқа да мүдделі ұйымдардың,мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

П. Өмірәлі — Қызылорда қалалық тұтынушыларды құқықтарын қорғау басқармасы басшысы
тегі аты, әкесінің аты лауазымы,

Б. Орымбай — «Қызылорда Бах-Нұр құрылыс» ЖШС басшысы, Техникалық қадағалаушы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

Н.Жолдасбаев — Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы басшысы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

М. Тулегенов — «Қызылорда СУ- Жүйесі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының басшысы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

К. Қожантаев — «Қазақтелеком» АҚ техникалық директордың орынбасары
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

Д. Әбдіреев — Қызылорда қалалық электр торабы 1-ші бөлімше басшысы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

Ө. Ахметов «Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,) кәсіпорнының директоры

Б. Мұртазаев «КазТрансГаз Аймақ» КОФ АҚ директоры
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Мемсараптама» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы мекемесі мен Бас мердігер «Қазалы Құрылыс» ЖШС-гі
(ұйымның аты)
Қызылорда қаласы С.Бейбарыс №6 мекен-жайы бойынша

«Мемсараптама» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы әкімшілік ғимараты
(обьектінің атауы және құрылыстың түрін (жаңадан салу,кенейту,жаңғырту,техникалық қайтадан жарақтандыру))
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс 2012 жылғы «14» мамыр №02-0262/12, және түзету №34-13 2014 жылы шешімі (бұйрықтың, қаулының және т.б) негізінде бекіткен
(шешім шығарған органның атауы)

3. Құрылысты **«Мемсараптама» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы әкімшілік ғимараты** нысаны
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Қазалы Құрылыс ЖШС-гі
(ұйымның атауы)
және_____
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар « » ЖШС_____жоқ_____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
салған.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын Проект-Сервис ЖШС-гі әзірлеген
(ұйымның атауы және оның ведомоствалық бағыныстылығы)
және_____
(құжаттамалардың,бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____жоқ_____әзірлеген.
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,орындалғанқұжаттамалардың, бөлімдері мен тауарлары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Мемсараптама» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы,бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (қайта қолданылған) бойынша № 22-0262/12, түзету 34-13 2014 жылы
(жобанының номері, сериянын (үлгі жоба бойынша) номері; тұрғын үй мақсаттағы обьектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалы
2012 жылы 14мамыр №02-0262/12, түзету 2014 жылы 30 сәуір №02-03337/14 бекіткен
(обьектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімдежүзеге асты:
Жұмыстың басталуы 2012 жылы қазан; жұмыстың аяқталуы 2014 жылы шілде
(айы және жылы) (айы және жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: орындалған жұмыстар актісі, жобалау сметалық құжаттама, өндірістік журнал, жасырын жұмыстар актісі___
(құжаттардың тізбесі)
көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектіні мынадай қуаттылық, өнімділік,өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне

сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешен немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жоба көзделген көлемде өнім шығару_____

(көлемін көрсету отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар :

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы ауданы	м²	1067,7	1067,7
Қабаттар саны	Қабат	3/1	3/1
Құрылыстың жалпы көлемі	м³	4063,4	4063,4
Оның ішінде жерасты бөлігі	м³		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы, м²		Пәтер саны жалпы	Пәтер ауданы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмел іжәне одан жоғары						

11.Объекті бойынша технологиялы және сәулет құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады: Әкімшілік ғимараты, қазандық іргетасы бетон, қабырғасы күйдірілген кірпіш, жабыны ТБП. шатыры профлист. Бастырмалар шатыры профлист.

(Оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіге жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сеисмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар Жобалық-сметалық құжаттарға сәйкес барлық жұмыстар орындалған.

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылу мен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергия мен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану шы ұйымдар қабылдаған.

15. Жұмыс коммисиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар сондай-ақ ғимараттардың қас бетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы 167,855 млн. тенге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 123,564 млн. тенге, құралдар мен құрал-саймандар 14,526 млн. тенге.

18. обьектіні тексеру және тиісті құжаттамалар мен танысу негізінде технологиялық

сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдармен құрастырмасаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған «**Мемсараптама» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы әкімшілік ғимараты.**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Комиссиясының төрағасы

_____ (қолы)

Комиссия мүшелер:

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за август месяц 2015г.

ЗАКАЗЧИК: ***Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза) Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Казалы-Курылыс"***

Доп.соглашение №4 от 15.05.2014 г. к договору № ГЗ-023 от 22 октября 2012 год

Наименование объекта и адрес: ***"Строительство административного здания ДГП «Кызылордагосэкспертиза» по улице Султан Бейбарыс № 6 жилом квартале «СПМК-70» в городе Кызылорда.***

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)	Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство административного здания ДГП «Кызылордагосэкспертиза» по улице Султан Бейбарыс № 6 жилом квартале «СПМК-70» в городе Кызылорда.	159703,480	159703,480	153415,013	63084,992	23381,922	8564,612	3695,753	1353,771
	Итого	**159703,480**	**159703,480**	**153415,013**	**63084,992**	**23381,922**	**8564,612**	**3695,753**	**1353,771**

Заказчик:
Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области

Технадзор:
Директор ТОО "Кызылорда Бах-Нур строй ЛТД"

Подрядчик:
Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

Объект: Строительство административного здания ДГП "Кызылордагосэкспертиза" по улице Султан Бейбарыс № 6 жилом квартале "СПМК-70" в городе Кызылорда **Форма №2**

Заказчик: Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза) Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Доп.соглашение №4 от 15.05.2014г к договору № ГЗ-023 от 23 октября 2012 год

АКТ
выполненых работ за август м-ц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		АДМЗДАНИЕ						
		Водопровод В1 и Т3 (резервные 2014г)						
		Водопровод В1 (РЕЗЕРВНОЕ)						
1	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	12	195,21	3,65	2343	44	2804
		м		181,56	1,02	2179	12	128
2	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	12	53		636	0	0
		м				0	0	
3	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, РУ 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 15мм	6	367		2202	0	0
		шт				0	0	128
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	12	10,99		132	0	164
		м		10,69		128	0	128
		Водопровод горячей воды (РЕЗЕРВНЫЙ)						
5	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	12	195,21	3,65	2343	44	2804

		м		181,56	1,02	2179	12	128
6	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	12	53		636	0	0
		м				0	0	128
7	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, РУ 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 15мм	6	367		2202	0	0
		шт				0	0	
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	12	10,99		132	0	164
		м		10,69		128	0	128
9	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1512,32	97,07	9074	582	10800
		комплект		1370,25	36	8222	216	128
10	СПРАЙС-ЛИСТ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ	Аристон 50 л	1	7733,11		7733	0	0
		шт				0	0	128
11	СПРАЙС-ЛИСТ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ	Аристон 30 л	5	8159,44		40797	0	0
		шт				0	0	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**68229**	**670**	**16737**
			тенге			**12836**	**240**	
		Оборудование				**48530**		
		Накладные расходы	тенге			**16737**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2186**		
		Итого	тенге			**87152**		
		Электрооборудование. Электроосвещение (добавить - 2014 г.)						
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения при распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
2	Спрайс-лист	щит ЩВР-12	1	1015,02		1015	0	0
		шт				0	0	120

3	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладыми скобами, масса 1 м до 2 кг	2874,501	82,30	24,80	236571	71288	91754
		м		28,40	5,20	81636	14947	95
4	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,01887	248700,00		4693		
		1000м						
5	С151601-120	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,91312	62459		181951	0	0
		км				0	0	90
6	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	8	74,54		596	0	463
		шт		53,55		428	0	108
7	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	8	212		1696	0	0
		шт				0	0	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**427822**	**71356**	**92531**
			тенге			**82381**	**14961**	
		Оборудование				**1015**		
		Накладные расходы	тенге			**92531**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**31160**		
		Итого	тенге			**551513**		
		Наружное водоснабжение и канализация						
		КАНАЛИЗАЦИЯ						
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	182	6,48	6,48	1179	1179	371
		м3			2,1	0	382	97
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	78	134,1		10460	0	11820
		м3		134,1		10460	0	113
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	182	21,55	4,52	3921	822	3006
		м3		17,03		3099	0	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**15560**	**2002**	**15196**
			тенге			**13559**	**382**	
		Накладные расходы	тенге			**15196**		

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1845**		
		Итого	тенге			**32601**		
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (ДОП-2014Г)						
		Деформационный шов						
35	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,045	57720		2597	0	0
		т				0	0	97
36	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3мм	7,2	209,37	17,67	1507	127	797
		м2		116,33	6,62	838	48	90
37	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 100 ммм	1	7281,86	753,98	7282	754	1811
		ввод		1107	285,75	1107	286	130
38	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначение прямошовные, диам 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,329	250		82	0	0
		м				0	0	95
39	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,18	7350,13	86,6	1323	16	99
		м3		490,5	32,72	88	6	105
40	Е0122-8-1	Венттруба	0,004	62546,88	6788,5	250	27	251
		км		45675	2565	183	10	130
41	С130806-182	Трубы стальные бесшовные горячодеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	364,00		1456	0	0
		м				0	0	95
42	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	132	507,64	8,47	67008	1118	7693
		м		55,13	3,15	7277	416	100
43	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	220,56	5,31	441	11	85
		м		40,28	2,03	81	4	100
44	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	134	114,31	6,39	15318	856	4343
		м		29,93	2,48	4011	332	100
46	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.50мм	0,134	68110,7	29493,95	9127	3952	8095
		км		35325	11142	4734	1493	130

47	С11011-169	Изол	64	126		8064	0	0
		м2				0	0	105
48	С11011-402	Мастика "Изол"	38	79		3002	0	0
		кг				0	0	123
49	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	76	53		4028	0	0
		кг				0	0	105
50	С11011-1002	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	3,8	426		1619	0	0
		10м2				0	0	113
51	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс / см2/, Dy 25 мм	2	682		1364	0	0
		шт				0	0	105
52	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	139		556	0	0
		шт				0	0	140
53	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067
		комплект		317,25	93.15	635	186	130
54	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760	0	0
		шт				0	0	140
55	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808	0	0
		шт				0	0	120
56	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160
		стык		391,5	508,5	783	1017	120
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**145766**	**10330**	**26399**
			тенге			**19735**	**3798**	
		Накладные расходы	тенге			**26399**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**10330**		
		Итого	тенге			**182495**		
		Наружное газоснабжение (добавить -2014г)						

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3						
			332,76	28,89	27,85	9612	9266	3060
		м3		1,04	8,44	346	2808	97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами						
			74,83	218,93		16383	0	18512
		м3		218,93		16383	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)квт (л.с.), при перемещений 2 группы грунтов до 5 м						
			409,67	6,48	6,48	2654	2655	834
		м3			2,10	0	860	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			10,64	134,10		1427	0	1612
		м3		134,10		1427	0	113
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см						
			409,67	12,51	12,51	5125	5125	1701
		м3			4,28	0	1753	97
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65мм						
			0,34233	51202,26	20326,01	17528	6958	16100
		км		30825	5353,43	10552	1833	130
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОДОРОГОЙ, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ, ВОДОПРОВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЕЙ -22М						
		Ложемент						
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм						
			0,007	58881,69	25695,31	412	180	363
		км		33075,00	6813,45	232	48	130
10	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50мм с гидравлическим испытанием						
			0,0067	62566,88	6788,50	419	45	420
		км		45675,00	2565,00	306	17	130
11	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100мм						
			21,67	244,98	0,28	5309	6	4142
		м		146,93	0,11	3184	2	130
12	С130804-166	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004						
			364,45	158		57583	0	0
		м				0	0	90
13	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004						
			7	466		3262	0	0
		м				0	0	108
14	С130806-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/,25х2,5 мм						
			6,7	169		1132	0	0

		м				0	0	
15	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 катерогии диаметром 350 мм	3	2327,99	1344,74	6984	4034	3240
		стык		391,50	508,50	1175	1526	120
16	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа/60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350мм	0,364	214942,93	180223,18	78239	65601	28121
		км		32175,00	32204,48	11712	11722	120
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22	300,57	225,64	6613	4964	3675
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130
20	С130804-136	Отвод газовый П/Э 100 SDR 11 д63х5,8 мм	4	334		1336	0	0
		шт				0	0	108
21	С130804-134	Муфта газовая П/Э100 SDR 11 д63мм	18	447		8046	0	0
		шт				0	0	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ГРУНТА - 1ШТ						
		Футляр						
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100 мм	0,0015	58881,69	25695,31	88	39	78
		км		33075,00	6813,45	50	10	130
25	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1,515	466,00		706		
		м						
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100мм	1,5	244,98	0,28	367	0	287
		м		146,93	0,11	220	0	130
27	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,5	131		197	0	0
		м				0	0	108
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501
		шт		69,53	58,98	209	177	130
29	С130804-134	Муфта газовая П/Э100 SDR 11 д63мм	2	447,00		894	0	0
		шт				0	0	95
30	С130810-21	Заглушки / ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 108х8,0мм	1	287,00		287	0	0
		шт				0	0	120
31	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	1	242,08	6,95	242	7	190
		шт		144,00	2,25	144	2	130

32	С130904-133	Кран шаровый фланцевый / для газа /, Т от -30С до +200С, 21345-2005	1	19748,00		19748		
		шт						
		КОНТЕЙНЕРНЫЕ УТЯЖЕЛИТЕЛИ						
35	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730
		км		61425	18834,75	430	132	130
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,0015	247994,13	49389,75	372	74	159
		т		62775,00	18657,00	94	28	130
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,7	21,80	0,05	408	1	98
		м2		5,81	0,02	109	0	90
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,7	20,36	0,02	381	0	70
		м2		4,16		78	0	90
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,004	247994,13	49389,75	992	198	423
		т		62775,00	18657,00	251	75	130
40	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10МПа из стали марки 20, 57х3мм	1	227		227	0	0
		шт				0	0	90
41	С130810-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,5	200		5500	0	0
		кг				0	0	108
42	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа/60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350мм	0,007	214942,93	180223,18	1505	1262	541
		км		32175	32204,48	225	225	120
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**255728**	**101440**	**84859**
			тенге			**48655**	**22517**	
		Накладные расходы	тенге			**84859**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**20435**		
		Итого	тенге			**361023**		
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ (добавить - 2014 г.)						
1	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	101,8	2,01	2,01	205	205	85
		м2			0,65	0	66	129

2	Е0147-4-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,6м	5	226,51	34,81	1133	174	1323
		яма		191,70	13,37	959	67	129
3	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6м	5	544,06	190,70	2720	954	2317
		шт		312,30	46,89	1562	234	129
4	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь,ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/ , с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3м	5	3760,00		18800		
		шт						
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**22857**	**1332**	**3725**
			тенге			**2520**	**367**	
		Накладные расходы	тенге			**3725**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1595**		
		Итого	тенге			**28177**		
		МАФ						
4	Спрайс-лист ТОО "IVISCOM" г.Шымкент	Шлагбаум	1	50433,35		50433		
		шт						
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**50433**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3026**		
		Итого	тенге			**53459**		
		Итого по смете	тенге			**1296421**		
		В том числе оборудование				**49545**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				22444		
		Итого				1318865		
		Зимнее удорожание 1,35%				17136		
		Выслуга лет 1%				12693		
		Доп. Отпуска 0,4%				5077		

		Итого				1353771		
		Рыночная стоимость				3235078		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				64702		
		Итого				3299780		
		НДС 12%				395974		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА:				**3695753**		

Заказчик:

Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области

Технадзор:

Подрядчик:

Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

Экзем. Технадзор

Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за июль месяц 2014г.

ЗАКАЗЧИК: ***Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза) Агентства Республики Казахстана по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Кызылординской области.***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Казалы-Курылыс"***

Доп.соглашение №4 от 15.05.2014 г. к договору № ГЗ-023 от 22 октября 2012 год

Наименование объекта и адрес: ***"Строительство административного здания ДГП «Кызылордагосэкспертиза» по улице Султан Бейбарыс № 6 жилом квартале «СПМК-70» в городе Кызылорда.***

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)	Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство административного здания ДГП «Кызылордагосэкспертиза» по улице Султан Бейбарыс № 6 жилом квартале «СПМК-70» в городе Кызылорда.	159703,48	159703,48	137166,179	57132,970	7133,088	2612,590	7133,088	2612,590
	Итого	**159703,480**	**159703,480**	**137166,179**	**57132,970**	**7133,088**	**2612,590**	**7133,088**	**2612,590**

Заказчик:
Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области ***Нурманбетов Б.***

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Бах-Нур строй ЛТД" ***Орымбай Б.С.***

Подрядчик:
Директор ТОО "Казалы-Курылыс" ***Рашев А.***

Ашев Н.

Форма №2

Объект: Строительство административного здания ДГП "Кызылордагосэкспертиза" по улице Султан Бейбарыс № 6 жилом квартале "СПМК-70" в городе Кызылорда

Заказчик: Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза) Агенство Республики Казахстана по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Доп.соглашение №4 от 15.05.2014 г. к договору № ГЗ-023 от 22 октября 2012 год

АКТ

выполненых работ за июль м-ц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Теплая стоянка для легковых автомобилей						
		Общестроительные работы корректировка (2014 г.)						
1	СПрайс-лист	Роллворота автоматические	13,2	7471,61		98625		
		м2						
2	Е0110-14-1	Установка стропил	0,51	21304,82	334,28	10865	170	2156
		м3		3397,50	126,00	1733	64	120
3	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей обрешетке с ее устройством	204	472,94	8,20	96480	1673	67009
		м2		272,95	3,08	55682	628	119
4	С11011-427	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	225,624	450,00		101531		
		м2						
5	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,113	5030,5	2020,02	568	228	282
		т		2272,5	502,43	257	57	90
6	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщ. 3- 5мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,113	59500		6724	0	0
		т				0	0	
7	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,113	18000		2034	0	0

		т				0	0	
8	Е0109-43-2	Обшивка фронтона профлистом	33	332,24	125,09	10964	4128	5160
		м2		144	29,74	4752	981	90
9	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	33	1190		39270	0	0
		м2				0	0	
10	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	10,2	767,86	7,54	7832	77	2662
		м2		214,65	2,86	2189	29	120
11	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	17	622,52	4,64	10583	79	1220
		м2		58,05	1,76	987	30	120
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**385476**	**6355**	**78490**
			тенге			**65600**	**1790**	
		Накладные расходы	тенге			**78490**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**27838**		
		Итого	тенге			**491804**		
		Административное здание						
		Общестроительные работы. Корректировка объемов работ						
		Главная лестница						
1	Е0115-12-1	Облицовка поверхностей полированными плитами толщ.10мм из мрамора или травертина при числе плит в 1м2 до 6, (галошница)	20	1306,73	2,33	26527	47	22080
		м2		1035,00	0,88	21011	18	105
2	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм	55,2	203,08	9,95	11210	549	3798
		м2		52,20	3,74	2881	206	123
3	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	55,2	1264,86	6,79	69820	375	62746
		м2		1080	2,6	59616	142	105
4	С143011-228	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500мм, ширина 200-500мм, толщина 15мм	76,255	6290		479644	0	0
		м2				0	0	113
5	Е0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытом рустом, с установкой каркасов	30,5	1379,7	18,28	42081	558	31867
		м2		990,57	4,49	30212	137	105
6	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг	0,002	175710,1	1826,1	351	4	25

		т		8100	690,75	16	1	140
7	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	26	3792,59	5,89	98607	153	2694
		м		71,78	2,23	1866	58	140
8	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг	0,1	175710,1	1826,1	17571	183	1231
		т		8100,00	690,75	810	69	140
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**745810**	**1868**	**124440**
			тенге			**116413**	**632**	
		Накладные расходы	тенге			**124440**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**52215**		
		Итого	тенге			**922465**		
		Крытая стоянка для автомобилей (добавить -2014 г.)						
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без крепление для стоек и столбов в грунтах 2 группы	20	402,75		8055	0	9102
		м3		402,75		8055	0	113
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1		2012	0	2273
		м3		134,10		2012	0	113
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	2461,27	100,89	1969	81	153
		м3		123,75	38,3	99	31	118
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,001	40097,59	339,59	40	0	0
		т			140,94	0	0	
5	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемов до 3м3 под колонны	3,3	7784	98,32	25687	324	2538
		м3		695,25	37,15	2294	123	105
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,366	131		441	0	0
		м3				0	0	140
7	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,207	70437,87	304,24	14581	63	2128
		1т		9675	114,75	2003	24	105
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,062	93997,62	304,24	5828	19	2161
		1т		33075,00	114,75	2051	7	105
9	Е0106-11-3	Установка анкереных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0136	147801,76	587,63	2010	8	286
		1т		19800	222,75	269	3	105

10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22	245,44	3,82	5400	84	1007
		м2		37,35	1,44	822	32	118
		ФМ2-5ШТ						
11	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемов до 3м3 под колонны	0,8	7784,00	98,32	6227	79	615
		м3		695,25	37,15	556	30	105
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,816	131		107	0	0
		м3				0	0	97
13	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, гильзы из труб	0,03	18837,97	11119,34	565	334	370
		1т		7560	4200,75	227	126	105
14	С130806-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 150х4,5мм, Д 140х4,5 мм	5	1440		7200	0	0
		м				0		113
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,5	245,44	3,82	1841	29	343
		м2		37,35	1,44	280	11	118
16	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,408	4658,89	2861,37	1901	1167	620
		т		1067,22	620,1	435	253	90
17	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначение прямошовные, диам 76мм, толщина стенки 3,0 мм. ПРИМ.	63,8	333,00		21245	0	0
		м				0	0	
18	Е0109-25-1	Монтаж балок	0,387	5030,5	2020,02	1947	782	967
		т		2272,5	502,43	879	194	90
19	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначение прямошовные, диам 76мм, толщина стенки 3,0 мм. ПРИМ.	60,5	333		20147	0	0
		м				0	0	
20	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,764	13864,97	4022,39	10593	3073	6987

		т		9090,00	1071,86	6945	819	90
21	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,764	154400		117962	0	0
		т				0	0	123
22	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,571	5030,5	2020,02	2872	1153	1426
		т		2272,5	502,43	1298	287	90
23	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,571	101700,00		58071	0	0
		т				0	0	123
26	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	3,659	18000		65862	0	0
		т				0	0	
27	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	180	121,68	8,3	21902	1494	20424
		м2		94,18	1,17	16952	211	119
28	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	182	1190		216580	0	0
		м2				0	0	97
29	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	18	2878,8		51818	0	11756
		м3		531		9558	0	123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**672862**	**8690**	**63156**
			тенге			**54735**	**2149**	
		Накладные расходы	тенге			**63156**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**44161**		
		Итого	тенге			**780179**		
		ОГРАЖДЕНИЕ (добавить 2014г)						
		ограждение декоративное индивидуальное						
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	2461,27	100,89	985	40	76
		м3		123,75	38,25	50	15	118
2	Е0107-24-7	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2м	14,1	662,54	211,09	9342	2976	7083
		м		301,50	57,29	4251	808	140
3	С143015-3	Столбы железобетонные СВ3Б, С3Ба, С3Бв	3,08	17700		54516	0	0
		м3				0	0	118
4	С12021-268	Сварная решетка ограждения, с калиткой	0,8	134000		107200	0	0

		т				0	0	130
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,5	245,44	3,82	1595	25	298
		м2		37,35	1,44	243	9	118
6	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированиых при высоте этажа до 4м	1,5	3568,23	367,45	5352	551	2505
		м3		1278	137,25	1917	206	118
7	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	32,5	136,21	0,07	4427	2	3686
		м2		108	0,02	3510	1	105
		Сетчатое ограждение						
8	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65м, типа М4Б, строительные работы	13,1	1619,78	133,05	21219	1743	2150
		м		73,26	43,99	960	576	140
9	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	13,1	1191,71	2,09	15611	27	1671
		м		141,11	0,64	1849	8	90
10	У1-34-15	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ5А, строительные работы	1	5777,31	531,21	5777	531	915
		ворота		462	191,76	462	192	140
11	У1-34-16	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ5А, монтаж металлоконструкций	1	37650,02	63,7	37650	64	4034
		ворота		4463,92	18,7	4464	19	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**263675**	**5960**	**22419**
			тенге			**17705**	**1834**	
		Накладные расходы	тенге			**22419**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**17166**		
		Итого	тенге			**303259**		
		Итого по смете	тенге			**2497708**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				44959		
		Итого				2542666		
		Зимнее удорожание 1,35%				34326		
		Выслуга лет 1%				25427		
		Доп. Отпуска 0,4%				10171		

		Итого				**2612590**		
		Рыночная стоимость				6243949		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				124879		
		Итого				6368828		
		НДС 12%				764259		
		Всего				**7133088**		

Заказчик:
Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области ***Нурманбетов Б.***

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Бах-Нур строй ЛТД" ***Орымбай Б.С.***

Подрядчик:
Директор ТОО "Казалы-Курылыс" ***Рашев А.***