Утвержден
приказом Комитета
по делам строительства
от 26 июня 2002 г. №155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Екибастуз «19» 02 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная ТОО «Алтай Полиметаллы», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №71527-1910-ТОО (ИУ)от 03.10.2007 г.
(наименование организации - заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом от «20» 11 2013 г. № 45

в составе:
председателя - представителя заказчика:
Директор ГОКа «Коктасжал» - Борамбаев М.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика:
Главный инженер ПК «Мехколонна № 59»- Линовицкий А.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:
Первый заместитель директора-главный инженер ГОКа «Коктасжал» - Оразгалиев Т.Х.
(фамилия, имя, отчество, должность)

технический надзор
Главный энергетик филиала ТОО «Алтай полиметаллы» - Ким В.Н
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно - эпидемиологической службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов пожарной инспекции
Начальник управления ЧС г.Екибастуз ДЧС Павлодарской области - Ешматов Б.К.
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов экологической инспекции
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора организации
И.о. руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» г.Екибастуз Павлодарской области» – Кабдуалиев К.М..
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядной организации:

Установила:
Генеральным подрядчиком ПК «Мехколонна №59»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта
Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Центральная - ГПП 220/6 кВ ГРК «Коктасжал». Первая очередь. г.Екибастуз Павлодарской области
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

1. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Центральная - ГПП 220/ 6 кВ ГРК-«Коктасжал». Первая очередь.
(виды работ)

И его субподрядными организациями _____
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

выполнившими _____
(виды работ)

2. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями ТОО Фирма «АСУЭП»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Строительство осуществлялось по проекту
0036-01
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

4. Проектно-сметная документация утверждена
ТОО «Алтай Полиметаллы»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 0 2 » сентября 2011г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ октябрь 2011г. (месяц и год) окончание работ октябрь 2013г. (месяц и год)

6. _____ Р
абочей комиссии предоставлена следующая документация: **проектная и исполнительная документация. Приложение № 1**
(перечень документов или номер приложения к акту)

8.Здание, сооружение имеет следующие показатели: ВЛ 220кВ протяженностью-30360 метров

9.Технологические и архитектурно-строительные решение по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
ВЛ-220кВ выполнена на одностоячих опорах ПБ220-1 с вибрированными стойками СК26.1-2.3, повышенные стальные опоры П220-3 и П220-3+3, опорно-угловые опоры стальные типа У220-3, У220-3+5, У220-3+9,У220-3+14, расщепленный сталеалюминевый провод марки 2хАС240/39, грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Р-1370(140), изоляторы типа ПС160Д, ПСС210Б,ПС70Е, протяженность ВЛ-220кВ 30360метров.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту 1 единиц;
фактически 1 единиц;

11. Мероприятия по охране труда, обеспеченного взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Выполнены _____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении_____ к акту.

13.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего _____ **тенге** в том числе строительно-монтажных работ _____ **тенге** оборудования, инструменты и инвентаря _____ **тенге.**

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:
Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Центральная ГПП 220/6 кВ ГРК «Коктасжал». Первая очередь.Протяженностью 30360м.

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _____ Борамбаев М.Б.
(подпись)

Члены комиссии _____ Линовицкий А.А
(подпись)

_____ Оразгалиев Т.Х.
(подпись)

_____ Ким В.Н.
(подпись)

_____ Ешмуратов К.
(подпись)

_____ Кабдуалиев К.М.
(подпись)

Приложение 1

Перечень предоставляемых документов:

1. Правоустанавливающие документы
2. Решение Акимата
3. Акт на землю
4. Архитектурно-планировочное задание
5. Рабочий проект Строительство одноцепной ВЛ 220кВ ПС 220/110/10кВ «Центральная» ГПП 220/6кВ ГРК «Коктасжал». Первая очередь.
6. Заключение ДГП «Павлодаргосэкспертиза»
7. Талон о приеме уведомления о начале деятельности по объекту «Строительство одноцепной ВЛ-220кВ ПС 220/110/10Кв «Центральная» - ГПП 220/6 кВ ГРК «Коктасжал».Первая очередь.
8. Акт экспертного обследования
9. Заключение энергетической экспертизы по обследованию
10. Разрешение госэнергонадзора
11. Исполнительно-техническая документация
12. Технические условия АО «KEGOC» №42-02-15/4229 от 23.07.2010г.