Наименование стройки - Строительство магазина

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Май 2014 г.

Заказчик: Байсанов М.О.
ПОДРЯДЧИК: ТОО "БаЛи-Строй"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
53	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	84,01	2415,20	335,84	202901	28214	81858	4,54	3105
		м3		699,75	126,00	58786	10585	118	0,61	417
54	СПрайс лист ТОО "Компания Кирпич-Центр"	Кирпич СУР М-125 ГОСТ 379-95	80151	18,66	--	1495618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	560,56	8,11	0,23	4546	129	4691	0,06	101
		м2		7,88	0,09	4417	50	105	--	1
56	СПрайс лист ТОО "Фаворит"	Плиты пенополистирольные ПСБ-С марки 25	126,58	3179,25	--	402429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-22-11	Засыпка пустот в кладке рихтовочный зазор	16,02	1079,72	106,27	17297	1702	4466	1,22	44
		м3		195,75	40,50	3136	649	118	0,19	7
58	Е0110-7-5	Обшивка стен "Изоспан В"	560,35	14,76	0,22	8271	123	9017	0,08	149
		м2		13,32	0,09	7464	50	120	--	1
59	СПрайс лист ТОО "ТЕгМОТЕСН"	Двухслойная влагозащитная паропроницаемая мембрана "Изоспан В"	480,33	31,10	--	14938	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Облицовка стен лицевым кирпичом КУЛПу 1,4НФ/125 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	846,65	364,73	34,37	308799	29099	201678	1,21	1401

		м2		189,00	12,87	160017	10896	118	0,06	73
61	СПрайс лист ТОО "ENKI"	Кирпич КУЛПу 1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2007 М-150	21123	27,65	--	584051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Облицовка стен кирпичом СУР 1,4НФ/125 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	124,8	364,73	34,37	45518	4289	29728	1,21	962
		м2		189,00	12,87	23587	1606	118	0,06	50
63	СПрайс лист ТОО "Компания Кирпич-Центр"	Кирпич СУР М-125 ГОСТ 379-95	3058	18,66	--	57062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из лицевого кирпича /лоджий/ с отм.5,775	15,25	2415,20	335,84	36832	5122	14859	4,54	496
		м3		699,75	126,00	10671	1922	118	0,61	67
65	СПрайс лист ТОО "ENKI"	Кирпич КУЛПу 1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2007 М-150	1598	27,65	--	44185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича СУР 125/25 стен /лоджий/ д отм.5,7	6,43	2415,20	335,84	15530	2159	6265	4,54	302
		м3		699,75	126,00	4499	810	118	0,61	41
67	СПрайс лист ТОО "Компания Кирпич-Центр"	Кирпич СУР М-125 ГОСТ 379-95	1699	18,66	--	31703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	96,58	7933,42	337,41	766210	32587	90773	4,38	2744
		м3		670,50	126,00	64757	12169	118	0,62	388
69	СПрайс лист ТОО "Компания Кирпич-Центр"	Кирпич СУР М-125 ГОСТ 379-95	1833	18,66	--	34204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	26	392,75	250,96	10212	6525	7970	0,81	61
		шт		130,73	88,22	3399	2294	140	0,37	28
71	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	96	104,08	66,43	9992	6377	6411	0,15	98
		шт		23,85	23,85	2290	2290	140	0,11	69
72	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	6,487	24800,00	--	160878	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /участки стен с каналами/	0,132	59479,65	422,15	7851	56	1311	56,40	45
		т		8257,50	157,50	1090	21	118	0,77	1
74	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,56	8679,65	422,15	4861	236	5561	56,40	79
		т		8257,50	157,50	4624	88	118	0,77	1
75	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2	65000,00	--	13000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,366	50800,00	--	18593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5045670**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5045670**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**5 045 670**				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**5 045 670**				
		Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,40%	171 553				
		Итого с временными	Тенге			**5 217 223**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	Тенге		0,70%	36 521				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	52 172				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	20 869				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**5 326 785**				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			-				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**5 326 785**				
		Итого в текущих ценах 2013г.	Тенге		2,23355	11 897 632				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	237 953				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**12 135 585**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1 456 270				
		Стоимость строительства	Тенге			**13 591 855**				

Заказчик

Байсанов М.О. _____

Подрядчик
ТОО "БаЛи-Строй"

Нуртазин Е.Н. _____