Форма 2в

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

Наименование объекта - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

АКТ приемки выполненных работ №1 от 10 октября 2018 года

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

ДОГОВОР № 180057 2018-09-21

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ										
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**369,376**	**88,32**	**82,08**	**32623,47**	**30319,10**	**7910,24**	**0,01**	**3,28**
		м3 грунта		**6,24**	**22,44**	**2304,37**	**8290,41**	**59,1**	**0,02**	**7,13**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	3,2800	702,540	2304,37			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	7,1300					
1.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	7,1300		30319,10			
		Накладные расходы -		*21,42*		*7910,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,95*				*6262,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*1649,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*3243,00*				
		Сметная стоимость				*43776,00*				
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**11,424**	**1162,68**	**--**	**13282,51**	**--**	**8745,98**	**1,54**	**17,59**
		м3 грунта		**1162,68**	**--**	**13282,51**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	17,5900	754,990	13282,51			
		Накладные расходы -		*765,58*		*8746,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*687,15*				*7850,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,43*				*896,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,26*		*1762,00*				
		Сметная стоимость				*23791,00*				
3	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**379,47021**	**24,26**	**24,26**	**9205,97**	**9205,97**	**2048,69**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,09**	**--**	**2691,89**	**59,1**	**0,01**	**2,31**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,3100					
3.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,3100		9205,97			
		Накладные расходы -		*5,40*		*2049,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,19*				*1591,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,21*				*458,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*900,00*				
		Сметная стоимость				*12155,00*				
4	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**379,47021**	**15,67**	**13,22**	**5946,32**	**5016,24**	**1795,03**	**0,00**	**1,26**
		м3		**2,33**	**4,27**	**885,09**	**1619,39**	**59,1**	**0,00**	**1,40**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,2600	702,540	885,09			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,4000					
4.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0304		60,07			
4.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,3700		4956,17			
4.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0152	2963,850	44,99			
		Накладные расходы -		*4,73*		*1795,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*1480,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,83*				*315,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,63*		*619,00*				
		Сметная стоимость				*8361,00*				
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**379,47021**	**121,55**	**51,62**	**46124,25**	**19587,49**	**23624,37**	**0,11**	**40,98**
		м3 уплотненного грунта		**69,93**	**22,76**	**26536,76**	**8636,37**	**59,1**	**0,03**	**9,96**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	40,9800	647,510	26536,76			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	9,9600					
5.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	9,9600		19130,08			
5.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	39,8400		457,41			
		Накладные расходы -		*62,26*		*23624,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,78*				*20787,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,48*				*2837,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*5580,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*75329,00*				
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,14	230893,21	62604,56	32325,05	8764,64	17981,42	194,00	27,16
		км трубопровода		162422,62	20866,82	22739,17	2921,35	62,1	26,83	3,76
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,00	27,1600	837,230	22739,17			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	3,7600					
6.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,60	3,4400		8037,74			
6.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0448		130,25			
6.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	1,6800		228,78			
6.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,1946		235,92			
6.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0728		131,94			
6.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0616	215,220	13,26			
6.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,00	2,5200	320,630	807,99			
		Накладные расходы -		*128438,70*		*17981,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*113822,74*				*15935,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14615,96*				*2046,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28746,55*		*4025,00*				
		Сметная стоимость				*54331,00*				
7	23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	140	541,49	--	75808,60	--	3214,28	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,96*		*3214,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,96*				*3214,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*45,16*		*6322,00*				
		Сметная стоимость				*85345,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**215316,17**	**72893,44**			**90,28**
			Тенге			**65747,90**	**24159,41**			**24,56**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**139507,57**				
		Материалы -	Тенге			**866,23**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**89907,31**			
		Накладные расходы -	Тенге			**62105,73**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53905,03**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8200,70**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16129,06**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**217742,37**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**114,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89907,31**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**75808,60**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**75808,60**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3214,28				
		Сметная прибыль -	Тенге			6321,83				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85344,72				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			303087,08				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				89907,31			114,84

РАЗДЕЛ 2. ЖИЖЕСБОРНИК 5 м3 - 20шт

8	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** м3 грунта	40,5	27,30	27,30	1105,53	1105,53	292,01	--	--
				--	9,82	--	397,91	59,1	0,01	0,40

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3985					
8.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,3985		1105,53			
		Накладные расходы -		*7,21*		*292,00*		*235,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,81*				*57,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*		*112,00*				
		Сметная стоимость				*1509,00*				

9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3 грунта	387,5	123,84	116,81	47988,23	45263,50	11605,35	0,01	3,81
				6,91	33,18	2678,79	12856,52	59,1	0,03	11,06

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	3,8100	702,540	2678,79			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	11,0600					
9.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,7600		9995,92			
9.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	8,2900		35267,59			
9.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0155	2963,850	45,94			
		Накладные расходы -		*29,95*		*11605,00*		*9181,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,69*				*2424,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,26*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,30*		*4767,00*				
		Сметная стоимость				*64361,00*				

10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** м3 грунта	868	88,32	82,08	76662,19	71247,12	18588,34	0,01	7,71
				6,24	22,44	5415,07	19481,70	59,1	0,02	16,76

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	16,7500		71247,12			
10.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	16,7500					
		Накладные расходы -		*21,42*		*18588,00*		*14714,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,95*				*3874,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*		*7620,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*102871,00*				
		Сметная стоимость								
11	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**620**	**142,00**	**--**	**88040,00**	**--**	**3732,90**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,02*		*3733,00*		*3733,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,02*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,84*		*7342,00*				
		Сметная стоимость				*99115,00*				
12	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**387,5**	**15,67**	**13,22**	**6072,15**	**5122,39**	**1833,01**	**0,00**	**1,29**
		м3		**2,33**	**4,27**	**903,82**	**1653,66**	**59,1**	**0,00**	**1,43**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,2900	702,540	903,82			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,4300					
12.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0310		61,34			
12.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,4000		5061,05			
12.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0155	2963,850	45,94			
		Накладные расходы -		*4,73*		*1833,00*		*1511,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*322,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,83*		*632,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,63*		*8538,00*				
		Сметная стоимость								
13	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**868**	**24,26**	**24,26**	**21057,74**	**21057,74**	**4686,18**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,09**	**--**	**6157,43**	**59,1**	**0,01**	**5,29**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	5,2900		21057,74			
13.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	5,2900					
		Накладные расходы -		*5,40*		*4686,00*		*3639,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,19*				*1047,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,21*		*2060,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*27803,00*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**868**	**121,55**	**51,62**	**105504,60**	**44804,42**	**54038,37**	**0,11**	**93,74**
		м3 уплотненного грунта		**69,93**	**22,76**	**60700,18**	**19754,82**	**59,1**	**0,03**	**22,79**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	93,7400	647,510	60700,18			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	22,7900					
14.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	22,7900		43758,14			
14.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	91,1400		1046,29			
		Накладные расходы -		*62,26*		*54038,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,78*				*47549,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,48*				*6489,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*12763,00*				
		Сметная стоимость				*172306,00*				
15	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**43,8**	**25183,75**	**5985,35**	**1103048,00**	**262158,36**	**310996,03**	**8,86**	**388,07**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6981,86**	**2337,30**	**305805,35**	**102373,84**	**62,1**	**2,22**	**97,15**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,86	388,0700	788,020	305805,35			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	97,1500					
15.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	1,0900		3758,63			
15.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,40	61,3200		195556,84			
15.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	1,4000		313,30			
15.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02	0,7008		849,59			
15.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,78	34,0300		61680,00			
15.8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	9,9000	2574,000	25479,51			
15.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	5,8300	13385,910	77978,28			
15.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,4380	16982,730	7438,44			
15.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,1752	22601,920	3959,86			
15.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0048	26165,600	126,07			
15.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,5000	196,560	688,75			
15.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0136	27,670	0,38			
15.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	5,2600	760,200	3995,61			
15.16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	2,8000	148194,010	415417,45			
		Накладные расходы -		*7100,37*		*310996,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5787,20*				*253479,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1313,17*				*57517,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2582,73*		*113124,00*				
		Сметная стоимость				*1527168,00*				
16	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** шт.	20	3037,37	--	60747,40	--	2575,69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,78*		*2576,00*		*2576,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,78*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,29*		*5066,00*				
		Сметная стоимость				*68389,00*				
17	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9** шт.	20	10074,18	--	201483,60	--	8542,90	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*427,15*		*8543,00*		*8543,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,15*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*840,11*		*16802,00*				
		Сметная стоимость				*226829,00*				
18	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1** шт.	20	33176,28	--	663525,60	--	28133,49	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1406,67*		*28133,00*		*28133,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1406,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2766,64*		*55333,00*				
		Сметная стоимость				*746992,00*				
19	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9** шт.	40	28157,07	--	1126282,80	--	47754,39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1193,86*		*47754,00*		*47754,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1193,86*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2348,07*		*93923,00*				
		Сметная стоимость				*1267960,00*				
20	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН-20** шт.	20	34913,52	--	698270,40	--	29606,67	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1480,33*		*29607,00*		*29607,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480,33*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2911,51*		*58230,00*				
		Сметная стоимость				*786107,00*				
21	**23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**								
		комплект	**20**	**5349,35**	**--**	**106987,00**	**--**	**4536,25**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,81*		*4536,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,81*				*4536,00*		
		Сметная стоимость		*446,09*		*8922,00*				
22	**11-220101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**				*120445,00*				
		км трубопровода	**0,042**	**295676,57**	**6919,67**	**12418,42**	**290,63**	**7663,36**	**314,00**	**13,19**
				259838,14	**2662,08**	**10913,20**	**111,81**	**62,1**	**2,91**	**0,12**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	314,00	13,1900	827,510	10913,20
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,1222		
22.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,0197		62,95
22.4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15,00	0,6300		85,79
22.5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,0731		88,60
22.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,70	0,0294		53,28
22.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,0391	16982,730	663,35
22.8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,0029	22601,920	66,45
22.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36,00	1,5100	320,630	484,79
		Накладные расходы -		*182461,06*		*7663,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163012,63*			*6847,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19448,42*			*817,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38251,01*		*1607,00*	
		Сметная стоимость				*21688,00*	
23	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**					
		м3	**20**	**13385,91**	**--**	**267718,20**	**--**	**11351,25**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*567,56*		*11351,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,56*				*11351,00*		
		Сметная стоимость		*1116,28*		*22326,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**35,28**	**15361,02**	**720,01**	**541936,81**	**25401,79**	**39406,32**	**0,97**	**34,22**
		м3		**744,90**	**176,15**	**26280,14**	**6214,66**	**48,5**	**0,20**	**7,11**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	34,2200	767,940	26280,14			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	7,1100					
24.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0953		326,97			
24.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,06	2,0600		88,38			
24.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	6,5900		23978,82			
24.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1729		551,31			
24.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0353		2,33			
24.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2505		453,98			
24.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	35,9900	13385,910	481700,00			
24.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0141	26042,380	367,51			
24.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0035	26165,600	92,31			
24.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,7056	196,560	138,69			
24.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,0600	6598,380	6983,73			
24.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,2575	27,670	7,13			
24.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	1,2700	760,200	965,51			
		Накладные расходы -		***1116,96***		***39406,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***446,71***				***15760,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***670,25***				***23646,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1318,24***		***46507,00***				
		Сметная стоимость				***627851,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5128848,69**	**476451,48**			**542,03**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**412696,53**	**169002,34**			**162,10**
		Материалы -	Тенге			**5021861,69**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1026645,68**				
		Местные материалы -	Тенге				**581698,86**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**3018028,00**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88040,00**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**580806,27**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352915,71**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**227890,56**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**448213,44**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6050881,39**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**704,12**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**581698,86**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**106987,00**				
						106987,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4536,25				
		Сметная прибыль -	Тенге			8921,86				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			120445,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6171326,50				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				581698,86			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5344164,86**	**549344,92**			**632,30**
			Тенге			**478444,43**	**193161,74**			**186,66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5161369,26				
	Материалы -		Тенге			1027511,92				
	Всего заработная плата -		Тенге				671606,17			
	Местные материалы -		Тенге			3018028,00				
	Транспортные расходы -		Тенге			88040,00				
		Накладные расходы -	Тенге			642912,00				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					406820,74		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					236091,26		
		Сметная прибыль -	Тенге			464342,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6268623,76				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				671606,17			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			182795,60				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182795,60				
		Накладные расходы -	Тенге			7750,53				
		Сметная прибыль -	Тенге			15243,69				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205789,82				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6474413,58				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				671606,17			
		временные здания и сооружения 1%	Тенге			64744,00				
		ИТОГО:	Тенге			6539158,00				
		зимнее удорожание 2,2%	Тенге			143861,00				
		итого в ценах 2017 года	Тенге			6683019,00				
		итого в текущих ценах 2018года К=1,06	Тенге			7084000,00				
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			141680,00				
		итого	Тенге			7225680,00				
		ценовая скидка 4549994:7947362=0,57251626	Тенге			4136819,00				
		НДС 12%	Тенге			496418,28				
		всего по акту	Тенге			4633237,28				

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Ашимов Ж.К.

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.К.

СДАЛ:

Директор ТОО "Элоим ЛТД" Плеханов А.А.