Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
в ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Поставщик: ТОО "Риголит", г. Есик, мкр-н 2, д 19, кв.18
ИИК KZ358560000000217613, БИК KCJBKZKX, БИН 020440001977, РНН 600400503458
КБе 17 АО "Банк ЦентрКредит", г. Алматы

А К Т за октябрь 2012 года
Выполненных работ по Договору №367 от 02 октября 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Капшагай - Баканас - Караой, подъезд к с.Акжар", км 2+940 Балхашского района Алматинской области	тыс. тенге	67 690,125	67 690,125	2 030,703	-	67 690,125	2 030,703	65 659,422
	Всего по акту:		67 690,125	67 690,125	2 030,703	-	67 690,125	2 030,703	65 659,422

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.Сапуратов
М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
А.Назарбеков
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"
С.Сарсеков
М.П.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Риголит»
Субподрядчик
Договор № 367 от 02.10.2012г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Капчагай-Баканас-Караой, подъезд к селу Акжар", км 2+940 Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подходы к мосту								
1	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	12	747,86 506,25 126,65	146,19 28,22 15,14	8974 6075 7599	1754 339 908	8530 133 9194	3,2 0,11 0,68	38 1 41
2	Е0127-59-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж металлического барьерного ограждения проезжей части м	60	111,51	3,71	6691	222	133	0,01	1
3	Е0127-61-1 к=0,8	-Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных шт	124	176,16 80,28 14,12	95,88 23,76 3,88	21844 9955 42357	11889 2946 11637	17158 133 32060	0,51 0,1 0,07	63 12 217
4	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3000	10,24	0,78	30720	2332	97	-	8
5	Е0101-205-3	-Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,02	4986,91 - -	4986,91 1661,58	100 - -	100 33	23 70	- 5,43	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0130-7-1	-Ремонт водоотводных лотков бетоном В20 м3	1,75	10004,24	532,08	17507	931	1080	2,55	4
7	Е0101-17-14	-Карьер. Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	175	434,25	131,85	760	231	109	0,43	1
				39,76	37,82	6958	6618	2184	0,01	2
				1,87	11	327	1925	97	0,04	7
8	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	288,75	196	-	56595	-	11319	0,82	238
				39,2	-	11319	-	100	-	-
9	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	175	12,61	12,61	2207	2207	743	-	-
				-	4,38	-	766	97	0,01	3
10	Е0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см м2	4200	202,84	196,64	851945	825905	80383	0,03	147
				6,04	8,35	25368	35070	133	0,03	141
11	Е0127-66-2	-Разогрев битума т	3,59	39844,75	427,75	143122	1536	775	0,29	1
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	3,59	45	117,15	162	421	133	0,44	2
				339,59	339,59	1220	1220	673	0,58	2
13	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	4200	-	140,94	-	506	133	0,58	2
				15,17	5,88	63734	24716	48431	0,05	189
				7,02	1,65	29484	6930	133	0,01	26
14	Е0127-52-4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять м2	16800	0,29	0,02	4872	336	4469	-	23
				0,19	0,01	3192	168	133	-	1
15	С143010-17	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I т	498,96	5280	-	2634509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0168-3-3	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2 м2	250	1298,28	22,28	324569	5569	71434	1,44	360
				229,37	9,34	57343	2335	119,7	0,04	9

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	2	747,86 506,25	146,19 28,22	1496 1013	292 56	1422 133	3,2 0,11	6 -
18	СПрайс-лист	-Знак индивидуальный 1,5х0,8 (2 шт) м2	2,4	12992,14 -	- -	31181 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс-лист	-Стойки V-образные шт	2	5910,34 -	- -	11821 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс-лист	-Комплект для крепления знаков шт	4	263,8 -	- -	1055 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0127-59-5	-Установка металлического барьерного ограждения проезжей части м	1050	3842,07 185,85	21,62 5,3	4034174 195143	22706 5561	266936 133	1,13 0,02	1187 22
22	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м км	4	10970,65 450	1692,25 632,07	43883 1800	6769 2528	5757 133	3,18 2,85	13 11
23	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	462	27,1 -	- -	12520 -	- -	- -	- -	- -
24	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	462	76,6 15,32	- -	35389 7078	- -	7078 100	0,32 -	149 -

Итого по разделу: Подходы к мосту 8359632

РАЗДЕЛ 2. Работы на покрытии

25	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка т	1,17	2452,13 1230,75	545,76 -	2869 1440	639 -	1296 90	5,25 -	6 -
26	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 м2	840	62,4 2,77	0,05 0,02	52414 2327	42 17	2109 90	0,01 -	12 -
27	Е0130-7-1	-Ремонт тротуарной плиты составом Эмако S88c м3	1,2	1579,04 434,25	532,08 131,85	1895 521	639 158	740 109	2,55 0,43	3 1
28	СПрайс-лист	-Эмако S88c кг	2280	45,48 -	- -	103700 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0101-205-3	-Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,01	4986,91 -	4986,91 1661,58	50 -	50 17	12 70	- 5,43	- -
30	Е0101-158-3 к=0,8	-Разборка просевших плит укрепления м2	40	227,82 140,4	87,42 23,69	9113 5616	3497 948	6367 97	0,94 0,08	38 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-17-14	Карьер. Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	39,76	37,82	358	340	112	0,01	-
				1,87	11	17	99	97	0,04	-
		м3								
32	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14,85	196	-	2911	-	582	0,82	12
				39,2	-	582	-	100	-	-
		т								
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
				134,1	-	1207	-	113	-	-
		м3								
34	Е0130-3-3	Засыпка щебня на просевших местах	6	2603,9	48,05	15623	288	2603	2,56	15
				380,25	17,69	2282	106	109	0,09	1
		м3	3	1579,04	532,08	4737	1596	1851	2,55	8
35	Е0130-7-1	Устройство монолитного укрепления		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	1
			3,06	9090	-	27815	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В30 /М-400/								
37	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,06	161	-	493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,06	805	-	2463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	20	574,22	75,6	11484	1512	4900	1,53	31
				231,75	20,82	4635	416	97	0,08	2
		м2								
40	Е0101-158-2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	140	12,01	0,09	1682	13	743	0,04	5
				5,42	0,05	759	7	97	-	-
		м2								
41	Е0130-7-1	Ремонт упоров в основании конуса крайней опоры № 1	1,5	1579,04	532,08	2369	798	926	2,55	4
				434,25	131,85	651	198	109	0,43	1
		м3	1,53	9090	-	13908	-	-	-	-
42	С143001-13 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В30 /М-400/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,53	161	-	246	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,53	805	-	1232	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0130-7-1	-Ремонт откоса на опоре № 13 бетоном В30, F300, W8	1,3	1579,04	532,08	2053	692	802	2,55	3
		м3		434,25	131,85	565	171	109	0,43	1
46	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В30 /М-400/	1,33	9090	-	12053	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,33	161	-	213	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
48	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,33	805	-	1067	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0130-7-1	-Ремонт смотровых лестничных сходов на опоре № 1 и № 13	3	9565,64	532,08	28697	1596	1851	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	1
50	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,14	8299,96	-	1162	-	1229	48,4	7
		т		8055	-	1128	-	109	-	-
51	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,14	59200	-	8288	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка	0,14	2452,13	545,76	343	76	155	5,25	1
		т		1230,75	-	172	-	90	-	-
53	Е0106-36-1	-Очистка бетонной поверхности пескоструйным аппаратом	52	183,02	52,15	9517	2712	5279	0,45	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0113-26-1	-Окраска металлических элементов ортофосфорной кислотой	м2 52	79,43 62,4	17,26 0,05	4130 3245	898 3	105 131	0,08 0,01	4 1
				2,77	0,02	144	1	90	-	-
55	С11011-233	-Кислота ортофосфорная техническая I сорта	м2 0,052	86100	-	4477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	т 930	408,11	169,61	379544	157739	300035	1,55	1442
57	Е0127-77-1	-Устройство швов расширения	м3 5000	238,5 6,44	4,07 0,28	221805 32200	3786 1400	133 4921	0,01 -	13 21
58	Е0101-137-1	-Промывка мостового полотна водой	м2 5000	0,64 6,11	0,1 -	3200 30550	500 -	133 29149	- 0,06	2 305
59	С2006-2	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7 ат/, 11,2 м3/мин	м2 5	6,01 1129	- 1129	30050 5645	- 5645	97 136	- -	- -
				-	227,3	-	1137	12	1,32	7
60	Е0131-38-1	-Заливка штрабы Эмако S88c	маш-ч 995	54,5	43,13	54227	42914	19645	0,06	60
61	СПрайс-лист	-Эмако S88c	м 4750	10,64 42,32	6,53 -	10587 201012	6495 -	115 -	0,03 -	29 -
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0130-7-1	-Ремонт бетонных поверхностей мостового полотна	кг 15,7	1579,04	532,08	24791	8354	9688	2,55	40
63	СПрайс-лист	-Эмако S88c	м3 29830	434,25 42,28	131,85 -	6818 1261150	2070 -	109 -	0,43 -	7 -
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0113-44-7	-Очистка щетками деформационных швов	110	60,75	-	6683	-	6014	0,34	37
65	Е0127-77-1	-Устройство швов расширения	м2 110	60,75 6,44	- 0,28	6683 708	- 31	90 108	- -	- -
66	Е0111-15-7	-Шлифовка и нарезка металлических поверхностей	м2 65,7	0,64 127,03	0,1 9,83	70 8346	11 646	133 9608	- 0,69	- 45
67	С2022-6	-Машины шлифовальные угловые	м2 65	115,2 11,29	3,69 11,29	7569 734	242 734	123 -	0,02 -	1 -
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0113-26-1	-Окраска металлических элементов ортофосфорной кислотой	маш-ч 110	4,81	0,05	529	6	276	0,01	2
				2,77	0,02	305	2	90	-	-
69	С11011-233	-Кислота ортофосфорная техническая I сорта	м2 0,11	86100	-	9471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 14,4	147100	-	2117505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11011-724	-Пороизол кг	253,5	425 -	- -	107738 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0131-38-1	-Заливка штрабы тиоколовой мастикой м	507	54,5 10,64	43,13 6,53	27631 5394	21867 3310	10010 115	0,06 0,03	31 15
73	С11011-418	-Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 кг	3016	655 -	- -	1975480 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка т	14,4	2452,13 1230,75	545,76 -	35311 17723	7859 -	15951 90	5,25 -	76 -
75	Е0130-7-1	-Устройство выравнивающего слоя мостового полотна м3	1,3	1579,04 434,25	532,08 131,85	2053 565	692 171	802 109	2,55 0,43	3 1
76	СПрайс-лист-Эмако S88c	 кг	2470	42,28 -	- -	104426 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0113-26-1	-Вертикальная разметка м2	988	62,4 2,77	0,05 0,02	61649 2737	49 20	2481 90	0,01 -	14 -
78	Е0130-83-1	-Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками м2	988	90,66 29,93	4,71 1,73	89572 29571	4653 1709	34095 109	0,16 0,01	157 8
79	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	5200	322,22 102,83	13,7 5,04	1675544 534716	71240 26208	611407 109	0,61 0,02	3146 128
80	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 7=3+4 см, типа БХ м2	5200	15,17 7,02	5,88 1,65	78909 36504	30601 8580	59962 133	0,05 0,01	235 32
81	Е0127-52-4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать м2	41600	0,29 0,19	0,02 0,01	12064 7904	832 416	11066 133	- -	57 1
82	С143010-17	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I т	865,28	5280 -	- -	4568678 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м км	3,12	10970,65 450	1692,25 632,07	34228 1404	5280 1972	4490 133	3,18 2,85	10 9
84	Е0127-52-1	-Устройство покрытий на тротуарах из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 4=3+1 см, типа БХ м2	1040	15,17 7,02	5,88 1,65	15782 7301	6120 1716	11992 133	0,05 0,01	47 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0127-52-4	-Устройство покрытий на тротуарах из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	2080	0,29	0,02	603	42	553	-	3
				0,19	0,01	395	21	133	-	-
		м2								
86	С143010-17	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	98,8	5280	-	521664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	114,6	27,1	-	3106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	114,6	76,6	-	8778	-	1756	0,32	37
				15,32	-	1756	-	100	-	-
		т								

Итого по разделу: Работы на покрытии 13783996

РАЗДЕЛ 3. Наружное электроосвещение

89	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 под опоры освещения	58	1065,02	925,52	61771	53680	22867	0,89	52
				139,5	235,98	8091	13687	105	0,92	53
		котлован								
90	Е0133-204-1-	-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	58	4796,83	1831,4	278216	106221	158508	12	696
				1977,75	625,01	114710	36251	105	2,34	136
		опора								
91	Е0152-3-1	-Усиление фундаментов раствором	5,12	1490,51	113,05	7631	579	4791	5,06	26
				894,13	95,99	4578	491	94,5	0,51	3
		м3								
92	Е0133-119-1-	-Устройство глиняной отмостки	11,6	115,69	58,88	1342	683	929	0,39	5
				56,81	19,43	659	225	105	0,07	1
		м3								
93	Е0133-103-1-	-Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-10 кВ /0,4	26	1534,11	878,23	39887	22834	20548	3,06	80
				506,25	246,42	13163	6407	105	1,03	27
		опора								
94	Е0133-103-2-	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ /0,4	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
				985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
		опора								
95	Е0133-107-1-	-Установка для опор ВЛ 10 кВ плит П-3И	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
				157,5	83,25	945	500	105	0,3	2
		шт								

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	2,9	18200	-	52780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор м2	145	245,44	3,82	35589	554	6637	0,21	31
				37,35	1,44	5416	209	118	0,01	1
98	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	464	77,2	0,5	35821	232	32068	0,46	213
				76,7	0,09	35589	42	90	-	-
99	Е0106-11-8	-Установка металлической плиты фундамента 400х400х14 1т	0,717	70437,87	304,24	50504	218	7370	58	42
				9675	114,75	6937	82	105	0,56	-
100	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами ДНаТ-150 шт	58	1745,38	1411,25	101232	81853	34887	2,01	117
				333	239,85	19314	13911	105	0,81	47
101	Е0133-108-1	-Подвеска проводов СИП 1км	2,04	7259,41	4310,78	14831	8807	8397	16,1	33
				2745	1169,46	5608	2389	105	4,45	9
102	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	3,05	25922,88	17030,88	79065	51944	37628	43,7	133
				7650	4099,68	23333	12504	105	15,13	46
103	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям опор, масса 1 м до 1 кг м	116	23,2	2,1	2691	244	1851	0,1	12
				16,5	0,3	1914	35	95	-	-
104	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
105	СПрайс-лист	-Провод СИП4 4х16 мм2 м	2043	94,92	-	193921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых	1,83	315700	-	577731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т								
107	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,116	18600 -	- -	2158 -	- -	- -	- -	- -
108	С151703-11	-Светильники тип ЖКУ12-150-001 шт	58	11600 -	- -	672800 -	- -	- -	- -	- -
109	СПрайс-лист	-Лампа ДНаТ-150 шт	58	316,4 -	- -	18351 -	- -	- -	- -	- -
110	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	28	17400 -	- -	487200 -	- -	- -	- -	- -
111	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	4	19600 -	- -	78400 -	- -	- -	- -	- -
112	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	4,04	70400 -	- -	284134 -	- -	- -	- -	- -
113	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,288	75600 -	- -	21773 -	- -	- -	- -	- -
114	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные, шпильки, шайбы т	0,141	119700 -	- -	16878 -	- -	- -	- -	- -
115	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 420х420х6 мм т	0,288	63600 -	- -	18317 -	- -	- -	- -	- -
116	С143008-111	-Глина м3	11,6	1310	-	15196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	СПрайс-лист-Крюк накручивающийся PD 2.2 шт		1	890,66	-	891	-	-	-	-
118	СПрайс-лист-Зажим поддерживающий SO 140 шт		63	1234,35	-	77764	-	-	-	-
119	СПрайс-лист-Зажим заземляющий SM 2.24 шт		61	834,5	-	50905	-	-	-	-
120	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0418	493900	-	20645	-	-	-	-
121	СПрайс-лист-Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт		4	510,19	-	2041	-	-	-	-
122	СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SLIP 22.1 шт		70	563,98	-	39479	-	-	-	-
123	СПрайс-лист-Крюк SOT 21.1 шт		1	928,24	-	928	-	-	-	-
124	СПрайс-лист-Крюк SOT 21.16 шт		2	851,51	-	1703	-	-	-	-
125	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 118.425 шт		14	1400,46	-	19606	-	-	-	-
126	СПрайс-лист-Крюк накручивающийся PD 2.3 шт		2	968,97	-	1938	-	-	-	-
127	СПрайс-лист-Крюк SOT 29 шт		62	457,59	-	28371	-	-	-	-
128	СПрайс-лист-Крюк SOT 39 шт		2	500,7	-	1001	-	-	-	-
129	СПрайс-лист-Бандажная лента COT 37 м		161,6	153,45	-	24798	-	-	-	-
130	СПрайс-лист-Скрепа COT 36-2 шт		124	34,01	-	4218	-	-	-	-
131	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 157.1 шт		2	258,66	-	517	-	-	-	-
132	СПрайс-лист-Бандаж пластиковый PER 15 шт		1	11,07	-	11	-	-	-	-
133	СПрайс-лист-Концевые колпачки PK 99.050 PK 99.025 шт		4	108,37	-	433	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134		СПрайс-лист-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	1	102,83	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135		СПрайс-лист-Зажим плашечный ПС-2-1 шт	30	118,65	-	3559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136		СПрайс-лист-Зажим ПА-2-2А шт	11	249,96	-	2750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	С11011-659	-Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм (проводник) кг	3,64	26	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138		СПрайс-лист-Кронштейн У4 шт	1	3089,64	-	3090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С11051-203	-Изоляторы шт	88	556	-	48928	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
140		СПрайс-лист-Колпачок К-6 шт	88	15,82	-	1392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля /траверсы/ т	0,5841	147100	-	85921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	36	196	-	7056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С11071-29	-Кронштейны на ж/б опорах т	0,1026	113800	-	11676	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
144		СПрайс-лист-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 шт	2	23423,41	-	46847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,69	846	-	584	-	613	5,15	4
				846	-	584	-	105	-	-
146	С01031-А37--1	-Погрузка провода СИП при автомобильных перевозках т	6,13	122,8	-	753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С01031-А37--2	-Разгрузка провода СИП при автомобильных перевозках т	6,13	102,8	-	630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е010333-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	6,82	702,5	702,5	4790	4790	958	-	-
		т		-	140,5	-	958	100	2,95	20
149	Е010333-А20-1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км, за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	681,9	2,8	2,8	1909	1909	382	-	-
		т		-	0,56	-	382	100	0,01	8

Итого по разделу: Наружное электроосвещение 3666613

РАЗДЕЛ 4. Установка КТПН-25кВа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
151	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
152	Е0101-13-5 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземления	144,5	33,67	32,1	4865	4639	1948	0,01	2
		м3		1,57	12,33	227	1781	97	0,05	7
153	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	140,5	6,48	6,48	910	910	287	-	-
		м3		-	2,1	-	296	97	0,01	1
154	Ц0108-88-3 -	Конструкции металлические под КТПН	0,232	102170	1870	23703	434	1884	52	12
		т		8280	270,01	1921	63	95	1,57	-
155	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	64	51,7	2,8	3309	179	1690	0,16	10
		м		27,5	0,3	1760	19	95	-	-
156	С143019-59 -	Приставки длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3	2	5940	-	11880	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
157	75-3-1	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм	1	117500	-	117500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	75-4-28	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	406700	-	406700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Итого по разделу: Установка КТПН-25кВа								575204

ИТОГО:	Тенге	26385445	1663504		10161
	Тенге	1603396	218912		899

Накладные расходы :

На монтажные работы	93507
На общестроительные работы	1838416
На металломонтажные работы	175910
Всего накладных расходов:	2107833
Итого с накладными	28493278

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1675334
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30168612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями	30773763
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30892153
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31188129
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	65112704
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1302254
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	66414958
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7969795
Итого с НДС	74384753
Всего с понижающим коэф. 0,909999996 с НДС	67690125

Заказчик
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
м.п.

Представитель заказчика
_____ Е.Ниетбаев

Технический надзор
ТОО «Сапаинжиниринг»
инженер
_____ С.Абипов
м.п.

Подрядчик
ТОО «Риголит»
ответственное лицо
_____ К.Буралхинов
м.п.

26