Заказчик : Филиал АО "Алюминий Казахстана" КБРУ.
Подрядчик: ТОО "Торгтехника"

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли стоянки бокса БелАЗов ЦРММ
Договор : № 211 от 03.10.2016г.

Акт выполненных работ № 1
Локальная смета №ТКР 1015-16-08-22
Текущий ремонт кровли Стоянки БелАЗов ЦРММ

май 2017 года

исправленному 5 [illegible] 16

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей		
				рабочих, обслуживающих		
				на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7
Кровля основного здания со слабым уклоном 41,5 х 35,8 на отм. +14,4 м						
1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов по основному покрытию	905	0,1741	157,56	
		м2		0,00	0,00	
2	Е12-070101-0208	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм отдельными местами	371,715	1,112	413,35	
		1м2		0,21	78,06	
3	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	371,715	0,243	90,33	
		м2		0,0194	7,21	
4	Е11-120101-1702 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до толщ. 50мм)	371,715	0,0315	11,71	
		м2		0,0003	0,11	

5	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, по верху парапетных панелей	5,185	0,243	1,26	
		м2		0,0194	0,10	
6	Е11-120101-1702 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек. (до толщ. 20мм)	5,185	0,0045	0,02	
		м2		0,0003	0,00	
7	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под пароизоляционный кровельный ковер	905	0,0446	40,36	
		м2		0,0004	0,36	
8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	905	0,1237	111,95	
		м2 кровли		0,0032	2,90	
9	Е11-120101-0407	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	3,768	0,2764	1,04	
		м		0,0032	0,01	
10	Е11-120101-1001 с	Устройство мелких покрытий /сливы шириной 400мм. верх парапетной панели/ из листовой оцинкованной стали	36,93	0,972	36,05	с
		м2		0,0027	0,08	
11	Е11-120101-0212	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов (в местах разделительных ендов)	166	0,1237	20,53	
		м2		0,0032	0,53	
Кровля зенитного фонаря со слабым уклоном 41,5 х 6,3 на отм. +17,68 м						
12	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов по основному покрытию	261	0,1741	45,44	
		м2		0,00	0,00	
13	Е12-070101-0208	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм отдельными местами	78,435	1,112	87,22	
		1м2		0,21	16,47	

14	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	78,435	0,243	19,06	
		м2		0,0194	1,52	
15	Е11-120101-1702 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до толщ. 50мм)	78,435	0,0315	2,47	
		м2		0,0003	0,02	
16	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	261	0,0446	11,64	
		м2		0,0004	0,10	
17	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно полимерных материалов. Устройство	261	0,1237	32,29	
		м2 кровли		0,0032	0,84	
18	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /сливы шириной 400мм, верх парапетной панели/ из листовой оцинкованной стали	13,395	0,972	13,02	
		м2		0,0027	0,04	
Прочие работы						
19	Е11-061501-0318	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	23,075	2,01	46,38	
		м3		0,4626	10,84	
20	Е12-190101-0901	Кровля. Очистка от строительного мусора	7,6	2,143	16,29	
		т		0,00	0,00	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1151,97**	
			Тенге		**119,20**	
		Раздел 1. Стоимость работ в денежном выражении				
	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге за единицу	Стоимость в тенге всего
	1	Стоимость работ (подряд)	ч/час	1151,97	950	1 094 373
		Итого по разделу :				1 094 373

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Стоимость единицы	Стоимость всего
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

1	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	86,43	1668,71	144 227
2	664	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,8	91,99	258
3	Договорн. цена за 1 маш.-час Филиала АО "АК" КБРУ	Краны	маш.-ч		5648	0
4	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	9,794	30,2	296
5	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	72,86	16,86	1 228
6	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	8,24	1367,66	11 270
7	2558	Горелки газопламенные	маш.-ч	56,09	14,1	791
8	3022	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	7,153	847,91	6 065
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**164 134**

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	Воронинский карьер	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	41,85	1277	53447
2	ТОО "Айгуль-94"	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	кг	7015	23,21	162818
3	ТОО "Металлсервис"	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,253	233928,57	59184
4	ТОО "Металлсервис"	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,32	172,32	917
5	ТОО "Айгуль-94"	Рулонные направляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) "Унифлекс ТКП"	м2	1522,87	651,79	992593
6	ТОО "Айгуль-94"	Рулонные направляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) "Унифлекс ТПП"	м2	1491,14	562,5	838768
7	ТОО "Айгуль-94"	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	320,58	428,57	137391
8	ТОО "Айгуль-94"	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	кг	291	111,61	32523

9	ТД "Респект" Лисаковск	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,77	361,61	640
10	ТОО "Автоцентр"	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	841,38	97,29	81858
11	ТД "Мастер" Лисаковск	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	л	845,1	535,71	452711
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	Тенге			2812851

N п/п	Наименование разделов сметы	Стоимость, тенге без НДС
1	Стоимость работ	1 094 373
2	Стоимость машин	164 134
4	Стоимость материалов поставки Подрядчика	2 812 851
5	Транспортные расходы	318 200
	ИТОГО с коэффициентом 0,8148678 :	**3 576 910**

СДАЛ:

Директор ТОО "Торгтехника"

К.К.Копусбаев

ПРИНЯЛ:

Начальник ОКС

Горбань В.Н.

Инженер ОКС

Лаганская Ю.А.