Форма 2в

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

Наименование объекта - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

АКТ приемки выполненных работ №2 от 22 октября 2018 года

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

ДОГОВОР № 180057 2018-09-21

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЖИЖЕСБОРНИК 5 м3 - 20шт										
1	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	24	4344,80	--	104275,20	--	4421,27	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*184,22*		*4421,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,22*				*4421,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,32*		*8696,00*						
		Сметная стоимость				*117392,00*						
2	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	0,74	25183,75	5985,35	18635,97	4429,16	5254,27	8,86	6,56		
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6981,86	2337,30	5166,57	1729,60	62,1	2,22	1,64		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,86	6,5600	788,020	5166,57
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	1,6400		
2.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,0185		63,50
2.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,40	1,0400		3303,93
2.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0237		5,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02	0,0118		14,35			
2.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,78	0,5750		1042,08			
2.8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	0,1672	2574,000	430,48			
2.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	0,0984	13385,910	1317,44			
2.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0074	16982,730	125,67			
2.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0030	22601,920	66,90			
2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	26165,600	2,13			
2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,0592	196,560	11,64			
2.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	27,670	0,01			
2.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,0888	760,200	67,51			
2.16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,0474	148194,010	7018,47			
		Накладные расходы -		*7100,37*		*5254,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5787,20*				*4283,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1313,17*				*972,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2582,73*		*1911,00*				
		Сметная стоимость				*25801,00*				
3	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**20**	**5111,94**	--	**102238,80**	--	**4334,93**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*216,75*		*4335,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,75*				*4335,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,29*		*8526,00*				
		Сметная стоимость				*115100,00*				
4	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**20**	**18881,42**	--	**377628,40**	--	**16011,44**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*800,57*		*16011,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*800,57*				*16011,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1574,56*		*31491,00*				
		Сметная стоимость				*425131,00*				
5	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**60**	**18168,86**	--	**1090131,60**	--	**46221,58**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*770,36*		*46222,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*770,36*				*46222,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1515,14*		*90908,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1227261,00*				
6	21-050205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката**								
		т	0,39	460076,10	--	179429,68	--	7607,82	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19507,23*		*7608,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19507,23*				*7608,00*		
		Сметная стоимость		*38366,67*		*14963,00*				
7	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**				*202000,00*				
		шт.	20	-10074,18	--	-201483,60	--	-8542,90	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,15*		*8543,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,15*				*8543,00*		
		Сметная стоимость		*840,11*		*16802,00*				
8	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**				*-176139,00*				
		шт.	20	-33176,28	--	-663525,60	--	-28133,49	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1406,67*		*28133,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1406,67*				*28133,00*		
		Сметная стоимость		*2766,64*		*55333,00*				
9	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**				*-580059,00*				
		шт.	40	-28157,07	--	-1126282,80	--	-47754,39	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1193,86*		*47754,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193,86*				*47754,00*		
		Сметная стоимость		*2348,07*		*93923,00*				
10	41-010203-1150 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км**				*-984605,00*				
		т	209,562	3350,14	--	702062,04	--	29767,43	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,05*		*29767,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,05*				*29767,00*		
				279,37		*58546,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*790376,00*				
11	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**23,232**	**75,86**	**1,06**	**1762,47**	**24,67**	**448,32**	**0,03**	**0,69**
		м2		**28,29**	**0,17**	**657,22**	**4,03**	**54,2**	**0,00**	**0,00**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,6853	958,960	657,22			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0046					
11.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		7,97			
11.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0023		0,09			
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		4,21			
11.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,2602		12,40			
11.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0003	273897,540	89,08			
11.8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00	0,0021	474202,780	991,50			
		Накладные расходы -		*19,30*		*448,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*358,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,87*				*90,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,61*		*177,00*				
		Сметная стоимость				*2388,00*				
12	**11-220101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**0,042**	**-295676,57**	**-6919,67**	**-12418,42**	**-290,63**	**-7663,36**	**-314,00**	**-13,19**
		км трубопровода		**-259838,14**	**-2662,08**	**-10913,20**	**-111,81**	**62,1**	**-2,91**	**-0,12**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	314,00	13,1900	-827,510	-10913,20			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,1222					
12.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,0197		62,95			
12.4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15,00	0,6300		85,79			
12.5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,0731		88,60			
12.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,70	0,0294		53,28			
12.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,0391	16982,730	663,35			
12.8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,0029	22601,920	66,45			
12.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36,00	1,5100	320,630	484,79			
		Накладные расходы -		*182461,06*		*7663,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163012,63*				*6847,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19448,42*				*817,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38251,01*		*1607,00*				
		Сметная стоимость				*-3149,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**572453,74**	**4163,20**			**-5,95**
			Тенге			**-5089,41**	**1621,82**			**1,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			468178,54				
		Материалы -	Тенге			8906,24				
		Всего заработная плата -	Тенге				-3467,59			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179429,68				
		Местные материалы -	Тенге			-421293,20				
		Транспортные расходы -	Тенге			702062,04				
		Накладные расходы -	Тенге			17551,64				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-2205,61		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19757,25		
		Сметная прибыль -	Тенге			38858,41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			524588,60				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							-4,42
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-3467,59			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104275,20				
		Накладные расходы -	Тенге			104275,20				
		Сметная прибыль -	Тенге			4421,27				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8695,72				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			117392,19				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			641980,79				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-4,42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**				-3467,59			
			Тенге			572453,74	4163,20			-5,95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5089,41	1621,82			1,52
		Материалы -	Тенге			468178,54				
		Всего заработная плата -	Тенге			8906,24				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-3467,59			
		Местные материалы -	Тенге			179429,68				
		Транспортные расходы -	Тенге			-421293,20				
		Накладные расходы -	Тенге			702062,04				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			17551,64				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-2205,61		
		Сметная прибыль -	Тенге					19757,25		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38858,41				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			524588,60				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-4,42
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-3467,59			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104275,20				
		Накладные расходы -	Тенге			104275,20				
		Сметная прибыль -	Тенге			4421,27				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8695,72				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			117392,19				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			641980,79				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-4,42
		временные здания и сооружения 1%	Тенге				-3467,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			648400,00				
		зимнее удорожание 2,2%	Тенге			14265,00				
		итого в ценах 2017 года	Тенге			662665,00				
		итого в текущих ценах 2018года К=1,06	Тенге			702425,00				
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			19258,00				
		итого	Тенге			721683,00				
		ценовая скидка 4549994:7947362=0,57251626	Тенге			413175,00				
		НДС 12%	Тенге			49581,00				
		всего по акту	Тенге			462756,00				

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Ашимов Ж.К.

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.К.

СДАЛ:

Директор ТОО "Элоим ЛТД" Плеханов А.А.