Счет-фактура № 00000000007 от 28 сентября 2017 г.

Дата сборота по реализации: 28.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140012119, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Салтанат, дом № 23, к.75,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 1003188, от 30.10.2015

ИИК поставщика: KZ13826A1KZTD2023217, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1012/40 от 20.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140012119, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Салтанат, дом № 23, к.75

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151141016493, Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151141016493, 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

ИИК получателя: KZ92926180219T414000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений здания Текелийского ЛТЦ г. Текели ул. Гарышкерлер 8	усл	1	7 196 039,29	7 196 039,29	12%	863 524,71	8 059 564,00		
Всего по счету:					7 196 039,29		863 524,71	8 059 564,00		

Руководитель: Бидайбеков А. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ МП «KazCentexGroup» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 061140012119 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.АЛМАТЫ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74** — 151141016493

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Салтанат, дом № 23, к.75** — 061140012119

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №1012/40 от 20.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
7	28.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений здания Текелийского ЛТЦ г. Текели ул. Гарышкерлер 8			усл	1	8 059 564,00	8 059 564,00
				Итого	1	x	8 059 564,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мустахимов Б.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2017

М.П.

Ильясова А.А

Ибраев ш.Т.

Организация: РДТ «Алматытелеком»

БИН 151141016493

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1012/40 «20» 06 2017 ж./г.
Для БИС үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»

Б.Б. Мустахитов
«28» сентября 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г.Текели 28.09.2017 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Вед.специалист участка ПиП РСР - Амиреев У.А.
- Нач. Текели- Ескельдинского ЛТЦ - Кадыров А.Р.

- От подрядчика
  Директор ТОО «KazCentexGroup» - Базаров Ж.Ж.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт помещений здания Текелийского ЛТЦ г.Текели ул.Гарышкерлер 8».** №СПП элемента О.17.24.001, УН 2687894
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «KazCentexGroup».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1012/40 от 20.06.2017г. на сумму **8 059 699,00** тенге с НДС.
Срок выполнения работ – с 21.06.2017 года по 28.09.2017 года
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **8 059 564,00 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «KazCentexGroup» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт помещений здания Текелийского ЛТЦ г.Текели ул.Гарышкерлер 8»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Амиреев У.А. _____ Кадыров А.Р.

Подрядчик _____ Базаров Ж.Ж.

Текелі қ.
г. Текели

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«KazCentexGroup»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БСН/БИН 061140012119
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ

азчик: РДТ "Алматытелеком"

рядчик: ТОО «KazCentexGroup»

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

именование: Капитальный ремонт помещений здания Текелийского ЛТЦ в г.Текели ул.Гарышкерлер 8

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1012/40 от 20.06.17г.
за сентябрь 2017 года.

				из графы 1						
				из них			дополнительные затрать			
енование пусковых комплексов, ктов. комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт гражданских сооружений ministративного назначения (ОБ)										
тальный ремонт помещений здания лийского ЛТЦ в г.Текели рышкерлер 8	8059564	8059564	7196039	0	0	0	0	0	863525	8059564
о по стройке										**8059564**
с-15%		0,00								**0,00**
ов-10%		805956,40								805956,40
ежит к оплате:										**7253607,60**

Заказчик :

Административный директор РДТ "Алматытелеком Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «KazCentexGroup»: Базаров Ж.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **РДТ "Алматытелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KazCentexGroup»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здание**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт помещений здания Текелийского ЛТЦ в г.Текели ул.Гарышкерлер 8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1012/40 от 20.06.2017г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна 9 шт на первом этаже								
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**								
			26,9361	1418,74	115,88	38215	3121	20757	1,65	45
		м2		1302,86	64,28	35094	1731	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*770,58*		*20757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,15*		*4718*				
		Сметная стоимость				*63689*				
2	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**								
			26,9361	2339,07	148,38	63005	3997	18391	1,05	28
		м2 проемов		892,97	73,19	24053	1971	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*682,77*		*18391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,75*		*6512*				
		Сметная стоимость				*87908*				
3	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**								
			26,9361	18080,86	--	487028	--	17533	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*650,91*		*17533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1498,54*		*40365*				
		Сметная стоимость				*544926*				
4	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	15,57	774,93	4,28	12066	67	2407	0,24	4
		п/м		202,37	2,17	3151	34	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*154,62*		*2407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,36*		*1158*				
		Сметная стоимость				*15631*				
5	21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	15,57	1079,02	--	16800	--	605	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,84*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,43*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18797*				
6	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Разборка отливов из листовой стали**	15,57	69,18	0,04	1077	1	698	0,09	1
		м		69,14	--	1076	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*44,82*		*698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				
7	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Устройство подоконных отливов из листовой стали (без стоимости материала)**	15,57	785,25	1,46	12226	23	2515	0,26	4
		м		216,92	0,78	3377	12	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*161,56*		*2515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,75*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15921*				
8	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню**	15,4143	2476,89	38,55	38179	594	17871	2,06	32
		м2		1863,75	21,38	28728	330	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1159,41*		*17871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,90*		*4484*				
		Сметная стоимость				*60535*				
9	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (внутреннии откосы)**	15,4143	762,47	2,77	11753	43	4601	0,54	8
		м2 окрашиваемой поверхности		475,97	1,39	7337	21	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*298,46*		*4601*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,87*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17662*				
10	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Демонтаж оконных решеток**	0,2691	24833,02	1613,08	6683	434	4222	27,96	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		23219,94	230,34	6248	62	60,9	0,22	--
		Накладные расходы -		*15689,33*		*4222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3241,79*		*872*				
		Сметная стоимость				*11777*				
11	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж оконных решеток б/у**	0,2691	50236,52	2880,50	13519	775	8113	53,59	14
		т		44504,89	411,32	11976	111	60,9	0,39	--
		Накладные расходы -		*30147,23*		*8113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6430,70*		*1731*				
		Сметная стоимость				*23362*				
12	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей оконных решеток**	13,455	684,59	0,19	9211	3	5445	0,74	10
		м2		620,64	0,09	8351	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*404,70*		*5445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,14*		*1173*				
		Сметная стоимость				*15829*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			709763	9057			154
			Тенге			129392	4274			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			689562				
		Накладные расходы -	Тенге			90824				
		Сметная прибыль -	Тенге			62431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			842816				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20201				
		Накладные расходы -	Тенге			12335				
		Сметная прибыль -	Тенге			2603				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			877955				
		РАЗДЕЛ 2. Комната 2 ОТиТБ								
13	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов деревянных**	19,17	28,64	--	549	--	356	0,04	1
		1м		28,64	--	549	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*18,57*		*356*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,78*		*72*				
		Сметная стоимость				*977*				
14	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	27,03	88,48	1,95	2392	53	1536	0,11	3
		1м2		86,53	1,08	2339	29	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*56,83*		*1536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,62*		*314*				
		Сметная стоимость				*4242*				
15	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм**	27,03	921,53	16,98	24909	459	6203	0,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		307,33	3,82	8307	103	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*229,49*		*6203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,08*		*2489*				
		Сметная стоимость				*33601*				
16	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	27,03	2224,45	18,31	60127	495	8391	0,44	12
		м2		355,60	9,49	9612	257	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*310,42*		*8391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,79*		*5481*				
		Сметная стоимость				*73999*				
17	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	19,17	303,53	1,88	5819	36	1104	0,09	2
		м плинтусов		73,06	0,94	1401	18	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*57,61*		*1104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*554*				
		Сметная стоимость				*7477*				
18	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (плинтус)**	2,703	652,44	2,96	1764	8	795	0,54	1
		м2 окрашиваемой поверхности		474,96	1,50	1284	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*293,98*		*795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,71*		*205*				
		Сметная стоимость				*2763*				
19	12-120103-0211 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**	0,8762	637,41	0,19	558	--	333	0,74	1
		м2		583,72	0,09	511	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*380,40*		*333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,42*		*71*				
		Сметная стоимость				*963*				
20	12-120103-0213 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов**	3,6	641,79	0,19	2310	1	1274	0,63	2
		м2		540,28	0,09	1945	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*353,96*		*1274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,66*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
21	11-150404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	9,516	719,26	0,89	6844	8	1466	0,24	2
		м2		225,35	0,46	2144	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*154,09*		*1466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,87*		*665*				
		Сметная стоимость				*8975*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	12-120101-0905 РСНБ РК 2015	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %								
			16,744	1027,26	2,63	17201	44	9790	1,06	18
		м2		893,11	1,39	14954	23	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*584,66*		*9790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,95*		*2159*				
		Сметная стоимость				*29150*				
23	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (оконные откосы)								
			2,28	634,04	2,63	1446	6	581	0,45	1
		м2		377,60	1,39	861	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,11*		*162*				
		Сметная стоимость				*2189*				
24	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
			54,06	634,63	3,90	34308	211	13315	0,45	24
		м2 окрашиваемой поверхности		391,62	1,97	21171	106	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*246,30*		*13315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,47*		*3810*				
		Сметная стоимость				*51433*				
25	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
			26,94	510,72	2,54	13759	68	4508	0,30	8
		м2 окрашиваемой поверхности		261,08	1,28	7034	34	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*167,33*		*4508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,24*		*1461*				
		Сметная стоимость				*19728*				
26	12-170101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена								
			1	213,14	--	213	--	138	0,24	--
		шт.		213,14	--	213	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*138,17*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
27	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			1	259,22	--	259	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,33*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,48*		*21*				
		Сметная стоимость				*290*				
28	12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена								
			3	213,14	--	639	--	415	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		213,14	--	639	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*138,17*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*84*				
		Сметная стоимость				*1138*				
29	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	2	514,87	--	1030	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,54*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,67*		*85*				
		Сметная стоимость				*1152*				
30	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	1	340,74	--	341	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,27*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*28*				
		Сметная стоимость				*382*				
31	12-170101-2102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	4	1532,30	1,20	6129	5	3972	1,63	7
		шт.		1531,10	0,66	6124	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*993,03*		*3972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,03*		*808*				
		Сметная стоимость				*10909*				
32	23-070106-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм**	4	9087,36	--	36349	--	1309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,14*		*1309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*753,16*		*3013*				
		Сметная стоимость				*40670*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**216946**	**1394**			**92**
			Тенге			**79089**	**586**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**37979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1367**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3148**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**42494**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54177**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18652**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**251795**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**294289**				
		РАЗДЕЛ 3. Комната 3 Начальник ЛТЦ								
33	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**1,8**	**280,72**	**--**	**505**	**--**	**328**	**0,36**	**1**
		м2		**280,72**	**--**	**505**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*181,98*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,02*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
34	**12-060101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**5,05**	**32,57**	**--**	**165**	**--**	**107**	**0,04**	**--**
		м		**32,57**	**--**	**165**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,12*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,30*		*22*				
		Сметная стоимость				*293*				
35	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**1**	**1609,85**	**79,34**	**1610**	**79**	**1018**	**1,96**	**2**
		шт.		**1530,50**	**37,22**	**1531**	**37**	**59,1**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*1017,84*		*1018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,21*		*210*				
		Сметная стоимость				*2838*				
36	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**0,225**	**23022,56**	**23,57**	**5180**	**5**	**1565**	**14,63**	**3**
		м3		**11637,43**	**--**	**2618**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6953,45*		*1565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2398,08*		*540*				
		Сметная стоимость				*7284*				
37	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**4,62**	**1605,45**	**74,34**	**7417**	**343**	**2462**	**0,85**	**4**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**779,42**	**57,51**	**3601**	**266**	**54,8**	**0,07**	**--**
		Накладные расходы -		*532,95*		*2462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,07*		*790*				
		Сметная стоимость				*10670*				
38	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Разборка плинтусов деревянных**	**25,46**	**28,64**	**--**	**729**	**--**	**473**	**0,04**	**1**
		1м		**28,64**	**--**	**729**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,57*		*473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,78*		*96*				
		Сметная стоимость				*1298*				
39	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**40,66**	**88,48**	**1,95**	**3598**	**79**	**2311**	**0,11**	**5**
		1м2		**86,53**	**1,08**	**3518**	**44**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*56,83*		*2311*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,62*		*473*				
		Сметная стоимость				*6381*				
40	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм**								
			40,66	921,53	16,98	37469	691	9331	0,36	15
		м2		307,33	3,82	12496	155	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*229,49*		*9331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,08*		*3744*				
		Сметная стоимость				*50544*				
41	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**								
			40,66	2224,45	18,31	90446	745	12622	0,44	18
		м2		355,60	9,49	14459	386	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*310,42*		*12622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,79*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111313*				
42	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**								
			26,46	303,53	1,88	8031	50	1524	0,09	2
		м плинтусов		73,06	0,94	1933	25	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*57,61*		*1524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*764*				
		Сметная стоимость				*10320*				
43	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (плинтус)**								
			4,066	652,44	2,96	2653	12	1195	0,54	2
		м2 окрашиваемой поверхности		474,96	1,50	1931	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*293,98*		*1195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,71*		*308*				
		Сметная стоимость				*4156*				
44	12-120103-0211 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**								
			1,2883	637,41	0,19	821	--	490	0,74	1
		м2		583,72	0,09	752	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*380,40*		*490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,42*		*105*				
		Сметная стоимость				*1416*				
45	12-120103-0213 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов**								
			3,6	641,79	0,19	2310	1	1274	0,63	2
		м2		540,28	0,09	1945	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*353,96*		*1274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,66*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
46	12-120101-0905 РСНБ РК 2015	**Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**								
			25,872	1027,26	2,63	26577	68	15126	1,06	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		893,11	1,39	23107	36	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*584,66*		*15126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,95*		*3336*				
		Сметная стоимость				*45040*				
47	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (оконные откосы)	3,71	634,04	2,63	2352	10	946	0,45	2
		м2		377,60	1,39	1401	5	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,11*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
48	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	73,28	634,63	3,90	46506	286	18049	0,45	33
		м2 окрашиваемой поверхности		391,62	1,97	28698	144	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*246,30*		*18049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,47*		*5164*				
		Сметная стоимость				*69719*				
49	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	40,66	510,72	2,54	20766	103	6804	0,30	12
		м2 окрашиваемой поверхности		261,08	1,28	10616	52	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*167,33*		*6804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,24*		*2206*				
		Сметная стоимость				*29775*				
50	12-170101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	1	213,14	--	213	--	138	0,24	--
		шт.		213,14	--	213	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*138,17*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
51	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	259,22	--	259	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,33*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,48*		*21*				
		Сметная стоимость				*290*				
52	12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	1	213,14	--	213	--	138	0,24	--
		шт.		213,14	--	213	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*138,17*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*28*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*379*				
53	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	1	514,87	--	515	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,54*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,67*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
54	12-170101-2102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	6	1532,30	1,20	9194	7	5958	1,63	10
		шт.		1531,10	0,66	9187	4	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*993,03*		*5958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,03*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16364*				
55	23-070106-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм**	6	9087,36	--	54524	--	1963	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,14*		*1963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*753,16*		*4519*				
		Сметная стоимость				*61006*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**322054**	**2479**			**140**
			Тенге			**119617**	**1161**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**55298**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1991**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4583**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**61872**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**266756**				
		Накладные расходы -	Тенге			**81858**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**27889**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**376503**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**438375**				
		РАЗДЕЛ 4. Комната 4 Техотдел								
56	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов деревянных**	20,98	28,64	--	601	--	390	0,04	1
		1м		28,64	--	601	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*18,57*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,78*		*79*				
		Сметная стоимость				*1070*				
57	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	27,85	88,48	1,95	2464	54	1583	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		86,53	1,08	2410	30	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*56,83*		*1583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,62*		*324*				
		Сметная стоимость				*4370*				
58	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм**								
			27,85	921,53	16,98	25665	473	6391	0,36	10
		м2		307,33	3,82	8559	106	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*229,49*		*6391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,08*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34621*				
59	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**								
			27,85	2224,45	18,31	61951	510	8645	0,44	12
		м2		355,60	9,49	9903	264	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*310,42*		*8645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,79*		*5648*				
		Сметная стоимость				*76244*				
60	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**								
			20,98	303,53	1,88	6368	39	1209	0,09	2
		м плинтусов		73,06	0,94	1533	20	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*57,61*		*1209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*606*				
		Сметная стоимость				*8183*				
61	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (плинтус)**								
			2,785	652,44	2,96	1817	8	819	0,54	1
		м2 окрашиваемой поверхности		474,96	1,50	1323	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*293,98*		*819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,71*		*211*				
		Сметная стоимость				*2847*				
62	12-120103-0211 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**								
			0,9646	637,41	0,19	615	--	367	0,74	1
		м2		583,72	0,09	563	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*380,40*		*367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,42*		*79*				
		Сметная стоимость				*1060*				
63	12-120103-0213 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов**								
			3,4	641,79	0,19	2182	1	1203	0,63	2
		м2		540,28	0,09	1837	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*353,96*		*1203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,66*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-150404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**								
			4,68	719,26	0,89	3366	4	721	0,24	1
		м2		225,35	0,46	1055	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*154,09*		*721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,87*		*327*				
		Сметная стоимость				*4414*				
65	12-120101-0905 РСНБ РК 2015	**Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**								
			16,856	1027,26	2,63	17316	44	9855	1,06	18
		м2		893,11	1,39	15054	23	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*584,66*		*9855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,95*		*2174*				
		Сметная стоимость				*29345*				
66	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (оконные откосы)**								
			2,28	634,04	2,63	1446	6	581	0,45	1
		м2		377,60	1,39	861	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,11*		*162*				
		Сметная стоимость				*2189*				
67	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
			59,68	634,63	3,90	37875	233	14699	0,45	27
		м2 окрашиваемой поверхности		391,62	1,97	23372	117	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*246,30*		*14699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,47*		*4206*				
		Сметная стоимость				*56780*				
68	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**								
			27,85	510,72	2,54	14224	71	4660	0,30	8
		м2 окрашиваемой поверхности		261,08	1,28	7271	36	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*167,33*		*4660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,24*		*1511*				
		Сметная стоимость				*20395*				
69	12-170101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели. Смена**								
			1	213,14	--	213	--	138	0,24	--
		шт.		213,14	--	213	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*138,17*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
70	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**								
			1	259,22	--	259	--	9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,33*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,48*		*21*				
		Сметная стоимость				*290*				
71	12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Розетки. Смена**	5	213,14	--	1066	--	691	0,24	1
		шт.		213,14	--	1066	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*138,17*		*691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*141*				
		Сметная стоимость				*1897*				
72	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	3	340,74	--	1022	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,27*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*85*				
		Сметная стоимость				*1144*				
73	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	2	514,87	--	1030	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,54*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,67*		*85*				
		Сметная стоимость				*1152*				
74	12-170101-2102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	4	1532,30	1,20	6129	5	3972	1,63	7
		шт.		1531,10	0,66	6124	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*993,03*		*3972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,03*		*808*				
		Сметная стоимость				*10909*				
75	23-070106-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм**	4	9087,36	--	36349	--	1309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,14*		*1309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*753,16*		*3013*				
		Сметная стоимость				*40670*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**221957**	**1449**			**96**
			Тенге			**81745**	**609**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38661				
		Накладные расходы -	Тенге			1392				
		Сметная прибыль -	Тенге			3204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43257				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183296				
		Накладные расходы -	Тенге			55924				
		Сметная прибыль -	Тенге			19138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			301615				
		РАЗДЕЛ 5. Комната 5 Коридор								
76	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов деревянных**	59,35	28,64	--	1700	--	1102	0,04	2
		1м		28,64	--	1700	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*18,57*		*1102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,78*		*224*				
		Сметная стоимость				*3026*				
77	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	70,49	88,48	1,95	6237	137	4006	0,11	8
		1м2		86,53	1,08	6100	76	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*56,83*		*4006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,62*		*819*				
		Сметная стоимость				*11062*				
78	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимиси смесями, толщина слоя 5 мм**	70,4	921,53	16,98	64875	1196	16156	0,36	25
		м2		307,33	3,82	21636	269	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*229,49*		*16156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,08*		*6483*				
		Сметная стоимость				*87513*				
79	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	70,4	2224,45	18,31	156601	1289	21854	0,44	31
		м2		355,60	9,49	25034	668	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*310,42*		*21854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,79*		*14276*				
		Сметная стоимость				*192731*				
80	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	60,07	303,53	1,88	18233	113	3461	0,09	5
		м плинтусов		73,06	0,94	4389	56	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*57,61*		*3461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23429*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (плинтус)**								
			7,04	652,44	2,96	4593	21	2070	0,54	4
		м2 окрашиваемой поверхности		474,96	1,50	3344	11	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*293,98*		*2070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,71*		*533*				
		Сметная стоимость				*7196*				
82	12-120103-0211 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**								
			1,7056	637,41	0,19	1087	--	649	0,74	1
		м2		583,72	0,09	996	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*380,40*		*649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,42*		*139*				
		Сметная стоимость				*1875*				
83	12-120103-0213 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов**								
			2,6	641,79	0,19	1669	--	920	0,63	2
		м2		540,28	0,09	1405	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*353,96*		*920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,66*		*207*				
		Сметная стоимость				*2796*				
84	11-150404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**								
			33,67	719,26	0,89	24218	30	5188	0,24	8
		м2		225,35	0,46	7588	15	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*154,09*		*5188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,87*		*2352*				
		Сметная стоимость				*31759*				
85	12-120101-1004 РСНБ РК 2015	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (на лестничную площадку)**								
			5,904	431,03	2,63	2545	16	1237	0,38	2
		м2		315,36	1,39	1862	8	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*209,46*		*1237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,24*		*303*				
		Сметная стоимость				*4084*				
86	12-120101-0904 РСНБ РК 2015	**Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов (фрамуга на лестничную площадку)**								
			2,224	782,41	2,63	1740	6	971	0,79	2
		м2		666,05	1,39	1481	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*436,82*		*971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,54*		*217*				
		Сметная стоимость				*2928*				
87	12-120101-0905 РСНБ РК 2015	**Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**								
			9,072	1027,26	2,63	9319	24	5304	1,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		893,11	1,39	8102	13	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*584,66*		*5304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,95*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15793*				
88	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (оконные откосы)**	1,76	634,04	2,63	1116	5	449	0,45	1
		м2		377,60	1,39	665	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,11*		*125*				
		Сметная стоимость				*1690*				
89	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	191,36	634,63	3,90	121442	747	47131	0,45	86
		м2 окрашиваемой поверхности		391,62	1,97	74941	376	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*246,30*		*47131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,47*		*13486*				
		Сметная стоимость				*182059*				
90	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	68,99	510,72	2,54	35235	175	11544	0,30	21
		м2 окрашиваемой поверхности		261,08	1,28	18012	88	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*167,33*		*11544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,24*		*3742*				
		Сметная стоимость				*50522*				
91	12-170101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели. Смена**	2	213,14	--	426	--	276	0,24	--
		шт.		213,14	--	426	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*138,17*		*276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*56*				
		Сметная стоимость				*759*				
92	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	2	246,99	--	494	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,89*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,47*		*41*				
		Сметная стоимость				*553*				
93	12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Розетки. Смена**	4	213,14	--	853	--	553	0,24	1
		шт.		213,14	--	853	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*138,17*		*553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1518*				
94	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**4**	**340,74**	**--**	**1363**	**--**	**49**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,27*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
95	12-170101-2102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**12**	**1532,30**	**1,20**	**18388**	**14**	**11916**	**1,63**	**20**
		шт.		**1531,10**	**0,66**	**18373**	**8**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*993,03*		*11916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,03*		*2424*				
		Сметная стоимость				*32729*				
96	23-070106-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм**	**12**	**9087,36**	**--**	**109048**	**--**	**3926**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*327,14*		*3926*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*753,16*		*9038*				
		Сметная стоимость				*122012*				
97	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,021**	**68997,71**	**885,06**	**1449**	**19**	**333**	**25,88**	**1**
		м3		**21125,90**	**421,92**	**444**	**9**	**59,8**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*15833,40*		*333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6786,49*		*143*				
		Сметная стоимость				*1924*				
98	11-100402-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	**4,56**	**4538,53**	**41,19**	**20696**	**188**	**6668**	**2,32**	**11**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**2078,83**	**17,67**	**9479**	**81**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*1462,23*		*6668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*480,06*		*2189*				
		Сметная стоимость				*29553*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**603327**	**3979**			**240**
			Тенге			**206828**	**1684**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**110905**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3993**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9192**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**124090**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**492422**				
		Накладные расходы -	Тенге			**141787**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**50737**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**684946**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**809036**				
		РАЗДЕЛ 6. Санузел №1								
99	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**26,19**	**108,49**	**--**	**2841**	**--**	**1842**	**0,14**	**4**
		1м		**108,49**	**--**	**2841**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*70,33*		*1842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*375*				
		Сметная стоимость				*5058*				
100	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**9,94**	**601,81**	**21,56**	**5982**	**214**	**3820**	**0,70**	**7**
		1м2		**580,25**	**11,96**	**5768**	**119**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*384,26*		*3820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,89*		*784*				
		Сметная стоимость				*10586*				
101	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство (без душевой)**	**9,94**	**3075,28**	**65,42**	**30568**	**650**	**7812**	**1,22**	**12**
		м2 покрытия		**1038,80**	**31,38**	**10326**	**312**	**60,9**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*785,91*		*7812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,90*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41450*				
102	**12-120103-0211 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**	**2,93**	**637,41**	**0,19**	**1868**	**1**	**1115**	**0,74**	**2**
		м2		**583,72**	**0,09**	**1710**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*380,40*		*1115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,42*		*239*				
		Сметная стоимость				*3221*				
103	**12-120103-0213 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов**	**1,8**	**641,79**	**0,19**	**1155**	**--**	**637**	**0,63**	**1**
		м2		**540,28**	**0,09**	**972**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*353,96*		*637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,66*		*143*				
		Сметная стоимость				*1936*				
104	**11-150404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**2,583**	**719,26**	**0,89**	**1858**	**2**	**398**	**0,24**	**1**
		м2		**225,35**	**0,46**	**582**	**1**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*154,09*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,87*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	12-120101-1004 РСНБ РК 2015	**Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов**								
			16,484	431,03	2,63	7105	43	3453	0,38	6
		м2		315,36	1,39	5198	23	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*209,46*		*3453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,24*		*845*				
		Сметная стоимость				*11402*				
106	12-120101-0905 РСНБ РК 2015	**Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**								
			8,232	1027,26	2,63	8456	22	4813	1,06	9
		м2		893,11	1,39	7352	11	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*584,66*		*4813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,95*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14331*				
107	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (оконные откосы)**								
			0,94	634,04	2,63	596	2	240	0,45	--
		м2		377,60	1,39	355	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,11*		*67*				
		Сметная стоимость				*902*				
108	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**								
			34,27	607,71	38,02	20826	1303	13087	0,74	25
		м2 облицовки		569,70	18,28	19523	627	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*381,88*		*13087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,17*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36626*				
109	12-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм (где была илитка)**								
			34,27	492,96	9,58	16894	328	7916	0,42	15
		м2		342,97	5,32	11754	182	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*230,99*		*7916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,92*		*1985*				
		Сметная стоимость				*26795*				
110	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**								
			28,21	4616,88	17,35	130242	490	37797	2,30	65
		м2 поверхности облицовки		2058,25	8,99	58063	254	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1339,84*		*37797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,54*		*13443*				
		Сметная стоимость				*181482*				
111	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
			20,27	634,63	3,90	12864	79	4992	0,45	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		**391,62**	**1,97**	**7938**	**40**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*246,30*		*4992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,47*		*1429*				
		Сметная стоимость				*19285*				
112	**12-120101-0704 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов (умывальная)**								
			5,81	**477,61**	**2,63**	**2775**	**15**	**951**	**0,28**	**2**
		м2		**237,99**	**1,39**	**1383**	**8**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*163,77*		*951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,31*		*298*				
		Сметная стоимость				*4025*				
113	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (с душевой)**								
			6,5	**766,77**	**2,77**	**4984**	**18**	**1941**	**0,54**	**3**
		м2 окрашиваемой поверхности		**475,97**	**1,39**	**3094**	**9**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*298,62*		*1941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,23*		*554*				
		Сметная стоимость				*7479*				
114	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (с душевой)**								
			11,8	**510,72**	**2,54**	**6027**	**30**	**1975**	**0,30**	**4**
		м2 окрашиваемой поверхности		**261,08**	**1,28**	**3081**	**15**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167,33*		*1975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,24*		*640*				
		Сметная стоимость				*8642*				
115	**12-120101-0704 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**								
			0,58	**352,24**	**2,63**	**204**	**2**	**92**	**0,28**	**--**
		м2		**237,99**	**1,39**	**138**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*159,25*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,92*		*24*				
		Сметная стоимость				*320*				
116	**12-120103-0203 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов (воздуховод)**								
			1,75	**352,16**	**0,22**	**616**	**--**	**302**	**0,31**	**1**
		м2		**260,70**	**0,09**	**456**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*172,36*		*302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,96*		*73*				
		Сметная стоимость				*991*				
117	**12-170101-2102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**2**	**1532,30**	**1,20**	**3065**	**2**	**1986**	**1,63**	**3**
		шт.		**1531,10**	**0,66**	**3062**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*993,03*		*1986*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,03*		*404*				
		Сметная стоимость				*5455*				
118	23-070106-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм**								
			2	9087,36	--	18175	--	654	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,14*		*654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*753,16*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20336*				
119	12-150101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов**								
			2	3226,10	13,52	6452	27	4082	3,55	7
		прибор		3136,90	7,07	6274	14	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*2041,12*		*4082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,38*		*843*				
		Сметная стоимость				*11377*				
120	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**								
			2	10860,45	--	21721	--	782	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,98*		*782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*900,11*		*1800*				
		Сметная стоимость				*24303*				
121	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**								
			5	309,57	2,06	1548	10	917	0,35	2
		м трубопроводов		280,56	0,83	1403	4	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*183,43*		*917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,44*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
122	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**								
			5	2319,19	402,49	11596	2012	6564	1,89	9
		м трубопровода		1822,46	142,12	9112	711	60,4	0,17	1
		Накладные расходы -		*1312,81*		*6564*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,56*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19613*				
123	12-130101-0503 РСНБ РК 2015	**Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в деревянных переплетах на штаниках по замазке. Площадь стекла более 1,0 м2 (стекло б/у)**								
			0,608	1039,26	8,45	632	5	321	0,89	1
		м2 остекления		796,45	4,42	484	3	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*527,77*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,36*		*76*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1029*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**319050**	**5257**			**187**
			Тенге			**160870**	**2336**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18175**				
		Накладные расходы -	Тенге			**654**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1506**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20335**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**267559**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100488**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29444**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**397491**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**33317**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7346**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3253**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**43916**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**461742**				
		РАЗДЕЛ 7. Санузел №2								
124	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**24,41**	**108,49**	**--**	**2648**	**--**	**1717**	**0,14**	**3**
		1м		**108,49**	**--**	**2648**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*70,33*		*1717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,31*		*349*				
		Сметная стоимость				*4714*				
125	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**10,58**	**601,81**	**21,56**	**6367**	**228**	**4065**	**0,70**	**7**
		1м2		**580,25**	**11,96**	**6139**	**127**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*384,26*		*4065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,89*		*835*				
		Сметная стоимость				*11267*				
126	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**10,58**	**3075,28**	**65,42**	**32536**	**692**	**8315**	**1,22**	**13**
		м2 покрытия		**1038,80**	**31,38**	**10990**	**332**	**60,9**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*785,91*		*8315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,90*		*3268*				
		Сметная стоимость				*44119*				
127	**12-120103-0211 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**	**1,69**	**637,41**	**0,19**	**1077**	**--**	**643**	**0,74**	**1**
		м2		**583,72**	**0,09**	**986**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*380,40*		*643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,42*		*138*				
		Сметная стоимость				*1857*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	12-120103-0213 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов								
			1,4	641,79	0,19	899	--	496	0,63	1
		м2		540,28	0,09	756	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*353,96*		*496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,66*		*112*				
		Сметная стоимость				*1506*				
129	11-150404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие заполнений проемов дверных масленими и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза								
			2,625	719,26	0,89	1888	2	404	0,24	1
		м2		225,35	0,46	592	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*154,09*		*404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,87*		*183*				
		Сметная стоимость				*2476*				
130	12-120101-1004 РСНБ РК 2015	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов								
			9,88	431,03	2,63	4259	26	2069	0,38	4
		м2		315,36	1,39	3116	14	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*209,46*		*2069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,24*		*506*				
		Сметная стоимость				*6835*				
131	12-120101-0905 РСНБ РК 2015	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %								
			8,288	1027,26	2,63	8514	22	4846	1,06	9
		м2		893,11	1,39	7402	12	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*584,66*		*4846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,95*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14428*				
132	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (оконные откосы)								
			0,63	634,04	2,63	399	2	161	0,45	--
		м2		377,60	1,39	238	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*254,87*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,11*		*45*				
		Сметная стоимость				*604*				
133	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка								
			30,99	607,71	38,02	18833	1178	11835	0,74	23
		м2 облицовки		569,70	18,28	17655	567	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*381,88*		*11835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,17*		*2453*				
		Сметная стоимость				*33121*				
134	12-110101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм (где была плитка)								
			30,99	492,96	9,58	15277	297	7158	0,42	13
		м2		342,97	5,32	10629	165	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*230,99*		*7158*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,92*		*1795*				
		Сметная стоимость				*24230*				
135	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**								
			33,2	4616,88	17,35	153280	576	44483	2,30	76
		м2 поверхности облицовки		2058,25	8,99	68334	299	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1339,84*		*44483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,54*		*15821*				
		Сметная стоимость				*213584*				
136	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
			19,67	634,63	3,90	12483	77	4845	0,45	9
		м2 окрашиваемой поверхности		391,62	1,97	7703	39	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*246,30*		*4845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,47*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18714*				
137	12-120101-0704 РСНБ РК 2015	**Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов**								
			7,6	400,87	2,63	3047	20	1224	0,28	2
		м2		237,99	1,39	1809	11	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*161,00*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,95*		*342*				
		Сметная стоимость				*4612*				
138	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**								
			11,23	510,72	2,54	5735	29	1879	0,30	3
		м2 окрашиваемой поверхности		261,08	1,28	2932	14	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*167,33*		*1879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,24*		*609*				
		Сметная стоимость				*8223*				
139	12-120101-0704 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**								
			0,33	352,24	2,63	116	1	53	0,28	--
		м2		237,99	1,39	79	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*159,25*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,92*		*14*				
		Сметная стоимость				*182*				
140	12-120103-0203 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов (воздуховод)**								
			1,62	352,16	0,22	571	--	279	0,31	1
		м2		260,70	0,09	422	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*172,36*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,96*		*68*				
		Сметная стоимость				*918*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	**12-170101-2102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**2**	**1532,30**	**1,20**	**3065**	**2**	**1986**	**1,63**	**3**
		шт.		**1531,10**	**0,66**	**3062**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*993,03*		*1986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,03*		*404*				
		Сметная стоимость				*5455*				
142	**23-070106-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм**	**2**	**9087,36**	**--**	**18175**	**--**	**654**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*327,14*		*654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*753,16*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20336*				
143	**12-150101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов**	**2**	**3226,10**	**13,52**	**6452**	**27**	**4082**	**3,55**	**7**
		прибор		**3136,90**	**7,07**	**6274**	**14**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*2041,12*		*4082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,38*		*843*				
		Сметная стоимость				*11377*				
144	**23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**2**	**10860,45**	**--**	**21721**	**--**	**782**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*390,98*		*782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*900,11*		*1800*				
		Сметная стоимость				*24303*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**317342**	**3180**			**177**
			Тенге			**151766**	**1596**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18175**				
		Накладные расходы -	Тенге			**654**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1506**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20335**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**277447**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100539**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**30239**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**408224**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**21721**				
		Накладные расходы -	Тенге			**782**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1800**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24303**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**452863**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Комната 6 Паспортист								
145	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных	14,46	28,64	--	414	--	268	0,04	1
		1м		28,64	--	414	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*18,57*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,78*		*55*				
		Сметная стоимость				*737*				
146	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	14,22	88,48	1,95	1258	28	808	0,11	2
		1м2		86,53	1,08	1231	15	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*56,83*		*808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,62*		*165*				
		Сметная стоимость				*2231*				
147	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	14,22	921,53	16,98	13104	242	3263	0,36	5
		м2		307,33	3,82	4370	54	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*229,49*		*3263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,08*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17677*				
148	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,22	2224,45	18,31	31632	260	4414	0,44	6
		м2		355,60	9,49	5057	135	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*310,42*		*4414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,79*		*2884*				
		Сметная стоимость				*38930*				
149	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	14,46	303,53	1,88	4389	27	833	0,09	1
		м плинтусов		73,06	0,94	1056	14	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*57,61*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*418*				
		Сметная стоимость				*5640*				
150	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (плинтус)	1,422	652,44	2,96	928	4	418	0,54	1
		м2 окрашиваемой поверхности		474,96	1,50	675	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*293,98*		*418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,71*		*108*				
		Сметная стоимость				*1454*				
151	12-120103-0211 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	0,8268	637,41	0,19	527	--	315	0,74	1
		м2		583,72	0,09	483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*380,40*		*315*				