15251

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 654 от 22 сентября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт системы отопления средней школы им.Толе би Отдел образования Жамбылского района

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	Всего к оплате в тенге
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоимть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	3 816 165,00	3 816 165,00							457 940,00	4 274 105,00
За отчетный месяц	3 816 165,00	3 816 165,00							457 940,00	4 274 105,00
К оплате										4 274 105,00

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области»
Руководитель

Жамжарова Р.П.

Подрядчик:

ТОО «КазСтройПрогресс»
Директор

Шубаев С.Н.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 654 от 22 сентября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт системы отопления средней школы им.Толе би Отдел образования Жамбылского района

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС 12%	Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2							
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоимть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	2 039 415,00	2 039 415,00							244 730,00	2 284 145,00
За отчетный месяц	2 039 415,00	2 039 415,00							244 730,00	2 284 145,00
К оплате										2 284 145,00

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области»
Руководитель

Кожамжарова Р.П.

Подрядчик:

ТОО «КазСтройПрогресс»
Директор

Шубаев С.Н.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 654 от 22 сентября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт системы отопления средней школы им.Толе би Отдел образования Жамбылского района

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоимть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	2 090 820,00	2 090 820,00							250 898,00	2 341 718,00
За отчетный месяц	2 090 820,00	2 090 820,00							250 898,00	2 341 718,00
К оплате										2 341 718,00

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области»
Руководитель

Кожамжарова Р.П.

Подрядчик:

ТОО «КазСтройПрогресс»
Директор

Шубаев С.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 654 от 22 сентября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт системы отопления средней школы им.Толе би Отдел образования Жамбылского района

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО115-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов,труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	262,185	368,77	0,09	96688	22	37908	0,65	169
		м2		137,66	0,04	36093	9	105	-	-
2	ЕО118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1,2	1	54628,42	336,23	54628	336	2889	9,79	10
		1узел		2085,18	171,71	2085	172	128	0,47	-
3	ЕО118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	1	188,57	1,62	189	2	219	0,8	1
		комплект		171,2	-	171	-	128	-	-
4	ЕО116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диам,до 50мм	740	10,98	-	8122	-	10113	0,05	37
		м		10,68	-	7900	-	128	-	-

5	ЕО116-15-2-Установка вентилей,задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм 1шт	400	1043,47	50,23	417386	20091	174078	1,47	588
			313,26	26,74	125303	10695	128	0,07	28
6	ЕО127-53-1-Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	20	2064,69	13,34	41294	267	271	0,03	1
			7,16	3,05	143	61	133	0,02	-
7	ЕО127-54-1-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	20	67,79	-	1356	-	1	-	-
			0,02	-	-	-	133	-	-
8	ЕО110-88-1-Демонтаж перегородок из гипсокарта м2	24	378,85	14,45	9092	347	10710	1,71	41
			364,4	7,48	8746	180	120	0,02	-
9	ЕО110-88-1-Устройство перегородок высотой до 4м в общественных зданиях с обшивкой гипсокарт. листами в один слой без изоляции м2	24	830,04	14,45	19921	347	10710	1,71	41
			364,4	7,48	8746	180	120	0,02	-
10	ЕО115-64-3-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	24	518,21	4,42	12437	106	2502	0,46	11
			97	2,3	2328	55	105	0,01	-
11	ЕО115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен подготовленным под окраску м2	24	476,21	3,01	11429	72	1435	0,26	6
			55,41	1,56	1330	37	105	-	-

12 ЕО115-165-8-Улучшенная окраска стен колером маслянным разбеленным по штукатурке	24	519,62 99,73	2,43 1,27	12471 2394	58 30	2545 105	0,47 -	11 -
	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				684950 195239	21648 11419			916 28

Накладные расходы	21648
Итого по акту	706598
Непредвиденные затраты 6%	42396
Итого по акту	748994
Перерасчет в текущие цены К=2,73677	2049824
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	40996
Итого по акту	2090820
НДС 12%	250898
ВСЕГО по акту	2341718

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»
Руководитель

Кожамжарова Р.П.

Подрядчик:

ТОО «КазСтройПрогресс»
Директор

Шубаев С.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 654 от 22 сентября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт системы отопления средней школы им.Толе би Отдел образования Жамбылского района

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ЕО165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	380	276,34	19,37	105011	7359	115089	1,21	458			
				256,98	5,93	97651	2252	115,2	0,02	8			
		шт											
2	ЕО118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	268	4346,84	46,04	1164954	12358	59470	0,7	188			
				149,69	23,67	40118	6343	128	0,07	18			
		1кВт											

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	1269965	19717	646
	137769	8595	26

Накладные расходы	19717
Итого по акту	1289682
Непредвиденные затраты 6%	77381
Итого по акту	1367063
Перерасчет в текущие цены К=2,73677	3741338
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	74827
Итого по акту	3816165
НДС 12%	457940
ВСЕГО по акту	4274105

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области»
Руководитель

Кожамжарова Р.П.

Подрядчик:

ТОО «КазСтройПрогресс»
Директор

Шубаев С.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазстройПрогресс»

Договор № 654 от 22 сентября 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт системы отопления средней школы им.Толе би Отдел образования Жамбылского района

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	680	71,6	0,85	48685	576	55631	0,33	226
		м		70,75	0,27	48109	182	115,2	-	1
2	ЕО165-20-1-	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	1	437,33	12,13	437	12	494	2	2
		прибор		425,2	3,71	425	4	115,2	0,01	-
3	ЕО169-7-1-	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	56	268,63	2,67	15043	149	11742	1,09	61
		отверст		232,28	0,71	13008	39	90	-	-
4	ЕО169-3-1-	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером стороны 130 мм	56	210	130,5	11760	7308	6317	0,37	21
		гнездо		79,51	45,82	4452	2566	90	0,29	16

5	ЕО118-9-5- Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм м	7,5	49,32	5,68	370	43	342	0,15	1
			32,7	2,91	245	22	128	0,01	-
6	ЕО116-6-5- Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-40мм м	640	484,72	5,11	310219	3268	54007	0,3	190
			63,29	2,64	40506	1687	128	0,01	5
7	ЕО165-3-4- Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм шт	4	416,67	9,65	1667	39	1889	1,91	8
			407,02	2,96	1628	12	115,2	0,01	-
8	ЕО116-15-3-Установка вентилей,задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4	1023,36	115,25	4093	461	3138	2,6	10
			554,06	58,87	2216	235	128	0,16	1
9	С130902-6- Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа, Ду 80 мм шт	8	5610	-	44880	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10	С130902-7- Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды,пара и других сред, Ру 1 МПа, Ду 100 мм шт	4	6350	-	25400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11	С130809-11-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 10, ДН 80 ГОСТ 12816-80 шт	16	272	-	4352	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
12	С130809-12-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 10, ДН 100 ГОСТ 12816-80 шт	8	384	-	3072	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

13	СПрайс лист	-Сгон стальной с контргайкой д-20 мм	400	139,63	-	55853	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс лист	-Кронштейн	360	77,72	-	27981	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс лист	-Отвод, д-20 мм	400	308,89	-	123557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						677369	11856			519
						110589	4747			23

Накладные расходы	11856
Итого по акту	689225
Непредвиденные затраты 6%	41354
Итого по акту	730579
Перерасчет в текущие цены К=2,73677	1999427
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	39988
Итого по акту	2039415
НДС 12%	244730
ВСЕГО по акту	2284145

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Кажамжарова Р.П.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»

_____ Шубаев С.Н.