Организация: РДТ «Алматытелеком» **БИН** **151141016493**

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1619/40 « 02 » 11 2017 ж./г.
Для Бис үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»
Б.Б. Мустахитов
«25» декабря 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

с. Тогызбулак 25.12.2017 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Вед.специалист участка ПиП РСР - Амиреев У.А.
- Нач. Райымбекского ЛТЦ - Устенбаев С.Т.

- От подрядчика
Директор ТОО «KazCentexGroup» - Бидайбеков А.О.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Тогызбулак, ул. Сыбанкулова,б/н, Райымбекского ЛТЦ».**
№СПП элемента О.17.24.001. У.Н.- 2687905
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «KazCentexGroup».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1619/40 от 02.11.2017г. на сумму **597 520,00** тенге с НДС.
Срок выполнения работ – с 02.11.2017 года по 25.12.2017 года
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **597 520,00 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «KazCentexGroup» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Тогызбулак, ул. Сыбанкулова,б/н, Райымбекского ЛТЦ»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Амиреев У.А. _____ Устенбаев С.Т.

Подрядчик _____ Бидайбеков А.О.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "KazCentexGroup"

Наименование: Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Тогызбулак, ул. Сыбанкулова,б/н, Райымбекского ЛТЦ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1619/40 от 02.11.2017 г.
за декабрь 2017 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неапитализируемые объекты ГС ТН										
Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Тогызбулак, ул. Сыбанкулова,б/н, Райымбекского ЛТЦ	597520	597520	533500						64020	597520
Всего по стройке										**597520**
аванс-15%		0,00								**0**
резерв-10%		59752,00								59752
подлежит к оплате:										**537768**

Заказчик :

Административный директор РДТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "KazCentexGroup" — Бидайбеков А.О.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли и здание АТС в с. Тогызбулак , ул. Сыбанкулова ,бн Райымбекского ЛТЦ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Тогызбулак, ул. Сыбанкулова ,бн Райымбекского ЛТЦ

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.04.2017 г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	143,888987	847,74	121981
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,3932478	962,8	(8081)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**121981**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,635625	3514,19	2233,71
2	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,026425	329,89	8,72
3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,8966098	12,43	23,57
4	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,45375	1981,4	899,06
5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,24875	1994,1	6478,33
6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7343404	3295,49	2420,01
7	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0386	3480,95	134,36
8	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,522	2355,22	1229,42
9	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,522	11,33	5,91
10	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,006191	24,54	0,15
11	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,9075	16,8	15,25
12	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,137108	100,79	13,82
13	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1140,79	483,69
14	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,913547	1505,21	1375,08

1	2	3	4	5	6	7
15	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,568125	11,48	75,4
16	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,696	3615,47	2516,37
17	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	178,48	8,28
18	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,660984	18,64	12,32
19	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,002114	185,77	0,39
20	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6880354	1893,17	1302,57
21	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0386	2393,74	92,4
22	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,028086	17,05	0,48
23	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0294313	182,27	5,36
24	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6234471	14,73	9,18
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**19344**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**8081**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,232	1615,11	11680,48
2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,14601	2422,11	353,65
3	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,48042	11671,71	5607,32
4	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2881908	12828,81	3697,15
5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,276108	13246,24	3657,39
6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,07224	13054,48	943,06
7	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0024898	264780,29	659,25
8	21-050104-0117	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004725	264780,73	125,11
9	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	194188,93	27,19
10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,0000293	266905,39	7,82
11	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01	180575,04	1805,75
12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	205870,68	329,39
13	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,9688	228,12	449,12
14	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,015	364,81	5,47
15	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00003	125,46	0
16	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0028	107,1	0,3
17	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0118	182,71	2,16

1	2	3	4	5	6	7
18	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,000453	66,3	0,03
19	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0002824	2742,31	0,77
20	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00024	281414,94	67,54
21	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	6,4023564	101,78	651,63
22	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	26,9675012	129,85	3501,73
23	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	6,1217	58,51	358,18
24	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	6,1217	47,3	289,56
25	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	16,76404	49,57	830,99
26	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,50688	24,23	36,51
27	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000471	14406,73	6,79
28	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,376	271,34	1458,72
29	21-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,805	22107,82	39904,62
30	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1,18	1348,71	1591,48
31	21-100202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	54,73264	462,08	25290,86
32	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,9688	276,42	544,22
33	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	0,942	729,21	686,92
34	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,004709	232312,21	1093,96
35	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,03968	933,99	1905,04
36	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0002445	22782,24	5,57
37	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001152	381819,66	44
38	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	1,407991	43,89	61,8
39	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	6,182917	7,85	48,54
40	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	3,8176	182,66	697,32
41	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	8,5918	24,49	210,41
42	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,2184976	1011,84	221,08
43	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,595011	319,08	189,86
44	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00003	230682,68	6,92
45	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0043314	180808,26	783,15
46	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,02265	228,19	5,17

1	2	3	4	5	6	7
47	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,006795	91,13	0,62
48	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,1715703	84,66	14,53
49	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000015	1774323,66	2,68
50	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	1,20935	108,14	130,78
51	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	3,61	80,69	291,29
52	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0115	621,04	7,14
53	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,003675	1671,54	6,14
54	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	3,8176	270,38	1032,2
55	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,3299772	162,18	53,52
56	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000002	222237,6	0,05
57	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000211	208172,82	4,4
58	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0151	304506,93	4598,05
59	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00015	2673,63	0,4
60	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	3825786,34	286,93
61	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	355,85	3,63
62	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	818,86	835,24
63	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	19,16	9,91	189,88
64	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1,7559224	--	--
65	22-030201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	9,70054	422,03	4093,92
66	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000047	350613,06	1,64
67	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000091	459492,2	4,16
68	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,024327	381,75	9,29
69	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0253134	133342,36	3375,34
70	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	74,6377	79,11	5904,59
71	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,456406	131,02	452,86
72	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	9,60636	2244,67	21563,11
73	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	192475,42	2887,13
74	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,53	233,58	357,38
75	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	11,22	22,89
76	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	905,76	9,24
77	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00312	361,08	1,13
78	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	32,64	33,29
79	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0009418	124,98	0,12
80	21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,385639	28	38,8
81	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	6,2883986	47,95	301,53
82	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	12,4204584	6,13	76,14
83	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	5,83015	48,98	285,56
84	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,221646	334,15	74,06

1	2	3	4	5	6	7
85	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,459	839,46	385,31
86	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	11,6554	225,38	2626,89
87	23-070106-0103	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	1	2005,59	2005,59
88	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,2	26905,64	86098,05
89	23-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	1	168,38	168,38
90	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3869,07	7738,14
91	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	15	37,95	569,25
92	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	2	695,78	1391,56
93	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	246,99	246,99
94	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	263,22	526,44
95	21-090404-0201	Скобяные изделия применительно	шт.	4	428,38	1713,52
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**260264**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**401588**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**92393**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**493981**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**39519**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**533500**

Директор ТОО "KazCentexGroup": Бидайбеков А.О.

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KazCentexGroup"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с.Тогызбулак, ул. Сыбанкулова,б/н, Райымбекского ЛТЦ**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли и здания АТС в с. Тогызбулак, ул. Сыбанкулова,б/н, Райымбекского ЛТЦ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1619/40** от **02.11.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2017	02.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОМЕЩЕНИЕ 3,4х2,77 м								
1	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Печь. Разборка каменной кладки**	0,33	19310,43	3297,90	6372	1088	3768	21,24	7
		м3 кладки		16012,53	1502,40	5284	496	59,1	1,54	1
		Накладные расходы -		*11419,15*		*3768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2458,37*		*811*				
		Сметная стоимость				*10952*				
2	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	9,418	270,27	12,94	2545	122	1617	0,34	3
		м2		257,33	7,20	2423	68	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*171,69*		*1617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,36*		*333*				
		Сметная стоимость				*4495*				
3	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	5,65	6485,44	1555,30	36643	8787	13826	3,57	20
		м3 подстилающего слоя		2858,60	649,78	16151	3671	60,9	0,69	4
		Накладные расходы -		*2447,00*		*13826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*714,59*		*4037*				
		Сметная стоимость				*54506*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			0,471	17521,07	7,46	8252	4	1300	4,21	2
		м3 подстилающего слоя		3374,99	--	1590	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2760,12*		*1300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1622,50*		*764*				
		Сметная стоимость				*10316*				
8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
			9,418	607,31	25,30	5720	238	2182	0,41	4
		м2 стяжки		319,32	13,29	3007	125	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*231,71*		*2182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,12*		*632*				
		Сметная стоимость				*8534*				
6	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**								
			9,418	147,37	8,62	1388	81	123	0,01	--
		м2 стяжки		7,89	4,39	74	41	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,06*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*121*				
		Сметная стоимость				*1632*				
7	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**								
			0,01	12810,31	1179,72	128	12	65	13,34	--
		т		11600,60	513,46	116	5	48,5	0,48	--
		Накладные расходы -		*6548,00*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,66*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
8	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**								
			0,01	180575,04	--	1806	--	65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6500,70*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14966,06*		*150*				
		Сметная стоимость				*2021*				
9	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**								
			1,805	1429,85	116,50	2581	210	1402	1,65	3
		м2		1313,35	64,79	2371	117	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*776,77*		*1402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,53*		*319*				
		Сметная стоимость				*4302*				
10	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**								
			1,805	2347,07	149,19	4236	269	1242	1,05	2
		м2 проемов		900,16	73,78	1625	133	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*687,88*		*1242*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,80*		*438*				
		Сметная стоимость				*5916*				
11	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**1,805**	**22107,82**	**--**	**39905**	**--**	**1437**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*795,88*		*1437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1832,30*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44649*				
12	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**1,18**	**2125,29**	**4,30**	**2508**	**5**	**241**	**0,24**	**--**
		п/м		**204,00**	**2,19**	**241**	**3**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*204,25*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,36*		*220*				
		Сметная стоимость				*2969*				
13	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов**	**1,18**	**787,03**	**1,47**	**929**	**2**	**192**	**0,26**	**--**
		м		**218,66**	**0,79**	**258**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*162,69*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,98*		*90*				
		Сметная стоимость				*1211*				
14	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки оконные. Монтаж**	**0,0151**	**44396,96**	**2315,42**	**670**	**35**	**399**	**46,60**	**1**
		т конструкций		**39010,72**	**331,70**	**589**	**5**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		*26420,37*		*399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5665,39*		*86*				
		Сметная стоимость				*1154*				
15	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	**0,0151**	**304506,93**	**--**	**4598**	**--**	**166**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10962,25*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25237,53*		*381*				
		Сметная стоимость				*5145*				
16	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки оконные. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,901**	**655,25**	**0,72**	**590**	**1**	**309**	**0,65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**561,77**	**0,37**	**506**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*342,73*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,84*		*72*				
		Сметная стоимость				*971*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	3,2	840,32	116,50	2689	373	1425	0,91	3
		м2		723,81	64,79	2316	207	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*445,29*		*1425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,85*		*329*				
		Сметная стоимость				*4443*				
18	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные.Установка коробок металлических с навеской полотен**	3,2	1895,90	113,03	6067	362	3625	1,71	5
		м2 проемов		1669,09	49,44	5341	158	59,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1132,93*		*3625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,31*		*775*				
		Сметная стоимость				*10468*				
19	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	3,2	26905,64	--	86098	--	3100	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*968,60*		*3100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2229,94*		*7136*				
		Сметная стоимость				*96333*				
20	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Скобяные изделия применительно**	4	428,38	--	1714	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*142*				
		Сметная стоимость				*1918*				
21	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	2	3869,07	--	7738	--	279	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,29*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,67*		*641*				
		Сметная стоимость				*8658*				
22	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	1,68	2492,08	38,76	4187	65	1963	2,06	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1878,73	21,56	3156	36	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1168,56*		*1963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,85*		*492*				
		Сметная стоимость				*6642*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы дверные внутренние. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	1,68	634,64	3,93	1066	7	417	0,45	1
		м2 окрашиваемой поверхности		394,77	1,98	663	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*248,09*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,62*		*119*				
		Сметная стоимость				*1601*				
24	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	4,8	379,22	0,95	1820	5	281	0,09	--
		м коробок		72,11	0,47	346	2	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*58,62*		*281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,03*		*168*				
		Сметная стоимость				*2270*				
25	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	9,418	2218,34	12,37	20892	116	6883	1,16	11
		м2 потолка Состав работ: 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты		1046,00	4,70	9851	44	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*730,80*		*6883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,93*		*2222*				
		Сметная стоимость				*29997*				
26	12-110101-0211 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	12,474	1578,19	10,08	19686	126	10502	1,47	18
		м2		1276,59	5,61	15924	70	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*841,87*		*10502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,60*		*2415*				
		Сметная стоимость				*32603*				
27	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	28,185	634,64	3,93	17887	111	6993	0,45	13
		м2 окрашиваемой поверхности		394,77	1,98	11127	56	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*248,09*		*6993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,62*		*1990*				
		Сметная стоимость				*26870*				
28	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	9,418	509,67	2,55	4800	24	1587	0,30	3
		м2 окрашиваемой поверхности		263,18	1,29	2479	12	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*168,49*		*1587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,25*		*511*				
		Сметная стоимость				*6898*				
29	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**9,418**	**2783,02**	**18,42**	**26210**	**173**	**3130**	**0,44**	**4**
		м2 покрытия		**358,46**	**9,57**	**3376**	**90**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*332,38*		*3130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,23*		*2347*				
		Сметная стоимость				*31688*				
30	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса пластиковые. Устройство**	**11,54**	**304,13**	**1,89**	**3510**	**22**	**669**	**0,09**	**1**
		м плинтусов		**73,65**	**0,95**	**850**	**11**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,01*		*669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,97*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**323237**	**12238**			**106**
			Тенге			**89665**	**5356**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**227016**				
		Накладные расходы -	Тенге			**65409**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**23394**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**315820**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**96220**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3839**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8005**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**108064**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**423883**				
31	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**15**	**562,49**	**264,21**	**8437**	**3963**	**1623**	**0,12**	**2**
		м кабеля		**113,42**	**84,95**	**1701**	**1274**	**42,8**	**0,09**	**1**
		Накладные расходы -		*108,21*		*1623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,66*		*805*				
		Сметная стоимость				*10865*				
32	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**2**	**354,03**	**2,35**	**708**	**5**	**320**	**0,34**	**1**
		шт.		**331,19**	**0,89**	**662**	**2**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*159,99*		*320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,12*		*82*				
		Сметная стоимость				*1110*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	263,22	--	526	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,48*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,82*		*44*				
		Сметная стоимость				*589*				
34	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический. Монтаж оборудования	1	784,17	14,16	784	14	323	0,68	1
		шт.		662,37	2,21	662	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*322,91*		*323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,57*		*89*				
		Сметная стоимость				*1195*				
35	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	246,99	--	247	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,89*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,47*		*20*				
		Сметная стоимость				*276*				
36	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	192475,42	--	2887	--	104	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6929,12*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15952,36*		*239*				
		Сметная стоимость				*3230*				
37	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	1	1771,81	488,39	1772	488	399	0,41	--
		шт.		399,37	356,72	399	357	42,8	0,43	--
		Накладные расходы -		*399,04*		*399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,67*		*174*				
		Сметная стоимость				*2345*				
38	23-070106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) LED ГОСТ 55705-2013	1	2005,59	--	2006	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,20*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,22*		*166*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2244*				
39	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**								
			2	695,78	--	1392	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,05*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,67*		*115*				
		Сметная стоимость				*1557*				
40	23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**								
			1	168,38	--	168	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,96*		*14*				
		Сметная стоимость				*188*				
41	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная на стене**								
			3	483,08	--	1449	--	657	0,50	2
		шт		479,63	--	1439	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*219,13*		*657*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,18*		*169*				
		Сметная стоимость				*2275*				
42	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**								
			15	37,95	--	569	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,37*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,15*		*47*				
		Сметная стоимость				*637*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**20946**	**4470**			**5**
			Тенге			**4864**	**1635**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20946**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3603**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1964**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**26513**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**26513**				
		РАЗДЕЛ 3.РЕМОНТ КРОВЛИ								
43	12-080101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Ремонт отдельных мест**								
			39,376	1457,89	66,94	57406	2636	19542	0,83	33
		м2		697,17	27,68	27452	1090	59,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		***496,29***		***19542***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***156,33***		***6156***				
		Сметная стоимость				***83104***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**57406**	**2636**			**33**
			Тенге			**27452**	**1090**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**57406**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19542**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6156**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**83104**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**83104**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**401588**	**19344**			**144**
			Тенге			**121981**	**8081**			**8**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**20946**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3603**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1964**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**26513**				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**284422**				
		Накладные расходы -	Тенге			**84951**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29550**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**398923**				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**96220**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3839**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8005**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**108064**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**533500**				
		ИТОГО С НДС 12 %	**Тенге**		**64020**	**597520**				

Заказчик:

Административный директор РДТ "Алматытелеком" филиала АО "Казахтелеком": Мустахитов Б.Б.

Начальник УПиПРСР ЦЭХО: Ибраев Ж.Т.

Ведущий специалист УПиПРСР: Амирсеев У.А.

Подрядчик: Директор ТОО "KazCentexGroup" Бидайбеков А.О.