ОКРиС

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: X.19.TDE.24.001/01	у.н.: 3114381
СПП элемент: X.19.TDE.24.001/02	у.н.: 3114382

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 336118/2019/2 04.10. 2019 ж./г.
Для БШС үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Раздыков Ш.П.
«26» 12 2019г.

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» о готовности к приемке построенных объектов:

1. **«Лот №3 (1261-1 Р, 1131795)- Работы по строительству и прокладке линий связи (Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Шолом Алейхем д. 5)»**
2. **«Лот №2 (1262-1 Р, 1131796)- Работы по строительству и прокладке линий связи (Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97)»**

в составе проектов:

1. **«Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Бальзака, д. 4а»**
2. **«Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97»**

в эксплуатацию

г.Алматы «24» 12. 2019 года

Комиссия, назначенная генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П. приказом №913/п от «06» сентября 2019 года в составе:
Председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика): Табатчиков А.П. - Директор ТУМС РДТ «Алматытелеком».
Заместитель председателя Комиссии: Ревенко В.А. – заместитель директора ТУМС по развитию сетей телекоммуникаций РДТ «Алматытелеком».
Члены Комиссии:
Ертаев Б.Б. – технический контролер СВТК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Ахметжанова Э.Т. – начальник ОЭСТ СЭиРСТ,
Туганбаев С.М. – начальник ЦТО МС «Алматы»,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУиП,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник ЦПиС,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКРиС, ЦПиС,
Убиниязов Б.У.- начальник КЦ «Оңтүстік» ЦТО МС «Алматы»,
Представитель подрядчика: Каимов У.К.- генеральный директор ТОО «Vista Project».

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Vista Project», предъявлены к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенные объекты:

1) **«Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Шолом Алейхем д. 5»**
2) **«Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97»**

2. Строительство произведено на основании ПР №1 от 25.01.2019г.
3. Строительство осуществлялось подрядчиком: ТОО «Vista Project» по Договору №336118/2019/2 от 04.10.2019 г., выполнившим работы по строительству и прокладке линий связи:

1) Прокладку оптических кабелей
2) Монтаж оптических муфт
3) Установку ОРКСп
4) Врезку ОК-32 и 16 в ОРШ

5) Монтаж закладных устройств.
6) Строительство телефонной канализации

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦП и С РДТ «Алматытелеком».

5. Строительство осуществлялось по проектам: 2299/2019 и 2281/2019

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждены: Генеральным директором РДТ «Алматытелеком»

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.10.2019 года
окончание работ 23.12.2019 года
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 60 рабочих дней, фактически 54 рабочих дня.

8. Комиссии представлена исполнительная документация, согласна Приложению А.1 (опись документов).

9. Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Шолом Алейхем д. 5»					
Количество портов	шт.	112	112	112	112
Прокладка ВОЛС	км	0,382	0,382	0,655	0,655
«Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97»					
Количество портов	шт.	360	360	360	360
Прокладка ВОЛС	км	1,169	1,169	1,387	1,387

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренные проектами в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период
04.10.2019 года, согласно Договора: №336118/2019/2, согласна проектов: 2299/2019 и 2281/2019
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

«Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Шолом Алейхем д. 5»				
№	Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Прокладка ВОЛС ОК-16 и 2	км	0,382	0,655
2	Врезка 16-и ОВ в ОРШ	УССЛК	1	1
3	Монтаж разветв. муфты на ОК-16 в паркинге, число волокон 16	муфта	1	1
4	Установка ОРК 1х8 со сплиттером 1х8 (Сварка 2 ОВ)	УССЛК	2	2
5	Установка ОРК 1х16 со сплиттером 1х16 (Сварка 2 ОВ)	УССЛК	6	6
6	Строительство телефонной канализации до 2-х отверстий	канало-км	0,015	0,013
№	Материалы	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-2,5	м	154	158
2	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А) - HF- М4П-А2-0,5	км	0,228	0,497
3	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 16 волокон	шт.	1	1
4	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	6	6
5	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	2	2
6	Оптический сплиттер PLS 1х16, SC/APC - 1м	шт.	6	6
7	Оптический сплиттер PLS 1х8, SC/APC - 1м	шт.	2	2
8	Оптический сплиттер PLS 1х4, SC/APC - 1м	шт.	1	1
9	Оптический сплиттер PLS 1х2, SC/APC - 1м	шт.	3	3
10	Труба ЗПЭТ-ВП дм 40х3,0 мм	м	110	110
11	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	136	136
12	Труба полиэтиленовая 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	13

«Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97»				
№	Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Прокладка ВОЛС ОК-32, 16, 4 и 2	км	1,169	1,387
2	Прокладка патчкордов FTTH в п/э трубе д.32мм	м кабеля	121	156
3	Врезка 32-х ОВ в ОРШ	УССЛК	1	1
4	Монтаж разветв. муфты на ОК-32 в паркинге, число волокон 28	муфта	1	1
5	Монтаж разветв. муфты на ОК-16 в паркинге, число волокон 14	муфта	1	1
6	Установка сплиттера 1х4 в ОРШ	шт.	1	1
7	Установка ОРК 1х8 с 2-мя сплит. 1х2 и сваркой 4-х ОВ на пигтейл ОРК (1-го каскада)	УССЛК	4	4
8	Установка ОРК 1х8 со сплит. 1х2 и сваркой 2-х ОВ на пигтейл ОРК (1-го каскада)	УССЛК	3	3
9	Монтаж ОРК на 16 портов со сплиттером 1х16	шт.	21	21
10	Монтаж ОРК на 8 портов со сплиттером 1х8	шт.	3	3
11	Строительство телефонной канализации до 2-х отверстий	канало-км	0,075	0,04
12	Установка ККС-1	колодец	1	1
№	Материалы	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А32-2,5	км	0,455	0,426
2	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А) - HF- М4П-А16-0,5	км	0,108	0,11
3	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А) - HF- М4П-А4-0,5	км	0,192	0,301
4	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А) - HF- М4П-А2-0,5	км	0,414	0,55
5	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM (9/125) LSZH Белый 6m	шт.	11	11
6	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM (9/125) LSZH Белый 10m	шт.	3	3
7	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM (9/125) LSZH Белый 15m	шт.	4	4
8	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 16 волокон	шт.	1	1
9	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 32 волокон	шт.	1	1
10	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	21	21
11	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	10	10
12	Оптический сплиттер PLS 1х16, SC/APC - 1м	шт.	21	21
13	Оптический сплиттер PLS 1х8, SC/APC - 1м	шт.	3	3
14	Оптический сплиттер PLS 1х4, SC/APC - 1м	шт.	1	1
15	Оптический сплиттер PLS 1х2, SC/APC - 1м	шт.	10	10
16	Сплайс кассета на 16 портов KSC	шт.	3	3
17	Труба ЗПЭТ-ВП дм 40х3,0 мм	м	190	300
18	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	217	217
19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75	40
20	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	1
21	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,62	0,18

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными: Работы выполнены, в соответствии с технологией, правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве, соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, все мероприятия выполнены.

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

1) «Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Шолом Алейхем д. 5» **2 289 104,00** тенге с НДС, **2 043 842,85** тенге без НДС.

Договорная стоимость: **1 945 738,54** тенге с НДС, **1737 266,55** тенге без НДС. В том числе:

Строительно-монтажных работ: **1 945 738,54** тенге с НДС, **1737 266,55** тенге без НДС.

Материалы заказчика: **0,00** тенге с НДС, **0,00** тенге без НДС.

2) «Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97» **7 093 531,00** тенге с НДС, **6 333 509,82** тенге без НДС.

Договорная стоимость: **6 029 501,52** тенге с НДС, **5 383 483,50** тенге без НДС. В том числе:

Строительно-монтажных работ: **6 029 501,52** тенге с НДС, **5 383 483,50** тенге без НДС.

Материалы заказчика: **0,00** тенге с НДС, **0,00** тенге без НДС.

Решение Комиссии:

Предъявленные к комплексной проверке готовности, к приемке в эксплуатацию объекты:

1) **«Лот №3 (1261-1 Р, 1131795)- Работы по строительству и прокладке линий связи (Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Шолом Алейхем д. 5)» входящий, в состав проекта: «Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Бальзака, д. 4а» Договор №336118/2019/2 от 04.10.2019 года, СПП элемент: X.19.TDE.24.001/01, у.н.: 3114381.**

2) **«Лот №2 (1262-1 Р, 1131796)- Работы по строительству и прокладке линий связи (Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97)» входящий, в состав проекта: «Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97» Договор №336118/2019/2 от 04.10.2019 года, СПП элемент: X.19.TDE.24.001/02, у.н.: 3114382.**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): **7 975 240,06** тенге с НДС, **7 120 750,05** тенге без НДС. В том числе:

1) «Строительство сетей FTTH для ЖК "Алма" по адресу: ул.Шолом Алейхем д. 5» **1 945 738,54** тенге с НДС, **1737 266,55** тенге без НДС.

Строительно-монтажных работ: **1 945 738,54** тенге с НДС, **1737 266,55** тенге без НДС.

Материалы заказчика: **0,00** тенге с НДС, **0,00** тенге без НДС.

2) «Строительство сетей FTTH в ЖК "Центральный" по адресу г. Алматы, ул.Курмангазы, 97» **6 029 501,52** тенге с НДС, **5 383 483,50** тенге без НДС.

Строительно-монтажных работ: **6 029 501,52** тенге с НДС, **5 383 483,50** тенге без НДС.

Материалы заказчика: **0,00** тенге с НДС, **0,00** тенге без НДС.

ГОТОВЫ К ПРИЕМКЕ, В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Заместитель председателя Комиссии: _____ Ревенко В.А.

Члены комиссии: _____ Ертаев Б.Б.

_____ Ильясова А.А.

_____ Ахметжанова Э.Т.

_____ Туганбаев С.М.

_____ Ковшова С.Е.

_____ Ауельбеков Б.Ч.

_____ Тогизбаев Е.А.

_____ Убиниязов Б.У.

Представитель подрядчика: _____ Каимов У.К.

Vista Project