Форма 2в

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №63-72 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

Наименование объекта - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №63-72 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

АКТ приемки выполненных работ №1 от 22 октября 2018 года

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №63-72 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружной сети канализации.

ДОГОВОР № 180058 2018-09-21

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	369,376	88,32	82,08	32623,47	30319,10	7910,24	0,01	3,28
		м3 грунта		6,24	22,44	2304,37	8290,41	59,1	0,02	7,13
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	3,2800	702,540	2304,37			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	7,1300					
1.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	7,1300		30319,10			
		Накладные расходы -		*21,42*		*7910,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,95*				*6262,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*1649,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*3243,00*				
		Сметная стоимость				*43776,00*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	11,424	1162,68	--	13282,51	--	8745,98	1,54	17,59
		м3 грунта		1162,68	--	13282,51	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	17,5900	754,990	13282,51			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*765,58*		*8746,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*687,15*				*7850,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,43*				*896,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,26*		*1762,00*				
	Сметная стоимость				*23791,00*				
3	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	**379,47021**	**24,26**	**24,26**	**9205,97**	**9205,97**	**2048,69**	**--**	**--**
	м3 грунта		**--**	**7,09**	**--**	**2691,89**	**59,1**	**0,01**	**2,31**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,3100		
3.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,3100		9205,97

		Накладные расходы -		*5,40*		*2049,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,19*			*1591,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,21*			*458,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*900,00*			
		Сметная стоимость				*12155,00*			
4	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**379,47021**	**15,67**	**13,22**	**5946,32**	**5016,24**	**1795,03**	**0,00**	**1,26**
		м3		**2,33**	**4,27**	**885,09**	**1619,39**	**59,1**	**0,00**	**1,40**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,2600	702,540	885,09
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,4000		
4.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0304		60,07
4.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,3700		4956,17
4.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0152	2963,850	44,99

		Накладные расходы -		*4,73*		*1795,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*			*1480,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,83*			*315,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,63*		*619,00*			
		Сметная стоимость				*8361,00*			
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**379,47021**	**121,55**	**51,62**	**46124,25**	**19587,49**	**23624,37**	**0,11**	**40,98**
		м3 уплотненного грунта		**69,93**	**22,76**	**26536,76**	**8636,37**	**59,1**	**0,03**	**9,96**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	40,9800	647,510	26536,76
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	9,9600		
5.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	9,9600		19130,08
5.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	39,8400		457,41

		Накладные расходы -		*62,26*		*23624,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,78*			*20787,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,48*			*2837,00*		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*5580,00*				
		Сметная стоимость				*75329,00*				
6	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**0,14**	**230893,21**	**62604,56**	**32325,05**	**8764,64**	**17981,42**	**194,00**	**27,16**
		км трубопровода		**162422,62**	**20866,82**	**22739,17**	**2921,35**	**62,1**	**26,83**	**3,76**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,00	27,1600	837,230	22739,17
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	3,7600		
6.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,60	3,4400		8037,74
6.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0448		130,25
6.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	1,6800		228,78
6.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,1946		235,92
6.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0728		131,94
6.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0616	215,220	13,26
6.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,00	2,5200	320,630	807,99

		Накладные расходы -		*128438,70*		*17981,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*113822,74*				*15935,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14615,96*				*2046,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28746,55*		*4025,00*				
		Сметная стоимость				*54331,00*				
7	**23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**140**	**541,49**	**--**	**75808,60**	**--**	**3214,28**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*22,96*		*3214,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,96*				*3214,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,16*		*6322,00*				
		Сметная стоимость				*85345,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**215316,17**	**72893,44**			**90,28**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**65747,90**	**24159,41**			**24,56**
		Материалы -	Тенге			**139507,57**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**866,23**				
		Накладные расходы -	Тенге				**89907,31**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**62105,73**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**53905,03**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**8200,70**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16129,06**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**217742,37**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89907,31**			**114,84**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75808,60				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75808,60				
	Накладные расходы -	Тенге			3214,28				
	Сметная прибыль -	Тенге			6321,83				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85344,72				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			303087,08				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114,84
	Сметная заработная плата -	Тенге				89907,31			

РАЗДЕЛ 2. ЖИЖЕСБОРНИК 5 м3 - 20шт

8	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	40,5	27,30	27,30	1105,53	1105,53	292,01	--	--
		м3 грунта		--	9,82	--	397,91	59,1	0,01	0,40
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3985					
8.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,3985		1105,53			
		Накладные расходы -		*7,21*		*292,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,81*				*235,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,40*				*57,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*		*112,00*				
		Сметная стоимость				*1509,00*				
9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	387,5	123,84	116,81	47988,23	45263,50	11605,35	0,01	3,81
		м3 грунта		6,91	33,18	2678,79	12856,52	59,1	0,03	11,06
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	3,8100	702,540	2678,79			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	11,0600					
9.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,7600		9995,92			
9.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	8,2900		35267,59			
9.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0155	2963,850	45,94			
		Накладные расходы -		*29,95*		*11605,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,69*				*9181,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,26*				*2424,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,30*		*4767,00*				
		Сметная стоимость				*64361,00*				
10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	868	88,32	82,08	76662,19	71247,12	18588,34	0,01	7,71
		м3 грунта		6,24	22,44	5415,07	19481,70	59,1	0,02	16,75
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

№ п/п	2 Код ресурса	3 Наименование ресурса	4 Измеритель	5 на единицу	6 всего	7 на единицу	8 всего	9	10	11
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	7,7100	702,540	5415,07			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	16,7500					
10.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	16,7500		71247,12			
		Накладные расходы -		*21,42*		*18588,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,95*				*14714,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*3874,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*7620,00*				
		Сметная стоимость				*102871,00*				
11	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**620**	**142,00**	**--**	**88040,00**	**--**	**3732,90**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,02*		*3733,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,02*				*3733,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,84*		*7342,00*				
		Сметная стоимость				*99115,00*				
12	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**387,5**	**15,67**	**13,22**	**6072,15**	**5122,39**	**1833,01**	**0,00**	**1,29**
		м3		**2,33**	**4,27**	**903,82**	**1653,66**	**59,1**	**0,00**	**1,43**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,2900	702,540	903,82			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,4300					
12.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0310		61,34			
12.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,4000		5061,05			
12.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0155	2963,850	45,94			
		Накладные расходы -		*4,73*		*1833,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*1511,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,83*				*322,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,63*		*632,00*				
		Сметная стоимость				*8538,00*				
13	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**868**	**24,26**	**24,26**	**21057,74**	**21057,74**	**4686,18**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,09**	**--**	**6157,43**	**59,1**	**0,01**	**5,29**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	5,2900					
13.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	5,2900		21057,74			
		Накладные расходы -		*5,40*		*4686,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,19*				*3639,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,21*				*1047,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*2060,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*27803,00*				
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	868	**121,55**	**51,62**	**105504,60**	**44804,42**	**54038,37**	**0,11**	**93,74**
		м3 уплотненного грунта		**69,93**	**22,76**	**60700,18**	**19754,82**	**59,1**	**0,03**	**22,79**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	93,7400	647,510	60700,18
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	22,7900		
14.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	22,7900		43758,14
14.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	91,1400		1046,29

		Накладные расходы -		*62,26*		*54038,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,78*				*47549,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,48*				*6489,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*12763,00*				
		Сметная стоимость				*172306,00*				
15	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	44,54	**25183,75**	**5985,35**	**1121684,00**	**266587,52**	**316250,30**	**8,86**	**394,62**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6981,86**	**2337,30**	**310971,92**	**104103,44**	**62,1**	**2,22**	**98,79**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,86	394,6200	788,020	310971,92
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	98,7900		
15.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	1,1100		3822,13
15.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,40	62,3600		198860,77
15.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	1,4300		318,59
15.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02	0,7126		863,94
15.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,78	34,6100		62722,09
15.8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	10,0700	2574,000	25909,99
15.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	5,9200	13385,910	79295,72
15.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,4454	16982,730	7564,11
15.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,1782	22601,920	4026,76
15.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0049	26165,600	128,20
15.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,5600	196,560	700,38
15.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0138	27,670	0,38
15.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	5,3400	760,200	4063,12
15.16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	2,8500	148194,010	422435,92

		Накладные расходы -		*7100,37*		*316250,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5787,20*				*257762,00*		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1313,17*				*58489,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2582,73*		*115035,00*				
		Сметная стоимость				*1552969,00*				
16	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
		шт.	20	3037,37	--	60747,40	--	2575,69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,78*		*2576,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,78*				*2576,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,29*		*5066,00*				
		Сметная стоимость				*68389,00*				
17	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**								
		шт.	20	5111,94	--	102238,80	--	4334,93	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*216,75*		*4335,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,75*				*4335,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,29*		*8526,00*				
		Сметная стоимость				*115100,00*				
18	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**								
		шт.	20	18881,42	--	377628,40	--	16011,44	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*800,57*		*16011,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*800,57*				*16011,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1574,56*		*31491,00*				
		Сметная стоимость				*425131,00*				
19	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**								
		шт.	60	18168,86	--	1090131,60	--	46221,58	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*770,36*		*46222,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*770,36*				*46222,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1515,14*		*90908,00*				
		Сметная стоимость				*1227261,00*				
20	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН-20**								
		шт.	20	34913,52	--	698270,40	--	29606,67	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1480,33*		*29607,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1480,33*				*29607,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2911,51*		*58230,00*				
		Сметная стоимость				*786107,00*				
21	**23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**20**	**5349,35**	**--**	**106987,00**	**--**	**4536,25**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*226,81*		*4536,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,81*				*4536,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,09*		*8922,00*				
		Сметная стоимость				*120445,00*				
22	**21-050205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката**	**0,39**	**460076,10**	**--**	**179429,68**	**--**	**7607,82**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19507,23*		*7608,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19507,23*				*7608,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38366,67*		*14963,00*				
		Сметная стоимость				*202000,00*				
23	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**23,232**	**75,86**	**1,06**	**1762,47**	**24,67**	**448,32**	**0,03**	**0,69**
		м2		**28,29**	**0,17**	**657,22**	**4,03**	**54,2**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,6853	958,960	657,22
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0046		
23.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		7,97
23.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0023		0,09
23.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		4,21
23.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,2602		12,40
23.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0003	273897,540	89,08
23.8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00	0,0021	474202,780	991,50

		Накладные расходы -		*19,30*		*448,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*358,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,87*				*90,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,61*		*177,00*				
		Сметная стоимость				*2388,00*				
24	**41-010203-1150 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км**	**209,562**	**3350,14**	**--**	**702062,04**	**--**	**29767,43**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*142,05*		*29767,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,05*				*29767,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,37*		*58546,00*				
		Сметная стоимость				*790376,00*				
25	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	20	13385,91	--	267718,20	--	11351,25	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*567,56*		*11351,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*567,56*				*11351,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1116,28*		*22326,00*				
		Сметная стоимость				*301395,00*				
26	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	24	4344,80	--	104275,20	--	4421,27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*184,22*		*4421,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,22*				*4421,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,32*		*8696,00*				
		Сметная стоимость				*117392,00*				
27	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	35,28	15361,02	720,01	541936,81	25401,79	39406,32	0,97	34,22
		м3		744,90	176,15	26280,14	6214,66	48,5	0,20	7,11

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	34,2200	767,940	26280,14
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	7,1100		
27.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0953		326,97
27.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,06	2,0600		88,38
27.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	6,5900		23978,82
27.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1729		551,31
27.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0353		2,33
27.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2505		453,98
27.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	35,9900	13385,910	481700,00
27.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0141	26042,380	367,51
27.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0035	26165,600	92,31
27.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,7056	196,560	138,69
27.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,0600	6598,380	6983,73
27.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,2575	27,670	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	1,2700	760,200	965,51			
		Накладные расходы -		*1116,96*		*39406,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*446,71*				*15760,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,25*				*23646,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,24*		*46507,00*				
		Сметная стоимость				*627851,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5701302,43**	**480614,68**			**536,08**
			Тенге			**407607,12**	**170624,16**			**163,62**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5490040,23**				
		Материалы -	Тенге			**1035551,92**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**578231,28**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**179429,68**				
		Местные материалы -	Тенге			**2596734,80**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**790102,04**				
		Накладные расходы -	Тенге			**598357,91**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**350710,10**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**247647,81**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**487071,85**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6575470,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**699,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**578231,28**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**211262,20**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**211262,20**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8957,52**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**17617,58**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**237837,29**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6813307,29**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**699,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**578231,28**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5916618,60**	**553508,12**			**626,36**
			Тенге			**473355,02**	**194783,57**			**188,18**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5629547,80**				
		Материалы -	Тенге			**1036418,15**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**668138,59**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**179429,68**				
		Местные материалы -	Тенге			**2596734,80**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**790102,04**				
		Накладные расходы -	Тенге			**660463,64**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**404615,13**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**255848,51**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**503200,92**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6793212,36**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**814,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**668138,59**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			287070,80				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			287070,80				
		Накладные расходы -	Тенге			12171,80				
		Сметная прибыль -	Тенге			23939,41				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			323182,01				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7116394,37				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				668138,59			
		временные здания и сооружения 1%	Тенге			71164,00				
		ИТОГО:	Тенге			7187558,00				
		зимнее удорожание 2,2%	Тенге			158126,00				
		итого в ценах 2017 года	Тенге			7345684,00				
		итого в текущих ценах 2018года К=1,06	Тенге			7786425,00				
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			160937,00				
		итого	Тенге			7947362,00				
		ценовая скидка 4549994:7947362=0,57251626	Тенге			4549994,00				
		НДС 12%	Тенге			545999,28				
		всего по акту	Тенге			5095993,28				

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Ашимов Ж.К.

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.К.

СДАЛ:

Директор ТОО "Элоим ЛТД" Плеханов А.А.