Организация: РДТ «Алматытелеком» **БИН** **151141016493**

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1858/40 «26» 12 2017 ж./г.
Для БИС үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»
Б.Б. Мустахитов
«28» декабря 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г. Алматы 28.12.2017 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Вед. специалист УПиПРСР - Жукенов Т.Т.
- Логист 1-ой категорий - Еспенбетов Д.У.

- От подрядчика
Директор ТОО «KazCentexGroup» - Бидайбеков А.О.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Асфальтирование территории, прилегающей к зданиям офиса №2 АО "Казахтелеком" по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 240 "А", "Б"».** СПП элемент R.17.ADM.40.001/09-09.
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «KazCentexGroup».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1858/40 от 26.12.2017г.
на сумму **13 002 142** тенге с НДС.
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **12 992 974 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «KazCentexGroup» - нет.
Сроки выполнения работ: с 26.12.2017г. по 28.12.2017г.

По объекту **«Асфальтирование территории, прилегающей к зданиям офиса №2 АО "Казахтелеком" по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 240 "А", "Б"»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.
Инвентарный номер ОС 12001829, 12001832.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Еспенбетов Д.У. _____ Жукенов Т.Т.

Подрядчик _____ Бидайбеков А.О.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "KazCentexGroup"

Наименование: Асфальтирование территории, прилегающей к зданиям офиса №2 АО "Казахтелеком" по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 240 "А", "Б"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1858 /40 от 26.12.2017г.
за декабрь 2017 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1: из них: монтаж оборудования	из графы 1: из них: по стоимости оборудования без НДС	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Асфальтирование территории, прилегающей к зданиям офиса №2 АО "Казахтелеком" по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 240 "А", "Б"	**12 992 974**	12 992 974	11 600 870						1 392 104	12 992 974
Всего по стройке										**12 992 974**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%		1 299 297								1 299 297
подлежит к оплате:										**11 693 677**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "KazCentexGroup" — Бидайбеков А.О.

Счет-фактура № 00000000017 от 28 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140012119, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Салтанат, дом № 23, к.75,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 1003188, от 30.10.2015

ИИК поставщика: KZ13826A1KZTD2023217, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1858/40 от 26.12.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140012119, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Салтанат, дом № 23, к.75

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151141016493, Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151141016493, 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

ИИК получателя: KZ92926180219T414000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Асфальтирование территории, прилегающей к зданиям офиса №2 АО "Казахтелеком" по адресу: г. Алматы, ул.Фурманова, 240 "А", "Б"	усл	1	11 600 869,64	11 600 869,64	12%	1 392 104,36	12 992 974,00		
Всего по счету:					11 600 869,64		1 392 104,36	12 992 974,00		

Руководитель: Бидайбеков А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74** — **151141016493**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Салтанат, дом № 23, к.75** — **061140012119**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №1858/40 от 26.12.2017 г.

Номер документа	Дата составления
17	**28.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Асфальтирование территории, прилегающей к зданиям офиса №2 АО "Казахтелеком" по адресу: г. Алматы, ул.Фурманова, 240 "А", "Б"			усл	1	12 992 974,00	12 992 974,00
				Итого	1	x	12 992 974,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2017

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74** — **151141016493**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Салтанат, дом № 23, к.75** — **061140012119**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №1858/40 от 26.12.2017 г.

Номер документа	Дата составления
17	**28.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Асфальтирование территории, прилегающей к зданиям офиса №2 АО "Казахтелеком" по адресу: г. Алматы, ул.Фурманова, 240 "А", "Б"			усл	1	12 992 974,00	12 992 974,00
				Итого	1	x	12 992 974,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2017

М.П.

Форма 4

Заказчик **РДТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО "KazCentexGroup"**

Договор № 1858/40 от 26.12.2017г.

Наименование объекта - Асфальтирование территории, прилегающей к зданиям офиса №2 АО "Казахтелеком" по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 240 "А", "Б"

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	278	654,96	–	182078	–	120300	0,77	213
		м		654,96	–	182078	–	60,3	–	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	213,2300	853,920	182078,00
		Накладные расходы -		***432,74***		***120300***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***394,94***			***109793***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***37,80***			***10507***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,02***		***24190***	
		Сметная стоимость				***326569***	

2	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	10	636,31	55,44	6363	554	3515	0,52	5
		шт.		481,96	28,71	4820	287	62,1	0,03	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,52	5,2400	919,850	4820,00
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2800		
2.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,2800		554,00
2.4	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0800	12364,180	989,00
		Накладные расходы -		***351,45***		***3515***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***317,13***			***3171***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***34,32***			***343***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*79,02*		*790*				
		Сметная стоимость				*10668*				
3	Е12-180101-2001 12-180101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка брусчатки**	88	151,64	–	13345	–	8651	0,19	16
		м2 основания		151,64	–	13345	–	59,1	–	–
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,19	16,4400	811,820	13345,00			
		Накладные расходы -		*98,31*		*8651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*89,62*				*7887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,69*				*764*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20,00*		*1760*				
		Сметная стоимость				*23756*				
4	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	10,8	1687,71	–	18227	–	11816	1,89	20
		м3 грунта		1687,71	–	18227	–	59,1	–	–
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	20,4100	892,960	18227,00			
		Накладные расходы -		*1094,10*		*11816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*997,44*				*10772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96,67*				*1044*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*222,55*		*2403*				
		Сметная стоимость				*32447*				
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	10,8	2673,96	844,64	28879	9122	3062	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	1328	1910	60,3	0,14	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	1,5600	853,910	1328,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	1,5400					
5.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,1674		1078,00			
5.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,5141		1855,00			
5.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	0,7646		5842,00			
5.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,0983		348,00			
5.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	13,1800	1398,650	18429,00			
5.8	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,7560	--	--			
		Накладные расходы -		*283,56*		*3062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*180,79*				*1952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*102,77*				*1110*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*236,60*		*2555*				
		Сметная стоимость				*34497*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**10,8**	**138,44**	**55,73**	**1495**	**602**	**779**	**0,11**	**1**
		м3 уплотненного грунта		**82,71**	**26,92**	**893**	**291**	**59,1**	**0,03**	**–**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	1,1700	765,600	893,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2835					
6.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,2835		589,00			
6.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	1,1300		13,00			
		Накладные расходы -		***72,11***		***779***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***64,79***				***700***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***7,32***				***79***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,84***		***182***				
		Сметная стоимость				***2456***				
7	**Е11-270201-1004 11-270201-1004 РСНБ РК 2015**	**Установка бордюров природных 300х180**	**269**	**1712,69**	**21,63**	**460714**	**5819**	**166839**	**1,00**	**269**
		м		**885,32**	**8,80**	**238151**	**2367**	**60,3**	**0,01**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	269,0000	885,320	238151,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,7500					
7.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	1,6400		5606,00			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1076		213,00			
7.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	15,8700	13061,010	207291,00			
7.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,1614	12364,180	1996,00			
7.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,4573	14428,820	6598,00			
7.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,6900	319,110	858,00			
7.9	247618 С	Камни бортовые	м	1,00	269,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***620,22***		***166839***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***539,15***				***145033***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***81,07***				***21807***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***186,63***		***50204***				
		Сметная стоимость				***677758***				
8	**ССчет ТСЧЕТ фактуры**	**Камни бортовые из гранита термообработанные ГОСТ 32018-2012**	**269**	**9600,00**	**–**	**2582400**	**–**	**92966**	**–**	**–**
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		***345,60***		***92966***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***345,60***				***92966***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***795,65***		***214029***				
		Сметная стоимость				***2889396***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	9	**1456,01**	**21,63**	**13104**	**195**	**4056**	**0,70**	**6**
		м бортового камня		**628,64**	**8,80**	**5658**	**79**	**60,3**	**0,01**	**–**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	6,2800	900,670	5658,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0585					
9.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0549		188,00			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0036		7,00			
9.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	0,5310	13061,010	6935,00			
9.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0054	12364,180	67,00			
9.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0153	14428,820	221,00			
9.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0900	319,110	29,00			
9.9	247618 С	Камни бортовые	м	1,00	9,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***450,63***		***4056***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***384,38***				***3459***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***66,25***				***596***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***152,53***		***1373***				
		Сметная стоимость				***18532***				
10	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	0,486	**31682,13**	**–**	**15398**	**–**	**554**	**–**	**–**
		м3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		***1140,56***		***554***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***1140,56***				***554***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2625,81***		***1276***				
		Сметная стоимость				***17228***				
11	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка б/у**	10	**1442,41**	**138,59**	**14424**	**1386**	**8733**	**1,31**	**13**
		шт.		**1204,91**	**71,78**	**12049**	**718**	**62,1**	**0,07**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,31	13,1000	919,770	12049,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,7000					
11.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,7000		1386,00			
11.4	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0800	12364,180	989,00			
		Накладные расходы -		***873,30***		***8733***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***792,83***				***7928***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***80,47***				***805***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,26*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25010*				
12	**Е11-271001-0106 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**2,1672**	**84822,58**	**3512,95**	**183828**	**7613**	**16406**	**7,13**	**15**
		т битума		**7229,68**	**–**	**15668**	**–**	**60,3**	**–**	**–**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,13	15,4500	1013,970	15668,00
12.2	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,86	17,0300		7613,00
12.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,02	2,2100	72627,410	160546,00

		Накладные расходы -		*7570,05*		*16406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4359,50*				*9448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3210,55*				*6958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7391,41*		*16019*				
		Сметная стоимость				*216252*				
13	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**88**	**1237,48**	**70,28**	**108898**	**6184**	**7038**	**0,03**	**3**
		м2		**34,46**	**22,25**	**3032**	**1958**	**60,3**	**0,02**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	2,9600	1025,430	3032,00
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,4800		
13.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	0,3054		986,00
13.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	0,8888		3634,00
13.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0343		122,00
13.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,1232		12,00
13.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	0,2464		1430,00
13.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0009		2,00
13.9	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие крупнозернистые	т	0,09	8,1400	12232,140	99570,00
13.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0005	205870,680	112,00
13.11	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00	0,0010	--	--

		Накладные расходы -		*79,97*		*7038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34,19*				*3009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,78*				*4029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,40*		*9275*				
		Сметная стоимость				*125211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**3612**	**1360,47**	**70,44**	**4914011**	**254420**	**305023**	**0,03**	**121**
		м2		**34,46**	**22,32**	**124453**	**80632**	**60,3**	**0,02**	**61**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	121,3600	1025,460	124453,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	60,7900					
14.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	12,5300		40457,00			
14.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	36,4800		149145,00			
14.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1084		370,00			
14.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	1,4100		4988,00			
14.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	5,0600		477,00			
14.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	10,1100		58698,00			
14.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1445		286,00			
14.10	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие мелкозернистые	т	0,10	348,9200	12946,430	4517258,00			
14.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0224	205870,680	4610,00			
14.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,5418	24491,120	13269,00			
14.13	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00	0,0390	--	--			
		Накладные расходы -		***84,45***		***305023***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***34,24***				***123667***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***50,21***				***181356***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***115,59***		***417523***				
		Сметная стоимость				***5636557***				
15	**Е11-270302-0405 11-270302-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**1110**	**414,78**	**398,89**	**460409**	**442766**	**62625**	**0,02**	**19**
		м2 покрытия		**15,90**	**50,51**	**17644**	**56071**	**60,3**	**0,04**	**40**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	19,4300	908,310	17644,00			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	40,2900					
15.3	96 С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,01	15,2100		47380,00			
15.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	3,1100		11004,00			
15.5	2114 С	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,02	21,9800		384381,00			
15.6	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,02	16,8700	--	--			
		Накладные расходы -		***56,42***		***62625***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***40,05***				***44450***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***16,37***				***18175***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,70*		*41843*				
		Сметная стоимость				*564877*				
16	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**250**	**2673,96**	**844,64**	**668490**	**211161**	**70889**	**0,14**	**36**
		м3 материала основания в плотном теле		**122,96**	**176,85**	**30741**	**44211**	**60,3**	**0,14**	**36**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	36,0000	853,920	30741,00
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	35,7500		
16.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	3,8800		24952,00
16.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	11,9000		42930,00
16.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	17,7000		135224,00
16.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	2,2700		8055,00
16.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	305,0000	1398,650	426568,00
16.8	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	17,5000	--	--
		Накладные расходы -		*283,56*		*70889*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*180,79*			*45196*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*102,77*			*25693*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,60*		*59150*	
		Сметная стоимость				*798529*	

17	**Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство на цементным раствором**	**27**	**727,07**	**30,61**	**19631**	**827**	**7620**	**0,46**	**12**
		м2 тротуара		**398,46**	**11,38**	**10758**	**307**	**60,3**	**0,01**	**–**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	12,3700	869,970	10758,00
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2619		
17.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1107		378,00
17.4	1246 С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,06	1,6600		149,00
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1512		299,00
17.6	102639 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,6750	11919,830	8046,00
17.7	244654 С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1,00	27,0000	--	--
		Накладные расходы -		*282,21*		*7620*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,13*			*6673*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,07*			*947*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,74*		*2180*	
		Сметная стоимость				*29431*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-040509-0111 21-040509-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	27	1829,20	–	49388	–	1778	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*65,85*		*1778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,85*				*1778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,60*		*4093*				
		Сметная стоимость				*55259*				
19	Е11-470102-0412 11-470102-0412 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	4	4798,17	–	19193	–	10827	5,22	21
		яма		4336,68	–	17347	–	56,4	–	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,22	20,8800	830,950	17347,00
19.2	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,46	1,8500	625,890	1159,00
19.3	244573 С	Перегной	м3	0,15	0,6160	1115,000	687,00

		Накладные расходы -		*2706,67*		*10827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2445,89*				*9784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*260,79*				*1043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,39*		*2402*				
		Сметная стоимость				*32421*				
20	С125-010101-0101 Т125-010101-0101	**Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская)**	4	18772,84	–	75091	–	2703	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*675,82*		*2703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*675,82*				*2703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1555,89*		*6224*				
		Сметная стоимость				*84018*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9835366**	**940649**			**775**
			Тенге			**696192**	**188833**			**143**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9835366**				
	Материалы -		Тенге			**5031231**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**885025**			
	Местные материалы -		Тенге			**3167294**				
		Накладные расходы -	Тенге			**906180**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					532922		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					373258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,26*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25010*				
12	**Е11-271001-0106 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**2,1672**	**84822,58**	**3512,95**	**183828**	**7613**	**16406**	**7,13**	**15**
		т битума		**7229,68**	**–**	**15668**	**–**	**60,3**	**–**	**–**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,13	15,4500	1013,970	15668,00			
12.2	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,86	17,0300		7613,00			
12.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,02	2,2100	72627,410	160546,00			
		Накладные расходы -		*7570,05*		*16406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4359,50*				*9448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3210,55*				*6958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7391,41*		*16019*				
		Сметная стоимость				*216252*				
13	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**88**	**1237,48**	**70,28**	**108898**	**6184**	**7038**	**0,03**	**3**
		м2		**34,46**	**22,25**	**3032**	**1958**	**60,3**	**0,02**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	2,9600	1025,430	3032,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,4800					
13.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	0,3054		986,00			
13.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	0,8888		3634,00			
13.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0343		122,00			
13.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,1232		12,00			
13.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	0,2464		1430,00			
13.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0009		2,00			
13.9	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие крупнозернистые	т	0,09	8,1400	12232,140	99570,00			
13.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0005	205870,680	112,00			
13.11	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00	0,0010	--	--			
		Накладные расходы -		*79,97*		*7038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34,19*				*3009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,78*				*4029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,40*		*9275*				
		Сметная стоимость				*125211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**3612**	**1360,47**	**70,44**	**4914011**	**254420**	**305023**	**0,03**	**121**
		м2		**34,46**	**22,32**	**124453**	**80632**	**60,3**	**0,02**	**61**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	121,3600	1025,460	124453,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	60,7900					
14.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	12,5300		40457,00			
14.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	36,4800		149145,00			
14.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1084		370,00			
14.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	1,4100		4988,00			
14.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	5,0600		477,00			
14.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	10,1100		58698,00			
14.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1445		286,00			
14.10	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие мелкозернистые	т	0,10	348,9200	12946,430	4517258,00			
14.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0224	205870,680	4610,00			
14.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,5418	24491,120	13269,00			
14.13	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00	0,0390	--	--			
		Накладные расходы -		***84,45***		***305023***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***34,24***				***123667***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***50,21***				***181356***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***115,59***		***417523***				
		Сметная стоимость				***5636557***				
15	**Е11-270302-0405 11-270302-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**1110**	**414,78**	**398,89**	**460409**	**442766**	**62625**	**0,02**	**19**
		м2 покрытия		**15,90**	**50,51**	**17644**	**56071**	**60,3**	**0,04**	**40**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	19,4300	908,310	17644,00			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	40,2900					
15.3	96 С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,01	15,2100		47380,00			
15.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	3,1100		11004,00			
15.5	2114 С	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,02	21,9800		384381,00			
15.6	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,02	16,8700	--	--			
		Накладные расходы -		***56,42***		***62625***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***40,05***				***44430***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***16,37***				***18175***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37,70*		*41843*				
		Сметная стоимость				*564877*				
16	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**250**	**2673,96**	**844,64**	**668490**	**211161**	**70889**	**0,14**	**36**
		м3 материала основания в плотном теле		**122,96**	**176,85**	**30741**	**44211**	**60,3**	**0,14**	**36**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	36,0000	853,920	30741,00
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	35,7500		
16.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	3,8800		24952,00
16.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	11,9000		42930,00
16.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	17,7000		135224,00
16.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	2,2700		8055,00
16.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	305,0000	1398,650	426588,00
16.8	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	17,5000	--	--

		Накладные расходы -		*283,56*		*70889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*180,79*				*45196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*102,77*				*25693*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*236,60*		*59150*				
		Сметная стоимость				*798529*				
17	**Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство на цементным раствором**	**27**	**727,07**	**30,61**	**19631**	**827**	**7620**	**0,46**	**12**
		м2 тротуара		**398,46**	**11,38**	**10758**	**307**	**60,3**	**0,01**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	12,3700	869,970	10758,00
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2619		
17.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1107		378,00
17.4	1246 С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,06	1,6600		149,00
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1512		299,00
17.6	102639 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,6750	11919,830	8046,00
17.7	244654 С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1,00	27,0000	--	--

		Накладные расходы -		*282,21*		*7620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,13*				*6673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,07*				*947*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*80,74*		*2180*				
		Сметная стоимость				*29431*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-040509-0111 21-040509-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	27	1829,20	–	49388	–	1778	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		65,85		1778				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,85				1778		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,60		4093				
		Сметная стоимость				55259				
19	Е11-470102-0412 11-470102-0412 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	4	4798,17	–	19193	–	10827	5,22	21
		яма		4336,68	–	17347	–	56,4	–	–
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,22	20,8800	830,950	17347,00			
19.2	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,46	1,8500	625,890	1159,00			
19.3	244573 С	Перегной	м3	0,15	0,6160	1115,000	687,00			
		Накладные расходы -		2706,67		10827				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		2445,89				9784		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		260,79				1043		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		600,39		2402				
		Сметная стоимость				32421				
20	С125-010101-0101 Т125-010101-0101	**Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская)**	4	18772,84	–	75091	–	2703	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		675,82		2703				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		675,82				2703		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1555,89		6224				
		Сметная стоимость				84018				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9835366	940649			775
			Тенге			696192	188833			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9835366				
	Материалы -		Тенге			5031231				
	Всего заработная плата -		Тенге				885025			
	Местные материалы -		Тенге			3167294				
		Накладные расходы -	Тенге			906180				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					532922		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					373258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			859324				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11600870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата -	Тенге				885025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11600870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата -	Тенге				885025			

Итого в текущих ценах 2017г 11 600 870

НДС - 12% 1 392 104

Всего стоимость строительства: **12 992 974**

З А К А З Ч И К: **Административный директор**

_____Мустахитов Б.Б.

Начальник уч.ПиПРСР ЦЭХО

_____Ибраев Ж.Т.

Ведущий специалист уч.ПиПРСР ЦЭХО

_____Жукенов Т.Т.

П О Д Р Я Д Ч И К: **директор ТОО "KazCentexGroup"**

_____Бидайбеков А.О.