«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Карагандинской ОДТ
_____Аманов Б.Р.
«15» 12 2017 г.

АКТ

ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Караганда «15» 12 2017 г.

Приемочная комиссия, назначенная Генеральным директором Карагандинской ОДТ Амановым Б.Р. приказом **№665 от 14.07.2017г.**
В составе:
Председатель комиссии **Лялин И.Ю.** – Технический директор;
Зам. председателя комиссии **Рябов С.В.** – заместитель Технического директора по ЭСТ;
Члены комиссии:
Есжанов С.Г. – и.о. начальника ЦТО МС;
Габидуллина Г.М . – начальник службы Б и ОТ;
Мищенко Г.А. – начальник СЭиРСТ;
Лагай Э.А. – начальник ОКРиС;
Сеймулдаев С.А. – технический контроллер ОВК;
Попова Т.И. – начальник ЦТУиП;
Рукабер А.В. – ведущий инженер СЭиРСТ;
Жайлыбаева А.А. – финансовый контроллер ОВК;
Мухтарова М.М. – бухгалтер 2 кат. СБУиО;
Айдасов А.К. – ведущий инженер ЛССиАУ ЦТО МС.
Представитель подрядчика:
Фу Д.Ю. – директор ТОО «OLDIMAX».

Руководствуясь правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приёмку работ по объекту ***«Капитализируемый капитальный ремонт соединительной линии сл 2/1/084, 2/1/085, 2/1/091 на участке АТС56-АТС43, г. Караганды»*** и установила:

1. Работы выполнены ***ТОО «OLDIMAX», Фу Д., договор 606-32-ДЗ от 10.08.2017 г.***

2. Объем выполненных работ:

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Количество по факту
1	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	-	2
2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет, находящегося на расстоянии до 2 м	м3	-	27,489
3	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3	-	11,277
4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	кан.-км	-	0,2685
5	Колодцы. Устройство ввода труб.	шт	-	6
6	Чистка колодцев от ила и мусора. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	140	4,53
7	Колодцы. Водоотлив	м3	70,82	40

8	Чистка телефонной канализации при 50% засоренности канала	кан.-км	140	906
9	Колодцы. Установка кронштейна ККП 1-600	шт	140	-
10	Колодцы. Установка кронштейна ККП 1-1300	шт	-	12
11	Канал кабельной канализации занятый. Герметизация	канал	140	-
12	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	120,394	7,701
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	шт	120,394	7,701
14	Консоль трехместная. Установка в коллекторе	шт	140	96
15	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу трубопровода с учетом запаса 5,7% на выкладку	м	3956	3744
16	Реконструкция кабельных линий: нумерация кабелей в колодцах.	шт	67	59
17	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	67	59
18	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами.	м кабеля	135	136
19	Патчкорд. Прокладка, проверка затухания и ввод патчкордов в кабельном пенале	м шнура	480	480
20	Муфты. Монтаж на станционной муфте с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 96.	шт	1	1
21	Муфты. Монтаж на станционной муфте с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 144.	шт	1	1
22	Муфты. Монтаж соединительной муфты в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 96.	шт	1	1
23	Оптическая полка. Монтаж полки с разделкой вводного кабеля с числом волокон 144	полка	2	2
24	Монтаж и разделка вводного кабеля 144 волокна	конец	2	2
25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1	2
26	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1	1
27	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	1
28	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.	м	40	38
29	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2.	шт	4	4
	Материалы Заказчика			
1	Кабель опт.брон.гофр 96 одномод.волокон	км	4,010	3,789
	Материалы подрядчика			
1	Лен № 11 ГОСТ 10330-76	кг	49	118
2	Шпатлевка для заделки каналов	кг	84	118
3	Кронштейн ККП 1-1300	шт	-	12
4	Кабель опт.станц.144 одномод. волокон	км	0,121	0,152
5	Оптический соединительный шнур патчкорд SC/UPC - 1м	шт	80	80
6	Оптический соединительный шнур патчкорд SC/UPC - 2м	шт	80	80
7	Оптический соединительный шнур патчкорд SC/UPC - 3м	шт	80	80
8	Полка оптическая на 144 волокна	шт	2	2
9	Муфта FOSC A16 144F T12S	шт	2	2
10	Муфта STC-HTS-LT4-96	шт	1	1
11	Консоль трехместная ККЧ-3	шт	140	49
12	Консоль трехместная ККЧ-2	шт	-	45
13	Консоль двухместная ККС-2	шт	-	2
14	Болт консольный	шт	140	96
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-	288,5

3. Оценка выполненных работ _____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего: _____ тенге без учета НДС,

в том числе:

- строительно-монтажных работ _____тенге без учета НДС.

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

всего: _____тенге без учета НДС,

в том числе:

- строительно-монтажных работ _____ тенге без учета НДС.

6. Недоделки и дефекты, выявленные в ходе приёмочной комиссии ***устранены***.

7. Линейное сооружение ***сл 2/1/084, 2/1/085, 2/1/091 на участке АТС56-АТС43, г. Караганды*** принимается в эксплуатацию ***ЦТО МС.***

8. Приложения к акту

1. Справка о готовности капитально-отремонтированных сооружений к приемке;
2. Исполнительные схемы;
3. Акты скрытых работ;
4. Журнал производства работ.

Подписи:

Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** _____

Рябов С.В. _____

Члены комиссии: **Есжанов С.Г.** _____

Габидуллина Г.М. _____

Мищенко Г.А. _____

Лагай Э.А. _____

Сеймулдаев С.А. _____

Попова Т.И. _____

Рукабер А.В. _____

Жайлыбаева А.А. _____

Мухтарова М.М. _____

Айдасов А.К. _____

Представитель подрядчика: **Фу Д.Ю.** _____

М.П.

"OLDIMAX"