Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГКП на ПХВ "Жамбылская центральная районная больница"
Подрядчик: ТОО "NCS Logistic LTD"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		код	наименование	код
		№2/112 от 21.11.2016 г.					

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 г.
по объекту: "Телефонизация ГКП на ПХВ "Районная центральная больница" Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра, 259" (1 этап)

№ п/п	Наименование объемов комплекса работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1, 2			Стоимость прочих затрат не входящ. в состав СМР в 2001	Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего за отчетный месяц в тенге
				СМР в сметных, базисных ценах 2001 года	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					отчетном месяце	монтаж оборудов.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Телефонизация ГКП на ПХВ "Районная центральная больница" Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра, 259" (1 этап)	7853440,00	7853440,00							841440,00	7853440,00

К оплате: Семь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок тенге, 00 тиын

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Жамбылская центральная районная больница"
с. Узынагаш, Жамбылский район

Д.О. Мондакалыкова

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "NCS Logistic LTD"

А.М. Майкотова

Расчет стоимости строительства к акту выполненных работ
по объекту: "Телефонизация ГКП на ПХВ "Районная центральная больница" Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра, 259" (1 этап)

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на_____ **2016 г.**

№№ пп	№ смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно-монтажных	Оборудования, приспособл.	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Смета	Телефонизация ГКП на ПХВ "Районная центральная больница" Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра, 259 (1 этап)	608,518		0,00	608,518
		Итого по главам 1-7:	**608,518**	**0,000**	**0,000**	**608,518**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения берутся 2,6% от граф 4,5 главы 2	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по главе 8:	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по главам 1-8:	**608,518**	**0,000**	**0,000**	**608,518**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	СН РК 8.02-09-2002	Удорожание стоимости строительства, связанное с производством работ в зимнее время - 1,53%			9,310	9,310
4	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			6,085	6,085
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			2,434	2,434
		Итого по главе 9:	**0,000**	**0,000**	**17,830**	**17,830**
		Итого по главам 1-9:	**608,518**	**0,000**	**17,830**	**626,347**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. в тыс.тенге	**608,518**	**0,000**	**17,830**	**626,347**

7	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года **Имрп=МРПтек(2,121)/МРП2001(0,775) в**	1665,376	0,000	48,796	1714,171
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. в тыс.тенге	**1665,376**	**0,000**	**48,796**	**1714,171**
8	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%			34,283	34,283
		Итого стоимость с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1665,376**	**0,000**	**83,079**	**1748,455**
9	СН РК 8.02-02-2002	Налог на добавленную стоимость 12% от сметной стоимости в текущем уровне цен			209,815	209,815
		Стоимость материалов по смете с учетом НДС		5895,171		5895,171
		Всего по сводному сметному расчету:	**1665,376**	**5895,171**	**292,894**	**7853,440**

Составил: _____

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Жамбылская центральная районная больница"
с. Узынагаш, Жамбылский район

_____ Д.О. Молдакалыкова

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "NCS Logistic LTD"

_____ А.М. Майкотов

Форма №2

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т

по объекту: "Телефонизация ГКП на ПХВ "Районная центральная больница" Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра, 259" (1 этап)

Стоимость объекта		
без учета НДС	7012,000	тыс.тенге
НДС	841,44	тыс. тенге
Итого с учетом НДС	7853,440	тыс. тенге

Составлена в ценах на 01.01.2001 г.

№ п\п	Наименование работ и затрат	№ позиции норматива	ед.изм.	к-во	Стоимость единицы: Прямые затраты (тенге)	в том числе (тенге): осн.з\пл рабочих (тенге)	экспл.машин: ВСЕГО	в т.ч.з\пл. рабочих обслужив. машины	Общая стоимость: Прямые затраты (тенге)	в том числе (тенге): осн.з\пл рабочих (тенге)	экспл.машин: ВСЕГО	в т.ч.з\пл. рабочих обслуж. машины	Затраты труда раб., чел-час: на единицу: не заня-тых обсл. машин	на единицу: обсл. маши-ны	всего: не заня-тых обсл. машин	всего: обсл. маши-ны	Общие трудо-затр. чел-час	Накладные расходы тенге: тенге	Накладные расходы тенге: %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	РАЗДЕЛ 1 АТС																		
	Прокладка кабля по воздушным металлическим желобам АТС	Ц0110-54-1	м	50,00	13,00	12,60	0,00	0,00	650,00	630,00	0,00	0,00	0,07	0,00	3,50	0,00	3,50	567,00	0,90
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциями лоткам шахты,	Ц0108-147-1	м	20,00	23,20	16,50	2,10	0,30	464,00	330,00	42,00	6,00	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	319,20	0,95
	Провод заземления, прокладываемый по установленным металлоконструкциям, с креплением по всей длине.	Ц0108-147-10	м	3,00	27,70	25,00	2,70	0,40	83,10	75,00	8,10	1,20	0,15	0,00	0,45	0,00	0,45	72,39	0,95
	Присоединение бронепокрова оптического кабеля к шине заземления проводо, сечением до 6 мм2	Ц0108-144-2 прим.	шт	1,00	22,70	22,50	0,00	0,00	22,70	22,50	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	21,38	0,95
	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	кабель	1,00	7195,04	943,54	6251,50	507,13	7195,04	943,54	6251,50	507,13	3,90	2,94	3,90	2,94	6,84	1595,74	1,10
	Установка, монтаж OLT	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	компл.	1,00	7107,82	2226,31	4851,38	1234,04	7107,82	2226,31	4851,38	1234,04	9,90	7,16	9,90	7,16	17,06	3806,39	1,10
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	УССЛК	1,00	7107,82	2226,31	4851,38	1234,04	7107,82	2226,31	4851,38	1234,04	9,90	7,16	9,90	7,16	17,06	3806,39	1,10
	Итого по РАЗДЕЛУ 1								*22630,48*	*6453,66*	*16004,36*	*2982,41*			*29,78*	*17,26*	*47,04*	*10188,47*	
	РАЗДЕЛ 2 Соединительная линия																		
	Чистка колодцев, 20% загрязнения колодца	ЕДСТИ	шт	11,00	2514,46	1464,53	949,89	225,11	27659,06	16109,83	10448,79	2476,21	9,55	1,31	105,05	14,41	119,46	20444,64	1,10
	Водоотлив из котлованов	Е0101-173-2	м3	9,90	343,74	0,00	343,74	221,85	3403,03	0,00	3403,03	2196,32	0,00	1,02	0,00	10,10	10,10	2130,43	0,97
	Прокладка кабеля ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып.	м	2023,00	73,65	40,67	31,82	8,09	148993,95	82275,41	64371,86	16366,07	0,19	0,05	384,37	101,15	485,52	108506,93	1,10
	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	муфта	1,00	24678,53	2874,17	21184,54	2032,12	24678,53	2874,17	21184,54	2032,12	11,88	11,79	11,88	11,79	23,67	5396,92	1,10
	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	кабель	1,00	7195,04	943,54	6251,50	507,13	7195,04	943,54	6251,50	507,13	3,90	2,94	3,90	2,94	6,84	1595,74	1,10

	Измерение на смонтированним участке в двух направлениях ОК ГТС, число волокон 8	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	участок	1,00	5723,34	725,80	4997,54	405,41	5723,34	725,80	4997,54	405,41	3,00	2,35	3,00	2,35	5,35	1244,33	1,10
	Устройство заземления оптической муфты																		
	Разработка грунта 3 группы вручную под заземляющий	Е0101-164-3	м3	2,63	389,25	389,26	0,00	0,00	1023,73	1023,75	0,00	0,00	2,48	0,00	6,52	0,00	6,52	1156,84	1,13
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	Е0101-166-2	м3	2,60	134,10	134,10	0,00	0,00	348,66	348,66	0,00	0,00	0,97	0,00	2,52	0,00	2,52	393,99	1,13
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	Ц0108-471-4	шт	3,00	330,10	116,00	24,10	2,50	990,30	348,00	72,30	7,50	0,70	0,01	2,10	0,03	2,13	337,73	0,95
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	Ц0108-472-2	м	10,00	61,90	23,00	3,30	0,40	619,00	230,00	33,00	4,00	0,14	0,00	1,40	0,00	1,40	222,30	0,95
	Прокладка труб диаметром до 50 мм по стене бетонной/кирпичной	Ц0108-409-2 прим.	м	2,50	147,30	49,50	73,00	18,30	368,25	123,75	182,50	45,75	0,29	0,11	0,73	0,28	1,00	161,03	0,95
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	Е0134-103-1	кан.-км	0,0025	21603,38	20790,00	0,00	0,00	54,01	51,98	0,00	0,00	133,00	0,00	0,33	0,00	0,33	57,17	1,10
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	Ц0108-144-3	шт	1,00	26,50	26,30	0,00	0,00	26,50	26,30	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	24,99	0,95
	Устройство термоусаживаемой трубки	Ц0108-413-2	м	0,20	64,60	45,70	1,90	0,50	12,92	9,14	0,38	0,10	0,25	0,00	0,05	0,00	0,05	8,78	0,95
	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-148-1	м	2,50	27,70	19,70	2,10	0,50	69,25	49,25	5,25	1,25	0,10	0,00	0,25	0,00	0,25	47,98	0,95
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200мм диам 25 мм с применением охлаждающей	Е0146-26-2	отверст.	1,00	177,02	85,05	88,16	52,04	177,02	85,05	88,16	52,04	0,45	0,08	0,45	0,08	0,53	137,09	1,00
	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий	Е0146-26-18 к=20	отверст.	1,00	71,43	33,40	34,43	20,32	71,43	33,40	34,43	20,32	0,18	0,03	0,18	0,03	0,21	53,72	1,00
	Замер сопротивления контура	Ц01401-61-1	шт	1,00	376,03	376,03	0,00	0,00	376,03	376,03	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	282,02	0,75
	Разные работы: окраска проложенного кабеля	Ц0110-898-18	м	19,20	8,10	2,30	0,00	0,00	155,52	44,16	0,00	0,00	0,02	0,00	0,38	0,00	0,38	41,95	0,95
	Реконструкция кабельных диний:окольцовка кабелей в колодцах	Ц0110-897-34	шт	34,00	41,10	29,30	0,00	0,00	1397,40	996,20	0,00	0,00	0,20	0,00	6,80	0,00	6,80	946,39	0,95
												0,00							
	Итого по РАЗДЕЛУ 2								*223342,96*	*106674,42*	*111073,28*	*24114,22*			*531,57*	*143,15*	*674,72*	*143190,95*	
	РАЗДЕЛ 3 Здание больницы																		
	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	Ц0110-172-1	шт	1,00	1435,90	1339,00	0,00	0,00	1435,90	1339,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	1472,90	1,10
	Установка УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 24, количество развариваемых волокон 8	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	УССЛК	1,00	7107,82	2226,31	4851,38	1234,04	7107,82	2226,31	4851,38	1234,04	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	3806,39	1,10
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200мм диам 32 мм с применением охлаждающей	Е0146-26-3	отверст.	6,00	177,70	85,05	88,16	52,04	1066,20	510,30	528,96	312,24	0,45	0,08	2,70	0,48	3,18	822,54	1,00
	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	Е0146-33-1	м3	0,0012	22096,83	8230,50	208,73	78,75	26,52	9,88	0,25	0,09	55,16	0,39	0,07	0,00	0,07	9,97	1,00
	Прокладка труб диаметром до 50 мм по стене бетонной/кирпичной	Ц0108-409-2	м	60,00	147,30	49,50	73,00	18,30	8838,00	2970,00	4380,00	1098,00	0,29	0,11	17,40	6,60	24,00	3864,60	0,95
	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по занятому каналу трубопровода в одну нитку	Ц0110-928-3 Изм. и доп. вып. 3 СН РК 8.06-05-2002	м	40,00	2797,25	24,20	2773,05	705,38	111890,00	968,00	110922,00	28215,20	0,11	0,00	4,40	0,00	4,40	27724,04	0,95
	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-148-1 прим.	м	63,00	27,70	19,70	2,10	0,50	1745,10	1241,10	132,30	31,50	0,10	0,00	6,30	0,00	6,30	1208,97	0,95

Монтаж коробки проходной для открытого монтажа	Ц0110-901-8	шт	3,00	254,80	234,00	12,50	0,00	764,40	702,00	37,50	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	772,20	1,10
Розетки штепсельные полугерметические и герметические	Ц0108-591-10	шт	1	133,40	115,00	3,6	0,30	133,40	115,00	3,60	0,30	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	126,83	1,10
Плата разного назначения с подготовокой места установки (монтаж UPS)	Ц0110-1-10 прим.	плата	1,00	922,50	893,00	0,00	0,00	922,50	893,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	982,30	1,10
											0,00							
Итого по РАЗДЕЛУ 3								*133929,84*	*10974,59*	*120855,99*	*30891,37*			*57,45*	*7,08*	*64,53*	*40790,74*	
Материалы не учтенные ценником																		
		ед изм	кол-во	стоим ед				сумма										
По разделу 1																		
Кабель волоконно-оптический брон. гофр., 8 волокон		м	**50**	190				9500,00										
Провод силовой ПВ3, сечение 6		м	**3**	60				180,00										
OLT плата с SFP модулями		шт	**1**	5339613				5339613,00										
Оптическая кроссовая полка 19" укомпл. пигтейлами типа SC на 8 волокон		шт	**1**	17000				17000,00										
По разделу 2								0,00										
Кабель волоконно-оптический брон. гофр., 8 волокон		м	**2023**	190				384370,00										
Муфта оптическая укомпл. на 8 волокон		шт	**1**	22000				22000,00										
Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления , диам. 25 мм		м	**2,5**	102				255,00										
Провод силовой ПВ3, сечение 6 мм2		м	**2,5**	60				150,00										
Краска		кг	**1**	960,00				960,00										
Свинец листовой		кг	**3,40**	1155,00				3927,00										
По разделу 3								0,00										
Стойка телекоммуникационная 19" 40U		шт	**1**	35500				35500,00										
Оптическая кроссовая полка 19" укомпл. пигтейлами типа SC на 8 волокон		шт	**1**	17000				17000,00										
Труба гладкая жесткая ПВХ, 32		м	**60**	106				6360,00										
Труба гладкая жесткая ПВХ, 25		м	**40**	100				4000,00										
Крепежный хомут d 32 мм		шт	**158**	35,00				5530,00										
Нагель-дюбель6х40		шт	**316**	6,00				1896,00										
Кабель волоконно-оптический небронир. одномод., 8 волокон		м	**63**	210				13230,00										
Коробка проходная		шт	**3**	1600				4800,00										
UPS SVC-500 VA+стабилизатор		шт	**1**	22000,00				22000,00										
Блок розеток 220В		шт	**1**	6900,00				6900,00										
Итого по материалам								*5895171,00*										
Итого по РАЗДЕЛАМ 1, 2, 3 и материалам								*6275074,28*	*124102,67*	*247933,63*	*57988,00*			*618,79*	*167,49*	*786,29*	*194170,16*	
Накладные расходы	СН РК 8.02-02-2002							194170,16										
ИТОГО:								574073,44	124102,67	247933,63	57988,00			618,79	167,49	786,29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	СН РК 8.02-02-2002							34444,41										
ИТОГО стоимость СМР:								*608517,84*	*124102,67*	*247933,63*	*57988,00*			*618,79*	*167,49*	*786,29*		
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**тенге**						**6503688,84**										
Сметная заработная плата		**тенге**							**182090,66**									
Нормативная трудоемкость		**чел.-ч**														**786,29**		

Заказчик:

Директор

ГКП на ПХВ "Жамбылская центральная районная больница"

с. Узынагаш, Жамбылский район

_____ Д.О. Молдакалыкова

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "NCS Logistic LTD"

_____ А.М. Майкотова