Акт приемки объект в эксплуатацию

«24» июля 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района» Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, Проспект Конаева 65**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «___» **2017 г. ТОО «Кельма 05» в лице Директора Бекетова М.Б., находящейся в г. Алматы, Айтеке Би, 187, офис 203**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» **2017 г. ТОО «Музтау»в лице Тех.надзораСарыбаева Д.К. № аттестата KZ40VJE00018586 от 28.06.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, , фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту от «___» _____2017 г. **ТОО «Архитектура и градостроительство Талгарского района»в лице Руководителя Алтынбекулы К., эксперта авторского надзора Дюсенов М.А.**

дата заключения, наименование организации, , фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Благоустройство дорог с. Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарского района (дороги и арычные сети)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **с. Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20___ г. № _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона (ордера) о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарскогорайона» № KZ47REA00056089 от «16» июня 2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Архитектура и градостроительство Талгарского района»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и датаутверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ « 3 » мая 2017 год;
месяц, год
окончание работ «24» июля 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Наименование улиц	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул. Горького и Ворошилова	км	-	-	1,952	1,952

4. Технологическое и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Выполнено Фрезерование, Устройство дорожной одежды с устройством водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков БА-3 – 1858 п.м., подготовка основания из щебня фракции 40-70 мм толщиной 15 см, Устройство нижнего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси – 10760 м2; Устройство верхнего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси – 10760 м2. Устройство ж/б труб Д=0,5м, Установка дорожных знаков и нанесение разметки по проезжей части;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалом и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметная документации): всего 100 438 716 тенге, в том числе строительно-монтажных работ **100 438 716** тенге, по договору **98 863 240,00** тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**«Благоустройство дорог с. Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарского района (дороги и арычные сети)» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта(комплекса)

Заказчик_____ Саритденов Шавхат Акрамович

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Технический надзор_____ Сарыбаев Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____ Алтынбекулы К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

_____ Дуйсенов М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Бекетов Мурат Бекетулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Заказчик "Талғар ауданының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Форма N 2в

Подрядчик «Кельма 05» ЖШС
Субподрядчик
Договор №20 от 2017-04-28

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дорог с.Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарского района (дороги и арычные сети)

Наименование объекта: Подготовительные работы

А К Т N1

приемки выполненных работ за май 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	0,98	7097,00	--	6927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Закрепление трассы II категории сложности	км	0,98	4607,00	--	4496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	42,08	21,30	20,46	896	861	0,01	0
					0,84	6,80	35	286	0,03	1
4.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,41	353,70	--	2976	--	2,27	19
					353,70	--	2976	--	--	--
5.	Е0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	5,86	2804,40	1746,00	16420	10223	7,89	46
					1058,40	453,96	6197	2658	1,94	11
6.	Е0130-16-2	Разборка монолитного бетона трубы	м3	0,47	11208,89	6945,14	5268	3264	24,34	11
					4263,75	2556,36	2004	1201	12,49	6
7.	С01031-А1	Погрузка изделий из сборного	т	15,81	152,80	--	2416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
8.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	15,81	139,80 27,96	-- --	2211 442	-- --	0,59 --	9 --
	ИТОГО:						41610 11654	14348 4145		86 18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	17263
Всего накладных расходов:	17263
Итого с накладными	58873

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3532
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	62405
Итого с временными, 3,68 %	64702
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	65634
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	65893
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	66540
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	159009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3180
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	162189
Налог на добавленную стоимость, 12 %	19463
Итого с НДС	181652
Итого с учетом тендерной скидки 0,98406408911	**178757**

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

Руководитель _____ Ж.Ш.А.

Аким Бельбулакского сельского Округа

_____ Касымбаев

Технический надзор:
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО «Келма 05»

Директор _____ Бекетов М.Б.

Заказчик "Талғар ауданының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі Форма N 2в

Подрядчик «Кельма 05» ЖШС
Субподрядчик
Договор №20 от 2017-04-28

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дорог с.Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарского района (дороги и арычные сети)

Наименование объекта: Основные объекты строительства

А К Т N1

приемки выполненных работ за май 2017 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-15-2	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	м2	7230,00	53,26	31,93	385074	230847	0,06	402
					8,33	9,93	60226	71794	0,04	253
2.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	7230,00	222,69	33,28	1610052	240626	0,03	239
					5,00	11,49	36150	83049	0,04	292
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,30	40097,59	339,59	172420	1460	0,58	2
					--	140,94	--	606	0,58	2
4.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 6	м2	5380,00	398,32	15,35	2142959	82591	0,03	181
					5,94	5,06	31957	27223	0,02	95
5.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5380,00	187,59	--	1009208	--	0,00	2
					0,04	--	215	--	--	--
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,07	40097,59	339,59	43105	365	0,58	1
					--	140,94	--	152	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5380,00	523,08	15,35	2814170	82591	0,03	181
					5,94	5,06	31957	27223	0,02	95
8.	Е0127-63-11	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2	1850,00	76,00	20,37	140597	37686	0,03	59
					4,79	5,40	8862	9983	0,02	38
9.	Е0101-145-2	Планировка площадей механизированным способом	м2	1007,00	1,41	1,41	1421	1421	--	--
					--	0,30	--	302	0,00	1
10.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1007,00	222,69	33,28	224249	33515	0,03	33
					5,00	11,49	5035	11567	0,04	41
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,60	40097,59	339,59	24059	204	0,58	0
					--	140,94	--	85	0,58	0
12.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 6	м2	748,00	398,32	15,35	297943	11483	0,03	25
					5,94	5,06	4443	3785	0,02	13
13.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	748,00	187,59	--	140314	--	0,00	0
					0,04	--	30	--	--	--
14.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,15	40097,59	339,59	6015	51	0,58	0
					--	140,94	--	21	0,58	0
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	748,00	523,08	15,35	391264	11483	0,03	25
					5,94	5,06	4443	3785	0,02	13
16.	Е0127-63-11	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2	259,00	76,00	20,37	19684	5276	0,03	8
					4,79	5,40	1241	1398	0,02	5
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,15	23,36	22,08	774	732	0,01	0
					1,28	5,56	42	184	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,31	262,72	--	871	--	1,85	6
					262,72	--	871	--	--	--
19.	Е0130-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	3,67	918,65	38,67	3367	142	1,99	7
					310,50	14,24	1138	52	0,07	0
20.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под смотровые блоки и под тело трубы	м3	8,97	10083,80	532,08	90452	4773	2,55	23
					434,25	131,85	3895	1183	0,43	4
21.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	6,17	6589,26	3701,25	40689	22855	11,80	73
					1980,00	962,33	12226	5942	3,29	20
22.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	33,00	10857,02	--	358282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под люки	м3	0,20	8582,77	66,01	1674	13	1,35	0
					195,75	24,93	38	5	0,12	0
24.	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	м3	2,40	7270,70	4443,75	17486	10687	13,00	31
					2178,00	1155,38	5238	2779	3,95	9
25.	С143023-145	Смотровой блок	шт	7,00	11732,10	--	82125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12021-41	Смотровая решетка	т	1,11	147100,00	--	163502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	81,90	322,22	13,70	26390	1122	0,60	50
					102,83	5,04	8422	413	0,02	2
28.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	18,33	1089,28	20,67	19967	379	0,91	17
					157,50	7,61	2887	139	0,31	6
29.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	1,04	3053,16	1845,00	3175	1919	5,46	6
					915,75	479,70	952	499	1,64	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С143003-10	Бордюр БР100.30.18	м3	1,04	26000,00	--	27040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-1-1	Омоноличивание оголовков бетоном В15	м3	1,00	8582,77	66,01	8583	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,75	134,10	--	1307	--	0,97	9
					134,10	--	1307	--	--	--
33.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,75	21,55	4,52	210	44	0,11	1
					17,03	--	166	--	--	--
34.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27,60	23,36	22,08	645	609	0,01	0
					1,28	5,56	35	153	0,02	1
35.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,52	218,93	--	1208	--	1,54	9
					218,93	--	1208	--	--	--
36.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	1,30	1697,05	38,67	2206	50	1,99	3
					310,50	14,24	404	19	0,07	0
37.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	4,70	747,79	33,87	3515	159	1,94	9
					263,25	12,47	1237	59	0,06	0
38.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	1,52	1799,09	922,50	2735	1402	2,44	4
					398,25	239,85	605	365	0,82	1
39.	С143023-63	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	23928,09	--	47856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	1,68	4921,38	2182,50	8268	3667	7,89	13
					1323,00	567,45	2223	953	1,94	3
41.	С143023-27	Круглые звенья блок №13	шт	4,00	47741,84	--	190967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0130-62-	Сооружение оголовков одноочковых	м3	3,07	3036,15	686,25	9321	2107	2,79	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	круглых труб отверстием 1-2 м								
					463,50	178,43	1423	548	0,61	2
43.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	1,00	35196,29	--	35196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	26030,96	--	52062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	0,57	8765,42	100,65	4996	57	0,97	1
					146,25	38,03	83	22	0,19	0
46.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	41,70	322,22	13,70	13437	571	0,60	25
					102,83	5,04	4288	210	0,02	1
47.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	5,00	1089,28	20,67	5446	103	0,91	5
					157,50	7,61	788	38	0,31	2
48.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,90	134,10	--	2266	--	0,97	16
					134,10	--	2266	--	--	--
49.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	0,50	9645,20	532,08	4823	266	2,55	1
					434,25	131,85	217	66	0,43	0
50.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,52	23,36	22,08	269	254	0,01	0
					1,28	5,56	15	64	0,02	0
51.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,31	262,72	--	606	--	1,85	4
					262,72	--	606	--	--	--
52.	Е0101-30- 2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	29,68	0,20	0,20	6	6	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
53.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,10	1697,05	38,67	1867	43	1,99	2
					310,50	14,24	342	16	0,07	0
54.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	0,90	9630,00	146,79	8667	132	1,76	2
					274,50	38,41	247	35	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,02	2081,68	322,52	50	8	9,57	0
					1514,25	122,92	36	3	0,60	0
56.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
58.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,23	4661,06	--	1095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,85	1697,05	38,67	1442	33	1,99	2
					310,50	14,24	264	12	0,07	0
60.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	0,85	9630,00	146,79	8185	125	1,76	1
					274,50	38,41	233	33	0,14	0
61.	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	м3	0,55	9214,35	70,44	5068	39	1,78	1
					276,75	23,98	152	13	0,09	0
62.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,55	321,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,55	805,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,15	2081,68	322,52	315	49	9,57	1
					1514,25	122,92	229	19	0,60	0
65.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
67.	С143010-1	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ	т	0,23	4661,06	--	1095	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I			--	--	--	--	--	--
68.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,01	1697,05	38,67	1714	39	1,99	2
					310,50	14,24	314	14	0,07	0
69.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	1,23	9630,00	146,79	11797	180	1,76	2
					274,50	38,41	336	47	0,14	0
70.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	1,35	432,86	0,86	584	1	2,81	4
					432,00	0,32	583	--	0,00	0
71.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	1,43	590,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,02	2081,68	322,52	47	7	9,57	0
					1514,25	122,92	34	3	0,60	0
73.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,70	2765,57	276,11	1936	193	13,70	10
					2155,50	105,23	1509	74	0,51	0
75.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	1,65	4661,06	--	7667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,40	23,36	22,08	1411	1334	0,01	1
					1,28	5,56	77	336	0,02	1
77.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,08	218,93	--	2645	--	1,54	19
					218,93	--	2645	--	--	--
78.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,05	1697,05	38,67	5176	118	1,99	6
					310,50	14,24	947	43	0,07	0
79.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	11,90	747,79	33,87	8899	403	1,94	23
					263,25	12,47	3133	148	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	4,60	1799,09	922,50	8276	4243	2,44	11
					398,25	239,85	1832	1103	0,82	4
81.	С143023-6 7	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	34724,08	--	138896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0130-54-3	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	6,64	4921,38	2182,50	32678	14492	7,89	52
					1323,00	567,45	8785	3768	1,94	13
83.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	8,00	59901,73	--	479214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	50665,92	--	101332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	43185,41	--	86371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	3,20	8765,42	100,65	28049	322	0,97	3
					146,25	38,03	468	122	0,19	1
88.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	85,10	322,22	13,70	27421	1166	0,60	51
					102,83	5,04	8751	429	0,02	2
89.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,80	1089,28	20,67	10675	203	0,91	9
					157,50	7,61	1544	75	0,31	3
90.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31,30	134,10	--	4197	--	0,97	30
					134,10	--	4197	--	--	--
91.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,00	9645,20	532,08	9645	532	2,55	3
					434,25	131,85	434	132	0,43	0
92.	Е0130-10-1	Заполнение пазух бетоном	м3	6,72	9051,70	690,89	60827	4643	1,60	11
					285,75	210,53	1920	1415	0,87	6
93.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	22,67	23,36	22,08	530	501	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	29	126	0,02	0
94.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,54	262,72	--	1191	--	1,85	8
					262,72	--	1191	--	--	--
95.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	58,95	0,20	0,20	12	12	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
96.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,70	1697,05	38,67	2885	66	1,99	3
					310,50	14,24	528	24	0,07	0
97.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	1,35	9630,00	146,79	13000	198	1,76	2
					274,50	38,41	371	52	0,14	0
98.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,04	2081,68	322,52	77	12	9,57	0
					1514,25	122,92	56	5	0,60	0
99.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
101.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,23	4661,06	--	1095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,35	1697,05	38,67	3988	91	1,99	5
					310,50	14,24	730	33	0,07	0
103.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,25	9630,00	146,79	21667	330	1,76	4
					274,50	38,41	618	86	0,14	0
104.	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	м3	0,55	9214,35	70,44	5068	39	1,78	1
					276,75	23,98	152	13	0,09	0
105.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100	м3	0,55	321,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		циклов								
106.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,55	805,00 --	-- --	443 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68 1514,25	322,52 122,92	107 78	17 6	9,57 0,60	0 0
108.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 --	-- --	2606 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,15	2765,57 2155,50	276,11 105,23	415 323	41 16	13,70 0,51	2 0
110.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,35	4661,06 --	-- --	1655 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						11773893 281071	821282 262931		1759 938

Накладные расходы :

На общестроительные работы	694200
Всего накладных расходов:	694200
Итого с накладными	12468093

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	748085
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13216178
Итого с временными, 3,68 %	13702533
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	13899849
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13954659
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14091684
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	34549965
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	690999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35240964
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4228916
Итого с НДС	39469880
Итого с учетом тендерной скидки 0,98406408911	**38840892**

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

Руководитель _____ Саитденов Ш.А.

Технический надзор:
ТОО «Мұзтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО «Кельма 05»

Директор _____ Бекетов М.Б.

Аким Белбулакского сельского округа

_____ Касымбаев А.Н.

Заказчик "Талғар ауданының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі Форма N 2в

Подрядчик «Кельма 05» ЖШС
Субподрядчик
Договор №20 от 2017-04-28

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дорог с.Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарского района (дороги и арычные сети)

Наименование объекта: Основные объекты строительства

А К Т N2

приемки выполненных работ за июнь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-15-2	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	м2	7230,00	53,26	31,93	385074	230847	0,06	402
					8,33	9,93	60226	71794	0,04	253
2.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	7230,00	222,69	33,28	1610052	240626	0,03	239
					5,00	11,49	36150	83049	0,04	292
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,30	40097,59	339,59	172420	1460	0,58	2
					--	140,94	--	606	0,58	2
4.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5380,00	398,32	15,35	2142959	82591	0,03	181
					5,94	5,06	31957	27223	0,02	95
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,07	40097,59	339,59	43105	365	0,58	1
					--	140,94	--	152	0,58	1
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5380,00	523,08	15,35	2814170	82591	0,03	181
					5,94	5,06	31957	27223	0,02	95
8.	Е0127-63-	Укрепление обочин из	м2	1850,00	76,00	20,37	140597	37686	0,03	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	песчано-гравийной смеси толщиной 10 см			4,79	5,40	8862	9983	0,02	38
9.	Е0101-145 -2	Планировка площадей механизированным способом	м2	1007,00	1,41	1,41	1421	1421	--	--
					--	0,30	--	302	0,00	1
10.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1007,00	222,69	33,28	224249	33515	0,03	33
					5,00	11,49	5035	11567	0,04	41
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,60	40097,59	339,59	24059	204	0,58	0
					--	140,94	--	85	0,58	0
12.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	748,00	398,32	15,35	297943	11483	0,03	25
					5,94	5,06	4443	3785	0,02	13
14.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,15	40097,59	339,59	6015	51	0,58	0
					--	140,94	--	21	0,58	0
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	748,00	523,08	15,35	391264	11483	0,03	25
					5,94	5,06	4443	3785	0,02	13
16.	Е0127-63-11	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2	259,00	76,00	20,37	19684	5276	0,03	8
					4,79	5,40	1241	1398	0,02	5
	ИТОГО:						8273012	739599		1156
							184314	240973		850

Накладные расходы :

На общестроительные работы	565521
Всего накладных расходов:	565521
Итого с накладными	8838533

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	530312
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9368845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,68 %						9713618		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						9853494		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9892348		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9989484		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						23871670		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						477433		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24349103		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2921892		
		Итого с НДС						27270995		
		Итого с учетом тендерной скидки 0,98406408911						**26836407**		

Заказчик:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

Руководитель _____ Сагитденов Б.А.

Аким Белбулакского сельского округа

_____ Кожамбаев А.Н.

Технический надзор:

ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:

ТОО «Кельма 05»

Директор _____ Бекетов М.Б.

Заказчик "Талғар ауданының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі Форма N 2в

Подрядчик «Кельма 05» ЖШС
Субподрядчик
Договор №20 от 2017-04-28

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дорог с.Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарского района (дороги и арычные сети)

Наименование объекта: Подготовительные работы

А К Т N2

приемки выполненных работ за июнь 2017 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	0,98	7097,00	--	6927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Закрепление трассы II категории сложности	км	0,98	4607,00	--	4496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	42,08	21,30	20,46	896	861	0,01	0
					0,84	6,80	35	286	0,03	1
4.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,41	353,70	--	2976	--	2,27	19
					353,70	--	2976	--	--	--
5.	Е0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	5,86	2804,40	1746,00	16420	10223	7,89	46
					1058,40	453,96	6197	2658	1,94	11
6.	Е0130-16-2	Разборка монолитного бетона трубы	м3	0,47	11208,89	6945,14	5268	3264	24,34	11
					4263,75	2556,36	2004	1201	12,49	6
7.	С01031-А1	Погрузка изделий из сборного	т	15,81	152,80	--	2416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках			--- / --	--- / --	--- / --	--- / --	--- / --	--- / --
8.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	15,81	139,80 / 27,96	-- / --	2211 / 442	-- / --	0,59 / --	9 / --
	ИТОГО:						41610 / 11654	14348 / 4145		86 / 18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	17263
Всего накладных расходов:	17263
Итого с накладными	58873

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3532
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	62405
Итого с временными, 3,68 %	64702
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	65634
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	65893
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	66540
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	159009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3180
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	162189
Налог на добавленную стоимость, 12 %	19463
Итого с НДС	181652
Итого с учетом тендерной скидки 0,98406408911	178757

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»
Руководитель
Ратитенов Ш.А.

Аппарат акима Талгарского сельского округа
Касымбаев А.Н.

Технический надзор:
ТОО «Музтау»
Сарыбаев

Подрядчик:
ТОО «Кельма 05»
Директор
Бекетов М.Б.

Заказчик "Талғар ауданының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі Форма N 2в

Подрядчик «Кельма 05» ЖШС
Субподрядчик
Договор №20 от 2017-04-28

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дорог с.Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарского района (дороги и арычные сети)

Наименование объекта: Основные объекты строительства

А К Т N3

приемки выполненных работ за июнь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,15	23,36	22,08	774	732	0,01	0
					1,28	5,56	42	184	0,02	1
18.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,31	262,72	--	871	--	1,85	6
					262,72	--	871	--	--	--
19.	Е0130-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	3,67	918,65	38,67	3367	142	1,99	7
					310,50	14,24	1138	52	0,07	0
20.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под смотровые блоки и под тело трубы	м3	8,97	10083,80	532,08	90452	4773	2,55	23
					434,25	131,85	3895	1183	0,43	4
21.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	6,17	6589,26	3701,25	40689	22855	11,80	73
					1980,00	962,33	12226	5942	3,29	20
22.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	32,00	10857,02	--	347425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под люки	м3	0,20	8582,77	66,01	1674	13	1,35	0
					195,75	24,93	38	5	0,12	0
24.	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	м3	2,40	7270,70	4443,75	17486	10687	13,00	31
					2178,00	1155,38	5238	2779	3,95	9
25.	С143023-145	Смотровой блок	шт	6,00	11732,10	--	70393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12021-41	Смотровая решетка	т	1,11	147100,00	--	163502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	81,90	322,22	13,70	26390	1122	0,60	50
					102,83	5,04	8422	413	0,02	2
28.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	18,33	1089,28	20,67	19967	379	0,91	17
					157,50	7,61	2887	139	0,31	6
29.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	1,04	3053,16	1845,00	3175	1919	5,46	6
					915,75	479,70	952	499	1,64	2
30.	С143003-10	Бордюр БР100.30.18	м3	1,04	26000,00	--	27040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-1-1	Омоноличивание оголовков бетоном В15	м3	1,00	8582,77	66,01	8583	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,75	134,10	--	1307	--	0,97	9
					134,10	--	1307	--	--	--
33.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,75	21,55	4,52	210	44	0,11	1
					17,03	--	166	--	--	--
34.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27,60	23,36	22,08	645	609	0,01	0
					1,28	5,56	35	153	0,02	1
35.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,52	218,93	--	1208	--	1,54	9
					218,93	--	1208	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	1,30	1697,05	38,67	2206	50	1,99	3
					310,50	14,24	404	19	0,07	0
37.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	4,70	747,79	33,87	3515	159	1,94	9
					263,25	12,47	1237	59	0,06	0
38.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	1,52	1799,09	922,50	2735	1402	2,44	4
					398,25	239,85	605	365	0,82	1
39.	С143023-6 3	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	23928,09	--	47856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	1,68	4921,38	2182,50	8268	3667	7,89	13
					1323,00	567,45	2223	953	1,94	3
41.	С143023-2 7	Круглые звенья блок №13	шт	4,00	47741,84	--	190967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	3,07	3036,15	686,25	9321	2107	2,79	9
					463,50	178,43	1423	548	0,61	2
43.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	1,00	35196,29	--	35196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	26030,96	--	52062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	0,57	8765,42	100,65	4996	57	0,97	1
					146,25	38,03	83	22	0,19	0
46.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	41,70	322,22	13,70	13437	571	0,60	25
					102,83	5,04	4288	210	0,02	1
47.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	5,00	1089,28	20,67	5446	103	0,91	5
					157,50	7,61	788	38	0,31	2
48.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,90	134,10	--	2266	--	0,97	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	2266	--	--	--
49.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	0,50	9645,20	532,08	4823	266	2,55	1
					434,25	131,85	217	66	0,43	0
119.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	389,90	294,75	--	114923	--	1,89	737
					294,75	--	114923	--	--	--
120.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	405,50	99,84	--	40485	--	0,62	251
					99,84	--	40485	--	--	--
121.	Е010333-А 20-1	Транспортировка мусора на свалку, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	644,00	125,82	125,82	81028	81028	--	--
					--	25,16	--	16206	0,53	340
122.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	104,30	1697,05	38,67	177003	4033	1,99	208
					310,50	14,24	32385	1485	0,07	7
123.	Е0127-8-1	Устройство Ж/Б лотков БА-3	м	1300,60	670,64	351,18	872229	456745	1,56	2029
					240,75	89,10	313119	115883	0,36	468
124.	С143018-1 59	Лотки водопропускные БА-3	м	1300,60	1490,00	--	1937894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0106-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке	м3	2,17	7940,17	66,01	17230	143	1,35	3
					195,75	24,93	425	54	0,12	0
126.	Е0130-7-1	Омоноличивание откосов бетоном В20	м3	52,01	10083,80	532,08	524459	27674	2,55	133
					434,25	131,85	22585	6857	0,43	23
127.	Е0130-14- 1	Установка сборных плит перекрытий на арычных лотках	м3	38,86	2590,10	299,88	100662	11655	6,15	239
					1176,75	31,11	45733	1209	0,12	5
128.	С143023-1 44	Плита арычная П-8-8	шт	112,00	1149,52	--	128746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					5202911	633002		3918
							621810	155348		897
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

========== На общестроительные работы	954947
Всего накладных расходов:	954947
Итого с накладными	6157858
Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	369471
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6527329
Итого с временными, 3,68 %	6767535
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	6864988
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6892058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6959733
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	16631535
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	332631
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16964166
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2035700
Итого с НДС	18999866
Итого с учетом тендерной скидки 0,98406408911	**18697086**

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Талгарского района»

Руководитель _____ Сагитденов Ш.А.

Аким Бельбулакского сельского
Округа

_____ Касымбаев А.Н.

Технический надзор:
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО «Кельма 05»

Директор _____ Бекетов М.Б.

Заказчик "Талғар ауданының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі Форма N 2в

Подрядчик «Кельма 05» ЖШС
Субподрядчик
Договор №20 от 2017-04-28

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дорог с.Бельбулак, Бельбулакский с/о Талгарского района (дороги и арычные сети)

Наименование объекта: Основные объекты строительства

А К Т N4

приемки выполненных работ за июль 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5380,00	187,59	--	1009208	--	0,00	2
					0,04	--	215	--	--	--
13.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	748,00	187,59	--	140314	--	0,00	0
					0,04	--	30	--	--	--
50.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,52	23,36	22,08	269	254	0,01	0
					1,28	5,56	15	64	0,02	0
51.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,31	262,72	--	606	--	1,85	4
					262,72	--	606	--	--	--
52.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	29,68	0,20	0,20	6	6	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,10	1697,05	38,67	1867	43	1,99	2
					310,50	14,24	342	16	0,07	0
54.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	0,90	9630,00	146,79	8667	132	1,76	2
					274,50	38,41	247	35	0,14	0
55.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,02	2081,68	322,52	50	8	9,57	0
					1514,25	122,92	36	3	0,60	0
56.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
58.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,23	4661,06	--	1095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,85	1697,05	38,67	1442	33	1,99	2
					310,50	14,24	264	12	0,07	0
60.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	0,85	9630,00	146,79	8185	125	1,76	1
					274,50	38,41	233	33	0,14	0
61.	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	м3	0,55	9214,35	70,44	5068	39	1,78	1
					276,75	23,98	152	13	0,09	0
62.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,55	321,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,55	805,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,15	2081,68	322,52	315	49	9,57	1
					1514,25	122,92	229	19	0,60	0
65.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,02	50600,00	--	961	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
66.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
67.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,23	4661,06	--	1095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,01	1697,05	38,67	1714	39	1,99	2
					310,50	14,24	314	14	0,07	0
69.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	1,23	9630,00	146,79	11797	180	1,76	2
					274,50	38,41	336	47	0,14	0
70.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	1,35	432,86	0,86	584	1	2,81	4
					432,00	0,32	583	--	0,00	0
71.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	1,43	590,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,02	2081,68	322,52	47	7	9,57	0
					1514,25	122,92	34	3	0,60	0
73.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,70	2765,57	276,11	1936	193	13,70	10
					2155,50	105,23	1509	74	0,51	0
75.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	1,65	4661,06	--	7667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,40	23,36	22,08	1411	1334	0,01	1
					1,28	5,56	77	336	0,02	1
77.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,08	218,93	--	2645	--	1,54	19
					218,93	--	2645	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,05	1697,05	38,67	5176	118	1,99	6
					310,50	14,24	947	43	0,07	0
79.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	11,90	747,79	33,87	8899	403	1,94	23
					263,25	12,47	3133	148	0,06	1
80.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	4,60	1799,09	922,50	8276	4243	2,44	11
					398,25	239,85	1832	1103	0,82	4
81.	С143023-6 7	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	34724,08	--	138896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0130-54-3	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	6,64	4921,38	2182,50	32678	14492	7,89	52
					1323,00	567,45	8785	3768	1,94	13
83.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	8,00	59901,73	--	479214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,48	3036,15	686,25	19674	4447	2,79	18
					463,50	178,43	3003	1156	0,61	4
85.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	50665,92	--	101332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	43185,41	--	86371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	3,20	8765,42	100,65	28049	322	0,97	3
					146,25	38,03	468	122	0,19	1
88.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	85,10	322,22	13,70	27421	1166	0,60	51
					102,83	5,04	8751	429	0,02	2
89.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,80	1089,28	20,67	10675	203	0,91	9
					157,50	7,61	1544	75	0,31	3
90.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31,30	134,10	--	4197	--	0,97	30
					134,10	--	4197	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,00	9645,20	532,08	9645	532	2,55	3
					434,25	131,85	434	132	0,43	0
92.	Е0130-10-1	Заполнение пазух бетоном	м3	6,72	9051,70	690,89	60827	4643	1,60	11
					285,75	210,53	1920	1415	0,87	6
93.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	22,67	23,36	22,08	530	501	0,01	0
					1,28	5,56	29	126	0,02	0
94.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,54	262,72	--	1191	--	1,85	8
					262,72	--	1191	--	--	--
95.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	58,95	0,20	0,20	12	12	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
96.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,70	1697,05	38,67	2885	66	1,99	3
					310,50	14,24	528	24	0,07	0
97.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	1,35	9630,00	146,79	13000	198	1,76	2
					274,50	38,41	371	52	0,14	0
98.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,04	2081,68	322,52	77	12	9,57	0
					1514,25	122,92	56	5	0,60	0
99.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
101.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,23	4661,06	--	1095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,35	1697,05	38,67	3988	91	1,99	5
					310,50	14,24	730	33	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,25	9630,00	146,79	21667	330	1,76	4
					274,50	38,41	618	86	0,14	0
104.	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	м3	0,55	9214,35	70,44	5068	39	1,78	1
					276,75	23,98	152	13	0,09	0
105.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,55	321,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,55	805,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68	322,52	107	17	9,57	0
					1514,25	122,92	78	6	0,60	0
108.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,15	2765,57	276,11	415	41	13,70	2
					2155,50	105,23	323	16	0,51	0
110.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,35	4661,06	--	1655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	3,72	1697,05	38,67	6313	144	1,99	7
					310,50	14,24	1155	53	0,07	0
112.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	4,46	9630,00	146,79	42950	655	1,76	8
					274,50	38,41	1224	171	0,14	1
113.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	4,65	432,86	0,86	2013	4	2,81	13
					432,00	0,32	2009	1	0,00	0
114.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,93	590,00	--	2908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,08	2081,68	322,52	171	26	9,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1514,25	122,92	124	10	0,60	0
116.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00	--	4149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,50	2765,57	276,11	6914	690	13,70	34
					2155,50	105,23	5389	263	0,51	1
118.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	5,87	4661,06	--	27360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	167,10	294,75	--	49253	--	1,89	316
					294,75	--	49253	--	--	--
120.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	173,78	99,84	--	17351	--	0,62	108
					99,84	--	17351	--	--	--
121.	Е010333-А20-1	Транспортировка мусора на свалку, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	276,00	125,82	125,82	34726	34726	--	--
					--	25,16	--	6945	0,53	146
122.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	44,70	1697,05	38,67	75858	1729	1,99	89
					310,50	14,24	13879	637	0,07	3
123.	Е0127-8-1	Устройство Ж/Б лотков БА-3	м	557,40	670,64	351,18	373813	195748	1,56	870
					240,75	89,10	134194	49664	0,36	201
124.	С143018-159	Лотки водопропускные БА-3	м	557,40	1490,00	--	830526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0106-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке	м3	0,93	7940,17	66,01	7384	61	1,35	1
					195,75	24,93	182	23	0,12	0
126.	Е0130-7-1	Омоноличивание откосов бетоном В20	м3	22,29	10083,80	532,08	224768	11860	2,55	57
					434,25	131,85	9679	2939	0,43	10
127.	Е0130-14-1	Установка сборных плит перекрытий на арычных лотках	м3	16,66	2590,10	299,88	43141	4995	6,15	102
					1176,75	31,11	19600	518	0,12	2
128.	С143023-1	Плита арычная П-8-8	шт	48,00	1149,52	--	55177	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
129.	E0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79	м3	9,87	6,01	6,01	59	59	--	--
					--	2,08	--	21	0,01	0
130.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9,87	409,70	--	4044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	E0101-134-1	Уплотнение приыпных берм пневматическими трамбовками	м3	9,87	21,55	4,52	213	45	0,11	1
					17,03	--	168	--	--	--
132.	E0101-135-1	Полив водой	м3	9,87	14,12	12,00	139	118	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
133.	E0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	19,25	353,25	--	6800	--	2,33	45
					353,25	--	6800	--	--	--
134.	E0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	5,95	297,12	33,87	1768	202	1,94	12
					263,25	12,47	1566	74	0,06	0
135.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	12,25	9488,15	95,97	116230	1176	4,90	60
					771,75	36,25	9454	444	0,18	2
136.	C12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,04	44700,00	--	1743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	35,00	747,86	146,19	26175	5117	3,20	112
					506,25	28,21	17719	988	0,11	4
139.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 2.30 к дорожным знакам	шт	35,00	1244,05	--	43542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	E0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	2,73	10083,80	532,08	27529	1453	2,55	7
					434,25	131,85	1186	360	0,43	1
141.	СЦена	Стоимость дорожного знака треугольного	шт	17,00	1603,45	--	27259	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
142.	СЦена	Стоимость дорожного знака квадратного	шт	30,00	2004,31	--	60129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,55	10970,65	1692,25	6012	927	3,18	2
					450,00	632,07	247	346	2,85	2
144.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,35	4349,35	1692,25	1522	592	3,18	1
					450,00	632,07	158	221	2,85	1
145.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,89	8763,55	1692,25	7817	1509	3,18	3
					450,00	632,07	401	564	2,85	3
146.	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,29	6556,45	1692,25	1882	486	3,18	1
					450,00	632,07	129	181	2,85	1
147.	Е0115-165-10	Обозначение мест элементами разметки	м2	149,00	115,20	1,61	17165	240	0,31	46
					51,98	0,61	7745	91	0,00	0

ИТОГО:	4466370	296964	2197
	347233	74001	415

Накладные расходы :

На общестроительные работы	186671
Всего накладных расходов:	186671
Итого с накладными	4653041

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	279182
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4932223
Итого с временными, 3,68 %	5113729
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	5187367
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5280116
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5260198
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12570189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	251404
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12821593
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1538591
Итого с НДС	14360184
Итого с учетом тендерной скидки 0,98406408911	**14131341**

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

Руководитель _____ Ташмурзаев Т.Т.

Аким Белтау сельского округа

_____ Асымбаев А.Н.

Технический надзор:
ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО «Кельма 05»

Директор _____ Бекетов М.Б.