Счет-фактура № 00000000004 от 29 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140012119, 050036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Мамыр 4, дом № 197, к.оф. 303,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 1003188, от 30.10.2015

ИИК поставщика: KZ13826A1KZTD2023217, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1039/40 от 26.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140012119, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",050036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Мамыр 4, дом № 197, к.оф. 303

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151141016493, Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151141016493, 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74

ИИК получателя: KZ92926180219T414000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли здания Уйгурского ЛТЦ в с.Чунджа, ул. Арзиева 67	усл	1	4 570 267,25	4 570 267,25	12%	548 432,07	5 118 699,32		
Всего по счету:					**4 570 267,25**		**548 432,07**	**5 118 699,32**		

Руководитель: Базаров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество Региональной дирекций телекоммуникаций «Алматытелеком»,0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., ул. Панфилова, дом № 72/74** — **151141016493**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",050036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Мамыр 4, дом № 197, к.оф. 303** — **061140012119**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №1039/40 от 26.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
4	**29.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт кровли здания Уйгурского ЛТЦ в с.Чунджа, ул. Арзиева 67			усл	1	5 118 699,32	5 118 699,32
				Итого	1	x	5 118 699,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2017

М.П.

Ибраев Н.Т.

Организация: РДТ «Алматытелеком» БИН 151141016493

«УТВЕРЖДАЮ»
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Б.Б. Мустахитов
«29» августа 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

с.Чунджа 29.08.2017 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Вед.специалист участка ПиП РСР - Амиреев У.А.
- Нач. Уйгурского ЛТЦ - Джаппаров П.С.

- От подрядчика
Директор ТОО «KazCentexGroup» - Базаров Ж.Ж.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт кровли здания Уйгурского ЛТЦ в с. Чунжа, ул. Арзиева, 67».**
№СПП элемента R.17.ADM.40.001/09-01
Ном.осн.средства - 120012031290
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «KazCentexGroup».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1039/40 от 26.06.2017г. на сумму **5 118 699,32** тенге с НДС.
Срок выполнения работ – с 27.06.2017 года по 29.08.2017 года
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **5 118 699,32 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «KazCentexGroup» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт кровли здания Уйгурского ЛТЦ в с. Чунжа, ул. Арзиева, 67»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.
_____ Амиреев У.А. _____ Джаппаров П.С.

Подрядчик _____ Базаров Ж.Ж.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная фор
Утверждена постановлением Госкомит
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "KazCentexGroup"

Наименование: Капитальный ремонт кровли здания Уйгурского ЛТЦ в с. Чунжа, ул. Арзиева,67

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1039/40 от 26.06.2017 г. за август 2017 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемые объекты ГС АН										
Капитальный ремонт кровли здания Уйгурского ЛТЦ в с. Чунжа, ул. Арзиева,67	5118699,32	5118699,32	4570267,25						548432,07	5118699,32
Всего по стройке										**5118699,32**
аванс-15%		0,00								**0,00**
резерв-10%		511869,93								511869,93
подлежит к оплате:										**4606829,39**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "KazCentexGroup" — Базаров Ж.Ж.

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" филиал АО "К[illegible]ктелеком"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KazCentexGroup"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания Уйгурского ЛТЦ в с. Чунжа, ул. Арзиева,67**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания Уйгурского ЛТЦ в с. Чунжа, ул. Арзиева,67**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1039/40** от **26.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	652,23	219,82	1,39	143371	907	92388	0,29	188
		м2 кровли		218,43	--	142464	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*141,65*		*92388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,92*		*18861*				
		Сметная стоимость				*254620*				
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	652,23	133,62	16,32	87151	10644	51703	0,15	99
		м2 кровли		117,30	4,31	76507	2813	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*79,27*		*51703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,03*		*11108*				
		Сметная стоимость				*149962*				
3	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	652,23	188,95	10,29	123239	6710	76870	0,23	148
		м2 кровли		178,66	2,72	116529	1773	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*117,86*		*76870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,54*		*16009*				
		Сметная стоимость				*216118*				
4	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	**Парапет кирпичный. Разборка**	2,121464	8423,37	2298,34	17870	4876	8686	7,10	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		м3		6125,03	1078,24	12994	2287	50,8		
		Накладные расходы -		*4094,23*		*8686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1001,41*		*2124*				
		Сметная стоимость				*28680*				
5	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	78	53,34	0,91	4161	71	2654	0,06	5
		отверстие		52,43	--	4090	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*34,02*		*2654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,99*		*545*				
		Сметная стоимость				*7360*				
6	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	78	51,30	0,87	4001	68	2552	0,06	5
		отверстие		50,43	--	3933	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*32,72*		*2552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*524*				
		Сметная стоимость				*7078*				
7	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,015	356689,42	1105,35	5350	17	1714	227,70	3
		т		201373,33	481,92	3021	7	48,5	0,45	--
		Накладные расходы -		*114265,01*		*1714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37676,35*		*565*				
		Сметная стоимость				*7629*				
8	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил,мауэрлата,стоек,прогонов**	4,9015	76407,13	1175,38	374510	5761	77452	25,42	125
		м3 древесины в конструкции		20572,43	493,64	100836	2420	59,8	0,46	2
		Накладные расходы -		*15801,67*		*77452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7376,70*		*36157*				
		Сметная стоимость				*488119*				
9	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила,стойки,подкосы, . Установка без стоимости бруса**	4,4959	34014,92	1175,38	152928	5284	64181	25,42	114
		м3 древесины в конструкции		20572,43	493,64	92492	2219	59,8	0,46	2
		Накладные расходы -		*14275,55*		*64181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3863,24*		*17369*				
		Сметная стоимость				*234478*				
10	12-080101-1403 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированных листов. Устройство**	652,23	320,96	4,73	209342	3083	61842	0,17	113
		м2		133,47	2,52	87054	1641	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*94,82*		*61842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,26*		*21695*				
		Сметная стоимость				*292879*				
11	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	652,23	635,98	18,55	414804	12100	234176	0,65	425
		м2 кровли		568,65	6,63	370893	4327	56,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*359,04*		*234176*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,60*		*51918*				
		Сметная стоимость				*700898*				
12	21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	717,453	1767,23	--	1267904	--	45645	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*63,62*		*45645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,47*		*105084*				
		Сметная стоимость				*1418632*				
13	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	1	11936,35	710,32	11936	710	4214	6,99	7
		слуховое окно		5806,65	301,84	5807	302	59,8	0,28	--
		Накладные расходы -		*4214,09*		*4214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1292,04*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17442*				
14	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные одинарной конструкции слуховые для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	0,541	7277,39	--	3937	--	142	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,99*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,15*		*326*				
		Сметная стоимость				*4405*				
15	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Обшивка слухового окна металлосайдингом**	0,541	240,89	2,59	130	1	81	0,29	--
		м2 потолков		227,78	1,29	123	1	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*150,59*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,32*		*17*				
		Сметная стоимость				*228*				
16	21-050109-0710 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлосайдинг высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	0,541	1350,55	--	731	--	26	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,62*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,93*		*61*				
		Сметная стоимость				*818*				
17	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из брусьев. Установка**	0,0625	91113,77	1105,81	5695	69	1876	44,85	3
		м3		42679,26	466,20	2667	29	59,8	0,44	--
		Накладные расходы -		*30009,92*		*1876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9689,90*		*606*				
		Сметная стоимость				*8176*				
18	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Устройство карнизов с обшивкой металлосайдингом**	66,24	1888,54	21,46	125097	1421	60982	1,64	109
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1365,71	10,55	90464	699	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*920,62*		*60982*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,73*		*14886*				
		Сметная стоимость				*200965*				
19	21-050109-0722 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлосайдинг высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**								
			66,24	**1839,83**	**--**	**121870**	**--**	**4387**	**--**	
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*66,23*		*4387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,49*		*10101*				
		Сметная стоимость				*136358*				
20	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство фронтонов**								
			19,17	**1133,39**	**24,84**	**21727**	**476**	**8641**	**0,78**	**15**
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**649,43**	**12,31**	**12450**	**236**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*450,76*		*8641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,73*		*2429*				
		Сметная стоимость				*32798*				
21	21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**								
			21,08	**1767,23**	**--**	**37253**	**--**	**1341**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,62*		*1341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,47*		*3088*				
		Сметная стоимость				*41682*				
22	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах листовым железом (стенки слухового окна). Устройство**								
			1,385	**112,78**	**0,24**	**156**	**--**	**44**	**0,06**	**--**
		м2 фасада (без вычета проемов)		**46,80**	**0,12**	**65**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,47*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,54*		*16*				
		Сметная стоимость				*216*				
23	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Обшивка фронтона сталью листовой**								
			2,66	**439,21**	**13,25**	**1168**	**35**	**631**	**0,42**	**1**
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		**351,06**	**6,56**	**934**	**17**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*237,37*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,13*		*144*				
		Сметная стоимость				*1943*				
24	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**								
			0,0112	**286836,95**	**--**	**3213**	**--**	**116**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10326,13*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23773,05*		*266*				
		Сметная стоимость				*3595*				
25	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (коньки) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
			22,3	**2474,22**	**10,88**	**55175**	**243**	**14123**	**1,12**	**25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		м2 покрытия		928,30	3,16	20701	71	56,4		
		Накладные расходы -		*633,33*		*14123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,60*		*5544*				
		Сметная стоимость				*74842*				
26	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов,стоек, подкосов,прогонов, лежней. Огнезащита**	9,3974	6185,27	48,61	58125	457	6612	0,90	8
		м3 древесины в конструкции		754,35	21,92	7089	206	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*703,59*		*6612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,11*		*5179*				
		Сметная стоимость				*69916*				
27	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	652,23	215,94	2,25	140840	1471	16965	0,03	22
		м2 обработанной поверхности		28,42	1,02	18536	664	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*26,01*		*16965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,36*		*12624*				
		Сметная стоимость				*170430*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3391684**	**54405**			1429
			Тенге			**1169648**	**19712**			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3391684**				
		Накладные расходы -	Тенге			**840045**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**338538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4570267**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4570267,25**				
		ИТОГО С НДС 12 %	**Тенге**		**548432,07**	**5118699,32**				

Заказчик:

Административный директор РДТ "Алматытелеком" филиала АО "Казахтелеком": Мустахитов Б.Б.

Начальник УПиПРСР ЦЭХО: Ибраев Ж.Т.

Ведущий специалист УПиПРСР: Амирее У.А.

Подрядчик: Директор ТОО "KazCentexGroup" Базаров Ж.Ж.