Заказчик: РГУ "Департамент государственных доходов по г.Алматы КГД МФ РК"

Утверждена приказом председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"
Наименование строительства:
"Капитальный ремонт административного здания Департамента государственных доходов по г.Алматы, расположенного по адресу г.Алматы по пр.Сейфуллина уг.ул.Жибек-Жолы д.№434/127"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
За 29 сентября 2015г.
(предоставляется ежемесячно субродрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		82	**24.07.2015 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с	Ф3						В.т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные затраты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт административного здания Департамента государственных доходов по г.Алматы, расположенного по адресу г.Алматы по пр.Сейфуллина уг.ул.Жибек-Жолы д.№434/127"	248 680 000	150 260 000						16 099 286	150 260 000
Всего к оплате		150 260 000							150 260 000

Заказчик: РГУ "Департамент государственных доходов по г.Алматы КГД МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"
Директор **Сатыбалдиев К.Д.**

Заказчик РГУ "Департамент государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Капитальный ремонт административного здания Департамента государственных доходов по городу Алматы",местонахождение объекта-г.Алматы, по пр.Сейфуллина, уг ул.Жибек-Жолы, д№434/127

наименование, адрес

Объект Капитальный ремонт

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя ЛЕСТНИЦА по осям 5-6 , 13-14 Д/Ж(дополнительные объемы)								
1	**Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток**	**44**	**2111,01**	**19,00**	**92884**	**836**	**10156**	**0,28**	**103**
		м2		**199,30**	**9,21**	**8769**	**405**	**110,7**	**0,02**	**8**
2	**Е0115-172-**	**Масляная окраска ступенки лестниц белилами с добавлением колера, количество окрасок 1**	**14**	**54,56**	**1,53**	**764**	**21**	**227**	**0,47**	**173**
		м2		**16,56**	**0,56**	**232**	**8**	**94,5**	**0,06**	**20**
3	**Е0115-13-1**	**Облицовка площадки, ступеней и подступенков гранитными полированными плитами**	**91,32**	**1423,16**	**8,49**	**129963**	**775**	**107459**	**0,41**	**150**
		м2		**1242,00**	**3,21**	**113419**	**293**	**94,5**	**0,02**	**8**
4	**С143011-153прим.**	**Проступи, ступени из гранита пиленые полированные, толщина 10 мм**	**91,32**	**11900,00**	**--**	**1086708**	**--**	**--**	**0,02**	**7**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,01**	**2**
5	**Е0107-60-**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**86,68**	**105,81**	**7,36**	**9172**	**638**	**9320**	**13,34**	**7**
		м		**82,55**	**2,79**	**7155**	**242**	**126**	**0,75**	**--**
6	**СПрайс лист**	**Ограждения из нержавеющей стали**	**86,68**	**5695,19**	**--**	**493659**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--		--	--	--	--	--
7	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород (пожарная лести)	95	4246,43	9,61	403411	913	33265	1,22	447
		м		274,28	3,62	26056	344	126	0,03	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 216 561				
		Накладные расходы -	Тенге			160 200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 519 367				
		РАЗДЕЛ 1.Полы I - II павильоны (смета 4710)								
		отм.-3,600								
		Тип 1								
1	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (7мм)	367	131,35	11,73	48205	4303	24596	0,28	103
		м2		56,15	4,39	20609	1610	110,7	0,02	8
2	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	367	246,49	30,38	90463	11148	44988	0,47	173
		м2		99,36	11,38	36465	4175	110,7	0,06	20
3	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	367	207,94	12,44	76312	4565	26288	0,41	150
		м2		60,03	4,67	22031	1716	110,7	0,02	8
4	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	367	110,49	3,35	40551	1229	1685	0,02	7
		м2		2,90	1,25	1064	459	110,7	0,01	2
5	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,52848	5604,41	409,16	2962	216	1163	13,34	7
		1т		2173,50	154,69	1149	82	94,5	0,75	--
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,52848	41200,00	--	21773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	367	304,52	14,65	111757	5377	82440	1,22	447
		м2		197,43	5,49	72458	2014	110,7	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	367	1180,00	--	433060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2								
9	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (7мм)	490,5	131,35	11,73	64426	5751	32873	0,28	137
		м2		56,15	4,39	27544	2152	110,7	0,02	11
10	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	490,5	246,49	30,38	120905	14899	60127	0,47	231
		м2		99,36	11,38	48736	5579	110,7	0,06	27
11	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	490,5	56,36	6,94	27647	3403	28243	0,30	146
		м2		49,43	2,59	24244	1269	110,7	0,01	6
12	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	25,26075	8390,00	--	211938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	490,5	122,05	23,03	59864	11294	58360	0,48	235
		м2		98,84	8,64	48482	4237	110,7	0,04	21
14	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	549,36	164,00	--	90095	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	490,5	207,94	12,44	101992	6101	35134	0,41	201
		м2		60,03	4,67	29445	2293	110,7	0,02	11
16	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	490,5	110,49	3,35	54196	1643	2252	0,02	10
		м2		2,90	1,25	1421	613	110,7	0,01	3
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,70632	5604,41	409,16	3959	289	1554	13,34	9
		1т		2173,50	154,69	1535	109	94,5	0,75	1
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,70632	41200,00	--	29100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамич[illegible]их плиток для одноцветных с красителями полов	490,5	304,52	14,65	149365	7186	110182	1,22	598
		м2		197,43	5,49	96840	2692	110,7	0,03	13
20	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	490,5	1180,00	--	578790	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3								
21	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	14,2	1649,01	--	23416	--	8582	3,57	51
		м3		545,96	--	7753	--	110,7	--	--
22	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (7мм)	14,2	131,35	11,73	1865	166	952	0,28	4
		м2		56,15	4,39	797	62	110,7	0,02	--
23	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	14,2	246,49	30,38	3500	431	1741	0,47	7
		м2		99,36	11,38	1411	162	110,7	0,06	1
24	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	14,2	56,36	6,94	800	99	818	0,30	4
		м2		49,43	2,59	702	37	110,7	0,01	--
25	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,58504	8390,00	--	4908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	14,2	122,05	23,03	1733	327	1690	0,48	7
		м2		98,84	8,64	1404	123	110,7	0,04	1
27	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	15,904	164,00	--	2608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	14,2	207,94	12,44	2953	177	1017	0,41	6
		м2		60,03	4,67	852	66	110,7	0,02	--
29	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,2	110,49	3,35	1569	48	65	0,02	--
		м2		2,90	1,25	41	18	110,7	0,01	--
30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,020448	5604,41	409,16	115	8	45	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	44	3	94,5	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низ[illegible]лероДистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,020448	41200,00	--	842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	14,2	2111,01	19,00	29976	270	3278	1,23	17
		м2		199,30	9,21	2830	131	110,7	0,05	1
		отм.0,000								
		Тип 1								
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толной 2 мм (7мм)	383,6	131,35	11,73	50385	4498	25709	0,28	107
		м2		56,15	4,39	21541	1683	110,7	0,02	8
34	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	383,6	246,49	30,38	94555	11652	47023	0,47	181
		м2		99,36	11,38	38114	4363	110,7	0,06	21
35	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	383,6	207,94	12,44	79764	4771	27477	0,41	157
		м2		60,03	4,67	23028	1793	110,7	0,02	9
36	Е0111-11-2к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	383,6	110,49	3,35	42385	1285	1761	0,02	8
		м2		2,90	1,25	1112	479	110,7	0,01	2
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	383,6	304,52	14,65	116812	5620	86169	1,22	468
		м2		197,43	5,49	75735	2105	110,7	0,03	10
38	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	383,6	1180,00	--	452648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 2								
39	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	171,3	56,36	6,94	9655	1188	9863	0,30	51
		м2		49,43	2,59	8467	443	110,7	0,01	2
40	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	7,05756	8390,00	--	59213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	171,3	122,05	23,03	20907	3944	20381	0,48	82
		м2		98,84	8,64	16932	1480	110,7	0,04	7
42	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	191,856	164,00	--	31464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	171,3	207,94	12,44	35619	2131	12270	0,41	70
		м2		60,03	4,67	10283	801	110,7	0,02	4
44	Е0111-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	171,3	110,49	3,35	18927	574	787	0,02	3
		м2		2,90	1,25	496	214	110,7	0,01	1
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,246672	5604,41	409,16	1382	101	543	13,34	3
		1т		2173,50	154,69	536	38	94,5	0,75	--
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,246672	41200,00	--	10163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	171,3	304,52	14,65	52164	2510	38479	1,22	209
		м2		197,43	5,49	33820	940	110,7	0,03	5
48	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	171,3	1180,00	--	202134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщ[illegible]й 2 мм (7мм)	33,9	131,35	11,73	4453	397	2272	0,28	9
		м2		56,15	4,39	1904	149	110,7	0,02	1
50	E0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	33,9	246,49	30,38	8356	1030	4156	0,47	16
		м2		99,36	11,38	3368	386	110,7	0,06	2
51	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	33,9	56,36	6,94	1911	235	1952	0,30	10
		м2		49,43	2,59	1676	88	110,7	0,01	--
52	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,39668	8390,00	--	11718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	33,9	122,05	23,03	4137	781	4033	0,48	16
		м2		98,84	8,64	3351	293	110,7	0,04	1
54	C11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	37,968	164,00	--	6227	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	33,9	207,94	12,44	7049	422	2428	0,41	14
		м2		60,03	4,67	2035	158	110,7	0,02	1
56	E0111-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,9	110,49	3,35	3746	114	156	0,02	1
		м2		2,90	1,25	98	42	110,7	0,01	--
57	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,048816	5604,41	409,16	274	20	107	13,34	1
		1т		2173,50	154,69	106	8	94,5	0,75	--
58	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,048816	41200,00	--	2011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	33,9	1580,61	19,00	53583	644	7825	1,23	42
		м2		199,30	9,21	6756	312	110,7	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщ[illegible]й 2 мм (7мм)	621,1	131,35	11,73	81580	7282	41626	0,28	174
		м2		56,15	4,39	34878	2725	110,7	0,02	13
61	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	621,1	246,49	30,38	153097	18866	76137	0,47	293
		м2		99,36	11,38	61712	7065	110,7	0,06	35
62	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	621,1	56,36	6,94	35008	4309	35763	0,30	184
		м2		49,43	2,59	30699	1607	110,7	0,01	8
63	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	25,58932	8390,00	--	214694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	621,1	122,05	23,03	75804	14301	73899	0,48	297
		м2		98,84	8,64	61391	5365	110,7	0,04	26
65	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ГУ 21-2749-76/	695,632	164,00	--	114084	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 447 554				
		Накладные расходы -	Тенге			1 048 889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329 787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 826 230				
		РАЗДЕЛ 2 .Внутренняя отделка								
		Отделка потолков								
215	Е0115-180-10	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	2856,535	338,62	3,51	967280	10026	281550	0,58	3338
		м2		102,98	1,32	294166	3771	94,5	0,01	37
216	Е0115-37-1	Облицовка потолков декоративными плитами	137,55	694,39	9,39	95513	1292	86318	3,96	1089
		м2		661,51	2,55	90991	351	94,5	0,01	4
217	СПрайс лист	Подвесные потолки "Люксалон""	275,1	1502,90	--	413448	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
218	С12021-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	577,71	76,00	--	43906	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
219	С12021-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	253,092	-52,00	--	-13161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		(Дополнительные объемы работ)								
1	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ. до 7 мм потолков	2309,12	450,49	4,93	1040235	11384	260305	0,58	1339
		м2		117,43	1,86	271160	4295	94,5	0,01	37
2	Е0115-180-10	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	181,03	338,62	3,51	61300	635	17843	3,96	717
		м2		102,98	1,32	18642	239	94,5	0,01	4
3	Е0115-37-[illegible]	Подвесные потолки Армстронг	527,83	832,70	9,39	439524	4956	331233	0,58	306
		м2		661,51	2,55	349165	1346	94,5	0,01	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG"	1055,66	1070,00	--	1129556	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-1063 Изм. и доп.вып.4	Элементы крепления подвесных потолков	1076,7732	206,00	--	221815	--	--	--	--
		м/п		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе 2-х уровнях	96,34	1312,36	4,47	126433	431	37045	0,52	50
		м2		405,43	1,47	39059	142	94,5	0,01	
7	Е0115-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	60	51,62	0,78	3097	47	2879	0,72	43
		м		50,46	0,31	3028	19	94,5	0,01	
8	С12071-70	Галтели гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 6-10 см	121,2	221,00	--	26785	--	--	2,30	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Отделка стен								
220	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	6320,45	193,60	4,29	1223639	27115	516231	0,52	6617
		м2		84,79	1,64	535911	10366	94,5	0,01	100
221	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	6320,45	340,43	2,91	2151671	18393	773123	0,72	9086
		м2		128,34	1,10	811167	6952	94,5	0,01	68
222	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	393,15	1546,84	2,63	608140	1034	142644	2,30	2683
		м2		382,95	0,99	150557	389	94,5	--	6
		(Дополнительные объемы работ)								
1	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	212	137,96	92,31	29248	19570	13870	0,52	6617
		м		45,64	35,13	9676	7448	81	0,01	100
2	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах	212	309,55	35,18	65625	7458	31210	0,72	9086
		м		177,25	4,50	37577	954	81	0,01	68
3	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4674,045	378,31	5,08	1768238	23744	694525	2,30	2683
		м2		156,03	1,21	729291	5656	94,5	--	6
4	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	110	624,20	7,91	68662	870	37697	0,52	6617
		м2		359,66	2,99	39563	329	94,5	0,01	100
5	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	110	668,68	7,65	73555	842	17204	0,72	9086
		м2		162,60	2,90	17886	319	94,5	0,01	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-36-1	Облицовка стен ГКЛ (для венткоробов) с креплением на стенный металлический каркас	116,85	991,18	6,06	115819	708	28495	2,30	2683
		м2		256,29	1,76	29947	206	94,5	--	6
7	Е0115-252-2	Оклейка стен обоями по штукатурке и бетону	133,35	753,19	0,22	100438	29	19836	0,52	6617
		м2		157,32	0,09	20979	12	94,5	0,01	100
8	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85,296	164,61	0,09	14041	8	10013	0,72	9086
		м2		124,20	0,02	10594	2	94,5	0,01	68
9	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1	68,47	2,30	144	5	44	2,30	2683
		м2		21,22	0,88	45	2	94,5	--	6
10	Е0115-176-2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности	2,1	203,61	0,20	428	0	290	0,72	9086
		м2		146,20	0,09	307	0	94,5	0,01	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10 775 379				
		Накладные расходы -	Тенге			3 302 353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			844 664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14 922 396				
		РАЗДЕЛ 3.Двери (смета 4710)								
223	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	348,18	446,86	128,16	155588	44624	82346	1,03	360
		м2		174,40	44,59	60722	15524	108	0,17	61
224	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	59,22	4250,00	--	251685	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
225	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	263,97	4010,00	--	1058520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
226	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-11 внутренние	16,17	4760,00	--	76969	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
227	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14 внутренние	8,82	5300,00	--	46746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
228	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	185	1380,00	--	255300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0115-167-4	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	28,497	361,46	0,29	10300	8	7668	1,55	44
		м2		284,63	0,11	8111	3	94,5	--	--
230	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	70,7	379,71	40,10	26845	2835	25064	1,71	121
		м2		313,09	15,16	22135	1072	108	0,07	5
231	С12022-1прим	Двери распашные ДРО-1.2х2.1 огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	--	200800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	С12022-2прим	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1.8х2.1 огрунтованные и окрашенные	11	37400,00	--	411400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С12062-6прим	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24- внутренние	3,5	3760,00	--	13160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
234	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	20	2980,00	--	59600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0110-28-5прим	Обивка дверей ламинировым ДСП по дереву с двух сторон	343,28	239,91	2,85	82357	978	81269	1,44	493
		м2		218,13	1,08	74880	369	108	0,01	2
236	С11011-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 19 мм	686,56	1080,00	--	741485	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 390 755				
		Накладные расходы -	Тенге			196 347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215 226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 802 328				
		РАЗДЕЛ 4.Окна (смета 4710)								
238	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	416,445	379,30	23,60	157958	9828	92147	1,18	2689
		м2		196,66	8,22	81898	3423	108	0,04	92
239	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	441,11	8050,00	--	3550936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0110-22-1прим	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	39,29	447,70	13,01	17590	511	8861	1,28	50
		м2		203,90	4,92	8011	194	108	0,02	1
241	Е0110-22-2прим	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	781,815	245,81	6,98	192178	5457	93564	0,67	1054
		м2		108,16	2,65	84561	2072	108	0,01	20
242	Е0110-22-3прим	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	249,46	167,10	4,80	41685	1197	20495	0,46	231
		м2		74,27	1,80	18527	449	108	0,01	4
243	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	1052,27	2860,00	--	3009492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах/наружные подоконники/	184,14725	32,20	0,06	5930	11	1753	0,06	21
		м2		8,86	0,03	1632	6	107,1	--	--
		Дополнительные объемы работ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С11011-936	Стеклопакеты из неполированного стекла толщиной 4 м	684,67333	-2800,00	--	-1917085	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стеклопакет с внутренним энергосберегающим стекла	684,67333	4963,00	--	3398034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8 456 716				
		Накладные расходы -	Тенге			216 819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520 412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9 193 958				
		РАЗДЕЛ 5.Витражи (смета 4710)								
245	Е0109-36-1прим	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	47,5	765,39	69,85	36356	3318	24586	3,43	7231
		м2		631,35	7,66	29989	364	81	0,03	69
246	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	5	11400,00	--	57000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	С12031-21	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-19ПИ	3	17600,00	--	52800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	С12031-43	Витражи из алюминиевых профилей неоткрываемые под двойное остекление стеклом	47,13	8120,00	--	382693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-936	Стеклопакеты из неполированного стекла толщиной 4 мм (Витражи алюминиевые)	47,5	-2800,00	--	-133000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-1363 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стеклопакет с безопасным стеклом	47,5	6350,00	--	301625	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			697 474				
		Накладные расходы -	Тенге			24 586				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43 324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			765 384				
		РАЗДЕЛ 6 .Наружная отделка (смета 4710)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-25-1 К=0,75	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	99,02	49,63	3169	1588	2207	0,32	10
		отверст.		47,42	29,21	1518	935	90	0,01	4
2	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций из уголка 75х75	0,10744	10744,00	2702,77	1154	290	347	2,40	0
		т		3467,25	519,14	373	56	81	0,01	4
3	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10744	59200,00	--	6360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0146-25-1 К=0,5	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8343,3333	66,01	33,09	550743	276081	383710	1,46	12181
		отверст.		31,62	19,48	263816	162528	90	0,01	4
5	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	944,5	1502,61	54,76	1419215	51721	442269	0,32	302
		м2		456,45	39,06	431117	36892	94,5	0,01	4
6	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	944,5	22,11	0,02	20883	19	6882	2,40	2267
		м2		7,71	--	7282		94,5	0,01	4
7	С11031-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 250, т.100мм	82,246	9770	--	803543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	2650,8	135,63	0,78	359537	2054	223706	0,50	1323
		м2		79,18	0,29	209884	762	106,2	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 164 605				
		Накладные расходы -	Тенге			1 059 120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253 424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 477 149				
		РАЗДЕЛ 11.Входные группы 1,2,3 (смета 4710)								
1	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из сайдинга	138,15	374,77	2,76	51774	382	48103	0,32	44
		м2		367,43	1,04	50760	143	94,5	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С12031-144прим.	Металлосайдинг с полимерно-порошковым покрытием	138,15	2800,00	--	386820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,8	7561,99	421,76	89231	4977	11637	2,40	0
		м3		771,08	157,50	9099	1859	106,2	0,01	4
4	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,27	13000,11	459,39	16510	583	3248	1,46	2
		м3		2533,16	173,54	3217	220	94,5	0,01	4
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	52400,00	--	3354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	69000,00	--	828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	26,3	379,30	23,60	9976	621	5819	2,46	65
		м2		196,66	8,22	5172	216	108	0,01	4
8	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	26,3	8050,00	--	211715	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-25-1	Монтаж конструкций кровли из прямоугольных труб 60х20 мм	2,6	5876,38	2525,03	15279	6565	6826	3,40	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2613,38	628	6795	1633	81	0,01	4
10	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
			2,704	72300,00	--	195499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			66,3	22,68	0,06	1504	4	360	0,12	8
		м2		6,68	0,03	443	2	81	0,01	4
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			66,3	25,47	0,03	1689	2	257	0,12	8
		м2		4,78	--	317	0	81	0,01	4
13	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			135	128,68	42,80	17372	5778	7578	3,20	432
		м2		58,74	10,56	7930	1426	81	0,01	4
14	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
			121,22	1190,00	--	144252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок								
			6,30	765,39	69,85	4819	440	3259	2,40	15
		м2		631,35	7,66	3975	48	81	0,01	4
35	С12031-32прим.	Витражи из алюминиевых сплавов								
			11,66	7700,00	--	89783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-936	Стеклопакеты из неполированного стекла толщиной 4 мм								
			6,30	-2800,00	--	-17630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-1363 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стеклопакет с безопасным стеклом								
			6,2965	6350,00	--	39983	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			69,43	239,76	2,45	16647	170	8254	2,40	113
		м2		125,24	0,56	8695	39	94,5	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E0115-51-3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раство[illegible] по камню откосов	12,20	354,85	2,06	4328	25	2777	2,40	196
		м2		240,12	0,79	2929	10	94,5	0,01	4
41	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	69,43	583,60	3,31	40520	230	19583	3,40	236
		м2		297,56	0,90	20660	62	94,5	0,01	4
42	E0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов	46,91	231,13	0,75	10843	35	5163	3,40	159
		м		116,18	0,29	5450	13	94,5	0,01	4
43	E0115-158-1	Окраска фасадов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	81,63	104,31	2,06	8514	168	1579	2,40	12
		м2		19,69	0,79	1607	64	94,5	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 343 609				
		Накладные расходы -	Тенге			124 444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83 679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 551 732				
		РАЗДЕЛ 3.Отопление								
78	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	70	935,75	20,80	65503	1456	12391	0,73	102
		м		130,50	7,79	9135	545	128	0,04	5
79	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	60	801,76	15,99	48106	959	9377	0,66	79
		м		116,10	5,99	6966	359	128	0,03	4
80	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	55	623,70	14,12	34304	777	7437	0,55	61
		м		100,35	5,29	5519	291	128	0,03	3
81	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	40	606,31	7,95	24252	318	3505	0,37	30
		м		65,48	2,97	2619	119	128	0,01	1
82	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	65	472,48	3,96	30711	257	4467	0,30	39
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	1
83	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	450	422,48	3,96	190116	1782	30925	0,30	267
		м		52,20	1,49	23490	671	128	0,01	7
84	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	200	343,48	3,96	68696	792	13745	0,30	119
		м		52,20	1,49	10440	298	128	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспе[illegible]ого каучука K-Flex	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	30
		м		38,59	4,33	2701	303	100	0,03	4
86	С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	140	271,00	--	37940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	60	103,45	8,47	6207	508	3497	0,33	40
		м		55,13	3,15	3308	189	100	0,02	2
88	С11031-209 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	120	161,00	--	19320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	40	99,59	8,16	3984	326	2223	0,31	25
		м		52,43	3,15	2097	126	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	80	106,00	--	8480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	65	95,69	7,62	6220	495	3437	0,30	39
		м		49,95	2,93	3247	190	100	0,01	2
92	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	130	96,00	--	12480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	80	93,10	7,09	7448	567	4086	0,29	46
		м		48,38	2,70	3870	216	100	0,01	2
94	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	80	78,00	--	6240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С11031-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чер й, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	80	60,00	--	4800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	55,2	4331,44	35,77	239095	1975	8839	0,70	78
		1кВт		111,70	13,40	6166	740	128	0,07	7
97	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	290	2760,00	--	800400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	8	4310,00	--	34480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	8	4950,00	--	39600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	8	10500,00	--	84000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0118-22-5	Установка крана воздушных	145	62,81	--	9107		4302	0,12	36
		1шт		23,18	--	3361	0	128	--	--
103	Ц0111-350-4	Терморегулятор	145	865,16	1,63	125448	236	87101	4,12	1195
		шт		667,44	--	96779	0	90	--	--
104	СПрайс лист	Терморегулятор RTD-G D 20 "ЭНКО"	290	1320,79	--	383029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0116-15-	Установка клапанов диам. до 25 мм	22	482,27	40,42	10610	889	7831	1,51	67
		1шт		261,88	16,22	5761	357	128	0,07	3
106	СПрайс лист	Клапан балансировочный(MWIS) D 20 "ЭНКО"	44	2922,36	--	128584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	172	200,00	--	34400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-10-	Гильза из стальных электросварных труб диам. 100 мм	7,2	1240,75	20,80	8933	150	1274	0,73	10
		м		130,50	7,79	940	56	128	0,04	1
109	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	125	164,72	50,15	20590	6269	13839	0,53	134
		м2		92,03	18,68	11504	2335	100	0,09	23
110	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	12,5	4260,00	--	53250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	33,35	148,40	0,07	4949	2	3783	0,65	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0	3602	1	105	--	--
117	СПрайс лист	**Прибор учета тепла "ЭНКО"**	2	25923,58	--	51847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**2 626 139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**225 063**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**171 072**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**3 022 274**				
		РАЗДЕЛ .Холодное водоснабжение В1								
12	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
13	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	150	693,07	10,34	103961	1551	15517	0,43	65
		м		76,95	3,87	11543	581	128	0,02	3
14	Е0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	20	1082,42	12,21	21648	244	2496	0,56	11
		м		92,93	4,57	1859	91	128	0,02	--
15	Е0116-7-10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	30	1550,07	19,03	46502	571	4767	0,69	21
		м		117,00	7,13	3510	214	128	0,03	1
16	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	3,025	200,00	--	605	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс лист	**Цанги М8х30 диам.10мм "Азия Гранд Строй"**	650	3,85	--	2504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист	**Шпилька М8 L 1м "Азия Гранд Строй"**	300	40,95	--	12284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	727	72,96	16,85	53045	12250	31203	0,21	153
		м		38,59	4,33	28055	3148	100	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11031-224 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет ый, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	177	86,00	--	15222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	290	108,00	--	31320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	100	127,00	--	12700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	90	144,00	--	12960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	60	204,00	--	12240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-233 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	10	219,00	--	2190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	75,82	1,57	227	3	259	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	203	--	128	--	--
27	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	2	8320,00	--	16640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	120	350,00	--	42000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130904-2прим	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	18	432,00	--	7776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	446,00	--	16056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	586,00	--	5860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	18	432,00	--	7776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130904-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для в нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	14	900,00	--	12600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130904-33	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	1270,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	1660,00	--	13280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	0,1	5420,77	66,01	542	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	268	10,99	--	2945	--	3667	0,05	13
		м		10,69	--	2865	--	128	--	--
44	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,13	--	557	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			478 187				
		Накладные расходы -	Тенге			59 402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32 255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			569 845				
		РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К3(чугун)								
97	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	50	748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
		м		102,38	0,54	5119	27	128	--	--
98	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	50	620,54	0,64	31027	32	6813	0,58	29
		м		106,20	0,25	5310	13	128	--	--
99	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,70	6,95	8476	42	639	0,46	3
		комплект		81,00	2,25	486	14	128	0,01	--
100	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	5420,77	66,01	271	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			77218				
		Накладные расходы -	Тенге			14051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			96745				
		РАЗДЕЛ 7.Холодное водоснабжение(пожаротушения В2)								
101	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	40	1550,07	19,03	62003	761	6355	0,69	28
		м		117,00	7,13	4680	285	128	0,03	1
105	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,9	200,00	--	380	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс лист	Цанги М8х30 диам.10мм "Азия Гранд Строй"	453	3,85	--	1745	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--		--	--	--	--	--
107	СПрайс лист	Шпилька М8 L 1м "Азия Гранд Строй"	180	40,95	--	7370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	240	72,96	16,85	17511	4044	10301	0,21	51
		м		38,59	4,33	9262	1039	100	0,03	6
109	С11031-240 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 108 мм	40	516,00	--	20640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	С11031-238 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	160	341,00	--	54560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С11031-235 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чер[illegible]й, толщина стенки 13 мм, Dв 70 мм	40	264,00	--	10560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			179771				
		Накладные расходы -	Тенге			16656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			208213				
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование и материалы								
14	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	2	122300,00	--	244600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-18 "Электрокомплекс Азия"	2	0,40	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-36 "Электрокомплекс Азия"	5	1661,10	--	8305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-48 "Электрокомплекс Азия"	3	2175,24	--	6526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-24 "Электрокомплекс Азия"	3	1245,82	--	3737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-60 "Электрокомплекс Азия"	4	2689,39	--	10758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический TD160 400В,32А,3Р "Элмарк"	5	395,50	--	1977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 400В,40А,3Р "Элмарк"	3	395,50	--	1186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 400В,50А,3Р "Элмарк"	8	395,50	--	3164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 400В,63А,3Р "Элмарк"	1	395,50	--	395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 220В,25А,1Р "Элмарк"	18	85,03	--	1531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс лист	Дифференциальный автоматический выключатель RKP 30мА 220В;25А;2Р "ЭлектроКомплекс Азия"	79	1016,43	--	80298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 220В,16А,1Р "HYNDAI"	18	85,03	--	1531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс лист	Дифференциальный автоматический выключатель RKP 30мА 220В;16А;2Р "ЭлектроКомплекс Азия"	150	1016,43	--	152465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	75-6-9	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	3	31700,00	--	95100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	75-6-15	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-4274 УХЛ 4, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле 136,0-160,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 160 А	2	56700,00	--	113400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установочные изделия								
40	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	255	145,00	--	36975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	951	226,00	--	214926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,926	16300,00	--	15094	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,55	60400,00	--	33220	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная продукция								
47	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,29	593100,00	--	171999		--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С151601-713 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2	0,04	1429100,00	--	57164	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,15	99700,00	--	14955	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
50	С151601-606 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	17	169900,00	--	2888300	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,34	159700,00	--	54298	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,3	248700,00	--	74610	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,07	360600,00	--	25242	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изо ией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,045	921900,00	--	41486	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс лист	Кабель ВВГ 5х35мм2 "ЭлектроКомплекс Азия"	40	1492,61	--	59704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 533 645				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272 019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 805 664				
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение								
		Кабельная продукция								
104	СПрайс лист	Труба ПВХ д 20 "ЭлектроКомплекс Азия"	8000	21,75	--	174020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			174 020				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			184 461				
		РАЗДЕЛ 30.Телефонизация								
2	Прайс лист	19" панель для кросс-блоков и оргАнайзеров "DAVT"	9	9224,71	--	83022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист	Кросс-бокс на 100пар "DAVT"	18	1040,95	--	18737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист	Органайзер "DAVT"	18	452,45	--	8144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс лист	Соединительные модули "Almaty IT Telekom"	36	33,62	--	1210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист	Патч-панель 19" 24порта "AlMATY IT TEIEKOM"	1	1930,13	--	1930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Патч-панель 19" 48портов "ПК Надежда"	12	3735,33	--	44824	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--		--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Медиаконвертер "AIMATY IT TEIEKOM"	5	6477,09	--	32385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	Розетка RG45	298	949,20	--	282862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс лист	Кабели телефонные марка UTR-4x2x0,5 "Almaty IT Telekom"	9497	16,22	--	153998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Патч-корд кат.6 3м "DAVT"	144	950,38	--	136855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		АТС								
14	Прайс лист	Базовый блок KX-TDA600RU "AIMATY IT TEIEKOM"	1	146092,08	--	146092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист	Блок расширения KX-TDA620RU "AIMATY IT TEIEKOM"	2	69275,50	--	138551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Блок питания KX-TDA0103 "AIMATY IT TEIEKOM"	3	51956,73	--	155870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Плата подключения блоков расширения KX-TDA6110 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	44607,22	--	44607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс лист	Модуль для подключения 2-го и 3-го блоков расширения KX-TDA6111 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	29205,59	--	29206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист	Крепеж 19" для TDA200/TDA600 KX-A242X "AIMATY IT TEIEKOM"	3	3706,82	--	11120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист	Кабель внешнего аккумулятора для БП KX-F229 "AIMATY IT TEIEKOM"	3	6262,86	--	18789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс лист	Плата 16 аналоговых внешних линий KX-TDA6181 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	50614,35	--	50614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс лист	Плата ISDN PRI KX-TDA0290CE "AIMATY IT TEIEKOM"	1	43521,00	--	43521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс лист	Плата ISDN BRI (4 порта) KX-TDA0284 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	30931,13	--	30931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс лист	Плата 16 цифровых внутренних линий KX-TDA0172 "AIMATY IT TEIEKOM"	5	18308,57	--	91543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс лист	Плата 16 аналоговых внутренних линий KX-TDA6174 "A[illegible]ТУ IT TEIEKOM"	20	29205,59	--	584112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс лист	Опциональная плата (3 слота) KX-TDA0190 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	11695,23	--	11695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист	Модуль исходящих сообщений (4 канала) KX-TDA0191 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	27416,32	--	27416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 148 034				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128 882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 276 916				
		РАЗДЕЛ .Локальная компьютерная сеть								
37	Прайс лист	Коммутатор на 48 портов "AIMATY IT TEIEKOM"	7	17607,62	--	123253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс лист	Розетка компьютерная RG-45 6cat (1 Мод.) "DAVT"	298	949,20	--	282862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс лист	Кабель UTR-4x2x0,5 6cat "Almaty IT Telekom"	9497	30,45	--	289216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4		Кабельный канал 50x105								
43	СПрайс лист	Кабельный канал 50x105 "DAVT"	657	999,03	--	656363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс лист	Перегородка распределительная 50x105 "DAVT"	640	283,97	--	181740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс лист	Скобы "DAVT"	1280	122,21	--	156428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс лист	Накладка на стык профиля "DAVT"	305	46,67	--	14234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс лист	Накладка на стык крышек "DAVT"	305	143,57	--	43788	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист	Заглушка "DAVT"	56	147,52	--	8261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс лист	Угол внутренний "DAVT"	90	733,26	--	65993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс лист	Угол внешний "DAVT"	53	815,91	--	43243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс лист	Угол плоский "DAVT"	87	1107,00	--	96309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	СПрайс лист	Плоский отвод "DAVT"	16	2062,53	--	33000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс лист	Суппорт на 8 мод. "DAVT"	83	607,49	--	50421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-409-1прим	Установка кабельного канала	528	108,60	48,90	57341	25819	25983	0,22	145
		м		39,60	12,20	20909	6442	95	0,07	46
	СПрайс лист	Лоток проволочный 60х2000	528	474,60	--	250589	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2353040				
		Накладные расходы -	Тенге			25 983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 521 764				
		РАЗДЕЛ .Видеонаблюдение								
55	Прайс лист	Видеокамера AXIS209FD "ARGUS LTD"	20	37192,95	--	743859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс лист	Видеокамера AXIS225FD "ARGUS LTD"	15	78022,54	--	1170338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс лист	Программное обеспечение NETAVIS "ARGUS LTD"	20	7851,84	--	157037	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист	Гофро-труба д 20 "Almaty IT Telekom"	44	12,66	--	557	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс лист	Кабель UTR-4x2x0,5 6cat "Almaty IT Telekom"	846	30,45	--	25764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительные работы								
2	Прайс лист	Видеприемник 1 канальный по оптоволокну 8-битая видио передача	2	74622,76	--	149246	--	--		
		шт		--	--	--	--	--		
4	Прайс лист	Монитор диоганаль 32 дюйма	3	23476,82	--	70430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист	Цифровой 16-канальный видеорегистратор. Компрессия H.264, скорость записи 25 iPs	3	32699,86	--	98100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Жесткий диск 4000 ГБ для видионаблюдения	3	22638,37	--	67915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	Гофро-труба д 20 "Almaty IT Telekom"	2025	12,66	--	25628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1854	72,90	--	135157	0	88936	0,12	222
		м		53,30	--	98818	0	90	0,07	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПрайс лист	Кабель UTR-4x2x0,5 6cat "Almaty IT Telekom"	1854	30,45	--	56461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		АВТОМАТИКА							--	--
13	Ц0111-94-1	Монтаж автоматики ворот	1	5914,57	1069,76	5915	1070	3499	0,12	0
		шт		3415,50	267,19	3416	267	95	0,07	0
14	СПрайс лист	Автоматика на ворота распашные	1	98874,76	--	98875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	0,22	145
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2805280				
		Накладные расходы -	Тенге			92 435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173 863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 071 577				
		РАЗДЕЛ .Демонтажные работы ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ(смета 4760)								
1	Ц0110-667-8	Демонтаж пульта ОПС	1	469,08	0,48	469	--	422	8,00	8
		шт		468,60	--	469	--	90	--	--
	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	22500	16,04	0,08	360833	1688	242	4,58	8
		м		15,96	--	359145	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			361302				
		Накладные расходы -	Тенге			664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21 718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			383 684				
		Локальная смета 4-1-1. Сети электроснабжения								
		РАЗДЕЛ 1.Для установки внутри ТП №3401(исключен)								
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение								
17	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	6	705,60	23,60	4234	142	1499	1,57	31
		шт		263,00	4,20	1578	25	95	0,02	--
18	С151703-31прим	Прожектор типа ПСМ-40А-1ХЛ1	6	8020,00	--	48120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-83прим	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ70	6	496,00	--	2976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			55330				
		Накладные расходы -	Тенге			1 499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			60 238				
		РАЗДЕЛ.Тепловые сети(полностью исключен раздел)								
		РАЗДЕЛ .Покрытие проездов, тип-1(смета 4810)								
		Монтажные работы (включительно по Акту корректировки)								
	Е0122-43-1	Устройство бетонной основании люков для поднятия до проектной отметки	0,1	22142,63	623,19	2214	62	415	0,01	23
		м3		3312,00	235,41	331	24	117	0,03	72
	Е0123-24-	Установка люков	5	322,51	44,28	1613	221	1506	0,17	100
		шт		240,64	16,88	1203	84	117	0,05	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1 921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6 093				
		РАЗДЕЛ 4.Плиточное покрытие отмостки - тип 3(исключен)								
		РАЗДЕЛ .Демонтаж(доп работы по Акту корректировки)								
1	E0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	121	141,28	--	17095	--	20462	0,45	73
		м		141,28	--	17095	--	119,7	0,27	44
2	E0123-24-1	**Демонтаж люков**	5	170,95	26,57	855	133	904	0,83	136
		шт		144,38	10,13	722	51	117	--	--
3	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	15	486,29	212,01	7294	3180	5016	101,20	101
		м3		274,28	5,09	4114	76	119,7	12,00	12
4	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	36,801	27,91	--	1027	--	25	221,95	222
		т		6,23	--	229	--	10,8	0,69	1
5	C010333-A30-1	**Перевозка мусора, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	36,801	181,69	--	6686	--	1344		
		Т		40,57	--	1493	--	90		
6	E0115-172-4	**Масляная окраска решеток ограждения количество окрасок 2**	490,5	164,61	0,09	80743	43	57581	0,83	136
		м2		124,20	0,02	60920	12	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			113700				
		Накладные расходы -	Тенге			85 332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 942				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			210 974				

Итого в ценах 2001г.по разделам.	Тенге	60 477 340
Временные здания и сооружения (1,44%)	Тенге	870 874
итого с временными	Тенге	61 348 213
Дополнительн. затраты по произв. работ в зимнее время (1,35%)	Тенге	816 444
Затраты на выслугу лет (1%)	Тенге	613 482
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	Тенге	245 393
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге	63 023 532
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08[illegible])	Тенге	131 530 112
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге	2 630 602
Итого по акту в текущем уровне цен	Тенге	134 160 714
НДС (12%)	Тенге	16 099 285,7
Итого по Акту	Тенге	150 260 000

Принял: *Сдал:*

Заказчик: РГУ "Департамент государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: "Капитальный ремонт административного здания Департамента государственных доходов по городу Алматы",местонахождение объекта-г.Алматы, по пр.Сейфуллина, уг ул.Жибек-Жолы, д№434/127
наименование, адрес

Объект: Капитальный ремонт

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя ЛЕСТНИЦА по осям 5-6 , 13-14 Д/Ж(дополнительные объемы)								
1	**Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток**	44	2111,01	19,00	92884	836	10156	0,28	103
		м2		199,30	9,21	8769	405	110,7	0,02	8
2	**Е0115-172-**	**Масляная окраска ступенки лестниц белилами с добавлением колера, количество окрасок 1**	14	54,56	1,53	764	21	227	0,47	173
		м2		16,56	0,56	232	8	94,5	0,06	20
3	**Е0115-13-1**	**Облицовка площадки, ступеней и подступенков гранитными полированными плитами**	91,32	1423,16	8,49	129963	775	107459	0,41	150
		м2		1242,00	3,21	113419	293	94,5	0,02	8
4	**С143011-153прим.**	**Проступи, ступени из гранита пиленые полированные, толщина 10 мм**	91,32	11900,00	--	1086708	--	--	0,02	7
		м2		--	--	--	--	--	0,01	2
5	**Е0107-60-**	**Установка металлических ограждений без поручня**	86,68	105,81	7,36	9172	638	9320	13,34	7
		м		82,55	2,79	7155	242	126	0,75	--
6	**СПрайс лист**	**Ограждения из нержавеющей стали**	86,68	5695,19	--	493659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород (пожарная лести)	95	4246,43	9,61	403411	913	33265	1,22	447
		м		274,28	3,62	26056	344	126	0,03	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 216 561				
		Накладные расходы -	Тенге			160 200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 519 367				
		РАЗДЕЛ 1.Полы I - II павильоны (смета 4710)								
		отм.-3,600								
		Тип 1								
1	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (7мм)	367	131,35	11,73	48205	4303	24596	0,28	103
		м2		56,15	4,39	20609	1610	110,7	0,02	8
2	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	367	246,49	30,38	90463	11148	44988	0,47	173
		м2		99,36	11,38	36465	4175	110,7	0,06	20
3	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	367	207,94	12,44	76312	4565	26288	0,41	150
		м2		60,03	4,67	22031	1716	110,7	0,02	8
4	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	367	110,49	3,35	40551	1229	1685	0,02	7
		м2		2,90	1,25	1064	459	110,7	0,01	2
5	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,52848	5604,41	409,16	2962	216	1163	13,34	7
		1т		2173,50	154,69	1149	82	94,5	0,75	--
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,52848	41200,00	--	21773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	367	304,52	14,65	111757	5377	82440	1,22	447
		м2		197,43	5,49	72458	2014	110,7	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	367	1180,00	--	433060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2								
9	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (7мм)	490,5	131,35	11,73	64426	5751	32873	0,28	137
		м2		56,15	4,39	27544	2152	110,7	0,02	11
10	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	490,5	246,49	30,38	120905	14899	60127	0,47	231
		м2		99,36	11,38	48736	5579	110,7	0,06	27
11	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	490,5	56,36	6,94	27647	3403	28243	0,30	146
		м2		49,43	2,59	24244	1269	110,7	0,01	6
12	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	25,26075	8390,00	--	211938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	490,5	122,05	23,03	59864	11294	58360	0,48	235
		м2		98,84	8,64	48482	4237	110,7	0,04	21
14	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	549,36	164,00	--	90095	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	490,5	207,94	12,44	101992	6101	35134	0,41	201
		м2		60,03	4,67	29445	2293	110,7	0,02	11
16	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	490,5	110,49	3,35	54196	1643	2252	0,02	10
		м2		2,90	1,25	1421	613	110,7	0,01	3
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,70632	5604,41	409,16	3959	289	1554	13,34	9
		1т		2173,50	154,69	1535	109	94,5	0,75	1
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,70632	41200,00	--	29100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	490,5	304,52	14,65	149365	7186	110182	1,22	598
		м2		197,43	5,49	96840	2692	110,7	0,03	13
20	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	490,5	1180,00	--	578790	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3								
21	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	14,2	1649,01	--	23416	--	8582	3,57	51
		м3		545,96	--	7753	--	110,7	--	--
22	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (7мм)	14,2	131,35	11,73	1865	166	952	0,28	4
		м2		56,15	4,39	797	62	110,7	0,02	--
23	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	14,2	246,49	30,38	3500	431	1741	0,47	7
		м2		99,36	11,38	1411	162	110,7	0,06	1
24	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	14,2	56,36	6,94	800	99	818	0,30	4
		м2		49,43	2,59	702	37	110,7	0,01	--
25	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,58504	8390,00	--	4908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	14,2	122,05	23,03	1733	327	1690	0,48	7
		м2		98,84	8,64	1404	123	110,7	0,04	1
27	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	15,904	164,00	--	2608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	14,2	207,94	12,44	2953	177	1017	0,41	6
		м2		60,03	4,67	852	66	110,7	0,02	--
29	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,2	110,49	3,35	1569	48	65	0,02	--
		м2		2,90	1,25	41	18	110,7	0,01	--
30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,020448	5604,41	409,16	115	8	45	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	44	3	94,5	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,020448	41200,00	--	842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	14,2	2111,01	19,00	29976	270	3278	1,23	17
		м2		199,30	9,21	2830	131	110,7	0,05	1
		отм.0,000								
		Тип 1								
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толной 2 мм (7мм)	383,6	131,35	11,73	50385	4498	25709	0,28	107
		м2		56,15	4,39	21541	1683	110,7	0,02	8
34	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	383,6	246,49	30,38	94555	11652	47023	0,47	181
		м2		99,36	11,38	38114	4363	110,7	0,06	21
35	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	383,6	207,94	12,44	79764	4771	27477	0,41	157
		м2		60,03	4,67	23028	1793	110,7	0,02	9
36	Е0111-11-2к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	383,6	110,49	3,35	42385	1285	1761	0,02	8
		м2		2,90	1,25	1112	479	110,7	0,01	2
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	383,6	304,52	14,65	116812	5620	86169	1,22	468
		м2		197,43	5,49	75735	2105	110,7	0,03	10
38	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	383,6	1180,00	--	452648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 2								
39	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	171,3	56,36	6,94	9655	1188	9863	0,30	51
		м2		49,43	2,59	8467	443	110,7	0,01	2
40	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	7,05756	8390,00	--	59213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	171,3	122,05	23,03	20907	3944	20381	0,48	82
		м2		98,84	8,64	16932	1480	110,7	0,04	7
42	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	191,856	164,00	--	31464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	171,3	207,94	12,44	35619	2131	12270	0,41	70
		м2		60,03	4,67	10283	801	110,7	0,02	4
44	Е0111-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	171,3	110,49	3,35	18927	574	787	0,02	3
		м2		2,90	1,25	496	214	110,7	0,01	1
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,246672	5604,41	409,16	1382	101	543	13,34	3
		1т		2173,50	154,69	536	38	94,5	0,75	--
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,246672	41200,00	--	10163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	171,3	304,52	14,65	52164	2510	38479	1,22	209
		м2		197,43	5,49	33820	940	110,7	0,03	5
48	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	171,3	1180,00	--	202134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (7мм)	33,9	131,35	11,73	4453	397	2272	0,28	9
		м2		56,15	4,39	1904	149	110,7	0,02	1
50	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	33,9	246,49	30,38	8356	1030	4156	0,47	16
		м2		99,36	11,38	3368	386	110,7	0,06	2
51	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	33,9	56,36	6,94	1911	235	1952	0,30	10
		м2		49,43	2,59	1676	88	110,7	0,01	--
52	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,39668	8390,00	--	11718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	33,9	122,05	23,03	4137	781	4033	0,48	16
		м2		98,84	8,64	3351	293	110,7	0,04	1
54	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	37,968	164,00	--	6227	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	33,9	207,94	12,44	7049	422	2428	0,41	14
		м2		60,03	4,67	2035	158	110,7	0,02	1
56	Е0111-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,9	110,49	3,35	3746	114	156	0,02	1
		м2		2,90	1,25	98	42	110,7	0,01	--
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,048816	5604,41	409,16	274	20	107	13,34	1
		1т		2173,50	154,69	106	8	94,5	0,75	--
58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,048816	41200,00	--	2011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	33,9	1580,61	19,00	53583	644	7825	1,23	42
		м2		199,30	9,21	6756	312	110,7	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (7мм)	621,1	131,35	11,73	81580	7282	41626	0,28	174
		м2		56,15	4,39	34878	2725	110,7	0,02	13
61	Е0111-4-6 к=5	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	621,1	246,49	30,38	153097	18866	76137	0,47	293
		м2		99,36	11,38	61712	7065	110,7	0,06	35
62	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерола	621,1	56,36	6,94	35008	4309	35763	0,30	184
		м2		49,43	2,59	30699	1607	110,7	0,01	8
63	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	25,58932	8390,00	--	214694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	621,1	122,05	23,03	75804	14301	73899	0,48	297
		м2		98,84	8,64	61391	5365	110,7	0,04	26
65	С11011-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	695,632	164,00	--	114084	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 447 554				
		Накладные расходы -	Тенге			1 048 889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329 787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 826 230				
		РАЗДЕЛ 2 .Внутренняя отделка								
		Отделка потолков								
215	Е0115-180-10	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	2856,535	338,62	3,51	967280	10026	281550	0,58	3338
		м2		102,98	1,32	294166	3771	94,5	0,01	37
216	Е0115-37-1	Облицовка потолков декоративными плитами	137,55	694,39	9,39	95513	1292	86318	3,96	1089
		м2		661,51	2,55	90991	351	94,5	0,01	4
217	СПрайс лист	Подвесные потолки "Люксалон""	275,1	1502,90	--	413448	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
218	С12021-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	577,71	76,00	--	43906	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
219	С12021-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	253,092	-52,00	--	-13161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		(Дополнительные объемы работ)								
1	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ. до 7 мм потолков	2309,12	450,49	4,93	1040235	11384	260305	0,58	1339
		м2		117,43	1,86	271160	4295	94,5	0,01	37
2	Е0115-180-10	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	181,03	338,62	3,51	61300	635	17843	3,96	717
		м2		102,98	1,32	18642	239	94,5	0,01	4
3	Е0115-37-1	Подвесные потолки Армстронг	527,83	832,70	9,39	439524	4956	331233	0,58	306
		м2		661,51	2,55	349165	1346	94,5	0,01	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG"	1055,66	1070,00	--	1129556	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-1063 Изм. и доп.вып.4	Элементы крепления подвесных потолков	1076,7732	206,00	--	221815	--	--	--	--
		м/п		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе 2-х уровнях	96,34	1312,36	4,47	126433	431	37045	0,52	50
		м2		405,43	1,47	39059	142	94,5	0,01	
7	Е0115-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	60	51,62	0,78	3097	47	2879	0,72	43
		м		50,46	0,31	3028	19	94,5	0,01	
8	С12071-70	Галтели гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 6-10 см	121,2	221,00	--	26785	--	--	2,30	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Отделка стен								
220	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	6320,45	193,60	4,29	1223639	27115	516231	0,52	6617
		м2		84,79	1,64	535911	10366	94,5	0,01	100
221	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	6320,45	340,43	2,91	2151671	18393	773123	0,72	9086
		м2		128,34	1,10	811167	6952	94,5	0,01	68
222	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	393,15	1546,84	2,63	608140	1034	142644	2,30	2683
		м2		382,95	0,99	150557	389	94,5	--	6
		(Дополнительные объемы работ)								
1	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	212	137,96	92,31	29248	19570	13870	0,52	6617
		м		45,64	35,13	9676	7448	81	0,01	100
2	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах	212	309,55	35,18	65625	7458	31210	0,72	9086
		м		177,25	4,50	37577	954	81	0,01	68
3	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4674,045	378,31	5,08	1768238	23744	694525	2,30	2683
		м2		156,03	1,21	729291	5656	94,5	--	6
4	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	110	624,20	7,91	68662	870	37697	0,52	6617
		м2		359,66	2,99	39563	329	94,5	0,01	100
5	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	110	668,68	7,65	73555	842	17204	0,72	9086
		м2		162,60	2,90	17886	319	94,5	0,01	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0115-36-1	Облицовка стен ГКЛ (для венткоробов) с креплением на пристенный металлический каркас	116,85	991,18	6,06	115819	708	28495	2,30	2683
		м2		256,29	1,76	29947	206	94,5	--	6
7	E0115-252-2	Оклейка стен обоями по штукатурке и бетону	133,35	753,19	0,22	100438	29	19836	0,52	6617
		м2		157,32	0,09	20979	12	94,5	0,01	100
8	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85,296	164,61	0,09	14041	8	10013	0,72	9086
		м2		124,20	0,02	10594	2	94,5	0,01	68
9	E0115-172-2	Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1	68,47	2,30	144	5	44	2,30	2683
		м2		21,22	0,88	45	2	94,5	--	6
10	E0115-176-2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности	2,1	203,61	0,20	428	0	290	0,72	9086
		м2		146,20	0,09	307	0	94,5	0,01	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10 775 379				
		Накладные расходы -	Тенге			3 302 353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			844 664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14 922 396				
		РАЗДЕЛ 3.Двери (смета 4710)								
223	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	348,18	446,86	128,16	155588	44624	82346	1,03	360
		м2		174,40	44,59	60722	15524	108	0,17	61
224	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	59,22	4250,00	--	251685	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
225	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	263,97	4010,00	--	1058520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
226	C12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-11 внутренние	16,17	4760,00	--	76969	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
227	C12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14 внутренние	8,82	5300,00	--	46746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
228	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	185	1380,00	--	255300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
229	E0115-167-4	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	28,497	361,46	0,29	10300	8	7668	1,55	44
		м2		284,63	0,11	8111	3	94,5	--	--
230	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	70,7	379,71	40,10	26845	2835	25064	1,71	121
		м2		313,09	15,16	22135	1072	108	0,07	5
231	C12022-1прим	Двери распашные ДРО-1.2х2.1 огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	--	200800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	C12022-2прим	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1.8х2.1 огрунтованные и окрашенные	11	37400,00	--	411400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С12062-6прим	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,5	3760,00	--	13160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
234	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	20	2980,00	--	59600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0110-28-5прим	Обивка дверей ламинировым ДСП по дереву с двух сторон	343,28	239,91	2,85	82357	978	81269	1,44	493
		м2		218,13	1,08	74880	369	108	0,01	2
236	С11011-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 19 мм	686,56	1080,00	--	741485	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 390 755				
		Накладные расходы -	Тенге			196 347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215 226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 802 328				
		РАЗДЕЛ 4.Окна (смета 4710)								
238	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	416,445	379,30	23,60	157958	9828	92147	1,18	2689
		м2		196,66	8,22	81898	3423	108	0,04	92
239	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	441,11	8050,00	--	3550936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0110-22-1прим	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	39,29	447,70	13,01	17590	511	8861	1,28	50
		м2		203,90	4,92	8011	194	108	0,02	1
241	Е0110-22-2прим	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	781,815	245,81	6,98	192178	5457	93564	0,67	1054
		м2		108,16	2,65	84561	2072	108	0,01	20
242	Е0110-22-3прим	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	249,46	167,10	4,80	41685	1197	20495	0,46	231
		м2		74,27	1,80	18527	449	108	0,01	4
243	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	1052,27	2860,00	--	3009492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах/наружные подоконники/	184,14725	32,20	0,06	5930	11	1753	0,06	21
		м2		8,86	0,03	1632	6	107,1	--	--
		Дополнительные объемы работ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С11011-936	Стеклопакеты из неполированного стекла толщиной 4 мм	684,67333	-2800,00	--	-1917085	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-1382 Изм. и доп.вып.1 1 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стеклопакет с внутренним энергосберегающим стекла	684,67333	4963,00	--	3398034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8 456 716				
		Накладные расходы -	Тенге			216 819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520 412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9 193 958				
		РАЗДЕЛ 5.Витражи (смета 4710)								
245	Е0109-36-1прим	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	47,5	765,39	69,85	36356	3318	24586	3,43	7231
		м2		631,35	7,66	29989	364	81	0,03	69
246	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	5	11400,00	--	57000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	С12031-21	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-19ПИ	3	17600,00	--	52800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	С12031-43	Витражи из алюминиевых профилей неоткрываемые под двойное остекление стеклом	47,13	8120,00	--	382693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-936	Стеклопакеты из неполированного стекла толщиной 4 мм (Витражи алюминиевые)	47,5	-2800,00	--	-133000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-1363 Изм. и доп.вып.1 1 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стеклопакет с безопасным стеклом	47,5	6350,00	--	301625	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			697 474				
		Накладные расходы -	Тенге			24 586				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43 324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			765 384				
		РАЗДЕЛ 6 .Наружная отделка (смета 4710)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-25-1 К=0,75	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	99,02	49,63	3169	1588	2207	0,32	10
		отверст.		47,42	29,21	1518	935	90	0,01	4
2	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций из уголка 75х75	0,10744	10744,00	2702,77	1154	290	347	2,40	0
		т		3467,25	519,14	373	56	81	0,01	4
3	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10744	59200,00	--	6360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0146-25-1 К=0,5	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8343,3333	66,01	33,09	550743	276081	383710	1,46	12181
		отверст.		31,62	19,48	263816	162528	90	0,01	4
5	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	944,5	1502,61	54,76	1419215	51721	442269	0,32	302
		м2		456,45	39,06	431117	36892	94,5	0,01	4
6	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	944,5	22,11	0,02	20883	19	6882	2,40	2267
		м2		7,71	--	7282		94,5	0,01	4
7	С11031-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 250, т.100мм	82,246	9770	--	803543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	2650,8	135,63	0,78	359537	2054	223706	0,50	1323
		м2		79,18	0,29	209884	762	106,2	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 164 605				
		Накладные расходы -	Тенге			1 059 120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253 424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 477 149				
		РАЗДЕЛ 11.Входные группы 1,2,3 (смета 4710)								
1	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из сайдинга	138,15	374,77	2,76	51774	382	48103	0,32	44
		м2		367,43	1,04	50760	143	94,5	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С12031-144прим.	Металлосайдинг с полимерно-порошковым покрытием								
			138,15	2800,00	--	386820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			11,8	7561,99	421,76	89231	4977	11637	2,40	0
		м3		771,08	157,50	9099	1859	106,2	0,01	4
4	Е0106-18-9	Устройство перемычек								
			1,27	13000,11	459,39	16510	583	3248	1,46	2
		м3		2533,16	173,54	3217	220	94,5	0,01	4
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,064	52400,00	--	3354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,012	69000,00	--	828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			26,3	379,30	23,60	9976	621	5819	2,46	65
		м2		196,66	8,22	5172	216	108	0,01	4
8	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка								
			26,3	8050,00	--	211715	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-25-1	Монтаж конструкций кровли из прямоугольных труб 60х20 мм								
			2,6	5876,38	2525,03	15279	6565	6826	3,40	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2613,38	62[illegible]	6795	1633	81	0,01	4
10	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,704	72300,00	--	195499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	66,3	22,68	0,06	1504	4	360	0,12	8
		м2		6,68	0,03	443	2	81	0,01	4
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	66,3	25,47	0,03	1689	2	257	0,12	8
		м2		4,78	--	317	0	81	0,01	4
13	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	135	128,68	42,80	17372	5778	7578	3,20	432
		м2		58,74	10,56	7930	1426	81	0,01	4
14	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	121,22	1190,00	--	144252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок	6,30	765,39	69,85	4819	440	3259	2,40	15
		м2		631,35	7,66	3975	48	81	0,01	4
35	С12031-32прим.	Витражи из алюминиевых сплавов	11,66	7700,00	--	89783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-936	Стеклопакеты из неполированного стекла толщиной 4 мм	6,30	-2800,00	--	-17630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-1363 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стеклопакет с безопасным стеклом	6,2965	6350,00	--	39983	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	69,43	239,76	2,45	16647	170	8254	2,40	113
		м2		125,24	0,56	8695	39	94,5	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0115-51-3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	12,20	354,85	2,06	4328	25	2777	2,40	196
		м2		240,12	0,79	2929	10	94,5	0,01	4
41	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	69,43	583,60	3,31	40520	230	19583	3,40	236
		м2		297,56	0,90	20660	62	94,5	0,01	4
42	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов	46,91	231,13	0,75	10843	35	5163	3,40	159
		м		116,18	0,29	5450	13	94,5	0,01	4
43	Е0115-158-1	Окраска фасадов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	81,63	104,31	2,06	8514	168	1579	2,40	12
		м2		19,69	0,79	1607	64	94,5	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 343 609				
		Накладные расходы -	Тенге			124 444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83 679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 551 732				
		РАЗДЕЛ 3.Отопление								
78	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	70	935,75	20,80	65503	1456	12391	0,73	102
		м		130,50	7,79	9135	545	128	0,04	5
79	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	60	801,76	15,99	48106	959	9377	0,66	79
		м		116,10	5,99	6966	359	128	0,03	4
80	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	55	623,70	14,12	34304	777	7437	0,55	61
		м		100,35	5,29	5519	291	128	0,03	3
81	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	40	606,31	7,95	24252	318	3505	0,37	30
		м		65,48	2,97	2619	119	128	0,01	1
82	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	65	472,48	3,96	30711	257	4467	0,30	39
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	1
83	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	450	422,48	3,96	190116	1782	30925	0,30	267
		м		52,20	1,49	23490	671	128	0,01	7
84	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	200	343,48	3,96	68696	792	13745	0,30	119
		м		52,20	1,49	10440	298	128	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	30
		м		38,59	4,33	2701	303	100	0,03	4
86	C11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	140	271,00	--	37940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	60	103,45	8,47	6207	508	3497	0,33	40
		м		55,13	3,15	3308	189	100	0,02	2
88	C11031-209 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	120	161,00	--	19320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	E0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	40	99,59	8,16	3984	326	2223	0,31	25
		м		52,43	3,15	2097	126	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	80	106,00	--	8480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	65	95,69	7,62	6220	495	3437	0,30	39
		м		49,95	2,93	3247	190	100	0,01	2
92	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	130	96,00	--	12480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	80	93,10	7,09	7448	567	4086	0,29	46
		м		48,38	2,70	3870	216	100	0,01	2
94	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	80	78,00	--	6240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С11031-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	80	60,00	--	4800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	55,2	4331,44	35,77	239095	1975	8839	0,70	78
		1кВт		111,70	13,40	6166	740	128	0,07	7
97	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	290	2760,00	--	800400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	8	4310,00	--	34480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	8	4950,00	--	39600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	8	10500,00	--	84000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0118-22-5	Установка крана воздушных	145	62,81	--	9107		4302	0,12	36
		1шт		23,18	--	3361	0	128	--	--
103	Ц0111-350-4	Терморегулятор	145	865,16	1,63	125448	236	87101	4,12	1195
		шт		667,44	--	96779	0	90	--	--
104	СПрайс лист	Терморегулятор RTD-G D 20 "ЭНКО"	290	1320,79	--	383029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0116-15-	Установка клапанов диам. до 25 мм	22	482,27	40,42	10610	889	7831	1,51	67
		1шт		261,88	16,22	5761	357	128	0,07	3
106	СПрайс лист	Клапан балансировочный(MWIS) D 20 "ЭНКО"	44	2922,36	--	128584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	172	200,00	--	34400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-10-	Гильза из стальных электросварных труб диам. 100 мм	7,2	1240,75	20,80	8933	150	1274	0,73	10
		м		130,50	7,79	940	56	128	0,04	1
109	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	125	164,72	50,15	20590	6269	13839	0,53	134
		м2		92,03	18,68	11504	2335	100	0,09	23
110	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	12,5	4260,00	--	53250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	33,35	148,40	0,07	4949	2	3783	0,65	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,[illegible]	3602	1	105	--	--
117	СПрайс лист	Прибор учета тепла "ЭНКО"	2	25923,58	--	51847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 626 139				
		Накладные расходы -	Тенге			225 063				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171 072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 022 274				
		РАЗДЕЛ .Холодное водоснабжение В1								
12	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
13	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	150	693,07	10,34	103961	1551	15517	0,43	65
		м		76,95	3,87	11543	581	128	0,02	3
14	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	20	1082,42	12,21	21648	244	2496	0,56	11
		м		92,93	4,57	1859	91	128	0,02	--
15	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	30	1550,07	19,03	46502	571	4767	0,69	21
		м		117,00	7,13	3510	214	128	0,03	1
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,025	200,00	--	605	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс лист	Цанги М8х30 диам.10мм "Азия Гранд Строй"	650	3,85	--	2504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист	Шпилька М8 L 1м "Азия Гранд Строй"	300	40,95	--	12284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	727	72,96	16,85	53045	12250	31203	0,21	153
		м		38,59	4,33	28055	3148	100	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11031-224 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	177	86,00	--	15222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	290	108,00	--	31320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	100	127,00	--	12700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	90	144,00	--	12960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	60	204,00	--	12240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-233 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	10	219,00	--	2190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	75,82	1,57	227	3	259	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	203	--	128	--	--
27	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	2	8320,00	--	16640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	120	350,00	--	42000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130904-2прим	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	18	432,00	--	7776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	446,00	--	16056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	586,00	--	5860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	18	432,00	--	7776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130904-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	14	900,00	--	12600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130904-33	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	1270,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	1660,00	--	13280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	0,1	5420,77	66,01	542	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	268	10,99	--	2945	--	3667	0,05	13
		м		10,69	--	2865	--	128	--	--
44	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,13	--	557	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			478 187				
		Накладные расходы -	Тенге			59 402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32 255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			569 845				
		РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К3(чугун)								
97	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	50	748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
		м		102,38	0,54	5119	27	128	--	--
98	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	50	620,54	0,64	31027	32	6813	0,58	29
		м		106,20	0,25	5310	13	128	--	--
99	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,70	6,95	8476	42	639	0,46	3
		комплект		81,00	2,25	486	14	128	0,01	--
100	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	5420,77	66,01	271	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			77218				
		Накладные расходы -	Тенге			14051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			96745				
		РАЗДЕЛ 7.Холодное водоснабжение(пожаротушения В2)								
101	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	40	1550,07	19,03	62003	761	6355	0,69	28
		м		117,00	7,13	4680	285	128	0,03	1
105	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,9	200,00	--	380	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс лист	Цанги М8х30 диам.10мм "Азия Гранд Строй"	453	3,85	--	1745	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--		--	--	--	--	--
107	СПрайс лист	Шпилька М8 L 1м "Азия Гранд Строй"	180	40,95	--	7370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	240	72,96	16,85	17511	4044	10301	0,21	51
		м		38,59	4,33	9262	1039	100	0,03	6
109	С11031-240 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 108 мм	40	516,00	--	20640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	С11031-238 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	160	341,00	--	54560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С11031-235 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 70 мм	40	264,00	--	10560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			179771				
		Накладные расходы -	Тенге			16656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			208213				
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование и материалы								
14	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	2	122300,00	--	244600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-18 "Электрокомплекс Азия"	2	0,40	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-36 "Электрокомплекс Азия"	5	1661,10	--	8305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-48 "Электрокомплекс Азия"	3	2175,24	--	6526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-24 "Электрокомплекс Азия"	3	1245,82	--	3737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист "ИЭК"	Щит встроенный, ЩРН-60 "Электрокомплекс Азия"	4	2689,39	--	10758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический TD160 400В,32А,3Р "Элмарк"	5	395,50	--	1977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 400В,40А,3Р "Элмарк"	3	395,50	--	1186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 400В,50А,3Р "Элмарк"	8	395,50	--	3164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 400В,63А,3Р "Элмарк"	1	395,50	--	395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 220В,25А,1Р "Элмарк"	18	85,03	--	1531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс лист	Дифференциальный автоматический выключатель RKP 30мА 220В;25А;2Р "ЭлектроКомплекс Азия"	79	1016,43	--	80298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс лист "Электро комплекс Азия"	Выключатель автоматический BKN 220В,16А,1Р "HYNDAI"	18	85,03	--	1531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс лист	Дифференциальный автоматический выключатель RKP 30мА 220В;16А;2Р "ЭлектроКомплекс Азия"	150	1016,43	--	152465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	75-6-9	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	3	31700,00	--	95100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	75-6-15	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-4274 УХЛ 4, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле 136,0-160,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 160 А	2	56700,00	--	113400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установочные изделия								
40	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	255	145,00	--	36975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	951	226,00	--	214926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,926	16300,00	--	15094	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,55	60400,00	--	33220	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная продукция								
47	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,29	593100,00	--	171999		--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С151601-713 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2	0,04	1429100,00	--	57164	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,15	99700,00	--	14955	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
50	С151601-606 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	17	169900,00	--	2888300	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,34	159700,00	--	54298	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,3	248700,00	--	74610	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,07	360600,00	--	25242	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,045	921900,00	--	41486	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс лист	Кабель ВВГ 5х35мм2 "ЭлектроКомплекс Азия"	40	1492,61	--	59704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 533 645				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272 019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 805 664				
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение								
		Кабельная продукция								
104	СПрайс лист	Труба ПВХ д 20 "ЭлектроКомплекс Азия"	8000	21,75	--	174020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			174 020				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			184 461				
		РАЗДЕЛ 30.Телефонизация								
2	Прайс лист	19" панель для кросс-блоков и оргАнайзеров "DAVT"	9	9224,71	--	83022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист	Кросс-бокс на 100пар "DAVT"	18	1040,95	--	18737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист	Органайзер "DAVT"	18	452,45	--	8144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс лист	Соединительные модули "Almaty IT Telekom"	36	33,62	--	1210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист	Патч-панель 19" 24порта "AlMATY IT TEIEKOM"	1	1930,13	--	1930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Патч-панель 19" 48портов "ПК Надежда"	12	3735,33	--	44824	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--		--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Медиаконвертер "AIMATY IT TEIEKOM"	5	6477,09	--	32385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	Розетка RG45	298	949,20	--	282862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс лист	Кабели телефонные марка UTR-4x2x0,5 "Almaty IT Telekom"	9497	16,22	--	153998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Патч-корд кат.6 3м "DAVT"	144	950,38	--	136855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		АТС								
14	Прайс лист	Базовый блок KX-TDA600RU "AIMATY IT TEIEKOM"	1	146092,08	--	146092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист	Блок расширения KX-TDA620RU "AIMATY IT TEIEKOM"	2	69275,50	--	138551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Блок питания KX-TDA0103 "AIMATY IT TEIEKOM"	3	51956,73	--	155870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Плата подключения блоков расширения KX-TDA6110 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	44607,22	--	44607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс лист	Модуль для подключения 2-го и 3-го блоков расширения KX-TDA6111 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	29205,59	--	29206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист	Крепеж 19" для TDA200/TDA600 KX-A242X "AIMATY IT TEIEKOM"	3	3706,82	--	11120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист	Кабель внешнего аккумулятора для БП KX-F229 "AIMATY IT TEIEKOM"	3	6262,86	--	18789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс лист	Плата 16 аналоговых внешних линий KX-TDA6181 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	50614,35	--	50614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс лист	Плата ISDN PRI KX-TDA0290CE "AIMATY IT TEIEKOM"	1	43521,00	--	43521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс лист	Плата ISDN BRI (4 порта) KX-TDA0284 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	30931,13	--	30931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс лист	Плата 16 цифровых внутренних линий KX-TDA0172 "AIMATY IT TEIEKOM"	5	18308,57	--	91543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс лист	Плата 16 аналоговых внутренних линий KX-TDA6174 "A .ATY IT TEIEKOM"	20	29205,59	--	584112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс лист	Опциональная плата (3 слота) KX-TDA0190 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	11695,23	--	11695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист	Модуль исходящих сообщений (4 канала) KX-TDA0191 "AIMATY IT TEIEKOM"	1	27416,32	--	27416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 148 034				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128 882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 276 916				
		РАЗДЕЛ .Локальная компьютерная сеть								
37	Прайс лист	Коммутатор на 48 портов "AIMATY IT TEIEKOM"	7	17607,62	--	123253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс лист	Розетка компьютерная RG-45 6cat (1 Мод.) "DAVT"	298	949,20	--	282862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс лист	Кабель UTR-4x2x0,5 6cat "Almaty IT Telekom"	9497	30,45	--	289216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4		Кабельный канал 50x105								
43	СПрайс лист	Кабельный канал 50x105 "DAVT"	657	999,03	--	656363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс лист	Перегородка распределительная 50x105 "DAVT"	640	283,97	--	181740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс лист	Скобы "DAVT"	1280	122,21	--	156428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс лист	Накладка на стык профиля "DAVT"	305	46,67	--	14234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс лист	Накладка на стык крышек "DAVT"	305	143,57	--	43788	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист	Заглушка "DAVT"	56	147,52	--	8261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс лист	Угол внутренний "DAVT"	90	733,26	--	65993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс лист	Угол внешний "DAVT"	53	815,91	--	43243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс лист	Угол плоский "DAVT"	87	1107,00	--	96309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	СПрайс лист	Плоский отвод "DAVT"	16	2062,53	--	33000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс лист	Суппорт на 8 мод. "DAVT"	83	607,49	--	50421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-409-1прим	Установка кабельного канала	528	108,60	48,90	57341	25819	25983	0,22	145
		м		39,60	12,20	20909	6442	95	0,07	46
	СПрайс лист	Лоток проволочный 60х2000	528	474,60	--	250589	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2353040				
		Накладные расходы -	Тенге			25 983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 521 764				
		РАЗДЕЛ .Видеонаблюдение								
55	Прайс лист	Видеокамера AXIS209FD "ARGUS LTD"	20	37192,95	--	743859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс лист	Видеокамера AXIS225FD "ARGUS LTD"	15	78022,54	--	1170338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс лист	Программное обеспечение NETAVIS "ARGUS LTD"	20	7851,84	--	157037	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист	Гофро-труба д 20 "Almaty IT Telekom"	44	12,66	--	557	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс лист	Кабель UTR-4x2x0,5 6cat "Almaty IT Telekom"	846	30,45	--	25764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительные работы								
2	Прайс лист	Видеприемник 1 канальный по оптоволокну 8-битая видио передача	2	74622,76	--	149246	--	--		
		шт		--	--	--	--	--		
4	Прайс лист	Монитор диоганаль 32 дюйма	3	23476,82	--	70430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист	Цифровой 16-канальный видеорегистратор. Компрессия H.264, скорость записи 25 iPs	3	32699,86	--	98100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Жесткий диск 4000 ГБ для видионаблюдения	3	22638,37	--	67915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	Гофро-труба д 20 "Almaty IT Telekom"	2025	12,66	--	25628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1854	72,90	--	135157	0	88936	0,12	222
		м		53,30	--	98818	0	90	0,07	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПрайс лист	Кабель UTR-4x2x0,5 6cat "Almaty IT Telekom"	1854	30,45	--	56461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		АВТОМАТИКА							--	--
13	Ц0111-94-1	Монтаж автоматики ворот	1	5914,57	1069,76	5915	1070	3499	0,12	0
		шт		3415,50	267,19	3416	267	95	0,07	0
14	СПрайс лист	Автоматика на ворота распашные	1	98874,76	--	98875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	0,22	145
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2805280				
		Накладные расходы -	Тенге			92 435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173 863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 071 577				
		РАЗДЕЛ .Демонтажные работы ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ(смета 4760)								
1	Ц0110-667-8	Демонтаж пульта ОПС	1	469,08	0,48	469	--	422	8,00	8
		шт		468,60	--	469	--	90	--	--
	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	22500	16,04	0,08	360833	1688	242	4,58	8
		м		15,96	--	359145	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			361302				
		Накладные расходы -	Тенге			664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21 718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			383 684				
		Локальная смета 4-1-1. Сети электроснабжения								
		РАЗДЕЛ 1.Для установки внутри ТП №3401(исключен)								
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение								
17	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	6	705,60	23,60	4234	142	1499	1,57	31
		шт		263,00	4,20	1578	25	95	0,02	--
18	С151703-31прим	Прожектор типа ПСМ-40А-1ХЛ1	6	8020,00	--	48120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-83прим	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ70	6	496,00	--	2976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			55330				
		Накладные расходы -	Тенге			1 499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			60 238				
		РАЗДЕЛ.Тепловые сети(полностью исключен раздел)								
		РАЗДЕЛ .Покрытие проездов, тип-1(смета 4810)								
		Монтажные работы (включительно по Акту корректировки)								
	Е0122-43-1	Устройство бетонной основании люков для поднятия до проектной отметки	0,1	22142,63	623,19	2214	62	415	0,01	23
		м3		3312,00	235,41	331	24	117	0,03	72
	Е0123-24-	Установка люков	5	322,51	44,28	1613	221	1506	0,17	100
		шт		240,64	16,88	1203	84	117	0,05	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1 921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6 093				
		РАЗДЕЛ 4.Плиточное покрытие отмостки - тип 3(исключен)								
		РАЗДЕЛ .Демонтаж(доп работы по Акту корректировки)								
1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	121	141,28	--	17095	--	20462	0,45	73
		м		141,28	--	17095	--	119,7	0,27	44
2	Е0123-24-1	**Демонтаж люков**	5	170,95	26,57	855	133	904	0,83	136
		шт		144,38	10,13	722	51	117	--	--
3	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	15	486,29	212,01	7294	3180	5016	101,20	101
		м3		274,28	5,09	4114	76	119,7	12,00	12
4	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	36,801	27,91	--	1027	--	25	221,95	222
		т		6,23	--	229	--	10,8	0,69	1
5	С010333-А30-1	**Перевозка мусора, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	36,801	181,69	--	6686	--	1344		
		Т		40,57	--	1493	--	90		
6	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток ограждения количество окрасок 2**	490,5	164,61	0,09	80743	43	57581	0,83	136
		м2		124,20	0,02	60920	12	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**113700**				
		Накладные расходы -	Тенге			85 332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 942				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			210 974				
		Итого в ценах 2001г.по разделам.	Тенге			60 477 340				
		Временные здания и сооружения (1,44%)	Тенге			870 874				
		итого с временными	Тенге			61 348 213				
		Дополнительн. затраты по произв. работ в зимнее время (1,35%)	Тенге			816 444				
		Затраты на выслугу лет (1%)	Тенге			613 482				
		Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	Тенге			245 393				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			63 023 532				
		Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,087)	Тенге			131 530 112				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%(ЗРК 99)	Тенге			2 630 602				
		Итого по акту в текущем уровне цен	Тенге			134 160 714				
		НДС (12%)	Тенге			16 099 285,7				
		Итого по Акту	Тенге			150 260 000				

Принял:

Сдал: