Форма № 2

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью " СКЗ- U"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью " Агромелиос"**

Договор подряда : № СКЗ- 27 от 24 мая 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: - Сернокислотный завод ТОО "СКЗ-U" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Наименование объекта - **Бурение эксплуатационных скважин № 1 и № 8 , на участке Жетытюбе для технического водоснабжения сернокислотного завода ТОО "СКЗ-И" в Жанакорганском районе Кызылординской области**

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажно- буровых работ скважины № 1 и № 8 за ИЮЛЬ - АВГУСТ 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	фактически	на.единицу измерения	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8
1	местн.нормы	Переезд в обо конца буровых агрегатов, автотехники , пр. механизмов , оборудования, материалов, пр. трансп. услуг	км	165,0000		2500,00	412500
2	местн.нормы	Подготовка к бурению: зумф, площадка, кондуктор и пр.	кмп.работ	1,0000		88000,00	88000
3	местн.нормы	Подготовительно-заключительные работы по монтажу и демонтажу бурового оборудования	шт	2,0000		163500,00	327000
4	11-040701-0302 РСНБ РК 2015	Станки буровые ударно-вращательного бурения. Перемещение в пределах строительной площадки	перемещение	1,0000		13650,00	13650
2	11-040101-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.23	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты группы 2 (до 2 м) . Диаметр свыше 800 . Под кондуктор	м бурения	2,0000		18630,00	37260

3	11-040101-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.23	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты группы 4 и 5 . Диаметр свыше 800 , под кондуктор	м бурения	13,0000	29960,00	389480
4	11-040101-0603 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.23	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 5 группы. Диаметр 500 мм	м бурения	26,0000	30836,60	801752
5	догов.	Долото диаметром 800 мм	шт	0,6800	865000,00	588200
5а	догов.	Долото диаметром 500 мм	шт	0,7500	790000,00	592500
6	догов.	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ (сары-Агач)	т	2,6000	16495,44	42888
7	21-130703-1405 РСНБ РК	Вода техническая при бурении	м3	150,0000	75,60	11340
8	11-040201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 4 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм	м закрепленной скважины	40,0000	3259,27	130371
9	11-040401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20,0000	8660,00	173200
10	24-030101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	м	20	10462,00	209240
11	23-010303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные , диам. 530 мм под кондуктор	м	15	17320,00	259800
11а	23-010303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 8732 , диам. 325 мм, толщина стенки 8 мм,	м	18	17034,05	306613

12	11-040201-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 8732 , диам. 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	22	14620,60	321653
13	11-040301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.76	Цементация затрубного пространства колонны	колонна	1,0000	225600,00	225600
14	121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96	т	1,8000	24800,00	44640
15	21-130703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая при откачке	м3	220,00	75,60	16632
16	11-040501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3,00	195357,29	586072
17	11-040501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Разглинизация скважины. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1,50	86500,00	129750
18	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчанная отсыпка под фильтра, калиброванння, диам. 5-20 мм	м3	28,50	15320,00	436620
18	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчанная отсыпка	м3	15,50	3620,00	56110
19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок бетонный	м3	0,60	38600,00	23160
20	41-010204-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 130 км(160-30)	т	18,000	2930,00	52740
21	41-010204-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка бурового агрегата грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	т	12,800	4450,00	56960
22	341-010204-2991	Перевозка бурового агрегата бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	38,00	5230,00	198740
	местн.нормы	Доп.зарплата, командир. расходы, полевое довольствие	чел	7		720000

		Насосно-силовое оборудование				
23	13-070403-0410 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 8-65-40. Монтаж оборудования	шт.	1	112600,00	112600
24	ПРАЙС лист	Насос типа ЭЦВ 8-65-40 (через "Келет")	шт	1	494800,00	494800
25	13-080301-0209 РСНБ РК 2015	Подготовка насоса к пуску и наладке и испытанию	шт.	1	58660,00	58660
26	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А.	шт.	1	4860,00	4860
27	ПРАЙС лист	Станция управления к насосу ЭЦВ	шт	1	170089,30	170089
28	13-080201-0703 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с	м кабеля	136,00	590,00	80240
29	ПРАЙСЛИСТ	Кабель ВПП-16	м	42,00	950,00	39900
30	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	3900,00	3900
31	23-030301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	1	240000	240000
32	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные Установка	шт.	1	26500,00	26500
33	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2350,00	2350
34	23-040102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином , для воды,	шт.	1	35540,00	35540
36	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12300,00	12300
37	23-041001-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	9950,00	9950
38	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1260,00	10080

39	23-020103-0412 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4200,00	25200
40	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж водоподъемных труб водопроводные стальные, диаметр 114 мм.	м	12,00	3230,00	38760
41	23-010301-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные водоподъемные, диам. 114 мм	м	12	4620,00	55440
42	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	м	150	2450,00	367500
43	23-010405-0106 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения	м	15,20	2304,55	35029
44	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Пъезометрическая труба диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,00	1500,00	30000
45	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор-уровномер	шт.	1	1220,00	1220
				ИТОГО		9107455,43
Накладные , непредусмотренные расходы						446116,00
Итого общая стоимость выполненных работ:			Тенге			9 553 571,43
Начислен НДС - 12 %						1 146 428,57
ВСЕГО стоимость выполненных работ по одной скважине :			Тенге			10 700 000
Общая стоимость выполненных работ по скв № 1 и № 8 :			Тенге			**21 400 000**
в т.ч. НДС - 12 %						2 292 857,14

ПРИНЯЛ: от ТОО "СКЗ-U"

Генеральный директор: _____ Бекжанов М.А.

Начальник ОВ и ВК: _____ Нартаев С.М.

Технадзор _____ Туреходжаев Б.Т.

Сдал : от ТОО "Агромелиос"

Директор: _____ Ч. Аширбаев