«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Карагандинской ОДТ
_____Аманов Б.Р.
«27» 01 2017г.

АК «Казактелеком» филиалы № 08 - 01

АКТ

ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Караганда «27» 01 2017 г.

Приемочная комиссия, назначенная Генеральным директором Карагандинской ОДТ Амановым Б.Р. приказом **№603 от 13.06.2016г.**

В составе:

Председатель комиссии **Лялин И.Ю.** – заместитель Генерального директора – ТД;

Зам. председателя комиссии **Рябов С.В.** – заместитель Технического директора по ЭСТ;

Члены комиссии:

Габидуллина Г.М . – начальник службы Б и ОТ;
Мищенко Г.А. – начальник СЭиРСТ;
Изотов А.А. – начальник ЦПиС;
Сеймулдаев С.А. – технический контроллер ОВК;
Рукабер А.В. – ведущий инженер СЭиРСТ;
Жайлыбаева А.А. – финансовый контроллер ОВК;
Попова Т.И. – начальник ЦТУиП;
Есжанов С.Г. – начальник ЦТО МС;
Зенкин В.А. - начальник цеха ЦТО МС г.Темиртау;
Неизвестных Н.П. – главный бухгалтер г.Темиртау;
Медведева Л.Ю. - инженер по ТБ и ОТ.

Представитель подрядчика:

Фу Д.Ю. – директор ТОО «OLDIMAX».

Руководствуясь правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приёмку работ по объекту ***«Капитальный ремонт магистральной сети АТС-91,922,930,97,98,987 г.Темиртау»*** и установила:

1. Работы выполнены ***ТОО «OLDIMAX», Ф.И.О. директора., договор 545-32-ДЗ от 15.12.2016 г.***

2. Объем выполненных работ:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Физический объем	
	Строительные работы		По проекту	фактически
1	Муфты газонепроницаемые: муфта мсг на кабелях при диаметре оболочки до 30 мм	шт	81	5
2	Муфты газонепроницаемые: муфта мсг на кабелях при диаметре оболочки до 40 мм	шт	3	11
3	Муфты газонепроницаемые: муфта МСГ на кабелях при диаметре оболочки до 60 мм	шт	0	6
4	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	шт	7	
5	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	шт	13	10
6	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	шт	0	4
7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 300х2	шт	17	19
8	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 300х2	шт	0	3

9	Муфты разветвительные на 3 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 300х2	шт	0	4
10	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2	шт	15	24
11	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2	шт	0	6
12	Муфты разветвительные на 3 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2	шт	0	3
13	Муфты разветвительные на 4 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2	шт	0	3
14	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 500х2	шт	9	19
15	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 500х2	шт	0	1
16	Муфты разветвительные на 3 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 500х2	шт	0	1
17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 600х2	шт	10	20
18	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 600х2	шт	0	5
19	Муфты разветвительные на 3 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 600х2	шт	0	1
20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 1000х2	шт	0	1
21	Муфты разветвительные на 3 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 1000х2	шт	0	2
	Материал подрядчика			
22	Муфта газонепроницаемые до 27мм	шт	81	0
23	Муфта газонепроницаемые до 33мм	шт	2	5
24	Муфта газонепроницаемые до 40мм	шт	1	11
25	Муфта газонепроницаемая до 62мм	шт	0	6
26	Муфта ССК 100(20/33)-1-эп	шт	7	0
27	Муфта ССК 200(24/52)-S25-эп	шт	4	0
28	Муфта ВССК 200(24/52)-S25-эп	шт	9	0
29	Муфта ССК 300(24/52)-S25-эп	шт	12	0
30	Муфта ВССК 300(24/52)-S25-эп	шт	5	0
31	Муфта ССК 400(40/62)-S25-эп	шт	10	0
32	Муфта ВССК 400(40/62)-S25-эп	шт	5	0
33	Муфта ССК 500(40/62)-S25-эп	шт	4	0
34	Муфта ВССК 500(40/62)-S25-эп	шт	5	0
35	Муфта ССК 600(40/62)-S25-эп	шт	9	0
36	Муфта ВССК 600(40/62)-S25-эп	шт	1	0
37	Муфта т/усаж.XAGA 1000-122/38-300	шт	0	4
38	Муфта т/усаж.XAGA 1000-92/30-350	шт	0	19
39	Муфта т/усаж.XAGA 1000-122/38-650	шт	0	4
40	Муфта т/усаж.XAGA 1000-92/30-300,	шт	0	16
41	Муфта т/усаж.XAGA 1000-160/55-300,	шт	0	8
42	Муфта т/усаж.XAGA 1000-100/25-460	шт	0	68
43	Модуль 25-ти парный, гелезаполненный MDS25	шт	0	888
44	Лента винил-мастичная WMT-38(6м)	шт	0	60
45	Эластичная лента(WT)-30метров	шт	0	21

46	Виниловая лента (РТ)- 12 метров	шт	0	54
47	Влагоотверждаемый бинт "ArmoTekt"(1,5м),	шт	0	57
48	Комплект ВОКТ 1000-06	шт	0	13

3. Оценка выполненных работ _____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего: _____ тенге без учета НДС,

в том числе:

- строительно-монтажных работ _____тенге без учета НДС.

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

всего: _____тенге без учета НДС,

в том числе:

- строительно-монтажных работ _____ тенге без учета НДС.

6. Недоделки и дефекты, выявленные в ходе приёмочной комиссии ***устранены***.

7. Линейные сооружения ***«Капитальный ремонт магистральной сети АТС-91,922,930,97,98,987 г.Темиртау»*** принимаются в эксплуатацию ***ЦТО МС.***

8. Приложения к акту

1. Справка о готовности капитально-отремонтированных сооружений к приемке;
2. Исполнительные схемы;
3. Акты скрытых работ;
4. Журнал производства работ.

Подписи:

Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** _____

Рябов С.В. _____

Члены комиссии: **Габидуллина Г.М.** _____

Мищенко Г.А. _____

Изотов А.А. _____

Сеймулдаев С.А. _____

Рукабер А.В. _____

Жайлыбаева А.А. _____

Попова Т.И. _____

Есжанов С.Г. _____

Зенкин В.А. _____

Неизвестных Н.П. _____

Медведева Л.Ю. _____

Представитель подрядчика: **Фу Д.Ю.** _____

М.П.