Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Подрядчик: ТОО "Старт-Строй"

Объект: Текущий ремонт помещений ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент, расположенного по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица А.Байтурсынова, 68А

Договор подряда: Договор №252/19-ПМУ от 13.05.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 28 июня 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексрв , объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость с начало строительства	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	За отчетный месяц
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	из них				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
1	Общестроительные работы	5 669 521	2 000 000				214 286	214 286	2 000 000
4	Итого к оплате	**5 669 521**	**2 000 000**						**2 000 000**

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
_____Рогожин В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
_____Хамитбеков Б.К.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Подрядчик: ТОО "Старт-Строй"

Договор: №252/19-ПМУ от 13.05.2019 г.

Наименование обьекта : Текущий ремонт помещений ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент, расположенного по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица А.Байтурсынова, 68А

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Корпус "Б" помещение столовой					
1	**1211-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**240,0000**		**392,01**	**94082**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=997)	чел-ч	0,2958	70,992	997,00	70779
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,768	1049,00	806
		Итого оплата труда:				**298,27**	**71585**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,768	2087,00	1603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,768	1049,00	806
		Итого эксплуатация машин:				**6,68**	**1603**
1. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	1,272	17041,00	21676
1. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,84	29,00	24
		Итого материалов:				**90,42**	**21701**
		Накладные расходы	%	72		214,75	51541
		Сметная прибыль	%	8		48,54	11650
		Сметная стоимость:				**655,30**	**157273**
2	**1212-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Окрашивание водоэмульсионными составами стен и потолков**	**м2**	**240,0000**		**451,42**	**108341**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1070)	чел-ч	0,1802	43,248	1070,00	46275
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,384	1125,88	432

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**194,62**	**46708**
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,24	2087,00	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,24	1049,00	252
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,144	2630,00	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,144	1254,00	181
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**880**
2. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,01056	4878,00	52
2. 6	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	3,432	1196,00	4105
2. 7	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	151,2	290,00	43848
2. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	3,84	170,00	653
2. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,00984	15549,00	153
2.10	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	5,76	127,00	732
2.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0024	0,576	29,00	17
2.12	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	122,4	95,00	11628
		Итого материалов:				**254,94**	**61186**
		Накладные расходы	%	72		140,12	33630
		Сметная прибыль	%	8		47,32	11358
		Сметная стоимость:				**638,87**	**153328**
3	**1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**2,8350**		**1570,87**	**4453**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1111)	чел-ч	1,074	3,045	1111,00	3382
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,029484	1367,70	40
		Итого оплата труда:				**1207,33**	**3423**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0035	0,009922	4818,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,009922	1791,00	18
3. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,009639	2087,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,009639	1049,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0627	0,177754	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,009922	2630,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,009922	1254,00	12
3. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1222	0,346437	19,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,49**	**103**
3. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,6804	1422,00	968
		Итого материалов:				**341,28**	**968**
		Накладные расходы	%	90		1086,59	3080
		Сметная прибыль	%	8		212,60	603
		Сметная стоимость:				**2870,06**	**8137**
4	**2109-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окраш енных, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом Д МА С 24-09 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**2,8350**		**11226,00**	**31826**
		Сметная прибыль	%	8		898,08	2546
		Сметная стоимость:				**12124,08**	**34372**
5	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3446,59**	**3447**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1235)	чел-ч	2,22	2,22	1235,00	2742
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	1161,61	82
		Итого оплата труда:				**2824,17**	**2824**
5. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,032	2087,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,032	1049,00	34
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	2630,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	1254,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**169,65**	**170**
5. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	358,00	143
5. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1177778,00	94

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	76,00	30
5. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00	1
5.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358550,00	136
5.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00	100
5.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	454,00	9
5.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	526,00	21
		Итого материалов:				**535,24**	**535**
		Накладные расходы	%	98		2767,69	2768
		Сметная прибыль	%	8		497,14	497
		Сметная стоимость:				**6711,42**	**6711**
6	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм атуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**17988,00**	**17988**
		Сметная прибыль	%	8		1439,04	1439
		Сметная стоимость:				**19427,04**	**19427**
7	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**2,5582**		**1093,70**	**2798**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1132)	чел-ч	0,566191	1,448	1132,00	1640
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003924	0,010039	1337,33	13
		Итого оплата труда:				**646,18**	**1653**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001195	0,003057	4818,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,003057	1791,00	5
7. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001535	0,003926	2087,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001535	0,003926	1049,00	4
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001195	0,003057	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,003057	1254,00	4
7. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20394	0,521719	19,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,98**	**41**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	6,651	168,00	1117
		Итого материалов:				**436,80**	**1117**
		Накладные расходы	%	98		633,25	1620
		Сметная прибыль	%	8		138,16	353
		Сметная стоимость:				**1865,11**	**4771**
8	**2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 1 55 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**18,0000**		**1926,00**	**34668**
		Сметная прибыль	%	8		154,08	2773
		Сметная стоимость:				**2080,08**	**37441**
9	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глух их**	**м2**	**3,0600**		**2977,58**	**9111**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1091)	чел-ч	1,382	4,23	1091,00	4614
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,201654	1160,05	234
		Итого оплата труда:				**1584,43**	**4848**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,092412	2087,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,092412	1049,00	97
9. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,300186	16,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,109242	2630,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,109242	1254,00	137
9. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,462672	19,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**161,36**	**494**
9. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,815	1422,00	4003
		Итого материалов:				**1308,24**	**4003**
		Накладные расходы	%	90		1425,99	4364
		Сметная прибыль	%	8		352,29	1078
		Сметная стоимость:				**4755,85**	**14553**
10	**2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкц ии со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурни турой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,0600**		**23326,00**	**71378**
		Сметная прибыль	%	8		1866,08	5710
		Сметная стоимость:				**25192,08**	**77088**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**1,8000**		**1071,91**	**1929**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1049)	чел-ч	0,2119	0,38142	1049,00	400
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,00342	1210,85	4
		Итого оплата труда:				**224,58**	**404**
11. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00072	2087,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00072	1049,00	1
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0027	2630,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0027	1254,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**4,78**	**9**
11. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1,019	1422,00	1449
11. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	7,2	10,00	72
		Итого материалов:				**844,85**	**1521**
		Накладные расходы	%	90		202,13	364
		Сметная прибыль	%	8		101,92	183
		Сметная стоимость:				**1375,96**	**2477**
12	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,8000**		**830,00**	**1494**
		Сметная прибыль	%	8		66,40	120
		Сметная стоимость:				**896,40**	**1614**
13	**1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкова иной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22,4000**		**4802,38**	**107573**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1091)	чел-ч	1,481	33,163	1091,00	36181
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,239904	1469,85	353
		Итого оплата труда:				**1630,97**	**36534**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,096432	4818,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,096432	1791,00	173
13. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,091728	61,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,381024	198,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,143472	2630,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,143472	1254,00	180
		Итого эксплуатация машин:				**41,20**	**923**
13. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00336	499537,00	1678
13. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0969	2,171	652,00	1415
13. 9	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,1067	2,39	4136,00	9885
13.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000092	206086,00	19
13.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,792	446,00	799
13.12	2305-0107-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	22,4	2530,00	56672
		Итого материалов:				**3145,95**	**70469**
		Накладные расходы	%	98		1598,35	35803
		Сметная прибыль	%	8		512,06	11470
		Сметная стоимость:				**6912,78**	**154846**
14	**1115-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых пл иток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**75,6000**		**3931,64**	**297232**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1173)	чел-ч	2,08	157,248	1173,00	184452
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,65016	1060,92	690
		Итого оплата труда:				**2448,96**	**185142**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0378	4426,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0378	1254,00	47
14. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,61236	2087,00	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,61236	1049,00	642
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**1445**
14. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,134	17155,00	19454
14. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,03024	19177,00	580

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	3,024	399,00	1207
14. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,378	90,00	34
14. 9	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,99	74,844	1200,00	89813
14.10	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,0756	3142,00	238
14.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,35154	29,00	10
		Итого материалов:				**1472,68**	**111335**
		Накладные расходы	%	80		1959,17	148113
		Сметная прибыль	%	8		471,26	35628
		Сметная стоимость:				**6362,08**	**480973**
		Установка витража в отделении ОФД (каб.331,332,333,334)					
15	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**16,2500**		**6945,68**	**112867**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1302)	чел-ч	4,98	80,925	1302,00	105364
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	3,177	1100,70	3497
		Итого оплата труда:				**6699,15**	**108861**
15. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,91975	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,325	4331,00	1408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,325	1498,00	487
15. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	2,763	2087,00	5765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,763	1049,00	2898
15. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,089375	2630,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,089375	1254,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**456,72**	**7422**
15. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,092625	--	--
15. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000162	499537,00	81
		Итого материалов:				**5,00**	**81**
		Накладные расходы	%	69		4622,41	75114
		Сметная прибыль	%	8		925,45	15039
		Сметная стоимость:				**12493,54**	**203020**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**2109-0304-0106 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**16,2500**		**10100,00**	**164125**
		Сметная прибыль	%	8		808,00	13130
		Сметная стоимость:				**10908,00**	**177255**
		Установка дверного полотна (отделение ЦМЛ)					
17	**1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегоро дках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**13,2300**		**1570,87**	**20783**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1111)	чел-ч	1,074	14,208	1111,00	15785
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,137592	1367,70	188
		Итого оплата труда:				**1207,33**	**15973**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0035	0,046305	4818,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,046305	1791,00	83
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,044982	2087,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,044982	1049,00	47
17. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0627	0,829521	16,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,046305	2630,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,046305	1254,00	58
17. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1222	1,617	19,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,49**	**483**
17. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,175	1422,00	4515
		Итого материалов:				**341,28**	**4515**
		Накладные расходы	%	90		1086,59	14376
		Сметная прибыль	%	8		212,60	2813
		Сметная стоимость:				**2870,06**	**37971**
18	**2109-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окра шенных, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**13,2300**		**11226,00**	**148520**
		Сметная прибыль	%	8		898,08	11882
		Сметная стоимость:				**12124,08**	**160402**

1	2	3	4	5	6	7	8
		текущий ремонт каб.419					
19	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=0,4**	**Демонтаж штукатурки**	**м2**	**25,6320**		**387,62**	**9935**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1278)	чел-ч	0,2952	7,567	1278,00	9670
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,194803	1049,00	204
		Итого оплата труда:				**385,24**	**9874**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,047163	2087,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00184	0,047163	1049,00	49
19. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,00576	0,14764	1131,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00576	0,14764	1049,00	155
		Итого эксплуатация машин:				**10,35**	**265**
		Накладные расходы	%	72		277,37	7110
		Сметная прибыль	%	8		53,20	1364
		Сметная стоимость:				**718,19**	**18409**
		Текущий ремонт каб.406					
20	**1110-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**21,0000**		**7667,06**	**161008**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1111)	чел-ч	3,2	67,2	1111,00	74659
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0295	0,6195	1468,80	910
		Итого оплата труда:				**3598,53**	**75569**
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	0,2478	4818,00	1194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,2478	1791,00	444
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0177	0,3717	2630,00	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0177	0,3717	1254,00	466
		Итого эксплуатация машин:				**103,40**	**2171**
20. 5	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,1449	47193,00	6838
20. 6	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,71	14,91	509,00	7589
20. 7	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0132	0,2772	1169,00	324
20. 8	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0515	1,082	20848,00	22547

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,018	0,378	399,00	151
20.10	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000026	0,000546	197348,00	108
20.11	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,4977	2826,00	1407
20.12	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	2,646	290,00	767
20.13	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0205	0,4305	1143,00	492
20.14	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,2	88,2	491,00	43306
20.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	0,525	29,00	15
20.16	2204-0301-0201 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,048	1,008	628,00	633
		Итого материалов:				**4008,45**	**84178**
		Накладные расходы	%	90		3238,68	68012
		Сметная прибыль	%	8		872,46	18322
		Сметная стоимость:				**11778,19**	**247342**
21	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=0,4**	**Демонтаж штукатурки**	**м2**	**32,5000**		**387,62**	**12598**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1278)	чел-ч	0,2952	9,594	1278,00	12261
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,247	1049,00	259
		Итого оплата труда:				**385,24**	**12520**
21. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,0598	2087,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00184	0,0598	1049,00	63
21. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,00576	0,1872	1131,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00576	0,1872	1049,00	196
		Итого эксплуатация машин:				**10,35**	**337**
		Накладные расходы	%	72		277,37	9015
		Сметная прибыль	%	8		53,20	1729
		Сметная стоимость:				**718,19**	**23341**
22	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы(без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Обл ицовка гладкая без установки плиток туалетного гар нитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м 2 поверхност и облицовки**	**59,2000**		**3833,84**	**226963**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1173)	чел-ч	2	118,4	1173,00	138883
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,50912	1060,92	540
		Итого оплата труда:				**2355,12**	**139423**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0296	4426,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0296	1254,00	37
22. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,47952	2087,00	1001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,47952	1049,00	503
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**1132**
22. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,888	17155,00	15234
22. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,02368	19177,00	454
22. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,296	90,00	27
22. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	59,2	1200,00	71040
22. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,0592	3142,00	186
22.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,27528	29,00	8
		Итого материалов:				**1468,72**	**86948**
		Накладные расходы	%	80		1884,10	111539
		Сметная прибыль	%	8		457,44	27080
		Сметная стоимость:				**6175,37**	**365582**
23	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**1,8900**		**6945,68**	**13127**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1302)	чел-ч	4,98	9,412	1302,00	12255
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	0,369495	1100,70	407
		Итого оплата труда:				**6699,15**	**12661**
23. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,106974	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,0378	4331,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,0378	1498,00	57
23. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	0,3213	2087,00	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,3213	1049,00	337

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,010395	2630,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,010395	1254,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**456,72**	**863**
23. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,010773	--	--
23. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000019	499537,00	9
		Итого материалов:				**5,00**	**9**
		Накладные расходы	%	69		4622,41	8736
		Сметная прибыль	%	8		925,45	1749
		Сметная стоимость:				**12493,54**	**23613**
24	**2109-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окраш енных, однопольные, глухим заполнением нижней част и, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**1,8900**		**11226,00**	**21217**
		Сметная прибыль	%	8		898,08	1697
		Сметная стоимость:				**12124,08**	**22915**
25	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**36,0000**		**559,26**	**20133**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=997)	чел-ч	0,382	13,752	997,00	13711
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,306	1169,59	358
		Итого оплата труда:				**390,80**	**14069**
25. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,126	2087,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,126	1049,00	132
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,18	2630,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,18	1254,00	226
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**736**
25. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	18	315,00	5670
25. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,18	90,00	16
		Итого материалов:				**157,95**	**5686**
		Накладные расходы	%	94		367,35	13225
		Сметная прибыль	%	8		74,13	2669
		Сметная стоимость:				**1000,73**	**36026**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**36,0000**		**4046,00**	**145656**
		Сметная прибыль	%	8		323,68	11652
		Сметная стоимость:				**4369,68**	**157308**
27	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**1428,78**	**1429**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1254)	чел-ч	0,81	0,81	1254,00	1016
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1185,67	25
		Итого оплата труда:				**1040,64**	**1041**
27. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,007	2087,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,007	1049,00	7
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,014	2630,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,014	1254,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**51,73**	**52**
27. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	358,00	72
27. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	191762,00	38
27. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	76,00	30
27. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,002	320,00	1
27.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358550,00	190
27.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	454,00	9
27.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	526,00	21
		Итого материалов:				**361,31**	**361**
		Накладные расходы	%	98		1019,83	1020
		Сметная прибыль	%	8		195,89	196
		Сметная стоимость:				**2644,49**	**2644**
28	**2303-0102-1801 РСНБ РК 2015**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБ ПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500 х 400х410 мм**	**шт.**	**1,0000**		**7142,00**	**7142**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		571,36	571
		Сметная стоимость:				**7713,36**	**7713**
29	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**914,89**	**915**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1254)	чел-ч	0,7	0,7	1254,00	878
		Итого оплата труда:				**877,80**	**878**
29. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,01	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	--
29. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	66,00	13
29. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	320,00	4
29. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	454,00	6
29. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	526,00	14
		Итого материалов:				**36,94**	**37**
		Накладные расходы	%	98		860,24	860
		Сметная прибыль	%	8		142,01	142
		Сметная стоимость:				**1917,14**	**1917**
30	**2303-0102-1204 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэ ратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт**	**1,0000**		**2603,00**	**2603**
		Сметная прибыль	%	8		208,24	208
		Сметная стоимость:				**2811,24**	**2811**
31	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**40,0000**		**358,46**	**14338**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1278)	чел-ч	0,0899	3,596	1278,00	4596
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,012	1254,00	15
		Итого оплата труда:				**115,27**	**4611**
31. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,012	2630,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012	1254,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**32**
31. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,06	576,00	1187

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	40,4	211,00	8524
		Итого материалов:				**242,77**	**9711**
		Накладные расходы	%	94		108,35	4334
		Сметная прибыль	%	8		37,34	1494
		Сметная стоимость:				**504,15**	**20166**
32	**1212-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Окрашивание водоэмульсионными составами стен и потолков**	**м2**	**93,0000**		**451,42**	**41982**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1070)	чел-ч	0,1802	16,759	1070,00	17932
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1488	1125,88	168
		Итого оплата труда:				**194,62**	**18099**
32. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,093	2087,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,093	1049,00	98
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0558	2630,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0558	1254,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**341**
32. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,004092	4878,00	20
32. 6	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	1,33	1196,00	1591
32. 7	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	58,59	290,00	16991
32. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,488	170,00	253
32. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,003813	15549,00	59
32.10	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	2,232	127,00	283
32.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0024	0,2232	29,00	6
32.12	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	47,43	95,00	4506
		Итого материалов:				**254,94**	**23710**
		Накладные расходы	%	72		140,12	13031
		Сметная прибыль	%	8		47,32	4401
		Сметная стоимость:				**638,87**	**59415**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**17,0000**		**1903,93**	**32367**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1278)	чел-ч	0,738	12,546	1278,00	16034
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,323	1049,00	339
		Итого оплата труда:				**963,10**	**16373**
33. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,0782	2087,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0782	1049,00	82
33. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,2448	1131,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,2448	1049,00	257
		Итого эксплуатация машин:				**25,89**	**440**
33. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	163,2	95,00	15504
33. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0063	0,1071	29,00	3
33. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,7	227,00	386
		Итого материалов:				**934,88**	**15893**
		Накладные расходы	%	72		693,43	11788
		Сметная прибыль	%	8		207,79	3532
		Сметная стоимость:				**2805,15**	**47688**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**1944030**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**773508**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**19941**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**9564**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**1150581**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- оборудование	Тенге		**0**
Накладные расходы	Тенге		**619442**
ИТОГО:	Тенге		**2563472**
Сметная прибыль	Тенге		**205078**
ИТОГО по смете:	Тенге		**2768550**
Итого в текущих ценах 2019 года К=1	**Тенге**		**2 768 550**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,6449999	**Тенге**		**1 785 714**
НДС-12%	**Тенге**		**214 286**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				2 000 000

10950

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Рогожин В.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Старт-Строй"

Хамитбеков Б.К.