Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Целиндорстрой-1»
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1153-1178 (устройство покрытия)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 августа 2019 года
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№25-04-19/13	14.06.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	196 590 487,92									
В том числе: В текущем месяце за август	37 439 539,20	33 428 160,00							4 011 379,20	37 439 539,20
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	9 829 524,40	1 671 408,00							200 568,96	1 871 976,96
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	151 193 401,28									
Итого к оплате:	**35 567 562,24**									**35 567 562,24**

Заказчик: Директор Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Кабылдин А.К.

Подрядчик: ТОО «Целиндорстрой-1»
Директор
_____ Амангельдин Д.Б.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Целиндорстрой-1

Договор №25-04-19/13 от 14.06.2019 года

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1153-1178 (устройство покрытия)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за август 2019 г.

от 20.08.2019 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План по Договору		Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	Ремонт пучин	м2	1 280	3 781 871,51	0	0,00	0	1 280	3 781 871,51	0	0	0		
2	Фрезерование покрытия	м2	200 000	92 856 000,00	200 000	92 856 000,00	100	200 000	92 856 000,00	200 000	92 856 000	100	72 000	33 428 160,00
3	Перевозка фрезерованного материала	тн	5 280	4 528 128,00	0	0,00	0	5 280	4 528 128,00	0	0	0		
4	Устройство выравнивающего слоя	м2	200 000	397 457 794,99	41 600	82 671 221,36	21	200 000	397 457 794,99	41 600	82 671 221	21	0	-
5	Разметка проезжей части	км	75	3 126 968,34	0	0,00	0	75	3 126 968,34	0	0	0		
6	Планировка обочин	м2	150 000	8 618 988,00	0	0,00	0	150 000	8 618 988,00	0	0	0		
7	Устройство выравнивающего слоя на площадки отдыха	м2	5 052	9 847 968,16	0	0,00	0	5 052	9 847 968,16	0	0	0		
Итого:				**520 217 719,00**		**175 527 221,36**	**34**		**520 217 719,00**		**175 527 221,36**	**34**		**33 428 160,00**
Итого с НДС:				**582 643 845,28**		**196 590 487,92**	**34**		**582 643 845,28**		**196 590 487,92**	**34**		**37 439 539,20**

Заказчик: Павлодарский областной филиал АО "НК" КазАвтоЖо

Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.Ж.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения **Кайратхан Т.**

Расценки проверил **Власова Н.Е.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Павлодарской области

Директор: **Саукенов А.Н.**

Подрядчик: ТОО «Целиндорстрой-1»

Директор: **Амангельдин Д.Б.**

ПОДРЯДЧИК			ТОО "Целиндорстрой-1"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			Средний ремонт автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1153-1178									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 13 августа по 20 августа 2019 года		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущего месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Ремонт пучин км 1173-1176												
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3	128,00	4 244,73	543 325,44	128,00	543 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3	512,00	460,19	235 614,87	512,00	235 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3	320,00	3 376,44	1 080 460,80	320,00	1 080 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Основания из щебня фракции 40-70 мм толщина слоя 12,5 см	м2	1 280,00	682,86	874 060,80	1 280,00	874 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Основания из щебня фракции 20-40 мм толщина слоя 12,5 см	м2	1 280,00	819,07	1 048 409,60	1 280,00	1 048 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2 Асфальтирование												
6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия асфальтобетонное, толщиной слоя до 4 см.	м2	200 000,00	464,28	92 856 000,00	0,00	0,00	128 000,00	59 427 840,00	72 000,00	33 428 160,00	100,0
7	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3л/м2) НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	60,00	2 886,57	173 194,20	47,52	137 169,81	12,48	36 024,39	0,00	0,00	20,8
8	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	61,80	121 908,44	7 533 941,59	48,95	5 966 881,74	12,85	1 567 059,85	0,00	0,00	20,8
9	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	19 200,00	2 091,89	40 164 288,00	15 206,40	31 810 116,11	3 993,60	8 354 171,90	0,00	0,00	20,8
10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	19 392,00	18 027,35	349 586 371,20	15 358,46	276 872 405,99	4 033,54	72 713 965,21	0,00	0,00	20,8
11	Перевозка фрезированного материала в ДЭП ДЭУ-60 ПОФ ТОО "Казахавтодор" пос.Шидерты	т	5 280,00	857,60	4 528 128,00	5 280,00	4 528 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3 Разметка проезжей части					-							
12	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км	52,00	37 647,36	1 957 662,72	52,00	1 957 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	2 028,00	297,43	603 188,04	2 028,00	603 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км	23,00	21 758,48	500 445,04	23,00	500 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	220,80	297,43	65 672,54	220,80	65 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1.4 Ремонт и планировка обочин												
17	Ремонт обочин с досыпкой материала НР = 108 % км 1163-1171 слева	м2	24 000,00	224,22	5 381 280,00	24 000,00	5 381 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Км 1163-1171 слева 8 проходов по одному следу	м2	24 000,00	82,33	1 975 920,00	24 000,00	1 975 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	м3	25 200,00	7,69	193 788,00	25 200,00	193 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % км 1153-1178	м2	150 000,00	7,12	1 068 000,00	150 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5 Ремонт площадки отдыха км 1175 справа												
21	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	485,00	2 091,89	1 014 566,65	485,00	1 014 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	490,00	18 027,35	8 833 401,50	490,00	8 833 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Итого по ведомости				**520 217 719,00**		**344 690 497,64**		**142 099 061,36**		**33 428 160,00**	**33,7**

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.Ж.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения **Кайратхан Т.**

Расценки проверил **Власова Н.Е.**

Филиал РГП "Национальный центр качества
Директор: **Саукенов А.Н.**

Подрядчик: ТОО «Целиндорстрой-1»
Директор: **Амангельдин Д.Б.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 2 от 20 августа 2019 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"						
Павлодарская область						
км 1153-1178						
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона	км	25,00	5,20	0,00	5,20	19,80

Подрядчик: Директор ТОО "Целиндорстрой-1"

Амангельдин Д.Б._____

Заказчик: Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Нурханов Е.С._____