Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Подрядчик: ТОО "Старт-Строй"

Объект: Текущий ремонт помещений ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент, расположенного по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица А.Байтурсынова, 68А

Договор подряда: Договор №252/19-ПМУ от 13.05.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат №3 на 22 июля 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексрв , объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость с начало строительства	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	За отчетный месяц
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	из них				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
1	Общестроительные работы	7 479 495	1 809 974				193 926	193 926	1 809 974
4	**Итого к оплате**	**7 479 495**	**1 809 974**						**1 809 974**

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Рогожин В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
Хамитбеков Б.К.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Подрядчик: ТОО "Старт-Строй"

Договор: №252/19-ПМУ от 13.05.2019 г.

Наименование обьекта : Текущий ремонт помещений ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент, расположенного по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица А.Байтурсынова, 68А

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Корпус "Б" помещение столовой					
1	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвес ах**	**м2 потолка**	**72,6000**		**2355,92**	**171040**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1173)	чел-ч	0,9779	70,996	1173,00	83278
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,24684	1522,50	376
		Итого оплата труда:				**1152,25**	**83654**
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,12342	4818,00	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,12342	1791,00	221
1. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	2,047	16,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,12342	2630,00	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,12342	1254,00	155
1. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,1815	210,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,57354	19,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,79**	**1001**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	49,353	90,00	4442
1.9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	207,883	137,00	28480
1.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	47,19	18,00	849
1.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	129,228	49,00	6332
1.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	11,616	19,00	221
1.13	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	10,854	48,00	521
1.14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	47,662	9,00	429
1.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	1,684	987,00	1662
1.16	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	74,778	490,00	36641
1.17	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	26,644	78,00	2078
1.18	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	94,591	1,00	95
1.19	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00726	313,00	2
1.20	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	48,475	50,00	2424
1.21	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	50,842	32,00	1627
1.22	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,319	95,745	10,00	957
		Итого материалов:				**1195,05**	**86761**
		Накладные расходы	%	90		1037,03	75288
		Сметная прибыль	%	8		271,44	19706
		Сметная стоимость:				**3664,38**	**266034**
2	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**1428,78**	**7144**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1254)	чел-ч	0,81	4,05	1254,00	5079
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,105	1185,67	124
		Итого оплата труда:				**1040,64**	**5203**
2.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,1	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,035	2087,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,035	1049,00	37
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,07	2630,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,07	1254,00	88
		Итого эксплуатация машин:				**51,73**	**259**
2. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	1	358,00	358
2. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,001	191762,00	192
2. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2	76,00	152
2. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,01	320,00	3
2.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,0007	1358550,00	951
2.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,1	454,00	45
2.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,2	526,00	105
		Итого материалов:				**361,31**	**1807**
		Накладные расходы	%	98		1019,83	5099
		Сметная прибыль	%	8		195,89	979
		Сметная стоимость:				**2644,49**	**13222**
3	**2303-0102-1801 РСНБ РК 2015**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБ ПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500 х400х410 мм**	**шт.**	**5,0000**		**7142,00**	**35710**
		Сметная прибыль	%	8		571,36	2857
		Сметная стоимость:				**7713,36**	**38567**
4	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**914,89**	**4574**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1254)	чел-ч	0,7	3,5	1254,00	4389
		Итого оплата труда:				**877,80**	**4389**
4. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,05	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**1**
4. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1	66,00	66

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,065	320,00	21
4. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,065	454,00	30
4. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,13	526,00	68
		Итого материалов:				**36,94**	**185**
		Накладные расходы	%	98		860,24	4301
		Сметная прибыль	%	8		142,01	710
		Сметная стоимость:				**1917,14**	**9586**
5	**2303-0102-1204 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэ ратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт**	**5,0000**		**2603,00**	**13015**
		Сметная прибыль	%	8		208,24	1041
		Сметная стоимость:				**2811,24**	**14056**
6	**1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**2,0000**		**4588,46**	**9177**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1472)	чел-ч	3,11	6,22	1472,00	9156
		Итого оплата труда:				**4577,92**	**9156**
6. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	0,7	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,26	0,52	19,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,54**	**21**
		Накладные расходы	%	72		3296,10	6592
		Сметная прибыль	%	8		630,76	1262
		Сметная стоимость:				**8515,33**	**17031**
7	**Прайс лист**	**1Р Видеокамера ВЕИАКО внутренняя ВБ 433008**	**шт.**	**2,0000**		**107142,86**	**214286**
8	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**85,0000**		**358,46**	**30469**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1278)	чел-ч	0,0899	7,641	1278,00	9766
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0255	1254,00	32
		Итого оплата труда:				**115,27**	**9798**
8. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0255	2630,00	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0255	1254,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**67**
8. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	4,378	576,00	2521
8. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	85,85	211,00	18114
		Итого материалов:				**242,77**	**20636**
		Накладные расходы	%	94		108,35	9210
		Сметная прибыль	%	8		37,34	3174
		Сметная стоимость:				**504,15**	**42853**
		Установка пластикового потолка в галереи					
9	**1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Монтаж потолка из пластика**	**м2**	**36,0000**		**599,32**	**21576**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1013)	чел-ч	1,58	56,88	303,90	17286
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,4644	441,14	205
		Итого оплата труда:				**485,85**	**17491**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0052	0,1872	4818,00	902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,1872	1791,00	335
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0077	0,2772	2630,00	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1254,00	348
		Итого эксплуатация машин:				**13,59**	**489**
9. 5	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,252	47193,00	11893
9. 6	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	0,504	1169,00	589
9. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,468	399,00	187
		Итого материалов:				**105,57**	**3801**
		Накладные расходы	%	90		437,27	15742
		Сметная прибыль	%	8		82,93	2985
		Сметная стоимость:				**1119,52**	**40303**
10	**СТ Прайс лист**	**Потолочный пластик**	**м2**	**36,0000**		**982,14**	**35357**
		Сметная прибыль	%	8		78,57	2829
		Сметная стоимость:				**1060,71**	**38186**
11	**1212-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Окрашивание водоэмульсионными составами стен**	**м2**	**56,8000**		**451,42**	**25641**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1070)	чел-ч	0,1802	10,235	1070,00	10952

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,09088	1125,87	102
		Итого оплата труда:				**194,62**	**11054**
11. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0568	2087,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0568	1049,00	60
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,03408	2630,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03408	1254,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**208**
11. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,002499	4878,00	12
11. 6	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	0,81224	1196,00	971
11. 7	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	35,784	290,00	10377
11. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,9088	170,00	154
11. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,002329	15549,00	36
11.10	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	1,363	127,00	173
11.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0024	0,13632	29,00	4
11.12	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	28,968	95,00	2752
		Итого материалов:				**254,94**	**14481**
		Накладные расходы	%	72		140,12	7959
		Сметная прибыль	%	8		47,32	2688
		Сметная стоимость:				**638,87**	**36288**
		Установка витража (каб.411)					
12	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или а люминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**10,0000**		**6945,68**	**69457**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1302)	чел-ч	4,98	49,8	1302,00	64840
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,955	1100,70	2152
		Итого оплата труда:				**6699,15**	**66991**
12. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,566	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2	4331,00	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1498,00	300

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,7	2087,00	3548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,7	1049,00	1783
12. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,055	2630,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,055	1254,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**456,72**	**4567**
12. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,057	--	--
12. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,0001	499537,00	50
		Итого материалов:				**5,00**	**50**
		Накладные расходы	%	69		4622,41	46224
		Сметная прибыль	%	8		925,45	9254
		Сметная стоимость:				**12493,54**	**124935**
13	**2109-0304-0106 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим з аполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом и з закаленного стекла**	**м2**	**10,0000**		**10100,00**	**101000**
		Сметная прибыль	%	8		808,00	8080
		Сметная стоимость:				**10908,00**	**109080**
14	**1212-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Окрашивание водоэмульсионными составами стен и потолков**	**м2**	**110,0000**		**451,42**	**49656**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1070)	чел-ч	0,1802	19,822	1070,00	21210
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,176	1125,87	198
		Итого оплата труда:				**194,62**	**21408**
14. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,11	2087,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11	1049,00	115
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,066	2630,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,066	1254,00	83
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**403**
14. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,00484	4878,00	24
14. 6	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	1,573	1196,00	1881
14. 7	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	69,3	290,00	20097
14. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,76	170,00	299

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,00451	15549,00	70
14.10	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	2,64	127,00	335
14.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0024	0,264	29,00	8
14.12	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	56,1	95,00	5330
		Итого материалов:				**254,94**	**28044**
		Накладные расходы	%	72		140,12	15414
		Сметная прибыль	%	8		47,32	5206
		Сметная стоимость:				**638,87**	**70276**
		Заливка стяжки на лифтовом этаже					
15	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**80,0000**		**654,94**	**52395**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=912)	чел-ч	0,356	28,48	912,00	25974
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,016	1049,00	1066
		Итого оплата труда:				**337,99**	**27040**
15. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,256	17,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,016	2087,00	2120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,016	1049,00	1066
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**2244**
15. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,632	14765,00	24096
15. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,8	29,00	81
		Итого материалов:				**302,22**	**24178**
		Накладные расходы	%	94		317,71	25417
		Сметная прибыль	%	8		77,81	6225
		Сметная стоимость:				**1050,47**	**84037**
16	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 50мм/**	**м2 стяжки**	**480,0000**		**84,09**	**40364**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=912)	чел-ч	0,0044	2,112	912,00	1926
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,008	1049,00	1057
		Итого оплата труда:				**6,22**	**2984**
16. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	11,136	17,00	189

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1,008	2087,00	2104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,008	1049,00	1057
		Итого эксплуатация машин:				**4,78**	**2293**
16. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,448	14765,00	36145
		Итого материалов:				**75,30**	**36145**
		Накладные расходы	%	94		5,84	2805
		Сметная прибыль	%	8		7,19	3453
		Сметная стоимость:				**97,13**	**46622**
17	**1212-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Окрашивание водоэмульсионными составами стен и потолков**	**м2**	**250,8000**		**451,42**	**113217**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1070)	чел-ч	0,1802	45,194	1070,00	48358
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,40128	1125,87	452
		Итого оплата труда:				**194,62**	**48810**
17. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,2508	2087,00	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2508	1049,00	263
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,15048	2630,00	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,15048	1254,00	189
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**919**
17. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,011035	4878,00	54
17. 6	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	3,586	1196,00	4289
17. 7	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	158,004	290,00	45821
17. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	4,013	170,00	682
17. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,010283	15549,00	160
17.10	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	6,019	127,00	764
17.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0024	0,60192	29,00	17
17.12	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	127,908	95,00	12151
		Итого материалов:				**254,94**	**63940**
		Накладные расходы	%	72		140,12	35143

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		47,32	11869
		Сметная стоимость:				**638,87**	**160228**
		Реставрация фасадной стены и фронтона крыши (с двух сторон)корпуса "Б"					
18	**1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная**	**м2 фасада**	**250,0000**		**468,51**	**117128**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1049)	чел-ч	0,187	46,75	1049,00	49041
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,3	1254,00	376
		Итого оплата труда:				**197,67**	**49417**
18. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0028	0,7	29,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,3	2630,00	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,3	1254,00	376
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**809**
18. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,00075	4878,00	4
18. 6	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,15	17041,00	2556
18. 7	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,000532	0,133	383415,00	50994
18. 8	2113-0703-1702 РСНБ РК 2015	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,000023	0,00575	467998,00	2691
18. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,025	90,00	2
18.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00075	0,1875	29,00	5
18.11	2204-0201-9904 РСНБ РК 2015	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45	112,5	98,00	11025
		Итого материалов:				**269,11**	**67278**
		Накладные расходы	%	80		158,13	39534
		Сметная прибыль	%	8		50,13	12533
		Сметная стоимость:				**676,78**	**169194**
		текущий ремонт каб.419					
19	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=0,4**	**Демонтаж штукатурки**	**м2**	**16,4330**		**387,62**	**6370**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1278)	чел-ч	0,2952	4,851	1278,00	6200
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,124891	1049,00	131
		Итого оплата труда:				**385,24**	**6331**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,030237	2087,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00184	0,030237	1049,00	32
19. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,00576	0,094654	1131,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00576	0,094654	1049,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**10,35**	**170**
		Накладные расходы	%	72		277,37	4558
		Сметная прибыль	%	8		53,20	874
		Сметная стоимость:				**718,19**	**11802**
20	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облиц овка гладкая без установки плиток туалетного гарни тура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**74,0000**		**3833,84**	**283704**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1173)	чел-ч	2	148	1173,00	173604
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,6364	1060,92	675
		Итого оплата труда:				**2355,12**	**174279**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,037	4426,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,037	1254,00	46
20. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,5994	2087,00	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,5994	1049,00	629
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**1415**
20. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,11	17155,00	19042
20. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0296	19177,00	568
20. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,37	90,00	33
20. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	74	1200,00	88800
20. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,074	3142,00	233
20.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,3441	29,00	10
		Итого материалов:				**1468,72**	**108685**
		Накладные расходы	%	80		1884,10	139423
		Сметная прибыль	%	8		457,44	33850

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6175,37**	**456978**
21	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**24,0000**		**358,46**	**8603**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1278)	чел-ч	0,0899	2,158	1278,00	2757
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0072	1254,00	9
		Итого оплата труда:				**115,27**	**2766**
21. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	2630,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072	1254,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**19**
21. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,236	576,00	712
21. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	24,24	211,00	5115
		Итого материалов:				**242,77**	**5827**
		Накладные расходы	%	94		108,35	2600
		Сметная прибыль	%	8		37,34	896
		Сметная стоимость:				**504,15**	**12100**
22	**1212-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Окрашивание водоэмульсионными составами потолков**	**м2**	**33,0000**		**451,42**	**14897**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1070)	чел-ч	0,1802	5,947	1070,00	6363
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0528	1125,87	59
		Итого оплата труда:				**194,62**	**6422**
22. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,033	2087,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,033	1049,00	35
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0198	2630,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0198	1254,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**121**
22. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,001452	4878,00	7
22. 6	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	0,4719	1196,00	564
22. 7	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	20,79	290,00	6029
22. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,528	170,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,001353	15549,00	21
22.10	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	0,792	127,00	101
22.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0024	0,0792	29,00	2
22.12	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	16,83	95,00	1599
		Итого материалов:				**254,94**	**8413**
		Накладные расходы	%	72		140,12	4624
		Сметная прибыль	%	8		47,32	1562
		Сметная стоимость:				**638,87**	**21083**
23	**1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.**	**Установка жалюзей**	**м2**	**7,5000**		**613,47**	**4601**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1111)	чел-ч	0,5394	4,046	1111,00	4495
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0285	1522,50	43
		Итого оплата труда:				**605,06**	**4538**
23. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0033	0,02475	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,01425	4818,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,01425	1791,00	26
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,01425	2630,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,01425	1254,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**14,20**	**107**
		Накладные расходы	%	80		484,05	3630
		Сметная прибыль	%	8		87,80	659
		Сметная стоимость:				**1185,32**	**8890**
24	**СТ Прайс лист**	**Жалюзи вертикальные**	**м2**	**7,5000**		**3125,00**	**23438**
		Сметная прибыль	%	8		250,00	1875
		Сметная стоимость:				**3375,00**	**25313**
25	**1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кондиционеры оконные мощностью свыше 3 кВт. Установка**	**1 кондиционер**	**1,0000**		**2799,78**	**2800**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1132)	чел-ч	2,18	2,18	1132,00	2468

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2467,76**	**2468**
25. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31	0,31	16,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,96**	**5**
25. 3	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,23	0,23	1422,00	327
		Итого материалов:				**327,06**	**327**
		Накладные расходы	%	98		2418,40	2418
		Сметная прибыль	%	8		417,45	417
		Сметная стоимость:				**5635,64**	**5636**
26	**Прайс лист**	**Кондиционер системы "Сплит" 12 модель**	**шт**	**1,0000**		**98214,29**	**98214**
		Текущий ремонт каб.406					
27	**1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кондиционеры оконные мощностью свыше 3 кВт. Установка**	**1 кондицион ср**	**2,0000**		**2799,78**	**5600**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1132)	чел-ч	2,18	4,36	1132,00	4936
		Итого оплата труда:				**2467,76**	**4936**
27. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31	0,62	16,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,96**	**10**
27. 3	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,23	0,46	1422,00	654
		Итого материалов:				**327,06**	**654**
		Накладные расходы	%	98		2418,40	4837
		Сметная прибыль	%	8		417,45	835
		Сметная стоимость:				**5635,64**	**11271**
28	**Прайс лист**	**Кондиционер системы "Сплит" 12 модель**	**шт**	**2,0000**		**98214,29**	**196429**
29	**1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.**	**Установка жалюзей**	**м2**	**7,5000**		**613,47**	**4601**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1111)	чел-ч	0,5394	4,046	1111,00	4495
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0285	1522,50	43
		Итого оплата труда:				**605,06**	**4538**
29. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0033	0,02475	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,01425	4818,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,01425	1791,00	26
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,01425	2630,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,01425	1254,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**14,20**	**107**
		Накладные расходы	%	80		484,05	3630
		Сметная прибыль	%	8		87,80	659
		Сметная стоимость:				**1185,32**	**8890**
30	**СТ Прайс лист**	**Жалюзи вертикальные**	**м2**	**7,5000**		**3125,00**	**23438**
		Сметная прибыль	%	8		250,00	1875
		Сметная стоимость:				**3375,00**	**25313**
		Текущий ремонт каб.317(ОФД)					
31	**1110-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевко й**	**м2 перегородок**	**7,2000**		**7667,06**	**55203**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1111)	чел-ч	3,2	23,04	1111,00	25597
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0295	0,2124	1468,80	312
		Итого оплата труда:				**3598,53**	**25909**
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	0,08496	4818,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,08496	1791,00	152
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0177	0,12744	2630,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0177	0,12744	1254,00	160
		Итого эксплуатация машин:				**103,40**	**745**
31. 5	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,04968	47193,00	2345
31. 6	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,71	5,112	509,00	2602
31. 7	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0132	0,09504	1169,00	111
31. 8	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0515	0,3708	20848,00	7730
31. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,018	0,1296	399,00	52
31.10	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000026	0,000187	197348,00	37
31.11	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,17064	2826,00	482

1	2	3	4	5	6	7	8
31.12	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,9072	290,00	263
31.13	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0205	0,1476	1143,00	169
31.14	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,2	30,24	491,00	14848
31.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	0,18	29,00	5
31.16	2204-0301-0201 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,048	0,3456	628,00	217
		Итого материалов:				**4008,45**	**28861**
		Накладные расходы	%	90		3238,68	23318
		Сметная прибыль	%	8		872,46	6282
		Сметная стоимость:				**11778,19**	**84803**
32	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей пово ротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1,3200**		**2689,43**	**3550**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1091)	чел-ч	1,112	1,468	1091,00	1602
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,088308	1158,39	102
		Итого оплата труда:				**1290,80**	**1704**
32. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,041184	2087,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,041184	1049,00	43
32. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,258984	16,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,047124	2630,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,047124	1254,00	59
32. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,399036	19,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**167,89**	**222**
32. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,214	1422,00	1727
		Итого материалов:				**1308,24**	**1727**
		Накладные расходы	%	90		1161,72	1533
		Сметная прибыль	%	8		308,09	407
		Сметная стоимость:				**4159,24**	**5490**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкц ии со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створк а ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,3200**		**18048,00**	**23823**
		Сметная прибыль	%	8		1443,84	1906
		Сметная стоимость:				**19491,84**	**25729**
34	**1212-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Окрашивание водоэмульсионными составами стен и потолков**	**м2**	**20,0000**		**451,42**	**9028**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1070)	чел-ч	0,1802	3,604	1070,00	3856
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,032	1125,87	36
		Итого оплата труда:				**194,62**	**3892**
34. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02	2087,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1049,00	21
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,012	2630,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,012	1254,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**73**
34. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,00088	4878,00	4
34. 6	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	0,286	1196,00	342
34. 7	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	12,6	290,00	3654
34. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,32	170,00	54
34. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,00082	15549,00	13
34.10	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	0,48	127,00	61
34.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0024	0,048	29,00	1
34.12	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	10,2	95,00	969
		Итого материалов:				**254,94**	**5099**
		Накладные расходы	%	72		140,12	2802
		Сметная прибыль	%	8		47,32	946
		Сметная стоимость:				**638,87**	**12777**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1875502**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**587624**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**16274**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7552**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**762676**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**508929**
	Накладные расходы		Тенге				**482103**
	ИТОГО:		Тенге				**2357605**
	Сметная прибыль		Тенге				**147894**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2505501**
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1	**Тенге**				2 505 501
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6449999	**Тенге**				1 616 048
		НДС-12%	**Тенге**				193 926
		ИТОГО:	**Тенге**				1 809 974

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

_____Рогожин В.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Старт-Строй"

_____Хамитбеков Б.К.