Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество Фонд развития предпринимательства "Даму",РК., г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: 2445566 2780776**	**970840000277**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергострой",050037, РК, г.Алматы, ул.Егорова. 20, тел.: 344-13-28**	**040940010650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №970840000277/1900086/00 от 01/11/2019 г	

Номер документа	Дата составления
ЦБ000000019	10.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" г. Алматы ул. Гоголя,111			услуга	1	4 904 291,45	4 904 291,45
				Итого	1	x	4 904 291,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Алиев Р.Ч.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество Фонд развития предпринимательства "Даму",РК., г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: 2445566 2780776**	**970840000277**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергострой",050037, РК, г.Алматы, ул.Егорова. 20, тел.: 344-13-28**	**040940010650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №01.01/2019/401 от 20/05/2019 г.

Номер документа	Дата составления
ЦБ000000006	14.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" г. Алматы ул. Гоголя,111			услуга	1	3 222 192,43	3 222 192,43
				Итого	1	x	3 222 192,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество Фонд развития предпринимательства "Даму",РК., г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: 2445566 2780776**	**970840000277**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергострой",050037, РК, г.Алматы, ул.Егорова. 20, тел.: 344-13-28**	**040940010650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №970840000277/1900086/00 от 01/11/2019 г

Номер документа	Дата составления
ЦБ000000025	**13.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" г. Алматы ул. Гоголя,111			услуга	1	4 332 914,37	4 332 914,37
				Итого	1	x	4 332 914,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Алиев.Р. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество Фонд развития предпринимательства "Даму",РК., г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: 2445566 2780776**	**970840000277**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергострой",050037, РК, г.Алматы, ул.Егорова. 20, тел.: 344-13-28**	**040940010650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №01.01/2019/401 от 20/05/2019 г.

Номер документа	Дата составления
ЦБ000000002	05.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" г. Алматы ул. Гоголя,111			услуга	1	5 062 227,00	5 062 227,00
				Итого	1	x	5 062 227,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество Фонд развития предпринимательства "Даму",РК., г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: 2445566 2780776** — **970840000277**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергострой",050037, РК, г.Алматы, ул.Егорова. 20, тел.: 344-13-28** — **040940010650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №970840000277/1900086/00 от 01/11/2019 г

Номер документа	Дата составления
ЦБ000000018	03.12.2019

06.12.19

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" г. Алматы ул. Гоголя,111			услуга	1	2 780 599,72	2 780 599,72
				Итого	1	x	2 780 599,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Алимов Р.У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество Фонд развития предпринимательства "Даму",РК., г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: 2445566 2780776**	**970840000277**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергострой",050037, РК, г.Алматы, ул.Егорова. 20, тел.: 344-13-28**	**040940010650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №01.01/2019/401 от 20/05/2019 г.

Номер документа	Дата составления
ЦБ000000007	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" г. Алматы ул. Гоголя,111			услуга	1	6 640 063,75	6 640 063,75
				Итого	1	x	6 640 063,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество Фонд развития предпринимательства "Даму",РК., г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: 2445566 2780776**	**970840000277**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергострой",050037, РК, г.Алматы, ул.Егорова. 20, тел.: 344-13-28**	**040940010650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №01.01/2019/401 от 20/05/2019 г.

Номер документа	Дата составления
ЦБ000000009	06.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" г. Алматы ул. Гоголя,111			услуга	1	6 515 213,58	6 515 213,58
				Итого	1	x	6 515 213,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество Фонд развития предпринимательства "Даму",РК., г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: 2445566 2780776**	**970840000277**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергострой",050037, РК, г.Алматы, ул.Егорова. 20, тел.: 344-13-28**	**040940010650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №01.01/2019/401 от 20/05/2019 г.

Номер документа	Дата составления
ЦБ000000010	18.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" г. Алматы ул. Гоголя,111			услуга	1	5 420 811,48	5 420 811,48
				Итого	1	x	5 420 811,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. аппарата _____ / Сундыкова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2019

М.П.

Заказчик : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**

Подрядчик : **ТОО" Казэнергострой"**

Стройка : **Ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму" г.Алматы ул Гоголя ,111**

(наименование. адрес)

Объект : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**

(наименование)

Договор №970840000277/1900086/00 от2019-11-01.

Акт №4

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Итого за ед. изм. В тенге	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7,00
		РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы				
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3 337	6 674,00
2	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6 423	12 846,00
3	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	160 076	3 201,52
		Раздел2Общестроительные работы				
5	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2 облицовки	6	1 274	7 644,00
6	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	2,88	22 197	63 927,36

1	2	3	4	5	6	7
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	9,14	32 642	298347,88
8	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	25,9	1 186	30717,40
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	666,37	56	37316,72
10	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	139,58	618	86260,44
11	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	43,94	361	15862,34
12	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	8,31	22 197	184457,07
13	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Газоблок	м3	8,31	16 602	137962,62
14	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,63	2 313	230444,19
15	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	99,63	2 053	204540,39
16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1455	1 059	1540845,00
17	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	30,5	2 421	73840,50
18	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	18	2 421	43578,00
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	620,524835	1 304	809164,38

1	2	3	4	5	6	7
20	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	61,32	4 577	280661,64
21	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	51,2	640	32768,00
22	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	477,42	374	178555,08
23	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	20	1 315	26300,00
24	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,8	3 079	2463,20
25	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,8	1 764	1411,20
		Итого по смете				**4 378 831,65**
		Итого с НДС 12%				**4 904 291,45**

Руководитель аппарата
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Суиндыкова Г.Т.

ТОО"Казэнергострой"

Директор Алимов Р

Заказчик : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО" Казэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка: **Текущий ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму" г.Алматы ул Гоголя ,111**
(наименование, адрес)

Объект : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**
(наименование)

Договор № 01.01/2019/401 от 20.05.2019 г

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Итого за ед. изм. в тенге	Итого по объему в тенге
1		2	3	4	5	6	7
			РАЗДЕЛ 1.Электромонтажные работы				
3		1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	18,00	143	2 576
7		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	3 337	6 674
8		2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	6 423	12 845
11		1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,00	801	1 603
12		СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Розетка гр.пит с/у на 2 направления	шт	2,00	548	1 096
13		1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Кабельный канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18,00	1 015	18 266
15		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,90	418	21 295
			РАЗДЕЛ 7. Общестроительные работы 5 эт.				
171		1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	29,40	558	16 392
172		1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14,00	3 203	44 837
173		1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	119,06	139	16 509
175		1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,10	32 642	68 547
176		1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	22,00	1 186	26 097
177		1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	389,98	56	21 772
179		1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	35,63	618	22 032
185		1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	37,00	361	13 375
186		1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	8,22	22 197	182 456
187		СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Газоблок	м3	8,22	16 602	136 471
188		2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль гнутый	м	17,78	245	4 363
190		1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,92	2 313	314 414

1		2	3	4	5	6	7
191		1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	141,88	2 053	291 293
192		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1 609,34	1 059	1 704 349
193		1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	11,85	2 421	28 693
194		2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	60,90	86	5 266
195		1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	11,85	2 421	28 693
196		2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	23,72	91	2 161
197		1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	639,55	1 304	833 847
198		1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	35,38	4 577	161 923
199		1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	41,63	640	26 657
200		СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Ламинат толщ. не менее 10 мм, класс не менее 33	м2	36,00	8 301	298 842
201		1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	400,25	374	149 875
202		1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (радиаторы)	м2 окрашиваемой поверхности	36,00	1 315	47 348
204		1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	3,15	2 517	7 928
205		2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3,31	408	1 350
			ИТОГО	Тенге			
							4 519 846
			Итого с НДС				5 062 227

Заказчик
АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"

Руководитель аппарата _____ Д.Ахметов

Подрядчик
ТОО"Казэнергострой"

Директор _____ Алимов Р.У.

Заказчик **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик . **ТОО" Казэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму"**
(наименование, адрес)

Объект : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**
(наименование)

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к договору №970840000277/1900086/00 от2019-11-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Итого за ед. изм. В тенге	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
1	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2	18,7	139,00	2599,30
2	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	85	56,00	4760,00
3	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2	6	4577,00	27462,00
4	1207-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	557,5	374,00	208505,00
5	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	22	1315,00	28930,00
6	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3	6,6	22197,00	146500,20
7	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Газоблок	м3	6,6	16602,00	109573,20
8	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,5	2313,00	151501,50
9	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	12,50	2421,00	30262,50
10	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	87,5	2053,00	179637,50
11	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	120,00	86,00	10320,00
12	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	68,32	91,00	6217,12
13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1230	1059,00	1302570,00
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	210	1304,00	273840,00
		ИТОГО ПО смете	Тенге			2482678,32
		Всего с НДС 12 %	Тенге			2780599,72

Руководитель аппарата
АО "Фонд развития предпренимательства "Даму"

Суиндыкова Г.

ТОО"Казэнергострой"

Директор **Алимов Р У**

Заказчик: **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**

Подрядчик: **ТОО" Казэнергострой"**

Стройка: **Ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму" г.Алматы ул Гоголя ,111**

Объект: **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**

Договор №01.01/2019/401 от20.05.2019

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Итого за ед. изм. в тенге	Количество	Итого по объему в тенге
1	2	3	4	5	6	7
Электромонтажные работы						
1	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	282,00	56	15792
2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	86,00	100	8600
3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	60,00	42	2520
Водопровод хозяйственно-питьевой						
4	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	1 199,00	52,5	62947,5
5	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	914,00	6	5484
6	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	1 137,00	6	6822
Общестроительные работы						

7	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	6 053,00	54,60	330493,8
8	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	32 642,00	19,04	621503,68
9	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1 186,00	201,22	238646,92
10	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	56,00	122,9	6882,4
11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1 274,00	32	40768
12	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	618,00	544,5	336501
13	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	690,00	88,8	61272
14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	361,00	598,38	216015,18
15	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	22 196,00	14,6	324061,6
16	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Газоблок	м3	16 602,00	14,6	242389,2
17	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль гнутый	м	245,00	64	15680
18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 313,00	400	925200
19	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2 053,00	35,72	73333,16
20	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1 304,00	38,78	50569,12

21	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	4 577,00	180	823860
22	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	640,00	4,5	2880
23	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	374,00	30,14	11272,36
		Итого	Тенге			4 423 493,92
		Итого С НДС	Тенге			**4 954 313,19**

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Руководитель аппарата _____ Д. Ахметов

ТОО "Казэнергострой"

Директор _____ Алимов Р.У

Заказчик : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**

Подрядчик : **ТОО" Казэнергострой"**

Стройка : **Ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму" г.Алматы ул Гоголя ,111**

(наименование. адрес)

Объект : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**

(наименование)

Договор №970840000277/1900086/00 от2019-11-01.

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Итого за ед. изм. В тенге	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ Электромонтажные работы						
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3 337	33370,00
2	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	6 423	64230,00
3	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	160 076	35216,72
РАЗДЕЛ Строительные работы						
4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	12,60	558	7030,80
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	3 203	19218,00
6	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	30,72	139	4270,08

1	2	3	4	5	6	7,00
7	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Газоблок	м3	2,88	16 602	47 813,76
8	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	2 313	83 268,00
9	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36	2 053	73 908,00
10	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	412,54	1 059	436 879,86
11	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	2341,969566	1 304	3 053 928,31
12	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	100,52	86	8 644,72
13	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	187	374	69 938,00
		Итого по смете				3 868 673,53
		Итого с НДС 12%				4 332 914,37

Руководитель аппарата
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Суиндыкова Г.

ТОО"Казэнергострой"

Директор Алимов Р У

Заказчик : АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : ТОО" Казэнергострой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : Ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму" г.Алматы ул Гоголя ,111

(наименование, адрес)

Объект : АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"

(наименование)

АКТ №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

К дополнительному соглашению №1 к договору № 01.01/2019/от 20.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Итого за ед. изм. В тенге	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы .				
1	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	180	618	111 240
2	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	128,22	56	7 180
3	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	38,57	22 197	856 138
4	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Газоблок	м3	30,87	16 602	512 504

1	2	3	4	5	6	7
5	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 оштукатуриваемой поверхности	230	2 054	472 420
6	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	2 313	191 979
7	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	605	1 059	640 695
8	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	250	1 304	326 000
9	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	180	4 577	823 860
10	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	180	640	115 200
11	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Ламинат толщ. не менее 10 мм, класс не менее 33	м2	180	8 301	1 494 180
12	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	1 870	89 760

1	2	3	4	5	6	7
13	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону / фартук над умывальниками/	м2 поверхности облицовки	48	5 989	287 472
	Итого					**5 928 628**
	Итого с НДС					**6 640 063,75**

Руководитель аппарата
АО "Фонд развития предпренимательства "Даму"

_____Д Ахметов

ТОО"Казэнергострой"

Директор_____Алимов Р У

Заказчик **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО" Казэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка . **Ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму"**
(наименование, адрес)

Объект **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**
(наименование)

АКТ №5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

К дополнительному соглашению№1 к договору №01,01/2019/от20,05,2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Итого за ед. изм. В тенге	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7
Электро-монтажные работы						
1	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	21	282	5 922,00
2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	192	86	16 512,00
3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	189,52	143	27 101,36
4	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	50	2 688	134 400,00
5	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Светильник LED 600х600 накладной	шт	42	10 958	460 236,00
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3 337	66 740,00
7	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	6 423	128 460,00
8	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	771	30 840,00
9	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Розетка чистого питания	шт	40	1 494	59 760,00
10	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	40	801	32 040,00
11	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Розетка гр.пит с/у на 2 направления	шт	40	548	21 920,00
12	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Кабельный канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	125	1 015	126 875,00
13	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Кабельный канал	м	125	647	80 875,00
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	560	418	234 080,00
15	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,56	160 076	89 642,56
Водопровод хозяйственно питьевой						
16	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разборка	м трубопроводов	38	613	23 294,00
17	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных канализационных труб диаметром 50 мм и 100мм Разборка	м трубопровода с фасонными частями	94,5	1 199	113 305,50
18	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	12	914	10 968,00
19	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	11	1 137	12 507,00
20	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения холодной воды из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2 219	39 942,00

1	2	3	4	5	6	7
21	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения горячей воды из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2 219	26 628,00
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	3 658	43 896,00
23	2304-0905-2802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые прямые "П"-"М" с разборным соединением ART 3046, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1 846	22 152,00
24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1 424	54 112,00
25	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	38	781	29 678,00
26	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	308	2 464,00
27	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	262	1 048,00
28	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	468	2 808,00
29	2302-0403-0905 РСНБ РК 2015	Тройник переходной универсальный полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110x50, фронтальное исполнение ГОСТ 32414-2013	шт.	4	701	2 804,00
30	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	612	2 448,00
31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	2	504	1 008,00
32	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	20	29	580,00
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	5 068	20 272,00
34	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	9 004	36 016,00
35	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4	1 736	6 944,00
36	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	3 771	15 084,00
37	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	6 054	24 216,00
38	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	15 208	60 832,00
Общестроительные работы						
39	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	4,2	558	2 343,60
40	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	3 203	6 406,00
41	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	194,18	139	26 991,02
42	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	248,48	56	13 914,88
43	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	43	1 274	54 782,00
44	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	21,52	32 642	702 455,84
45	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	63,78	1 186	75 643,08

1	2	3	4	5	6	7
46	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	207,2	690	142 968,00
47	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль гнутый	м	254	245	62 230,00
48	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	222	2 313	513 486,00
49	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	272,28	2 053	558 990,84
50	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	606,5	1 059	642 283,50
51	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	609	86	52 374,00
52	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1520,8	91	138 392,80
53	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	310	1 304	404 240,00
54		Водоэмульсионная краска 25 кг	шт.	50	7 025	351 243,00
ИТОГО без НДС						**5 817 154,98**
Всего с НДС 12 %						**6 515 213,58**

Руководитель аппарата
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Сюиндыкова Г.Т.

ТОО "Казэнергострой"

Директор **Алимов Р.У.**

Заказчик : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО" Казэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму" г.Алматы ул**
(наименование, адрес)

Объект : **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**
(наименование)

АКТ №6

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019г

К дополнительному соглашению№1 к договору №01.01/2019/от20.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Итого за ед. изм. В тенге	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	103,33	1 304	134742,32
2	1111-0101-2103РСНБ РК2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	313,84	4577	1436445,68
3	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015Изм.и доп вып.10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	313,84	640	200857,60
4	СТ ЦЕНА ТОО"Sun LigHT	Ламинат толщ. не менее 10 мм,классом не менее 33	м2	322,9	8301	2680392,90

1	2	3	4	5	6	7
5	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,286967	1764	4034,209788
6	1115-0201-0101РСНБ РК2015Изм.и доп вып4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,56	1870	88937,20
7	1115-0107-0105РСНБ РК Изм.и доп.вып7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону / фартук над умывальниками/	м2 поверхности облицовки	47,56	5989	284836,84
8	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,1	97635	9763,50
		ИТОГО ПО смете	**Тенге**			**4840010,25**
		Всего с НДС 12 %				**5420811,48**

Утверждаю

Руководитель аппарата
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Суиндыкова Г.Т

ТОО"Казэнергострой"

Директор **Алимов Р. У**

Заказчик: **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**

Подрядчик: **ТОО" Казэнергострой"**

Стройка: **Ремонт помещений зданий АО "Фонд развития предпренимательства"Даму" г.Алматы ул Гоголя ,111**

Объект: **АО"Фонд развития предпринимательства "Даму"**

Договор №01.01/2019/401 от20.05.2019

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Итого за ед. изм. в тенге	Количество	Итого по объему в тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
1	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2 053	250	513250
2	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2 421	57	137997
3	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	91	92	8364,72

4	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	1 304	41,67	54337,68
5	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 870	48,44	90582,8
6	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону / фартук над умывальниками/	м2 поверхности облицовки	5 989	48,44	290107,16
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3 079	10,2	31405,8
8	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1 764	10,4	18345,6
9	СТЦЕНА ТОО "Sun LigHT"	Ламинат толщ. не менее 10 мм, класс не менее 33	м2	8 301	183,6	1524063,6
10	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	640,00	180	115200
11	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1 947	12	23364

12	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1 068	36,6	39088,8
13	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	374,00	82,49	30851,26
		Итого сумма				**2876958,42**
		Итого сумма с НДС				**3 222 192 ,43**

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Руководитель аппарата _____ **Д. Ахметов**

ТОО "Казэнергострой"

Директор _____ **Алимов Р.У**