«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор карагандинской ОДТ
_____Аманов Б.Р.
«29» 12 _____2016 г.

АК «Казактелеком» филиалы № 08 - 01

АКТ

ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Караганда «___»_____201__г.

Приемочная комиссия, назначенная Генеральным директором карагандинской ОДТ Амановым Б.Р. приказом **№603 от 13.06.2016г.**
В составе:
Председатель комиссии **Лялин И.Ю.** – заместитель Генерального директора – ТД;
Зам. председателя комиссии **Рябов С.В.** – заместитель Технического директора по ЭСТ;
Члены комиссии:
Габидуллина Г.М . – начальник службы Б и ОТ;
Мищенко Г.А. – начальник СЭиРСТ;
Изотов А.А. – начальник ЦПиС;
Сеймулдаев С.А. – технический контроллер ОВК;
Рукабер А.В. – ведущий инженер СЭиРСТ;
Жайлыбаева А.А. – финансовый контроллер ОВК;
Попова Т.И. – начальник ЦТУиП;
Есжанов С.Г. – начальник ЦТО МС;
Касенов М.Т. – начальник цеха г. Балхаш;
Куанышбекова С.Б. – главный бухгалтер г. Балхаш;
Тогжанов А.Б. – инженер по ТБ и ОТ;
Представитель подрядчика:
Фу Д.Ю.– директор ТОО «OLDIMAX».

Руководствуясь правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приёмку работ по объекту **«Капитальный ремонт распределительного кабеля с организацией шкафного района АТС-64 мкр.Коныpат г.Балхаш (Магистраль) Балхашского ГПУТ»** установила:
1. Работы выполнены***ТОО «OLDIMAX»,Фу Д.Ю., договор 546-32 ДЗ от 15.12.2016г.***
2. Объем выполненных работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Физический объем работ	
			По проекту	По факту
	Строительные работы			
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0	0,4
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0	0,4
3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	0	5
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	0	5
8	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя	м2	0	5
9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншее	м3	77,6	118,15
10	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	51,53	78,77

11	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0.546	0.490
12	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	кан.-км	0.116	0.176
13	Устройство ввода труб в колодцы в близи действующих кабелей	канал	7	5
14	Устройство ввода труб в колодцы	канал	13	11
15	Лента битумная	м2	10	8
16	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	м3	18.36	18.36
17	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	м3	12.24	12.24
18	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	5	5
19	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	124.86	209.74
20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13.87	45.504
21	Погрузка грунта 2 группы при автомобильных перевозках м3х1.7т/м3	т	36.023	30.226
22	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза м3х1.7т/м3	т	36.023	30.226
	Монтажные работы			
23	Прокладка кабеля в телефонной канализации: консоль двухместная	шт	20	28
24	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг (с учетом на выкладку 2%)	км	0.608	0.734
25	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам, кабель на одном объекте до 10 км с вязкой пакетами	м	5	0
26	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	шт	1	1
27	Установка и зарядка плинтов емк.10х2	шт	10	10
28	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке на фундаменте	шкаф	1	1
29	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	М3	0	0.384
30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0	0.03552
31	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	М2	0	2.2144
32	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	1	0
33	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	3	0
34	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	шт	0	2
35	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0	0.0122
36	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,размер 40х4мм	шт	0	5
37	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0	0.0065
38	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	0	1
39	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	0	2
40	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измерен	1	1
41	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	100	100
	Материал заказчика			
42	Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорным устройством	шт	5	5
43	Кабель ТПП-эп 100х2х0.4	км	0.613	0.734
	Материал подрядчика			
44	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 110 мм	м	663	665
45	Полуотвод д 110/45	шт	0	12
46	Муфта - переходник д. 100	шт	112	13
47	Кабель ТСВ 103х2х0.4	км	0.003	0
48	Опорное кольцо	шт	5	5
49	Коробка телефонная большого типа ККС-2	шт	5	5

50	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	шт	20	20
51	Консоль двухместная ККЧ-2	шт	20	28
52	Болт консольный	шт	20	28
53	Шкаф распределительный на 600 пар	шт	1	1
54	Муфта прямая 100х2	шт	1	1

3. Оценка выполненных работ _____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего: _____ тенге без учета НДС.

в том числе:

- строительно-монтажных работ _____ тенге без учета НДС.

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

всего: _____ тенге без учета НДС.

в том числе:

- строительно-монтажных работ _____ тенге без учета НДС.

6. Недоделки и дефекты, выявленные в ходе приёмочной комиссии ***устранены***.

7. Линейные сооружения «***Капитальный ремонт распределительного кабеля с организацией шкафного района АТС-64 мкр. Копырат г. Балхаш (Магистраль) Балхашского ГПУТ»*** принимаются в эксплуатацию ***ЦТО МС.***

8. Приложения к акту

1. Справка о готовности капитально-отремонтированных сооружений к приемке;
2. Исполнительные схемы;
3. Акты скрытых работ;
4. Журнал производства работ.

Подписи:

Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** _____

Рябов С.В. _____

Члены комиссии: **Габидуллина Г.М.** _____

Мищенко Г.А. _____

Изотов А.А. _____

Сеймулдаев С.А. _____

Рукабер А.В. _____

Жайлыбаева А.А. _____

Попова Т.И. _____

Есжанов С.Г. _____

Касенов М.Т. _____

Куаныштбекова С.Б. _____

Тогжанов А.Б. _____

Представитель подрядчика: **Фу Д.Ю.** _____

М.П.