Форма №3
Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику (заказчику)

С П Р А В К А № 5 от 17 сентября 2015 года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО ПКФ "Алтын-Жол"
Наименование стройки: 044 "Текущее обустройство моногородов" подпрограмма 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Код документа	Код заказчика (генподрядчика)	№ счета	Код подрядчика		№ документа
			Код уч. банка	№ счёта	**Доп.соглашение № 2/044 от 4 июня 2015 г. к договору № 116/044 от 22 мая 2015г.**

Пусковые комплексы, объекты, комплексы работ	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ			Объем работ, засчитываем. в выполнение плана, подлежащие к оплате		
		С начала года	1кв, 1 полугодие, 9 мес., год	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Из них работы по монтажу оборудования	СМР	Капитальный ремонт и другие подрядные работы	Подлежат оплате за отчетный месяц
"Средний ремонт автодороги ул.Московская (участок от ул.Энергетиков до ул.Королева)		**38628559,37**		**38628559,37**					**9744342,37**
		34489785,15		34489785,15					8700306,15
НДС 12%		4138774,22		4138774,22					1044036,22
Итого:		**38628559,37**		**38628559,37**					**9744342,37**

И.о.руководителя ГУ "ОЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" **Яценко Л.Т.**

И.о. директора ТОО ПКФ "Алтын-Жол" **Байдилдин С.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Дополнительное соглашение № 2/044 от 4 июня 2015 года к договору № 116/044 от 22 мая 2015 года.
Подрядчик: ТОО ПКФ "Алтын-Жол"

АКТ № 5

приемки выполненных работ от 17 сентября 2015 года

Средний ремонт автодороги ул.Московская (участок от ул.Энергетиков до ул.Королева)

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Объем	Стоимость на ед.изм. тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Трудозатраты	
					всего	з/п раб.	механиз	з/п маш.	всего	осн з/п	механиз	з/п маш.	%	тенге	на ед.из	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Подготовительный период															
1	27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	4	406,08	303,75	102,33	19,75	1624	1215	409	79	133	1721	1,920	8
2	П9-29-1	Знаки-погрузка	т	0,098	27,1		27,1	18,97	3	0	3	2	100	2		
3	8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	0,098	98,12		98,12	19,62	10	0	10	2	100	2		
4	9-29-1	Мусор строительный-погрузка	т	0,58	27,1		27,1	18,97	16	0	16	11	100	11		
5	8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	0,58	98,12		98,12	19,62	57	0	57	11	100	11		
6	23-24-1	Демонтаж люка и поднятие горловины колодцев о проектной отметки	шт	6	146,8	125,55	21,25	8,1	881	753	128	49	130	1043	0,786	5
7	23-24-1	Установка люка	шт	6	302,67	209,25	35,42	13,5	1816	1256	213	81	130	1738	1,310	8
8	8-6-9	Кладка под люки из кирпича керамического 240/400	м3 кладки	0,6	8856,05	915,75	296,6	110,25	5314	549	178	66	118	726	5,950	4
9	6-1-20	Бетон В 7,5	м3	0,12	7121,67	441	311,32	117,61	855	53	37	14	105	70	2,820	0
	Раздел 1. Проезжая часть															
	1.2 а) с добавлением материала															
4	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000кгс/см2)	м2 основания	740	295,66	5	33,29	11,5	218788	3700	24635	8510	133	16239	0,0734	54
5	68-3-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	740	207	166,97	21,85	9,18	153180	123558	16169	6793	133	173367	1,081	800
6	30-10-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-1	т	85,1	4920				418692							
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень вручную	м3 основания	3,6	230,27	123,75	100,89	38,25	829	446	363	138	118	689	0,85/ 0,18	4
9	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	м бортового камня	72	635,14	108,68	6,63	1,76	45730	7825	477	127	133	10576	0,698/ 0,0061	50

10	30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	шт	24	3310				79440							
11	27-72-1	Разлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,3 л/м2	т	0,6286	339,59		339,59	140,94	213	0	213	89	133	118	0,58/ 0,58	4
12	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси марки 1 с применением укладчиков	т смеси	144,486	4460,8	34,65	167,93	55,37	644523	5006	24264	8000	133	17298	0,191/ 0,1905	258
13	27-72-1	Разлив жидкого битума перед устройством а/б покрытия из расчета 0,3 л/м2	т	0,6286	339,59		339,59	140,94	213	0	213	89	133	118	0,58/ 0,58	4
14	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип Б марки 1 (5 см)	м2 покрытия	2094	499,79	5,94	15,35	5,06	1046560	12438	32143	10596	133	30635	0,0336/ 0,01766	502
15	27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,0	м2 покрытия	4188	59,55	0,01			249395	42			133	56	0,0001	0
	Раздел 3 Организация дорожного движения															
	3.1 Установка дорожных знаков															
20	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В-7,5 к=0,063	м3	1,134	6173,53	195,75	66,01	24,93	7001	222	75	28	105	263	1,35/ 0,1218	2
21	27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	18	747,86	506,25	146,19	28,22	13461	9113	2631	508	133	12796	3,2/ 0,11	60
22	27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	шт	6	157,67	119,03			946	714	0	0	133	950	0,69	4
23	99-1-8	Стойки СКМ L=3,5 м прайс лист: 3750/1,12/2,557	шт	14	1309				18326							
24	99-1-7	Стойки СКМ L=4,2 м прайс лист: 4550/1,12/2,558	шт	4	1589				6356							
25	99-1-2	Знак дорожный приоритета треугольной формы (2.4)	шт	6	2669				16014							
26	99-1-4	Знак дорожный приоритета квадратной формы (2.1)	шт	4	2924				11696							
27	99-1-3	Знак дорожный предписывающий круглой формы (4.2.1)	шт	2	2924				5848							
28	99-1-1	Знак дорожный информационно-указательный прямоугольной формы (5.12)	шт	2	3108				6216							
29	99-1-9	Знак дорожный информационно-указательный квадратной формы (5.15, 5.16.1, 5.16.2)	шт	6	2924				17544							
30	99-1-6	Знак дорожный дополнительной информации (7.4.4 таблички)	шт	2	2137				4274							
31	99-1-10	Знак дорожный дополнительной информации квадратной формы (7.13)	шт	2	2924				5848							
	3.2 Дорожная разметка															
32	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 -1.5	км линии	0,714	4349,35	450	1692,25	632,07	3105	321	1208	451	133	1027	3,18/ 2,85	4

33	27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией В=0,4 м 1.14.1 "Зебра"	км линии	0,036	37455,85	450	1692,25	632,07	1348	16	61	23	133	52	3,18/ 2,86	
	Расценка на щебеночное основание (с материалами)															
		Раздел 1. ИСКЛЮЧИТЬ														
1	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000кгс/см2)	м2 основания	-740	295,66	5	33,29	11,5	-218788	-3700	-24635	-8510	133	-16239	0,033/ 0,04038	-54
		Раздел 2. ДОБАВИТЬ														
2	68-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	740	227,77	69,73	44,81	15,42	168550	51600	33159	11411	133	83805	0,457/	375
3	31-1-1	Вода 0,03*740	м3	22,2	5,00				111							
4	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л 0,0026*740	маш-ч	1,924	983,40		983,40	225	1892	0	1892	433				
	Расценка на щебеночное основание (работа)															
		Раздел 1. ИСКЛЮЧИТЬ														
1	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000кгс/см2)	м2 основания	-740	38,29	5	33,29	11,5	-28335	-3700	-24635	-8510	133	-16239	0,033/ 0,04038	-54
		Раздел 2. ДОБАВИТЬ														
2	68-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	740	114,54	69,73	44,81	15,42	84760	51600	33159	11411	133	83805	0,457/ 0,05	375
3	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л 0,0026*740	маш-ч	1,924	983,40		983,40	225	1892	0	1892	433				
		ИСКЛЮЧИТЬ														
	1.2 а) с добавлением материала															
4	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000кгс/см2)	м2 основания	-740	295,66	5	33,29	11,5	-218788	-3700	-24635	-8510	133	-16239	0,033/ 0,04038	54
5	68-3-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	-740	207	166,97	21,85	9,18	-153180	-123558	-16169	-6793	133	-173367	1,046/ 0,0352	800
6	30-10-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-1	т	-85,1	4920				-418692							
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень вручную	м3 основ	-3,6	230,27	123,75	100,89	38,25	-829	-446	-363	-138	118	-689	0,85/ 0,18	4
9	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	м борто вого камня	-72	635,14	108,68	6,63	1,76	-45730	-7825	-477	-127	133	-10576	0,698/ 0,0061	50
11	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип Б марки 1 (5 см)	м2 покрытия	-420	499,79	5,94	15,35	5,06	-209912	-2495	-6447	-2125	133	-6145	0,0336/ 0,01766	502
10	27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,0	м2 покрытия	-840	59,55	0,01			-50022	-8			133	-11	0,0001	0
		ДОБАВИТЬ														

11	27-82-2	Устройство дорожного корыта с перемещением грунта до 100 мм.Укатка.	м2	740	33,43	1,03	29,06	10,26	24738	762	21504	7592	97,0	8103	0,0594	44
12	СН РК 8.02-04-2002 т9,7	Вывоз грунта на расстояние 10 км	тн	868,76	89,65		89,65	17,93	77884	0	77884	15577	100,0	15577		
15	27-30-1	Устройство покрытий толщиной 8 см из щебня фракции свыше 40 мм (фр.20-40 мм)при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до98,1 Мпа (св.700 до1000кгс/см2)	м2	998,75	25,58	4,04	16,07	5,47	25548	4035	16050	5463	133	12632	0,0857	86
16	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ, М-1200, фракция 20-40 мм ; 0,015/15*8=0,008м3/м2	м3	7,99	632,51				5054							
17	27-30-1	Устройство покрытий толщиной 5 см из щебня фракции свыше 40 мм (фр.5-20 мм)при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до98,1 Мпа (св.700 до1000кгс/см2)	м2	998,75	16,00	2,53	10,05	3,42	15980	2527	10037	3416	133	7904	0,0857	86
18	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ, М-1200, фракция 5-20 мм; 0,01/15*5=0,003 м3/м2	м3	3,00	932,51				2794							
19	СН РК 8.02-04-2002 ч1 а/п т10,7	Транспортировка щебня на расст. 53 км	тн	17,58	305,25		305,25	61,05	5366	0	5366	1073				
20	68-3-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	740	207	166,97	21,85	9,18	153180	123558	16169	6793	133	173367	1,046/ 0,0352	947
21	30-10-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-1	т	85,1	4920				418692							
22	1-1-31	Битум нефтяной дорожный жидкий,марка МГ и СГ	т	0,37	38600				14282							
		Итого прямые затраты							**2731811**	**255877**	**223254**	**64556**		**415195**		4066
		Накладные расходы							415195							
		Итого:							3147006							
		ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							188820							
		Итого по смете в базовых ценах 2001г.							3335827							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2,557							8529709,11							
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							170594							
		Итого:							8700306,15							
		НДС 12%							**1044036,22**							
		Итого							**9744342,37**							

И.о.зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза" **Садыков Р.Р.**

Главный специалист **Мисягина Л.Н.**

Подрядчик
И.о. директора ТОО ПКФ "Алтын-Жол" **Байдилдин С.**

Главный специалист **Раевская Г.А.**

Технадзор
ИП "Нуртазин" **Нуртазин Ж.А.**